ACTA No _____ **FECHA:** 05/02/25

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si ___ No ___ Contrato No. 234 Supervisor: ___SOP__

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA".

1. OBJETIVO

Verificacion de fisuras en pavimento.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

se dio lectura y cumplimiento.

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

se realiza comite tecnico para Verificación de fisuras en losas de concreto, se evidencia que durante la demolición de las zonas afectadas se genero afectacion a las losas contiguas, por lo cual se toma la determinacion de reparar las fisuras con inyección de epoxicos generando una intervencion menos invasiva que la demolicion.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
Entrega concepto tecnico Reparación de fisuras	contratista	06/02/25

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los cinco dias del mes de Febrero del año 2025.

Programación próxima reunión: 13 Febrero 2025.

6. PARTICIPANTES

Firma: _____
Nombre: Juan Camilo Calderon
Cargo: Presidente Interventoria

Firma: _____
Nombre: Monica Alena Quevedo
Cargo: Profesional Universitario S.O.P

Firma: _____
Nombre: Yurany Figueroa Garcia
Cargo: Directora de Obra y RL Consorcio Barrio Alto.

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre: LUIS RIVAS
Cargo: RESIDENTE OBRA.

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

El contratista de obra Presentará concepto tecnico ESPECIFICANDO el Procedimiento y los productos a emplear.

Desde la supervisión se dio la recomendación de sellar el adoquín con una mezcla de arena-cemento.