INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

Tauramena (Casanare), 15 de noviembre de 2024

DOCTORA
MARTHA AMAYA AGUIRRE
Jefe Oficina Asesora De Planeación
Att. ING. MATEO REINA
Profesional de Apoyo A Supervisión
Centro Administrativo Municipal Tauramena

COM – VIP– 019

REF: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ASUNTO: ENTREGA INFORMES MENSUALES

Cordial saludo,

En el cumplimiento de mis funciones como interventor bajo el contrato de interventoría No. 631 del 29 de diciembre de 2023, me permito allegar los informes de interventoría correspondientes al control y seguimiento del proceso IPEM – OAP – 001 – 2023, de los meses de julio, agosto y septiembre.

Sin otro en particular,

EDGAR JAVIER LÓPEZ CIPRIAN
R/L INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es


NIT.: 844002476-3

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA – No.4

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 631 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

INTERVENTORÍA: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S"

OBJETO: "INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE"



INTERVENTORÍA AL PROCESO IPEM – OAP – 001 -2023

CONSTRUCTOR ASOCIADO: AS-BUILT S.A.S

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE"

TAURAMENA, CASANARE

JULIO 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENTORIA 5

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENTORÍA 6

1.2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO 6

1.3. GARANTÍAS 7

1.3.1. GARANTÍAS INICIALES 7

1.3.2. GARANTÍAS VIGENTES 7

1.4. PERSONAL ADMINISTRATIVO 8

1.4.1. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 8

1.4.2. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 8

1.4.3. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 8

1.4.4. RESUMEN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 9

1.5. ANTICIPO Y FORMAS DE PAGO 9

1.5.1. CUENTA CONJUNTA 10

1.5.2. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 10

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA 11

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA 12

2.2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO 13

2.3. GARANTÍAS 14

2.3.1. GARANTÍAS INICIALES 14

2.3.2. GARANTÍAS VIGENTES 15

2.4. LISTA DE BENEFICIARIOS 27

2.4.1. LISTA DE BENEFICIARIOS INICIALES 27

2.4.2. LISTA DE BENEFICIARIOS APROBADA PARA ACTA DE INICIO 29

2.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO 31
2.5.1. DIRECTOR DE OBRA 31
2.5.2. RESIDENTE DE OBRA 31
2.5.3. RESUMEN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 31
2.6. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO 32
2.6.1. FIDUCIA 32
2.6.2. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO POR VIVIENDA RURAL (20) 32
2.6.3. PLAN DE INVERSIÓN POR VIVIENDA URBANA (10) 33
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OBRA 34
3.1. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 35
3.2. ASPECTO TÉCNICO 36
3.2.1. PROGRAMACIÓN DE OBRA 36
3.2.1. CERTIFICADOS DE CALIDAD 38
3.2.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS 38
3.2.3. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE OBRA 47
3.2.4. VERIFICACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL (PMA) 47
3.2.5. COMITÉS DE OBRA 47
3.2.6. BITÁCORA DE OBRA 47
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 48
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 49

INTRODUCCIÓN

El presente informe obedece al desarrollo de la etapa contractual y en cumplimiento de mis obligaciones contractuales como interventoría contratada contenida en la **CLAUSULA SÉPTIMA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** (...) 2. Hacer un seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental, mediante la aplicación de indicadores, sobre la forma como se ejecutan los contratos (...) Presentar debidamente soportados, los informes que se le requieran relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones.

La presente interventoría realiza el seguimiento a la ejecución de los treinta (30) contratos de mandatos de obra civil bajo el proceso IPEM – OAP – 001 - 2023, hechos que se pueden evidenciar con la entrega del presente informe.

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S" garantiza la calidad de servicio y el cumplimiento del contrato en desarrollo, velando por la correcta ejecución para cumplir con las metas trazas, conservando los principios que rigen la contratación estatal, imparcialidad, buena fe, moralidad, responsabilidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENTORIA

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 631 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE CONSULTORÍA:	631 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE TAURAMENA, CASANARE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S"
NIT:	844.002.476-3
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR JAVIER LÓPEZ CIPRIAN
OBJETO:	"INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 250,559,575.00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE DICIEMBRE DE 2024

1.2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

Para cada una de las actuaciones que se relacionan a continuación, se realizaron los procedimientos y formatos establecidos por la entidad contratante, en concordancia con el manual de interventoría adoptado por el Municipio de Tauramena y firma por los que en el intervienen.

No.	ACTA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO
1	DE INICIO	12 / 04 / 2024	11 / 12 / 2024	OCHO (8) MESES

1.3. GARANTÍAS

1.3.1. GARANTÍAS INICIALES

ASEGURA:	Aseguradora Solidaria de Colombia	POLIZA	605-47-994000104959	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		14 / 12 / 2023		18 / 12 / 23	23 / 03 / 24	$ 25,055,957.50
CUMPLIMIENTO		N/A		N/A	N/A	N/A
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		N/A		N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		N/A		N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		N/A		N/A	N/A	N/A

1.3.2. GARANTÍAS VIGENTES

ASEGURA:	Aseguradora Solidaria de Colombia	POLIZA	605-47-994000105185	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 04 / 2024		29 / 12 / 23	14 / 05 / 25	$ 25,055,957.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 04 / 2024		29 / 12 / 23	14 / 05 / 25	$ 125,279,787.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 04 / 2024		29 / 12 / 23	13 / 12 / 27	$ 12,527,978.75
CALIDAD DEL SERVICIO		16 / 04 / 2024		29 / 08 / 24	29 / 08 / 26	$ 25,055,957.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA		N/A		N/A	N/A	N/A
FECHA DE APROBACIÓN		19 / 04 / 2024		N/A	N/A	N/A

1.4. PERSONAL ADMINISTRATIVO

"CLAUSULA CUARTA – APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con la ley 828 de 2003, y Decreto 780 de 2016 modificado por el Decreto 1273 de 2018, deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, salud y riesgos) así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), en concordancia con lo establecido en el artículo 50 la ley 789 de 2002, la 797 de 2003, ley 1562 de 2012, decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, Decreto 1068 de 2015 y la Resolución No. 2082 de 2016"

A continuación, se relaciona el personal ofertado y presente en la ejecución del contrato de consultoría No. 631 del 29 de diciembre de 2023 para el mes del presente informe:

1.4.1. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE:	WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ		**DEDICACIÓN:**	50.00 %	**CEDULA:**	17.348.699
T.P.	VINCULACIÓN	IBC	PENSIÓN	SALUD	CCF	ARL
A25101999-17348699	CONTRATO OPS	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 162,500	$ 0,00	$ 90,500
					TOTAL:	**$ 461,000**

1.4.2. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

NOMBRE:	MARIO ENRIQUE FAJARDO ROJAS		**DEDICACIÓN:**	100.00 %	**CEDULA:**	74.180.848
T.P.	VINCULACIÓN	IBC	PENSIÓN	SALUD	CCF	ARL
A25011999-74180848	CONTRATO DE TRABAJO	$ 823,334	$ 131,800	$ 33,000	$ 33,000	$ 57,400
					TOTAL:	**$ 255,200**

1.4.3. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE:	EDGAR JAVIER LÓPEZ CIPRIAN		DEDICACIÓN:	50.00 %	CEDULA:	74.180.496
T.P.	VINCULACIÓN	IBC	PENSIÓN	SALUD	CCF	ARL
15502008465 BYC	CONTRATO DE TRABAJO	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 52,000	$ 52,000	$ 90,500
					TOTAL:	**$ 402,500**

1.4.4. RESUMEN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

En virtud del artículo octavo del Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, el cual reza lo siguiente: " se exonera a las personas naturales empleadoras con más de dos (02) empleados a realizar los aportes de Parafiscales del Sena e ICBF, por los empleados que individualmente devenguen menos de diez (10) S.M.M.L.V y a partir del primero de enero de 2014, los contribuyentes que cumplan las condiciones de este artículo. Estará exonerado de las cotizaciones al regimiento contributivo de Salud, de que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente menos de (10) salarios S.M.M.L.V"

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
1744921936	2024	JULIO (7)	$ 208,000	$ 162,500	$ 0,00	$ 90,500
30757214	2024	JULIO (7)	$ 131,800	$ 33,000	$ 33,000	$ 57,400
30757214	2024	JULIO (7)	$ 209,600	$ 163,800	$ 0,00	$ 91.200
SUB TOTAL			$ 549,400	$ 359,300	$ 33,000	$ 239,100
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 1,180,800.00**			

1.5. ANTICIPO Y FORMAS DE PAGO

"CLAUSULA TERCERA – ANTICIPO Y FORMA DE PAGO: A) ANTICIPO: EL MUNICIPIO girará al **CONTRATISTA** el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, equivalente a la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($125,279,787.00)** en calidad de anticipo previa aprobación de plan de inversión del anticipo por parte del supervisor y una vez cumplan los requerimientos de ejecución del presente contrato"

1.5.1. CUENTA CONJUNTA

"**PARÁGRAFO PRIMERO**: Los recursos entregados por el MUNICIPIO al CONTRATISTA a título de anticipo, serán manejados en una cuenta separada de ahorros a nombre del contrato con domicilio en el Municipio de Tauramena. Estos dineros sólo podrán destinarse para la ejecución del contrato, en virtud de lo consagrado en la cláusula primera del presente contrato, y en ningún caso podrán ser retirados para incluirlos en otras cuentas bancarias"

La empresa INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S identificado (a) con NIT. 844002476, cuenta con una cuenta de ahorro en el banco Bancolombia.

CUENTA DE AHORROS – CONJUNTA			
NOMBRE PRODUCTO	**NÚMERO PRODUCTO**	**FECHA APERTURA**	**ESTADO**
CUENTA DE AHORROS	369-000018-95	2024/01/19	ACTIVA

1.5.2. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El plan de inversión del anticipo correspondiente al 50% del contrato de consultoría No. 631 del 2023 fue aprobado bajo los ítems técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales, por un valor de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($125,279,787.00)**

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**PORCENTAJE**	**VALOR**
1	VALOR DEL CONTRATO 631 DE 2023	100 %	$ 250,559,575.00
2	VALOR DE ANTICIPO	50 %	$ 125,279,787.00
3	VALOR TOTAL EN CALIDAD DE ANTICIPO	50 %	$ 125,279,787.00

1	INTERVENTORÍA TÉCNICA	48 %	$ 60,134,297.76
2	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA	30 %	$ 37,583,936.10
3	INTERVENTORÍA FINANCIERA	4 %	$ 5,011,191.48
4	INTERVENTORÍA CONTABLE	6 %	$ 7,516,787,.20
5	INTERVENTORÍA JURÍDICA	6 %	$ 7,516,787,.20
6	INTERVENTORÍA AMBIENTAL	6 %	$ 7,516,787,.20
TOTAL, DEL ANTICIPO		100 %	$ 125,279,787.00

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

PROCESO IPEM – OAP – 001 - 2023	
PROCESO:	IPEM – OAP – 001 - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE TAURAMENA, CASANARE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA:	AS-BUILT S.A.S
NIT:	900.198.104-2
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2,522,442,371.00
DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:	Este contrato de obra se rige bajo la adjudicación individual de diez (10) subsidios de vivienda urbana cada uno por un valor de $ 66,423,928.90); veinte (20) subsidios de vivienda rural cada uno por un valor de ($ 92,910,154.10)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES
NOTA:	Cada una de las viviendas a ejecutar se soporta en un contrato de mandato de obra civil el cual tiene como tiempo de duración de siete (7) meses que comienza a regir a partir del inicio de la ejecución de cada una de las viviendas; por ende, cada vivienda tiene una fecha de inicio y terminación diferente
FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	10 DE DICIEMBRE DE 2024

2.2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

Para cada una de las actuaciones que se relacionan a continuación, se realizaron los procedimientos y formatos establecidos por la entidad contratante, en concordancia con el manual de interventoría adoptado por el Municipio de Tauramena y firma por los que en el intervienen.

LISTA DE ACTAS DE INICIO SEGÚN BENEFICIARIO				
No.	**BENEFICIARIO**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**PLAZO**
1	BENEFICIARIOS DE VIVIENDA URBANA EN SITIO PROPIO			
1.1	SATOBA LÓPEZ ANA LUCIA	24 / 06 / 2024	20 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
1.2	PINO NOGUERA VIVIANA ANDREA	20 / 06 / 2024	16 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
1.3	CUBIDES RAMIREZ JHOON ALEXANDER	04 / 07 / 2024	20 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
1.4	YEPES LEDESMA VIVÍA MARÍA	11 / 07 / 2024	06 / 02 / 2025	SIETE (7) MESES
1.5	DAZA CASTILLO RONY FERNANDO			SIETE (7) MESES
1.6	SARMIENTO HERNÁNDEZ WENDY JUYANY	20 / 06 / 2024	16 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
1.7	SALINAS MORALES MARILUZ	25 / 06 / 2024	21 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
1.8	MONROY POSADA ARLEY ALEXANDER	20 / 06 / 2024	16 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
1.9	RAMIREZ AMÉZQUITA ANGIE MILENA	20 / 06 / 2024	16 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
1.10	PLAZAS BRICEÑO LUIS CARLOS	15 / 07 / 2024	10 / 02 / 2025	SIETE (7) MESES
2	BENEFICIARIOS DE VIVIENDA RURAL EN SITIO PROPIO			
2.1	LOZANO RAMIREZ DANIELA LUCIA	24 / 06 / 2024	20 / 01 / 2025	SIETE (7) MESES
2.2	VACA HERRERA BLANCA LIDIA			SIETE (7) MESES
2.3	PIÑEROS SOLER RONAL			SIETE (7) MESES
2.4	MORENO SALCEDO CLARIS GICEL			SIETE (7) MESES
2.5	MENDOZA JOSÉ DULIER			SIETE (7) MESES
2.6	SOLER SALINAS SOLMAR			SIETE (7) MESES
2.7	CRIOLLO FLÓREZ TATIANA	09 / 07 / 2024	04 / 02 / 2025	SIETE (7) MESES
2.8	DUARTE ESTUPIÑÁN CATHERINE ALICIA	29 / 07 / 2024	24 / 02 / 2025	SIETE (7) MESES

LISTA DE ACTAS DE INICIO SEGÚN BENEFICIARIO				
No.	**BENEFICIARIO**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**PLAZO**
2.9	ZORRO DAZA OSCAR OSWALDO	22 / 07 / 2024	17 / 02 / 2025	SIETE (7) MESES
2.10	REUTER PIRAGAUTA ALEXIS JAVIER			SIETE (7) MESES
2.11	CESPEDEZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA			SIETE (7) MESES
2.12	TARACHE PÉREZ FLORISBEL			SIETE (7) MESES
2.13	ZORRO CADENA SANDY YASMIN			SIETE (7) MESES
2.14	ROBLES LUIS ALEJANDRO			SIETE (7) MESES
2.15	JIMÉNEZ GARCÍA YENY JOHANA			SIETE (7) MESES
2.16	SOTAQUIRA TORRES ELÍAS			SIETE (7) MESES
2.17	CISNEROS AMAYA ERIKA YARITZA			SIETE (7) MESES
2.18	GÓMEZ MARTÍNEZ ROBINSON			SIETE (7) MESES
2.19	LÓPEZ PIDIACHE HEIDY NATALIA			SIETE (7) MESES
2.20	PINZÓN CARDENAS OMAR FAVIO			SIETE (7) MESES

2.3. GARANTÍAS

2.3.1. GARANTÍAS INICIALES

ASEGURA:	Seguros Mundial	**POLIZA**	COQ-100001713	**VIGENCIA**		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		30 / 11 / 2023		04 / 12 / 23	06 / 03 / 24	$ 252,244,237.10
CUMPLIMIENTO		N/A		N/A	N/A	N/A
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		N/A		N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		N/A		N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		N/A		N/A	N/A	N/A

2.3.2. GARANTÍAS VIGENTES

Teniendo en cuenta la estructuración del proyecto, donde cada uno de los recursos por vivienda rural y vivienda urbana fue asignado a su respectivo beneficiario y que es ejecutado este recurso por el constructor asociado bajo el contrato de mandato de obra civil; cada beneficiario cuenta con su respectiva póliza.

DANIELA LUCIA LOZANO RAMIREZ – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	**POLIZA**	COQ-100001995	**VIGENCIA**		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

BLANCA LIDIA VACA HERRERA – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	**POLIZA**	COQ-100001996	**VIGENCIA**		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

RONAL PIÑEROS SOLER – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100001997	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

CLARIS GICEL MORENO SALCEDO – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100001998	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

JOSÉ DULIER MENDOZA – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100001999	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100001999	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

TATIANA CRIOLLO FLÓREZ – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002001	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

CATHERINE ALICIA DUARTE ESTUPIÑÁN – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002002	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002002	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

OSCAR OSWALDO ZORRO DAZA – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002003	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

ALEXIS JAVIER REUTER PIRAGAUTA – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002004	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

SANDRA PATRICIA CESPEDEZ RAMIREZ – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002005	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

FLORISBEL TARACHE PÉREZ – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002006	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

SANDY YASMIN ZORRO CADENA – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002007	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002007	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

LUIS ALEJANDRO ROBLES – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002008	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

YENY JOHANA JIMÉNEZ GARCÍA – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002009	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002009	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

ELÍAS SOTAQUIRA TORRES – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002010	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

ERIKA YARITZA CISNEROS AMAYA – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002011	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

ROBINSON GÓMEZ MARTÍNEZ – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002012	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

HEIDY NATALIA LÓPEZ PIDIACHE – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002022	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

OMAR FAVIO PINZÓN CARDENAS – VIVIENDA RURAL

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002013	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	06 / 11 / 24	$ 9,291,015.50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 27,873,046.50

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002013	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	27 / 07 / 27	$ 4,645,507.75
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 24	27 / 07 / 26	$ 4,645,507.75

ANA LUCIA SATOBA LÓPEZ – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002014	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

VIVIANA ANDREA PINO NOGUERA – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002028	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

JHOON ALEXANDER CUBIDES RAMIREZ – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002015	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

VIVIANA MARÍA YEPES LEDESMA – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002016	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

RONY FERNANDO DAZA CASTILLO – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002017	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002017	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

WENDY JUYANY SARMIENTO HERNÁNDEZ – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002018	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

MARILUZ SALINAS MORALES – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002019	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002019	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

ARLEY ALEXANDER MONROY POSADA – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002027	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

ANGIE MILENA RAMIREZ AMÉZQUITA – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002020	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

LUIS CARLOS PLAZAS BRICEÑO – VIVIENDA URBANA

ASEGURA:	Seguros Mundial	POLIZA	COQ-100002021	VIGENCIA		
AMPARO		FECHA		F. INICIAL	F. FINAL	V. ASEGURADO
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA		N/A		N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 11 / 24	$ 6,642,392.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	02 / 12 / 24	$ 19,927,178.70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16 / 01 / 2024		27 / 12 / 23	01 / 08 / 24	$ 3,321,196.45
CALIDAD DEL SERVICIO		N/A		N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA		16 / 01 / 2024		27 / 07 / 24	27 / 07 / 26	$ 3,321,196.45

2.4. LISTA DE BENEFICIARIOS

2.4.1. LISTA DE BENEFICIARIOS INICIALES

A continuación, se relación los beneficiarios aprobados bajo la resolución individual del 22 de diciembre del 2023:

LISTA DE BENEFICIARIOS – 30 DISPERSAS					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR UNIDAD DE VIVIENDA SUBSIDIADA
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS RURALES					
DANIELA LUCIA LOZANO RAMIREZ	1.019.143.766	RURAL	1626	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
BLANCA LIDIA VACA HERRERA	23.467.403	RURAL	1627	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
RONAL PIÑEROS SOLER	9.630.122	RURAL	1628	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
CLARIS GICEL MORENO SALCEDO	1.006.415.828	RURAL	1629	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
JOSÉ DULIER MENDOZA	74.856.266	RURAL	1630	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
SOLMAR SOLER SALINAS	74.856.542	RURAL	1631	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10

LISTA DE BENEFICIARIOS – 30 DISPERSAS					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR UNIDAD DE VIVIENDA SUBSIDIADA
TATIANA CRIOLLO FLÓREZ	1.115.9180.424	RURAL	1632	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
CATHERINE ALICIA DUARTE ESTUPIÑÁN	1.118.548.407	RURAL	1633	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
OSCAR OSWALDO ZORRO DAZA	1.115.914.089	RURAL	1634	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
ALEXIS JAVIER REUTER PIRAGAUTA	1.115.912.204	RURAL	1635	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
SANDRA PATRICIA CESPEDEZ RAMIREZ	47.434.941	RURAL	1636	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
FLORISBEL TARACHE PÉREZ	1.124.990.360	RURAL	1637	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
SANDY YASMIN ZORRO CADENA	1.115.910.985	RURAL	1638	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
LUIS ALEJANDRO ROBLES	1.002.734.983	RURAL	1639	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
YENY JOHANA JIMÉNEZ GARCÍA	1.115.912.174	RURAL	1640	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
ELÍAS SOTAQUIRA TORRES	1.15.916.861	RURAL	1641	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
ERIKA YARITZA AMAYA CISNEROS	1.115.916.289	RURAL	1642	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
ROBINSON GÓMEZ MARTÍNEZ	74.845.359	RURAL	1643	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
HEIDY NATALIA LÓPEZ PIDIACHE	1.006.415.170	RURAL	1644	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
OMAR FAVIO PINZÓN CARDENAS	74.845.589	RURAL	1645	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS URBANAS					
ANA LUCIA SATOBA LÓPEZ	1.115.913.493	URBANO	1646	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
VIVIANA ANDREA PIÑO NOGUERA	1.115.918.084	URBANO	1647	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
JHOON ALEXANDER CUBIDES RAMIREZ	7.232.276	URBANO	1648	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
VIVIANA MARÍA YEPES LEDESMA	33.625.226	URBANO	1649	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
RONY FERNANDO DAZA CASTILLO	1.115.911.782	URBANO	1650	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
WENDY JUYANY SARMIENTO HERNÁNDEZ	1.024.532.837	URBANO	1651	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
MARILUZ SALINAS MORALES	1.010.181.944	URBANO	1652	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
ARLEY ALEXANDER MONROY POSADA	86.047.597	URBANO	1653	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90

LISTA DE BENEFICIARIOS – 30 DISPERSAS					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR UNIDAD DE VIVIENDA SUBSIDIADA
ANGIE MILENA RAMIREZ AMÉZQUITA	1.115.918.987	URBANO	1654	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
LUIS CARLOS PLAZAS BRICEÑO	1.077.920.572	URBANO	1655	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90

2.4.2. LISTA DE BENEFICIARIOS APROBADA PARA ACTA DE INICIO

Luego de dar solución a los inconvenientes administrativos la oficina asesora de planeación actualiza la lista de beneficiarios a veinte ocho (28) quedando de la siguiente manera:

LISTA DE BENEFICIARIOS – 28 DISPERSAS					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR UNIDAD DE VIVIENDA SUBSIDIADA
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS RURALES					
DANIELA LUCIA LOZANO RAMIREZ	1.019.143.766	RURAL	1626	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
BLANCA LIDIA VACA HERRERA	23.467.403	RURAL	1627	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
RONAL PIÑEROS SOLER	9.630.122	RURAL	1628	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
CLARIS GICEL MORENO SALCEDO	1.006.415.828	RURAL	1629	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
JOSÉ DULIER MENDOZA	74.856.266	RURAL	1630	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
SOLMAR SOLER SALINAS	74.856.542	RURAL	1631	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
TATIANA CRIOLLO FLÓREZ	1.115.9180.424	RURAL	1632	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
CATHERINE ALICIA DUARTE ESTUPIÑÁN	1.118.548.407	RURAL	1633	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
OSCAR OSWALDO ZORRO DAZA	1.115.914.089	RURAL	1634	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
ALEXIS JAVIER REUTER PIRAGAUTA	1.115.912.204	RURAL	1635	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
SANDRA PATRICIA CESPEDEZ RAMIREZ	47.434.941	RURAL	1636	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
FLORISBEL TARACHE PÉREZ	1.124.990.360	RURAL	1637	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10

LISTA DE BENEFICIARIOS – 28 DISPERSAS					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR UNIDAD DE VIVIENDA SUBSIDIADA
SANDY YASMIN ZORRO CADENA	1.115.910.985	RURAL	1638	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
LUIS ALEJANDRO ROBLES	1.002.734.983	RURAL	1639	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
YENY JOHANA JIMÉNEZ GARCÍA	1.115.912.174	RURAL	1640	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
ERIKA YARITZA AMAYA CISNEROS	1.115.916.289	RURAL	1642	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
ROBINSON GÓMEZ MARTÍNEZ	74.845.359	RURAL	1643	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
HEIDY NATALIA LÓPEZ PIDIACHE	1.006.415.170	RURAL	1644	22 / DIC / 23	$ 92,910,154.10
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS URBANAS					
ANA LUCIA SATOBA LÓPEZ	1.115.913.493	URBANO	1646	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
VIVIANA ANDREA PIÑO NOGUERA	1.115.918.084	URBANO	1647	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
JHOON ALEXANDER CUBIDES RAMIREZ	7.232.276	URBANO	1648	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
VIVIANA MARÍA YEPES LEDESMA	33.625.226	URBANO	1649	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
RONY FERNANDO DAZA CASTILLO	1.115.911.782	URBANO	1650	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
WENDY JUYANY SARMIENTO HERNÁNDEZ	1.024.532.837	URBANO	1651	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
MARILUZ SALINAS MORALES	1.010.181.944	URBANO	1652	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
ARLEY ALEXANDER MONROY POSADA	86.047.597	URBANO	1653	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
ANGIE MILENA RAMIREZ AMÉZQUITA	1.115.918.987	URBANO	1654	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90
LUIS CARLOS PLAZAS BRICEÑO	1.077.920.572	URBANO	1655	22 / DIC / 23	$ 66,423,928.90

2.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO

2.5.1. DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE:	JULIÁN JAVIER DAZA LÓPEZ		DEDICACIÓN:	50.00 %	CEDULA:	7.177.872
T.P.	VINCULACIÓN	IBC	PENSIÓN	SALUD	CCF	ARL
A15282003-7177872	CONTRATO DE TRABAJO	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000
					TOTAL:	$ 774,000

2.5.2. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE:	WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ		DEDICACIÓN:	100.00 %	CEDULA:	4.615.271
T.P.	VINCULACIÓN	IBC	PENSIÓN	SALUD	CCF	ARL
19202-171743 CAD	CONTRATO DE TRABAJO	$ 1,800,000	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
					TOTAL:	$ 557,300

2.5.3. RESUMEN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

En virtud del artículo octavo del Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, el cual reza lo siguiente: " se exonera a las personas naturales empleadoras con más de dos (02) empleados a realizar los aportes de Parafiscales del Sena e ICBF, por los empleados que individualmente devenguen menos de diez (10) S.M.M.L.V y a partir del primero de enero de 2014, los contribuyentes que cumplan las condiciones de este artículo. Estará exonerado de las cotizaciones al regimiento contributivo de Salud, de que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente menos de (10) salarios S.M.M.L.V"

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
9471202028	2024	JULIO (7)	$ 400,000	$ 100,000	$ 100,000	$ 174,000

NÚMERO PLANILLAS	AÑO	PERIODO PLANILLAS	APORTE PENSIÓN	APORTE SALUD	APORTE CCF	APORTE ARL
9471202028	2024	JULIO (7)	$ 288,000	$ 72,000	$ 72,000	$ 125,300
9471202832	2024	JULIO (7)	$ 4,329,600	$ 1,027,400	$ 1,036,300	$ 1,787,100
SUB TOTAL			$ 5,017,600	$ 1,199,400	$ 1,118,300	$ 2,086,400
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 9,421,700.00**			

2.6. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO

"CLAUSULA OCTAVA. FORMAS DE PAGO, POR PARTE DEL MUNICIPIO: Para garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento del contrato suscrito entre constructor y beneficiario (...) el pago al constructor se realizará de la siguiente forma: Hasta el treinta (30%) en calidad de anticipo. El sesenta (60%) mediante actas parciales de acuerdo con el avance de obra y el diez (10%) restante una vez este ejecutado la totalidad de la vivienda y recibida a satisfacción por el contratante (beneficiario) (...)"

2.6.1. FIDUCIA

Dando cumplimiento a los requisitos, se apertura la cuenta de encaro fiduciario, reservada para el manejo de los recursos destinados a ejecutar la construcción de treinta (30) viviendas nuevas en sitio propio urbano y rural, en el Municipio de Tauramena, en el fondo abierto 1525 de FIDUCENTRAL con Cuenta de Ahorros No. 4563-000555-42 del Banco DAVIVIENDA a nombre de FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL.

CUENTA DE AHORROS			
NOMBRE PRODUCTO	**NÚMERO PRODUCTO**	**FECHA APERTURA**	**ESTADO**
CUENTA DE AHORROS	4563-000555-42	N/A	ACTIVA

2.6.2. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO POR VIVIENDA RURAL (20)

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
1	APORTE POR PARTE DEL MUNICIPIO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO	100,00 %	$ 92,910,154.10
2	VALOR DEL ANTICIPO	30,00 %	$ 27,873,046.00
3	VALOR TOTAL EN CALIDAD DE ANTICIPO	30,00 %	$ 27,873,046.00

1	COSTOS PERSONAL TÉCNICO EMPRESA	3,91 %	$ 1,089,836.10
2	COMPRA DE MATERIALES	72,00 %	$ 20,068,593.12
3	PAGO MANO DE OBRA	8,00 %	$ 2,229,843.68
4	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA OPERATIVA	6,42 %	$ 1,789,449.55
5	Maquinaria, equipo y vehículos menores	8,82 %	$ 2,458,402.66
6	Gastos operativos y oficina	0,35 %	$ 97,555.66
7	Otros (imprevistos, costos financieros)	0,50 %	$ 139,365.23
TOTAL, DEL ANTICIPO		100 %	$ 27,873,046.00

2.6.3. PLAN DE INVERSIÓN POR VIVIENDA URBANA (10)

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
1	APORTE POR PARTE DEL MUNICIPIO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO	100,00 %	$ 66,423,928.90
2	VALOR DEL ANTICIPO	30,00 %	$ 19,927,179.00
3	VALOR TOTAL EN CALIDAD DE ANTICIPO	30,00 %	$ 19,927,179.00

1	COSTOS PERSONAL TÉCNICO EMPRESA	3,91 %	$ 779,152.70
2	COMPRA DE MATERIALES	72,00 %	$ 14,347,568.88
3	PAGO MANO DE OBRA	8,00 %	$ 1,594,174.32
4	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA OPERATIVA	6,42 %	$ 1,279,324.89
5	Maquinaria, equipo y vehículos menores	8,82 %	$ 1,757,577.19
6	Gastos operativos y oficina	0,35 %	$ 69,745.13
7	Otros (imprevistos, costos financieros)	0,50 %	$ 99,635.90
TOTAL, DEL ANTICIPO		100 %	$ 19,927,179.00

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OBRA

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

3.1. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

El día 28 de mayo del presente año, el constructor asociado procede a realizar la solicitud de giro del anticipo correspondiente al treinta (30%) del valor del subsidio destinado a cada beneficiario. La solicitud la realiza bajo la nueva lista de beneficiarios aprobada por la oficina asesora de planeación que cuenta con veinte ocho (28) beneficiarios; diez (10) urbanos y diez ocho (18) rurales.

FORMATO DE RELACIÓN DE PAGOS – ENCARGO FIDUCIARIO					
EMPRESA	**NIT**	**V. A GIRAR**	**No. CUENTA**	**TIPO CUENTA**	**ENTIDAD FIN.**
AS BUILT S.A.S	900.198.104-2	$ 700,986,619.00	36980332238	AH	BANCOLOMBIA

LISTA DE BENEFICIARIOS APROBADA PARA GIRO DEL 30% – 28 DISPERSAS					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR DEL ANTICIPO (30%)
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS RURALES					
DANIELA LUCIA LOZANO RAMIREZ	1.019.143.766	RURAL	1626	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
BLANCA LIDIA VACA HERRERA	23.467.403	RURAL	1627	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
RONAL PIÑEROS SOLER	9.630.122	RURAL	1628	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
CLARIS GICEL MORENO SALCEDO	1.006.415.828	RURAL	1629	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
JOSÉ DULIER MENDOZA	74.856.266	RURAL	1630	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
SOLMAR SOLER SALINAS	74.856.542	RURAL	1631	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
TATIANA CRIOLLO FLÓREZ	1.115.9180.424	RURAL	1632	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
CATHERINE ALICIA DUARTE ESTUPIÑÁN	1.118.548.407	RURAL	1633	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
OSCAR OSWALDO ZORRO DAZA	1.115.914.089	RURAL	1634	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
ALEXIS JAVIER REUTER PIRAGAUTA	1.115.912.204	RURAL	1635	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
SANDRA PATRICIA CESPEDEZ RAMIREZ	47.434.941	RURAL	1636	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
FLORISBEL TARACHE PÉREZ	1.124.990.360	RURAL	1637	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
SANDY YASMIN ZORRO CADENA	1.115.910.985	RURAL	1638	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00

LISTA DE BENEFICIARIOS APROBADA PARA GIRO DEL 30% – 28 DISPERSAS					
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	UBICACIÓN	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA RESOLUCIÓN	VALOR DEL ANTICIPO (30%)
LUIS ALEJANDRO ROBLES	1.002.734.983	RURAL	1639	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
YENY JOHANA JIMÉNEZ GARCÍA	1.115.912.174	RURAL	1640	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
ERIKA YARITZA AMAYA CISNEROS	1.115.916.289	RURAL	1642	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
ROBINSON GÓMEZ MARTÍNEZ	74.845.359	RURAL	1643	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
HEIDY NATALIA LÓPEZ PIDIACHE	1.006.415.170	RURAL	1644	22 / DIC / 23	$ 27,873,046.00
BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS URBANAS					
ANA LUCIA SATOBA LÓPEZ	1.115.913.493	URBANO	1646	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
VIVIANA ANDREA PIÑO NOGUERA	1.115.918.084	URBANO	1647	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
JHOON ALEXANDER CUBIDES RAMIREZ	7.232.276	URBANO	1648	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
VIVIANA MARÍA YEPES LEDESMA	33.625.226	URBANO	1649	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
RONY FERNANDO DAZA CASTILLO	1.115.911.782	URBANO	1650	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
WENDY JUYANY SARMIENTO HERNÁNDEZ	1.024.532.837	URBANO	1651	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
MARILUZ SALINAS MORALES	1.010.181.944	URBANO	1652	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
ARLEY ALEXANDER MONROY POSADA	86.047.597	URBANO	1653	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
ANGIE MILENA RAMIREZ AMÉZQUITA	1.115.918.987	URBANO	1654	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00
LUIS CARLOS PLAZAS BRICEÑO	1.077.920.572	URBANO	1655	22 / DIC / 23	$ 19,927,179.00

3.2. ASPECTO TÉCNICO

3.2.1. PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	SEMANA	ACUMULADO	SEMANA	ACUMULADO
MES DE MAYO				
SEMANA No.1	1.32 %	1.32 %	0.00 %	0.00 %
SEMANA No.2	1.32 %	2.64 %	0.00 %	0.00 %
SEMANA No.3	1.32 %	3.96 %	0.00 %	0.00 %
SEMANA No.4	1.32 %	5.28 %	1.53 %	1.53 %
MES DE JUNIO				
SEMANA No.5	1.97 %	7.25 %	1.86 %	3.39 %
SEMANA No.6	1.97 %	9.22 %	2.47 %	5.86 %
SEMANA No.7	1.97 %	11.19 %	1.24 %	7.10 %
SEMANA No.8	2.00 %	13.19 %	2.19 %	9.29 %
MES DE JULIO				
SEMANA No.9	2.63 %	15.82 %	1.54 %	10.83 %
SEMANA No.10	2.63 %	18.45 %	1.21 %	12.04 %
SEMANA No.11	2.63 %	21.08 %	1.79 %	13.83 %
SEMANA No.12	2.64 %	23.72 %	1.65 %	15.48 %
MES DE AGOSTO				
SEMANA No.13	3.42 %	27.14 %		
SEMANA No.14	3.42 %	30.56 %		
SEMANA No.15	3.42 %	33.98 %		
SEMANA No.16	3.45 %	37.43 %		
MES DE SEPTIEMBRE				
SEMANA No.17	3.68 %	41.11 %		
SEMANA No.18	3.68 %	44.79 %		
SEMANA No.19	3.68 %	48.47 %		
SEMANA No.20	3.69 %	52.16 %		
MES DE OCTUBRE				
SEMANA No.21	4.60 %	56.76 %		
SEMANA No.22	4.60 %	61.36 %		
SEMANA No.23	4.60 %	65.96 %		
SEMANA No.24	4.62 %	70.58 %		
MES DE NOVIEMBRE				

SEMANA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	SEMANA	ACUMULADO	SEMANA	ACUMULADO
SEMANA No.25	7.35 %	77.93 %		
SEMANA No.26	7.35 %	85.28 %		
SEMANA No.27	7.35 %	92.63 %		
SEMANA No.28	7.37 %	100.00 %		

3.2.1. CERTIFICADOS DE CALIDAD

Durante el periodo, la interventoría verifico la correlación de los certificados de calidad presentados por el contratista vs los insumos dispuestos en cada frente de trabajo.

3.2.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

A la fecha del presente informe el constructor asociado ejecutado las siguientes actividades:

PRESUPUESTO DE OBRA PARA VIVIENDAS RURALES Y URBANAS EN LOTE PROPIO - AVANCE DE OBRA					
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. EJECUTADA	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
VIVIENDA EN LOTE PROPIO EN ÁREA URBANA					$133,722,667.00
1.1	PRELIMINARES				$2,430,367.00
1.1.1	Replanteo y localización para arquitectura sobre terreno	m2	56.98	$8,353.00	$475,954.00
1.1.2	Excavación manual en material común	m3	7.14	$40,002.00	$285,614.00
1.1.3	Relleno con material crudo de Rio T.M 4" compactado	m3	22.88	$72,937.00	$1,668,799.00
1.2	ESTRUCTURA EN CONCRETO				$23,843,675.00
1.2.1	Concreto ciclópeo de resistencia 2500 psi	m3	4.36	$436,749.00	$1,904,226.00
1.2.2	Viga de amarre en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	2.58	$745,798.00	$1,924,159.00

PRESUPUESTO DE OBRA PARA VIVIENDAS RURALES Y URBANAS EN LOTE PROPIO - AVANCE DE OBRA					
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. EJECUTADA	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1.2.3	Acero de refuerzo grado 60	kg	647.45	$7,052.00	$4,565,817.00
1.2.4	Columneta de 0.10 x 0.20 en concreto resistencia 3000 Psi sin refuerzo	ml	44.86	$37,136.00	$1,665,921.00
1.2.5	Viga aérea 0.10 x 0.20 en concreto de 3000 PSI	ml	44.95	$49,244.00	$2,213,518.00
1.2.6	Viga cinta de 0.10 x 0.08 m en concreto de resistencia 3000 Psi	ml	37.35	$37,674.00	$1,407,124.00
1.2.7	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.08 m	m2	1.20	$85,381.00	$102,457.00
1.2.8	Sobrecarreos o transporte de material pétreo (vía pavimentada)	m3/Km	994.04	$1,599.00	$1,589,470.00
1.2.9	Malla electrosoldada Q5. o M188 Suministro e instal.	m2	341.82	$24,782.00	$8,470,983.00
1.3	**PISOS**				**$21,597,251.00**
1.3.1	Placa base en concreto de 3000 PSI e=0,08m	m2	341.82	$62,064.00	$21,214,716.00
1.3.2	Alistado de piso e= 0,04 en mortero 1:3	m2	14.88	$25,708.00	$382,535.00
1.4	**MAMPOSTERÍA**				**$5,764,609.00**
1.4.1	Muro en bloque No 4 de 0.10 m	m2	106.96	$53,895.00	$5,764,609.00
1.5	**PAÑETES**				**$30,474,046.00**
1.5.1	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m2	1,210.20	$25,181.00	$30,474,046.00
1.6	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$1,855,324.00**
1.6.1	Cajas de inspección 60x60	un	1.00	$359,285.00	$359,285.00
1.6.2	Punto desagüe sanitario pvc 4"	un	1.00	$138,393.00	$138,393.00
1.6.3	Punto desagüe sanitario PVC 2"	un	4.00	$56,269.00	$225,076.00
1.6.4	Tubería PVC sanitaria de 4"	ml	13.00	$43,135.00	$560,755.00
1.6.5	Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	ml	9.00	$22,946.00	$206,514.00
1.6.6	Tubería de A.LL. PVC 4"	ml	9.00	$40,589.00	$365,301.00

PRESUPUESTO DE OBRA PARA VIVIENDAS RURALES Y URBANAS EN LOTE PROPIO - AVANCE DE OBRA					
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. EJECUTADA	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1.7	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				**$7,667,748.00**
1.7.1	Tubería de presión RDE 9 de 1/2". Suministro e instalación	ml	153.54	$6,456.00	$991,254.00
1.7.2	Punto agua fría PVC 1/2 "	un	36.00	$67,218.00	$2,419,848.00
1.7.3	Registro de corte Antifraude 1/2"x1/2" Inserto DZR Interior Largo PVC alta resistencia. Suministro e instalación.	un	12.00	$36,211.00	$434,532.00
1.7.4	Tanque elevado 250 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e instalación	un	6.00	$524,933.00	$3,149,598.00
1.7.5	Tubería de presión PVC RDE 11 de 3/4". Suministro e instalación	ml	78.00	$8,622.00	$672,516.00
1.8	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				**$7,287,521.00**
1.8.1	Enchape pared león 25x35 cm blanco de corona o similar	m2	37.89	$66,046.00	$2,502,483.00
1.8.2	Enchape piso en cerámica duro piso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	m2	7.65	$73,370.00	$561,281.00
1.8.3	Sanitario acuacer blanco dos piezas Incluye grifería completa y asiento. Suministro e Instal.	un	3.00	$246,807.00	$740,421.00
1.8.4	Lavamanos colgar blanco milano o similar con grifería 4" cromada tipo palanca .	un	3.00	$343,385.00	$1,030,155.00
1.8.5	Juego de Incrustaciones para Baño tipo económico (3 piezas). Suministro e instal	un	3.00	$85,779.00	$257,337.00
1.8.6	Lavaplatos acero inoxidable 100 x 50 de sobreponer con escurridero y grifería mezclador 8". Suministro e instal.	un	3.00	$607,362.00	$1,822,086.00
1.8.7	Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada)	un	3.00	$124,586.00	$373,758.00
1.9	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$4,562,453.00**
1.9.1	Puerta en lamina Cold Rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, incluye marco. Suministro e instalación.	m2	3.78	$680,110.00	$2,570,816.00
1.9.2	Ventana en lamina Cold Rolled calibre 18, pintada. Suministro e instal.	m2	7.71	$230,700.00	$1,778,697.00
1.9.3	Cerradura de seguridad sobreponer doble cilindro	un	1.00	$212,940.00	$212,940.00

PRESUPUESTO DE OBRA PARA VIVIENDAS RURALES Y URBANAS EN LOTE PROPIO - AVANCE DE OBRA					
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. EJECUTADA	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
	cerrojo de 3 golpes accionable por ambos lados				
1.10	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$0.00**
1.10.1	Tablero monofásico sin puerta de 4 circuitos. Suministro e instalación	un		$131,143.00	$0.00
1.10.2	Salida para iluminación en muro, incluye tubería PVC Conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	un		$110,493.00	$0.00
1.10.3	Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	un		$93,348.00	$0.00
1.10.4	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plástica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	un		$107,251.00	$0.00
1.10.5	Suministro e instalación de caja monofásica para contador	un		$86,081.00	$0.00
1.10.6	Breaker tipo riel 1x20A, 10 kA. Suministro e instalación.	un		$33,350.00	$0.00
1.10.7	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalación	un		$28,481.00	$0.00
1.10.8	Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	un		$112,747.00	$0.00
1.11	**CUBIERTA**				**$22,047,617.00**
1.11.1	Correa metálica tubo rectangular 3" x 1½", calibre 18	ml	224.00	$29,351.00	$6,574,624.00
1.11.2	Teja tipo máster 1000 Cal 28 galvanizada	m2	245.16	$56,249.00	$13,790,005.00
11.3	Teja máster 1000 traslucida en policarbonato	m2	6.00	$87,088.00	$522,528.00
11.4	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintada a=0.60	ml	28.00	$41,445.00	$1,160,460.00

PRESUPUESTO DE OBRA PARA VIVIENDAS RURALES Y URBANAS EN LOTE PROPIO - AVANCE DE OBRA					
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. EJECUTADA	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
11.5	Canal en lámina galvanizada cal 20 desarrollo 0.60m con anticorrosivo y pintura. Suministro e instal.	ml		$137,718.00	$0.00
11.6	Bajante blanca PVC para canales. Suministro e instal.	ml		$55,860.00	$0.00
11.7	Flanche lámina galvanizada cal. 22 A=0.30 incluye regata con pulidora y mortero impermeabilizado 1:4	ml		$41,206.00	$0.00
1.12	**VIDRIOS**				**$2,878,873.00**
1.12.1	Vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instalación	m2	43.55	$66,105.00	$2,878,873.00
1.13	**ACABADOS**				**$3,313,183.00**
1.13.1	Graniplast esgrafiado fachada	m2	121.75	$27,213.00	$3,313,183.00
	VIVIENDA EN LOTE PROPIO EN ÁREA RURAL				**$138,783,996.00**
2.1	**PRELIMINARES**				**$12,668,314.00**
2.1.1	Replanteo y localización para arquitectura sobre terreno	m2	146.54	$8,353.00	$1,224,049.00
2.1.2	Excavación a mano en material común	m3	27.88	$40,002.00	$1,115,256.00
2.1.3	Descapote manual con retiro	m2	162.18	$9,256.00	$1,501,138.00
2.1.4	Relleno con material crudo de Rio T.M 4" compactado	m3	56.42	$72,937.00	$4,115,106.00
2.1.5	Sobrecarreos o transporte de material pétreo (vía pavimentada)	m3/km	2,947.32	$1,599.00	$4,712,765.00
2.2	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**				**$34,112,651.00**
2.2.1	Concreto ciclópeo de resistencia 2500 psi	m3	11.40	$436,749.00	$4,978,939.00
2.2.2	Viga de amarre en concreto para cimentación de resistencia 3000 PSI	m3	6.58	$745,798.00	$4,907,351.00
2.2.3	Columneta de 0.10 x 0.20 en concreto resistencia 3000 Psi sin refuerzo	ml	97.24	$37,136.00	$3,611,105.00
2.2.4	Viga cinta de 0.10 x 0.08 m en concreto de resistencia 3000 Psi	ml	132.80	$37,674.00	$5,003,107.00

PRESUPUESTO DE OBRA PARA VIVIENDAS RURALES Y URBANAS EN LOTE PROPIO - AVANCE DE OBRA					
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. EJECUTADA	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
2.2.5	Viga aérea 0.10 x 0.20 en concreto de 3000 PSI	ml	282.72	$49,244.00	$13,922,264.00
2.2.6	Acero de refuerzo grado 60	kg	0.00	$7,052.00	$0.00
2.2.7	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.08 m	m2	0.00	$85,381.00	$0.00
2.2.8	Malla electrosoldada Q5. o M188 Suministro e instal.	m2	68.19	$24,782.00	$1,689,885.00
2.3	**PISOS**				**$4,333,691.00**
2.3.1	Placa base en concreto de 3000 PSI e=0,08 m	m2	68.19	$62,064.00	$4,232,144.00
2.3.2	Alistado de piso e= 0,04 en mortero 1:3	m2	3.95	$25,708.00	$101,547.00
2.4	**MAMPOSTERÍA**				**$6,573,573.00**
2.4.1	Muro en bloque No 4 de 0.10 m	m2	121.97	$53,895.00	$6,573,573.00
2.5	**PAÑETES**				**$19,286,128.00**
2.5.1	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m2	765.90	$25,181.00	$19,286,128.00
2.6	**ENCHAPES**				**$1,347,869.00**
2.6.1	Enchape piso en cerámica duro piso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	m2	3.95	$73,370.00	$289,812.00
2.6.2	Enchape pared león 25x35 cm blanco de corona o similar	m2	16.02	$66,046.00	$1,058,057.00
2.7	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$28,061,342.00**
2.7.1	Ventana en lamina Cold Rolled calibre 18, pintada. Suministro e instal.	m2	26.01	$230,700.00	$6,000,507.00
2.7.2	Puerta en lamina Cold Rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, incluye marco. Suministro e instalación.	m2	28.68	$680,110.00	$19,505,555.00
2.7.3	Cerradura de seguridad sobreponer doble cilindro cerrojo de 3 golpes accionable por ambos lados	und	12.00	$212,940.00	$2,555,280.00
2.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$0.00**

PRESUPUESTO DE OBRA PARA VIVIENDAS RURALES Y URBANAS EN LOTE PROPIO - AVANCE DE OBRA					
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. EJECUTADA	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
2.8.1	Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und		$93,348.00	$0.00
2.8.2	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plástica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	und		$107,251.00	$0.00
2.8.3	Salida para iluminación, incluye tubería PVC Conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso y roseta	und		$110,493.00	$0.00
2.8.4	Tablero monofásico sin puerta de 4 circuitos. Suministro e instalación	und		$131,143.00	$0.00
2.8.5	Breaker tipo riel 1x20A, 10 kA. Suministro e instalación	und		$33,350.00	$0.00
2.8.6	Caja para contador monofásico-bifásico Suministro e instal	und		$86,081.00	$0.00
2.8.7	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalación	und		$28,481.00	$0.00
2.9	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				**$5,107,857.00**
2.9.1	Punto de agua fría de 1/2"	und	20.00	$67,218.00	$1,344,360.00
2.9.2	Tubería presión PVC RDE 9 de 1/2". Suministro e instalación	ml	93.60	$6,456.00	$604,282.00
2.9.3	Registro de corte Antifraude 1/2"x1/2" Inserto DZR Interior Largo PVC alta resistencia. Suministro e instalación.	un	10.00	$36,211.00	$362,110.00
2.9.4	Tubería de presión PVC RDE 11 de 3/4". Suministro e instalación	ml	20.00	$8,622.00	$172,440.00
2.9.5	Tanque elevado 250 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e instalación	un	5.00	$524,933.00	$2,624,665.00
2.1	**INSTALACIONES Y APARATOS SANITARIOS**				**$3,534,523.00**
2.10.1	Sanitario acuacer blanco dos piezas Incluye grifería completa y asiento. Suministro e Instal.	und	1.00	$246,807.00	$246,807.00
2.10.2	Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada)	und	1.00	$124,586.00	$124,586.00

PRESUPUESTO DE OBRA PARA VIVIENDAS RURALES Y URBANAS EN LOTE PROPIO - AVANCE DE OBRA					
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. EJECUTADA	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
2.10.3	Tubería sanitaria PVC 4"	ml	11.82	$43,135.00	$509,856.00
2.10.5	Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	ml	36.92	$22,946.00	$847,166.00
2.10.6	Punto desagüe sanitario PVC 2"	un	4.00	$56,269.00	$225,076.00
2.10.7	Punto desagüe sanitario pvc 4"	un	1.00	$138,393.00	$138,393.00
2.10.8	Sifón sanitario PVC 2" 180º C x E. Suministro e instal.	un	2.00	$23,414.00	$46,828.00
2.10.9	Lavaplatos acero inoxidable 100 x 50 de sobreponer con escurridero y grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	1.00	$607,362.00	$607,362.00
2.10.10	Lavamanos colgar blanco milano o similar con grifería 4" cromada tipo palanca.	und	1.00	$343,385.00	$343,385.00
2.10.11	Juego de Incrustaciones para Baño tipo económico (3 piezas). Suministro e instal	und	1.00	$85,779.00	$85,779.00
2.10.12	Caja de inspección 60 X 60	und	1.00	$359,285.00	$359,285.00
2.11	**CUBIERTA**				**$23,758,048.00**
2.11.1	Correa metálica tubo rectangular 3" x 1½", calibre 18	ml	221.40	$29,351.00	$6,498,311.00
2.11.2	Teja tipo máster 1000 Cal 28 galvanizada	m2	279.06	$56,249.00	$15,696,846.00
2.11.3	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintada a=0.60	ml	37.71	$41,445.00	$1,562,891.00
2.11.4	Suministro e instalación de canal para columna de tanque en lamina Cold Rolled, cal 20.	ml		$185,948.00	$0.00
2.12	**PINTURA Y ACABADOS**				**$0.00**
2.12.1	Pintura exterior vinilo sobre pañete 2 manos m2	m2		$15,321.00	$0.00
2.12.2	Vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instalación	m2		$66,105.00	$0.00
2.13	**SANEAMIENTO BÁSICO**				**$0.00**
2.13.1	Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio) Para tapa de pozo de percolación y pozo de lodos	m3		$472,903.00	$0.00

PRESUPUESTO DE OBRA PARA VIVIENDAS RURALES Y URBANAS EN LOTE PROPIO - AVANCE DE OBRA					
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. EJECUTADA	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
2.13.2	Muro en ladrillo tolete recocido 0.12 m (12 x 24.5 x 6)	m2		$81,226.00	$0.00
2.13.3	Grava lavada y libre de calcáreos para filtros 1/32" -1". Suministro e Instal.	m3		$781,250.00	$0.00
2.13.4	Acero de Refuerzo Grado 60	kg		$7,052.00	$0.00
2.13.5	Excavación a mano en material común	m3		$40,002.00	$0.00
2.13.6	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m3		$31,430.00	$0.00
2.13.7	Pañete interior allanado 1:4 espesor 1.5 cm	m2		$21,796.00	$0.00
2.13.8	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m3		$65,878.00	$0.00
2.13.9	Kit Séptico Autolimpiable Acuaviva o similar o de calidad superior Incluye (Caja de grasas de 500 LTS- 1 Niple PVC Sanitario de 0.35 m- 1 Niple PVC Sanitario de 0.45 m- 1 Codo Sanitario de 2"-1 Tee Sanitario de 2"),(Séptico Acuaviva Autolimpiable 600 LTS),(Kit accesorios séptico autolimpiable),(Adaptador para entrada de aguas negras 4"),(Dos niples PVC Sanitario de 0.50 m a 2"), (Adaptador PVC macho de 2"),(Válvula PVC de bola para soldar 2") y 20 rosetones. Suministro e Instal.	und		$2,812,215.00	$0.00
2.13.10	Codo sanitario PVC 90° - 1/4 C x E 2". Suministro e instal.	und		$10,932.00	$0.00
2.13.11	Yee sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	und		$15,094.00	$0.00
AJUSTE A DECIMALES					$30.00
TOTAL, COSTOS DIRECTOS					$272,506,633.00
A.I.U				20.00%	$54,501,327.00
SUB TOTAL					$327,007,990.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)					$2,199,325.00
COSTO TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO				13.05%	$329,207,315.00

3.2.3. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

Durante el periodo, la interventoría verifico el cumplimiento del uso adecuado y continuo de los EPP y dotación suministrada por el constructor asociado.

3.2.4. VERIFICACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL (PMA)

Durante el periodo, la interventoría verifico la aplicación del plan de manejo ambiental.

3.2.5. COMITÉS DE OBRA

Se anexan copias de las actas de comités de obra realizados durante el periodo, en ellas están contempladas las sugerencias, observaciones y compromisos pactados por los asistentes para la ejecución de las actividades del contrato dentro del tiempo establecido, lo anterior con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato.

3.2.6. BITÁCORA DE OBRA

Se anexan copias de la bitácora de obra, en donde se relación los acontecimientos técnicos, administrativos y sociales que se presentan en el proceso de la ejecución de los contratos de mandato de obra civil, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este informe está basado en la permanente inspección realizada por la interventoría, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el manual de interventoría adoptado por el Municipio de Tauramena y de acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007, ley 1474 del 2011 y de las obligaciones contractuales emanadas del contrato de interventoría No. 517 de 2022.

1. Actualmente el contrato de consultoría No. 631 del 2023 cuenta con acta de inicio del 12 de abril de presente año.
2. Se determina que a la fecha el constructor asociado realizo la firma de los treinta (30) contratos de mandato de obra civil el 27 de diciembre del 2023.
3. De igual manera cada uno de los subsidios asignados a cada beneficiario cuenta con su respectiva póliza, las cuales fueron allegadas a esta interventoría.
4. El constructor asociado cuenta con el personal ofertado y requerido para la ejecución de los contratos de mandato de obra civil.
5. El constructor asociado a realizado la afiliación de su persona y se encuentra al día del pago de seguridad social y parafiscales de sus trabajadores.
6. A la fecha el constructor asociado a realizado la solicitud del giro del anticipo de veinte ocho (28) subsidios de vivienda, diez (10) urbanos y diez ocho (18) rurales.
7. De igual manera quedamos a la espera de la determinación por parte de la oficina asesora de planeación de los dos (2) beneficiaros pendientes para completar la totalidad del contrato.
8. De los treinta (30) beneficiarios, a la fecha no se ha sido posible comunicarnos por ningún medio con la señora ERIKA YARITZA CISNEROS AMAYA.
9. Esta interventoría ha estado realizando el seguimiento y control del plan de contingencia requerido al constructor asociado, el cual está enfocado en la apertura de nuevos frentes de trabajo. En este periodo el constructor incluyo siete (7) nuevos frentes de trabajo, para un total de trece (13) frentes activos o trece (13) viviendas en ejecución.

EDGAR JAVIER LÓPEZ CIPRIAN
R.L. INGENARE S.A.S

ELABORO:
ARQ. MARIO ENRIQUE FAJARDO ROJAS.

5. ANEXOS

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

SEGURIDAD SOCIAL – INTERVENTORIA

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17348699
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM ENRIQUE CORTEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 14 43	TELÉFONO:	6247791
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1744921936	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			460250

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 CCLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 208.000	$ 1.600	$ 209.600
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 1.600**	**$ 209.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 162.500	$ 1.300	$ 0	$ 163.800
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 163.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90.500	$ 90.500	$ 700	$ 0	$ 91.200
SUBTOTALES:									**$ 90.500**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 91.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 17348699	CORTES DIAZ WILLIAM ENRIQUE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 17348699	$ 90.500		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 464.600

Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30757214	E	2024-08-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.817.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	30757214	2024-08-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 74180496	LOPEZ CIPRIAN EDGAR JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
2	CC 74180848	FAJARDO ROJAS MARIO ENRIQUE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
3	CC 74814849	FORERO GALAN CAMILO ANDRES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACASA NARE-CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
4	CC 1057466149	CEPEDA ARIAS JHONATAN JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMPENSAR -EPS-EPS008	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
5	CC 1121874498	VARGAS QUITIAN MAYERLY LILIANA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
6	CC 1121936532	SARMIENTO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
7	CC 1122652441	BAQUERO PARDO JUAN DAVID	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30757214	E	2024-08-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.817.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	30757214	2024-08-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	1.456.000	0	0	0	1.456.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	624.000	0	0	0	624.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	832.000	0	0	0	832.000
EPS(Administradoras: 3)				7	364.000	0	0	0	364.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	208.000	0	0	0	208.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	104.000	0	0	0	104.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				7	633.500	0	0	0	633.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	633.500	0	0	0	633.500
CCF(Administradoras: 2)				7	364.000	0	0	0	364.000
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	52.000	0	0	0	52.000
COFREM	CCF34	892000146	3	6	312.000	0	0	0	312.000
Gran Total					2.817.500	0	0	0	2.817.500

SEGURIDAD SOCIAL – CONSTRUCTOR ASOCIADO

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ASBUILT SAS identificado(a) con NI 900198104 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ identificado(a) con CC 4615271

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9471202028	834543272	E	2024-08-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																		$1,800,000	4%	$72,000
9471202028	834543272	E	2024-08-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,800,000	16%	$288,000
9471202028	834543272	E	2024-08-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30																		$1,800,000		$0
9471202028	834543272	E	2024-08-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30																		$1,800,000		$0
9471202028	834543272	E	2024-08-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30																		$0	0%	$0
9471202028	834543272	E	2024-08-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30																		$0	0%	$0
9471202028	834543272	E	2024-08-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,800,000	6.96%	$125,300
9471202028	834543272	E	2024-08-09	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,800,000	4%	$72,000

Este certificado se expide el día 2024-11-14 a las 10:45.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ASBUILT SAS identificado(a) con NI 900198104 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIAN JAVIER DAZA LOPEZ identificado(a) con CC 7177872

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9471202028	834543272	E	2024-08-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9471202028	834543272	E	2024-08-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$2,500,000	16%	$400,000
9471202028	834543272	E	2024-08-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30																		$2,500,000		$0
9471202028	834543272	E	2024-08-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30																		$2,500,000		$0
9471202028	834543272	E	2024-08-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30																		$0	0%	$0
9471202028	834543272	E	2024-08-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30																		$0	0%	$0
9471202028	834543272	E	2024-08-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$2,500,000	6.96%	$174,000
9471202028	834543272	E	2024-08-09	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$2,500,000	4%	$100,000

Este certificado se expide el día 2024-11-14 a las 11:06.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900198104	2	ASBUILT SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMON	cl 8 a N14 48	TAURAMENA-CASANARE	3152871169	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	834580778	9471202832	E	2024/08/02	2024/08/09	BANCOLOMBIA	7	$8,180,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMON (33 Afiliados)						$26,910,014	$4,307,000			$26,910,014	$1,021,800			$27,137,504	$1,030,900			$26,910,014	$1,777,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (33 Afiliados)						$26,910,014	$4,307,000			$26,910,014	$1,021,800			$27,137,504	$1,030,900			$26,910,014	$1,777,800		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (33 Afiliados)						$26,910,014	$4,307,000			$26,910,014	$1,021,800			$27,137,504	$1,030,900			$26,910,014	$1,777,800		$0	$0
1	CC	1115918432	ABRIL DANNA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	1115917018	ARBELAEZ JERSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	16845214	BALANTA LEONARDO	230201	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
4	CC	16845214	BALANTA LEONARDO	230201	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF69	8	$361,111	$14,500	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
5	CC	7061668	BARRERA JORGE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	7062469	CABALLERO NICOLAS	230301	16	$693,334	$111,000	EPS005	16	$693,334	$27,800	CCF69	16	$693,333	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
7	CC	6804383	CARDONA JORGE	230301	9	$390,000	$62,400	EPSC25	9	$390,000	$15,600	CCF69	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
8	CC	1006415479	CASTRO DIEGO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF69	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
9	CC	74856354	CONTRERAS LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	1115913170	DIAZ JOHN	230301	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF69	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
11	CC	1115918075	GARCIA CARLOS	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
12	CC	1115918075	GARCIA CARLOS	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF69	8	$361,111	$14,500	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
13	CC	7232374	GARNICA SIGIFREDO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	17221232	LARA RAMIRO	230301	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF69	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
15	CC	1049796449	LEMUS CRISTIAN	231001	6	$260,000	$41,600	EPS041	6	$260,000	$0	CCF69	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0
16	CC	1049796449	LEMUS CRISTIAN	231001	21	$910,000	$145,600	EPS041	21	$910,000	$36,400	CCF69	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$63,400	21	$0	$0
17	CC	1121933511	MARE YULDER	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPSC25	27	$1,170,000	$46,800	CCF69	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
18	CC	74300919	MARTINEZ OMAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
19	CC	1115912545	MORALES JEFFERSON	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF69	15	$686,111	$27,500	14-11	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
20	CC	1118125642	MORENO SANTIAGO	230201	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
21	CC	1118125642	MORENO SANTIAGO	230201	12	$520,001	$83,300	EPS005	12	$520,001	$20,900	CCF69	12	$541,667	$21,700	14-11	12	$520,001	$36,200	12	$0	$0
22	CC	1055206144	MUNEVAR NELSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,366,806	$54,700	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
23	CC	1006415985	NAVARRO CAMILO	230301	7	$303,334	$48,600	EPS005	7	$303,334	$12,200	CCF69	7	$303,333	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
24	CC	77081201	NAVARRO SERGIO	230201	7	$303,334	$48,600	EPSC25	7	$303,334	$12,200	CCF69	7	$303,333	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
25	CC	17570642	OSPINA JAIME	230301	16	$693,334	$111,000	EPS002	16	$693,334	$27,800	CCF69	16	$693,333	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
26	CC	1007896109	PERALTA CRISTIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
27	CC	1006415201	PEREZ DANIEL	230301	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$0	CCF69	8	$346,667	$0	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0
28	CC	1006415201	PEREZ DANIEL	230301	22	$953,334	$152,600	EPS005	22	$953,334	$38,200	CCF69	22	$953,333	$38,200	14-11	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0
29	CC	1006416337	PORTILLA JOSE	230201	23	$996,667	$159,500	EPS037	23	$996,667	$39,900	CCF69	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0
30	CC	1115916577	RAMIREZ NELSON	230301	1	$43,334	$7,000	EPSC25	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
31	CC	1115916577	RAMIREZ NELSON	230301	12	$520,000	$83,200	EPSC25	12	$520,000	$20,800	CCF69	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
32	CC	1115912986	RUBIO JORGE	25-14	3	$130,001	$20,900	EPS041	3	$130,001	$0	CCF69	3	$130,001	$0	14-11	3	$130,001	$0	3	$0	$0
33	CC	1115912986	RUBIO JORGE	25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS041	27	$1,170,000	$46,800	CCF69	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
34	CC	1115914012	RUIZ JHON	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS005	28	$1,213,334	$48,600	CCF69	28	$1,271,111	$50,900	14-11	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
35	CC	17549254	RUIZ LUIS	230301	5	$216,667	$34,700	EPS041	5	$216,667	$0	CCF69	5	$216,667	$0	14-11	5	$216,667	$0	5	$0	$0
36	CC	17549254	RUIZ LUIS	230301	17	$736,667	$117,900	EPS041	17	$736,667	$29,500	CCF69	17	$736,666	$29,500	14-11	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
37	CC	1115914603	SEGURA JEINER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
38	CC	1115913861	SIBO JUAN	230301	4	$173,334	$27,800	EPSC25	4	$173,334	$7,000	CCF69	4	$189,583	$7,600	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0

2024/11/13 03:00 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
39	CC	1115917445	SOGAMOSO OSCAR	230301	5	$216,667	$34,700	EPSC25	5	$216,667	$0	CCF69	5	$216,667	$0	14-11	5	$216,667	$0	5	$0	$0
40	CC	1115917445	SOGAMOSO OSCAR	230301	17	$736,667	$117,900	EPSC25	17	$736,667	$29,500	CCF69	17	$736,666	$29,500	14-11	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
41	CC	1115726121	VARGAS NORBEY	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF69	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
42	CC	1121904701	VASQUEZ VICTOR	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
43	CC	1121904701	VASQUEZ VICTOR	230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF69	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
Total	**Afiliados(33)**					$26,910,014	$4,307,000			$26,910,014	$1,021,800			$27,137,504	$1,030,900			$26,910,014	$1,777,800		$0	$0

2024/11/13 03:00 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900198104	2	ASBUILT SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMON	cl 8 a N14 48	TAURAMENA-CASANARE	3152871169	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	834580778	9471202832	E	2024/08/02	2024/08/09	BANCOLOMBIA	7	$8,180,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$4,307,000	$22,600	$0	$4,329,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$395,200	$2,100	$0	$397,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,100	$2,200	$0	$418,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$3,134,800	$16,400	$0	$3,151,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$360,900	$1,900	$0	$362,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$1,777,800	$9,300	$0	$1,787,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	33	$1,777,800	$9,300	$0	$1,787,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$1,030,900	$5,400	$0	$1,036,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	33	$1,030,900	$5,400	$0	$1,036,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				33	$1,021,800	$5,600	$0	$1,027,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	8	$235,900	$1,300	$0	$237,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$178,700	$1,000	$0	$179,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$164,700	$900	$0	$165,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$53,800	$300	$0	$54,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$388,700	$2,100	$0	$390,800
TOTAL				33	$8,137,500	$42,900	$0	$8,180,400

2024/11/13 03:00 PM