OSWALDO COCK ECHAVEZ
ARQUITECTO-AGENTE INMOBILIARIO
MATRICULA PROFESIONAL No 08700-64948 DE ATLÁNTICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE (U.A.C)
BARRANQUILLA-ATLÁNTICO

Astrea Cesar fecha 31 de enero de 2025

Señores:
Municipio de Astrea – Cesar.
GERMAN ENRIQUE ARAGON LOPEZ
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

Referencia: **CONTRATO N° SAMC 005 DE 2024 "CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA FACHADA PRINCIPAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE ASTREA; UBICADO EN LA ZONA URBANA DE ASTREA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**

Asunto: Solicitud de prórroga de obra.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, me permito solicitar una prórroga para la ejecución del contrato de la referencia. Esta solicitud obedece a situaciones ajenas a nuestra voluntad que han afectado el desarrollo normal de las actividades y, en consecuencia, el cumplimiento del plazo inicialmente establecido.

Como es de su conocimiento, al tratarse de una obra en una entidad pública en pleno funcionamiento, el desarrollo de los trabajos ha requerido una planificación cuidadosa para no interferir con las labores administrativas y la atención al público. Esta dinámica ha limitado significativamente el avance, dado que en varias ocasiones ha sido necesario ajustar horarios y métodos de trabajo para garantizar la seguridad y comodidad de quienes desempeñan sus funciones en la sede de la Alcaldía.

Además, hemos enfrentado retrasos en la entrega del insumo correspondiente a la puerta de acceso principal en perfilería metálica y vidrio templado, cuya fabricación y suministro, según comunicación formal del proveedor (la cual se anexa), requiere un tiempo de producción de hasta 15 días calendario. Este artículo es fundamental dentro del proyecto y su instalación es indispensable para la correcta culminación de la obra.

Por lo anterior, y con el fin de garantizar la adecuada finalización del proyecto bajo los estándares de calidad y seguridad requeridos, solicito de manera respetuosa la

Dir: carrera 2ª No 21-27 Barrio la hoyo –Mompos - Bolívar
Correo Electrónico: arcock72@gmail.com,cel.30032652324

OSWALDO COCK ECHAVEZ
ARQUITECTO-AGENTE INMOBILIARIO
MATRICULA PROFESIONAL No 08700-64948 DE ATLÁNTICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE (U.A.C)
BARRANQUILLA-ATLÁNTICO

concesión de una prórroga de veintidós (22) días, tiempo que nos permitirá culminar las actividades pendientes de manera eficiente y sin contratiempos. Agradezco su comprensión y quedo atento a cualquier observación.

Cordialmente:

OSWALDO COCK ECHAVEZ
CC: 9269279 DE MOMPOS
CONTRATISTA

Anexo: Tiempos de entrega proveedor.

Recibí
Enero 31/2025

Dir: carrera 2ª No 21-27 Barrio la hoyo –Mompos - Bolívar
Correo Electrónico: arcock72@gmail.com,cel.30032652324

ALUMVIDRIO

VIDRIOS Y ALUMINIO

NIT. 1047444708-3

Vidrios en todos los milímetros, Puertas, Ventanas, Cielo Rasos.
Divisiones para baños y oficinas
Cel: 311 4149874 - 3012903360 Dirección: calle 2 N° 01 - 96 barrio Juan Jose Mompox - Bolívar
29/01/2025

Enero 29 de 2025.

SEÑOR (ES): OSWALDO COCK ECHAVEZ
NIT: 9.269.279-6

Respetado señor Oswaldo Cock Echávez,

Por medio de la presente, nos permitimos informarle que la fabricación de la puerta de acceso principal en perfilería metálica y vidrio templado, conforme a las especificaciones requeridas, tendrá un tiempo estimado de producción de quince (15) días calendario a partir de la fecha de confirmación del pedido y la recepción del pago correspondiente, si aplica.

Una vez culminado el proceso de fabricación, procederemos con la logística de entrega conforme a lo pactado con usted, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad establecidos.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier consulta adicional.

Atentamente,

Alfonso Celis Martinez
C.C. 1047444708
REPRESENTANTE LEGAL