REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO
ACTA No.002

Fecha:	Astrea – Cesar, 03 de febrero de 2025
Hora de Inicio:	3:10 pm
Hora de Terminación:	3:55 pm
Lugar:	Alcaldía Municipal de Astrea – Cesar. en las instalaciones de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Asistentes:	Germán Enrique Aragón López, secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal y Oswaldo Cock Echavez en su condición de contratista

ORDEN DEL DÍA:

1. Compromisos anteriores
2. Desarrollo del comité
3. Compromisos

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA:

El señor Germán Enrique Aragón López, en su condición de secretario de Planeación y Obras Públicas municipal, verifica la asistencia de la representación del Contratista.

2. Desarrollo del Comité

- El doctor Germán Enrique Aragón López, secretario de Planeación y Obras Públicas municipal, solicitó al contratista, señor Oswaldo Cock Echavez, explicaciones sobre los retrasos en la ejecución de la obra, teniendo en cuenta que el plazo contractual está próximo a vencer y aún faltan actividades por ejecutar.

- El contratista justificó los retrasos argumentando lo siguiente:

  - Al tratarse de una obra en una entidad pública en pleno funcionamiento, el desarrollo de los trabajos ha requerido una planificación cuidadosa para no interferir con las labores administrativas y la atención al público. Esta dinámica ha limitado significativamente el avance, dado que en varias ocasiones ha sido necesario ajustar horarios y métodos de trabajo para garantizar la seguridad y comodidad de quienes desempeñan sus funciones en la sede de la Alcaldía.

  - Se han enfrentado retrasos en la entrega del insumo correspondiente a la puerta de acceso principal en perfilería metálica y vidrio templado, cuya fabricación y suministro, según comunicación formal del proveedor, requiere un tiempo de producción de hasta 15 días calendario. Este artículo es fundamental dentro del proyecto, y su instalación es indispensable para la correcta culminación de la obra.

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Teléfono: 311 369 11 88
Correo electrónico: alcaldia@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co

- Posteriormente El contratista solicita una prórroga de veintidós (22) días para la finalización de las actividades pendientes, argumentando las razones antes expuestas, teniendo en cuenta que ya va en ejecución un 85% del valor total del contrato.

- Luego de evaluar la solicitud presentada por el Contratista con oficio fechado del 31 de enero y los temas tratados en el comité 002, el supervisor del contrato aprueba la prórroga de 22 días bajo el compromiso de que el contratista adopte estrategias de trabajo que permitan recuperar el tiempo perdido. Se enfatiza que, dentro del tiempo adicional concedido, se deberán implementar jornadas de trabajo extendidas y nocturnas si es necesario, garantizando el cumplimiento del nuevo plazo sin posibilidad de futuras extensiones.

El comité técnico concluyó a las 3:55 pm, dejando constancia de los temas tratados, los acuerdos alcanzados y los compromisos adquiridos por las partes.

En señal de conformidad, se firma la presente acta a los **tres (03)** días del mes de febrero de 2025.

Se pactan los siguientes acuerdos y compromisos por cada uno de los asistentes:

- Aprobación de la prórroga
- Implementación de trabajos nocturnos por parte del contratista.

Atentamente,

GERMAN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

OSWALDO COCK ECHAVEZ
Contratista

Proyectó:	**GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ** Cargo: Secretario de Planeación y Obras Públicas	
Revisó:	**GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ** Cargo: Secretario de Planeación y Obras Públicas	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea – Cesar
Código postal: 201040
Teléfono: 311 369 11 88
Correo electrónico: alcaldia@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co