Puerto Tejada, (Cauca) Fecha 7/07/2022
CE-AMA-PYD01-PUERTO TEJADA-384-CAU-2022-220

Señores:

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
DAGOBERTO DOMINGUEZ
Alcalde Municipal
Calle 17 Carrera 19 Esquina
contactenos@puertotejada-cauca.gov.co

ITALO CARABALY BALANTA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
Supervisor del contrato de obra
planeacion@puertotejada.gov.co

FÉLIPE ANDRES GAVIRIA MOSQUERA
DEPARTAMENTO PROSPERIDAD SOCIAL
Supervisor del convenio

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 231 FIP 2019 "INTERVENTORÍA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DERIVADOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES U OTROS OPERADORES, CON EL PRÓPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE INGRESOS, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA CONSOLIDACIÓN DE ERRITORIOS DE LA ZONA".

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 094 DE 18 DE MARZO DE 2022, CONVENIO 384 de 2021
Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de pavimento rígido y obras complementarias en la vereda Las Brisas – Puerto Tejada- Cauca

Asunto: CERTIFICACIÓN DE PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO.

Cordial saludo,

De acuerdo con el seguimiento técnico, administrativo y financiero que realiza la Interventoría al contrato No. 094 de 18 de marzo de 2022, el cual se deriva del Convenio 384 FIP de 2021 y con el objeto de garantizar la ejecución de actividades contractuales, me permito manifestar los siguientes aspectos del presente informe.

Escaneado con CamScanner

1. AVANCE DEL PROYECTO:

• Que el día 9 de mayo de 2022, se suscribió el acta de inicio entre las partes: DAGOBERTO DOMINGUEZ CAICEDO en calidad de Entidad Contratante; OSWALDO TAMAYO CASTRO, Representante legal en calidad de contratista y DESIREE DE RIENZO, Representante Legal del CONSORCIO AMAUTA PYD01. Dando inicio a la ejecución de actividades contractuales.

• Que el presente contrato presenta la siguiente trazabilidad de actos administrativos

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	9 DE MAYO DE 2022
FECHA INICIAL DE TERMINACION DEL CONTRATO	21 DE OCTUBRE DE 2022

Desde el inicio de la ejecución del contrato, hubo semana a semana un porcentaje programado y un porcentaje ejecutado como se relaciona a continuación:

Semana	Planeado acumulado	Ejecutado acumulado
0	**0**	**0**
1	**0.45%**	**0.00%**
2	**1.76%**	**0.00%**
3	**3.94%**	**1.78%**
4	**6.13%**	**2.674%**
5	**13,02%**	**3.98%**
6	**16.27%**	**6.861%**
7	**25,75%**	**8.35%**
8	**30,70%**	**8.35%**
9	**35,65%**	**11.11%**

Atendiendo lo anterior, esta interventoría certifica que el contratista de obra cumplió el hito de pago del 10%, junto con el presente comunicado se remite el informe semanal No 9.

Cordialmente,

ANDRES MAURICIO CAMPO
Coordinador Técnico Interventoría Regional Valle
Consorcio Amauta PYD01

Elaboró: Ing. Omary Zambrano C. (Residente de Interventoría)
Revisó: Ing. Mauricio Campo (Coordinador de Interventoría)
Aprobó: Ing. Darío Otero Muñoz (Director de Interventoría)
C.C OSWALDO TAMAYO CASTRO Representante Legal Contratista

Escaneado con CamScanner