INFORME SEMANAL

Semana Número: 3 **Del:** 11 de noviembre de 2024 **Al:** 17 de noviembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **23** **Días**

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE SINCELEJO SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor básico de la Obra	-	-

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PROINVERSIONES
Contrato No.	2344 de 2024
Valor Inicial:	$ 194.100.399,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
Contrato No.	2366 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se realiza visita a la Sede Sincelejo el día 15 de Noviembre de 2024 entre las partes interesadas (contratista, interventoría y supervisión). Se realiza revisión de las actividades y cantidades presentadas en el balance inicial y se realizan los ajustes correspondientes. El Contratista se compromete a realizar los ajustes al balance y socializarlo con todas las partes para su aprobación y poder dar inicio a las actividades de este frente.

IMAGENES AVANCE



Verificación de cantidades en formato de presupuesto



verificación de catidades y ubicación en zona a intervenir



verificación de catidades y ubicación en zona a intervenir



verificación de catidades y ubicación en zona a intervenir

Imagen	Imagen
Comentario:	Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : JOSE PADILLA Matrícula No.: