INFORME SEMANAL

Semana Número: 5 Del: 25 de noviembre de 2024 Al: 1 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 37 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE Cienaga SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO¡ DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,93%	4,46%
Valor básico de la Obra	$ 1.575.299,07	$ 3.644.659,55

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	8,29%	11,47%
Valor básico de la Obra	$ 6.776.174,24	$ 9.373.149,11

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PROINVERSIONES
Contrato No.	2344 de 2024
Valor Inicial:	$ 81.718.824,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC
Contrato No.	2366 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se realizan las siguientes actividades:
- 'INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
- 'RESANES Y ESTUCO
- MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGA CANAL
- ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA
- REPARACIONES A RED HIDRAULICA
-

}





INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS

RESANES Y ESTUCO







SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA



SUMINISTRO E INSTALACION DE MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO EN VIGA CANAL



REPARACIONES A RED HIDRAULICA



RESANES Y ESTUCO

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Jose Sebastian Padilla de la Peña Matrícula No.:13202-21700