INFORME SEMANAL

Semana Número: 6 Del: 2 de diciembre de 2024 Al: 8 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 44 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE Cienaga SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO¡ DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	21,83%	23,76%
Valor básico de la Obra	$ 17.841.093,52	$ 19.416.392,58

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	27,55%	39,02%
Valor básico de la Obra	$ 22.510.242,73	$ 31.883.391,84

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PROINVERSIONES
Contrato No.	2344 de 2024
Valor Inicial:	$ 81.718.824,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC
Contrato No.	2366 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
- 'DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS
- DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO
- DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO
- DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)
- INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS
-PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA
MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA
- BARANDA EN ACERO INOXIDABLE
- ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y RESANES
- MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL
- VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad,
- PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE
-ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO

-

}





Comentario : Suministro e instalacion de manto asfaltico en viga canal.

Comentario: Aplicación de pintura en muros interiores de oficina.







Comentario: 'Proteccion de mobiliario en ORIP



Comentario: Aplicación de resanes y estuco.



Comentario: Aplicación de pintura en muros interiores de oficina.



Comentario: Aplicación de resanes, estuco y pintura en muros interiores.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Jose Sebastian Padilla de la Peña Matrícula No.:13202-21700