INFORME SEMANAL

Semana Número: 6 Del: 2 de diciembre de 2024 Al: 8 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 44 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE San Juan del Cesar SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO¡ DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8,33%	8,33%
Valor básico de la Obra	$ 6.347.598,03	$ 6.347.598,03

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	8,33%	8,33%
Valor básico de la Obra	$ 6.347.598,03	$ 6.347.598,03

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PROINVERSIONES
Contrato No.	2344 de 2024
Valor Inicial:	$ 76.201.657,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC
Contrato No.	2366 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

EN LA SEMAN EN CUESTION SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: -
PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM.

IMAGENES AVANCE






Comentario: Pañete impermeabilizado en muros- patio

Comentario: Pañete impermeabilizado en muros- patio





Comentario: Pañete impermeabilizado en muros- patio	Comentario: Pañete impermeabilizado en muros- patio

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Jose Sebastian Padilla de la Peña Matrícula No.:13202-21700