INFORME SEMANAL

Semana Número: 8 **Del:** 16 de diciembre de 2024 **Al:** 22 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **58** **Días**

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE SINCELEJO SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	29,63%	16,20%
Valor básico de la Obra	$ 57.511.948,22	$ 31.444.264,64

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	9,81%	16,38%
Valor básico de la Obra	19.041.249,14	31.793.645,36

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PROINVERSIONES
Contrato No.	2344 de 2024
Valor Inicial:	$ 194.100.399,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
Contrato No.	2366 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se realizan las siguientes actividades en esta semana :
- Proteccion de mobiliario durante la obra.
- Resanes.
- Estuco.
- Vinilo tipo I,3 manos alta calidad.
-

IMAGENES AVANCE



Comentario: Aplicación de pintura en muros de ORIP_ areas comunes.



Comentario: Resanes y estuco en muros de ORIP.



Comentario: Aplicación de pintura en muros de ORIP_ areas comunes.



Comentario: Aplicación de pintura en muros de ORIP_ recepcion.



Comentario: Resanes y estuco en muros de ORIP.



Comentario: Aplicación de pintura en muros de ORIP_ areas comunes.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se presentaron inconvenientes con el ingreso del personal a la sede por ausencia de vigilancia, por tal motivo se presentan estos atrasos.	Firma Nombre : JOSE PADILLA Matrícula No.: