INFORME SEMANAL

Semana Número: 9 Del: 23 de diciembre de 2024 Al: 29 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 65 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: BARRANQUILLA SUPERVISOR: ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	20,43%	96,02%
Valor básico de la Obra	$ 39.354.673,27	$ 184.965.038,04

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	15,65%	95,05%
Valor básico de la Obra	$ 30.146.874,04	$ 183.096.509,74

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PROINVERSIONES
Contrato No.	2344 de 2024
Valor Inicial:	$ 192.631.783,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC
Contrato No.	2366 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESTA SEMANA:
- SALIDA ELECTRICA EN TECHO.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS.
- BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO.
- DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS.
- ESTUCO Y RESANES.
- INSTALACION DE VENTANAS.



Comentario: Salida electrica en techo.




Comentario: Suministro e instalacion de luminarias.





Comentario:Desmonte de aparatos sanitarios.



Comentario:Estuco y resane en muros de ORIP.



Comentario: Instalacion de ventanas.





Comentario: Suministro e instalacion de manto asfaltico.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se esta realizando ajuste de balance con actividades que no seran realizadas para incluir nuevas actividades priorizadas.	Firma Nombre : Ing Jose Padilla de la Peña Matrícula No.: 13202-21700