INFORME SEMANAL

Semana Número: 9 Del: 23 de diciembre de 2024 Al: 29 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 65 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE Cienaga SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO¡ DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,43%	99,66%
Valor básico de la Obra	$ 2.802.955,66	$ $ 81.440.980,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,00%	99,00%
Valor básico de la Obra	$ 2.451.564,72	$ 80.901.635,76

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PROINVERSIONES
Contrato No.	2344 de 2024
Valor Inicial:	$ 81.718.824,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC
Contrato No.	2366 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024


IMAGEN OFICINA


IMAGEN OFICINA

AVANCE

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
- DESMONTE DE VENTANAS.
- RESANES.
- ESTUCO PLASTICO INTERIOR.
MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGA CANAL
- VINILO TIPO 1, 3 MANOS. ALTA CALIDAD.
- PROTECCION DE MOBILIARIO.

}





Comentario : Balanceo de tablero, suministro e instalacion de interruptores.



Comentario: Mantenimiento de pasamanos en acero inoxidable.







Comentario: Desmonte de ventanas.




Comentario: Manteniemiento de reja metalica.





Comentario: Lavado de fachada e hidrofugo.





Comentario: Suministro y aplicación de pintura en fachada.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se estan realizando trabajos de obra de manera normal en esta sede, definiendo las últimas actividades para poder realizar entrega de la obra.	Firma_____ Nombre : Jose Sebastian Padilla de la Peña Matrícula No.:13202-21700