Bitácora de Obra
Sede Bilquilla

Apertura
23/11/24
Ingreso de personal al sitio. coordinación de Acopio e ingresos. Luis D. L. R.
25/11/24
Lunes - Condicion climatica soleado en la mañana y durante la tarde nublado sin precipitaciones En obra 2 oficiales y un Ayudante.. Llega a obra elementos de reforamiento, proteccion y equipo Se inicia el desmonte de luminarias en zona de la cafeteria.
26/11/24
Martes - Clima soleado en la mañana y nublado en horas de la tarde. En obra 2 oficiales y Ayudante. Inicio desmonte de cielo raso en yeso carton. en la cafeteria, se desmonta el area del salon principal, al realizar el desmonte se observa que los amarres estan anclados directamente a la teja, por lo cual se presentan filtraciones al momento de llover. Actividades de escarificacion en en muros y desmonte aparatos sanitarios. Solo se estan realizando actividades en la cafeteria Luis D. L. R.
27/11/24
Miercoles - Condicion climatica soleado toda la jornada.- En obra 2 oficiales y Ayudante En espera de retro de Equipos de aire acondicionado en la cubierta para inicio de labores de impermeabilizacion. De igual forma tambien de mobiliario metalico, el cual no ha sido retirado. En el area de cafeteria se desmonta cielo raso en area cocina, escarificado en muros y demolicion de alistado de piso. Luis D. L. R.
28/11/24
Jueves - Dia soleado toda la jornada. En Obra 2 oficiales y Ayudantes.

Se tamina desmonte de cielo raso en la cafeteria. En inspeccion con la interventoria se evidncia q deben realizarse ajustes al acta de actividades ya que las redes electricas se encuentran en mal estado, especificamente las salidas de iluminacion, las cuales estan mal aseguradas en tuberias conduit y de puc presion. Se acuerda incluir estas actividades en el acta. En cubierta se revisan pendientes de desague en las losas a intervenir, se solicita el desmonte de los equipos de aire acondicionado y mobiliario en las cubiertas. En la cafeteria se realizo demolicion de piso del baño. I. R

29/11/24

Viernes - Dia soleado durante la jornada laboral En obra 2 Oficiales y Ayudante. Actividades en zona de cafeteria donde se esta realizando demolicion de piso en baño, y traslado de material para alistado de pisos en las plantillas de cubierta. Se iniciarán labores de impermeabilizacion en las cubiertas inferiores y aquellas donde los equipos de Aire acondicionado permitan realizar las actividades sin generar riesgo a los equipos y al personal. I. D

30/11/24

Sabado - Condicion climática dia nublado. En Obra 2 oficiales y Ayudante. Se realizan actividades el dia de hoy de ~~toda~~ traslado vertical del material para los alistados de piso en las cubiertas superiores. Se deben subir mediante izaje por la fachada para evitar riesgos con el personal de la sede. Pendiente entrega de esquema de muros divisorios para iniciar actividades en el area del

archivo. Luis D. h D.

2/12/24

Lunes - Dia Soleado - 2 oficiales y 2 Ayudantes ; Actividades de demolicion de alistado de piso en cubiertas, poleadas de mobiliario y resane de colocha

Luis D. h D.

3/12/24

Hales - Dia soleado - 2 oficiales y 2 Ayudantes Actividades de demolicion de Alistado de piso pas en cubiertas, picheteo de mobiliario y losas, resta ne y pintura en zona cocina de cafeteria

Luis D. h D.

4/12/24

Miercoles - Dia nublado sin lluvias. - 2 Oficiales y - 2 Ayudantes. Actividades de acopio y traslado de material sobrante de desmontes y demoliciones en la cubierta. En cafeteria: resanes en muros.

Luis D. h D.

5/12/24

Jueves - Dia Soleado - 2 oficiales y 2 Ayudantes Resanes en muros de cafeteria. Los muros estan en mal estado y es necesario resanar casi la totalidad. Acopio y traslado residuos de la cubierta

Luis D. h D.

6/12/24

Viernes - Dia Soleado 2 Oficiales y 2 Ayudantes Resanes en muros de la cafeteria. En las cubiertas se realiza desmonte de monto y reti do alistado de Piso. Se realiza resane y co do de las losas.

Luis D. h D.

7/12/24

Sabado - Dia Soleado. 2 Oficiales y 2 Ayuda Actividades en cafeteria. resane de muros y pintura. Traslado y Acopio de material sob

de cubierta.

9/12/24

Lunes Dia Soleado - 2 Oficiales y 2 Ayudantes Instalacion de estructura cielo raso en cafeteria. Escarificacion de muros en zona puntos fijos. Alistado de piso en losa piso 4 y pintura en muros cafeteria.

10/12/24

Martes Dia nublado. 3 oficiales y 2 Ayudantes Alistado de pisos en losas piso 4. En cafeteria se realiza pintura de muros primera mano. Se esta instalando la estructura de cielo raso. En los puntos fijos se realizan labores de escarificacion en muros.

11/12/24

Miercoles - Dia nublado - 3 oficiales y 2 Ayudantes. En las losas de cubierta de piso 4 se esta vaciando Alistado para piso. Se ha debido realizar con los equipos de Aire Acondicionado y redes eléctricas ya q no han sido desmontadas. En la cafeteria primera mano de pintura en muros, Instalacion de cielo en fibra mineral en área del Salon. En puntos fijos se esta realizando escarificacion en muros.

12/12/24

Jueves - Dia Soleado 3 Oficiales y 2 Ayudantes En cafeteia actividades de instalación de cielo raso en fibra mineral. Resane de muros en puntos fijos y pasillos. Alistado de piso en losa de cubierta del Piso 4.

13/12/24
Viernes – Dia Soleado, en obra 3 Oficiales y 2 Ayudantes. Se realizan Actividades de impimacion en cubierta de piso 4. Escarificacion en pasillos de puntos fijos y pintura en muros de cafeteria.
Ing. D. La Rosa

14/12/24
Sabado – Dia Soleado. En Obra 3 Oficiales y 2 Ayudantes. Aplicacion de mortero en losa de cubierta piso 4. Resanes y escarificacion en pasillos y puntos fijos, Pintura en Cafeteria.
Ing. D. La Rosa

15/12/24
Domingo – Dia nublado. 2 Oficiales y 2 Ayudantes Actividades de impimacion losas de cubierta y Acopio material.
Ing. D. La Rosa

16/12/24
Lunes – Dia Soleado 3 Oficiales y 2 Ayudantes En puntos fijos Actividades de resane y escarificacion en pasillos y escaleras. En losas de cubierta piso 4 aplicacion de mortero primera capa.
Ing. D. La Rosa

17/12/24
Martes – Dia Soleado 3 oficiales y 2 Ayudantes. En puntos fijos pintura primera mano en las escaleras y resanes en pasillos. Desmonte de ventaneria en cafeteria e instalacion de ventaneria nueva. Aplicacion de mortero en cubierta losa 4.
Ing. D. La Rosa

18/12/24
Miercoles – Dia Soleado – 3 oficiales y 2 Ayudantes Instalacion de ventaneria en cafeteria, resanes

en filos de muros. Resane y pintura en Area puntos fijos y pasillo. Desmonte de monto en cubiertas escaleras y tanques. - 6 capas de monto.

19/12/24

Jueves - Dia Soleado 3 oficiales y 2 Ayudantes. Impimacion de superficie en losa piso 4. En cubiertas de escaleras y tanques se realiza aplicado de piso, resane en pasillos y escaleras.

20/12/24

Viernes - Dia nublado. 3 oficiales y 2 Ayudantes. Impimacion de losas piso 4 y tanques. Se Aplica la primera capa de monto en estas zonas. En puntos fijos resane de muros en pasillos y Escaleras.

21/12/24

Sabado - Dia soleado, 3 Oficiales y 2 Ayudantes Resane en muros en pasillos y primera mano de pintura en escaleras, monto 3ra capa en cubiertas de tanque y escaleras.

23/12/24

Lunes - Dia soleado 3 Oficiales y 2 Ayudantes. En los puntos fijos continuan trabajos de resane y pintura en escaleras y pasillos. En cubiertas de piso 2 se esta desmontando el monto existente. Instalacion de soldar en zona cafeteria para luminarias.

24/12/24

Martes - Dia. Soleado 3 Oficiales y 2 Ayudantes Resane y corado de losa piso 2, Instalacion soldar de iluminacion en cafeteria. En

puntos fijos no se labora el dia de hoy.

26/12/24

Jueves - Dia Soleado - 3 Oficiales y 2 Ayudantes. Se retoman Actividades de impermeabilizacion en losa de cubierta piso 2. Resanes y pintura en puntos fijos. Instalacion de pisito de cafeteria. Vidrio templado

27/12/24

Viernes - Dia Soleado - 3 oficiales y 2 Ayudantes Instalacion de luminarias en cafeteria tipo 60x60 led. Pintura de muros en puntos fijos escaleras y pasillos. Instalacion manto en cubiertas. Rentalaser de Aparatos Sanitarios.

28/12/24

Sabado Dia Soleado - 3 Oficiales y 2 Ayudantes Actividades de pintura en puntos fijos y ultima mano de pintura en cafeteria. Instalacion de manto en losas piso 1 y viga canal Arduo Se retira manto existente y se realiza impermeabilizacion de la superficie.