## INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 18 de Noviembre de 2024 Al: 24 de Noviembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 30 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE BARRANQUILLA SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

**OBJETO:**

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor básico de la Obra | $ - | $ - |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor básico de la Obra | - | - |

**CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO PROINVERSIONES |
| Contrato No. | 2344 de 2024 |
| Valor Inicial: | $ 192.631.783,00 |
| Valor Actualizado: | N/A |
| Plazo Inicial: | 3 MESES |
| Plazo Actualizado: | N/A |
| Fecha de Iniciación: | 26/10/2024 |
| Fecha de Vencimiento: | 31/12/2024 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | JVM INGENIERÍA S.A.S BIC |
| Contrato No. | 2366 DE 2024 |
| Valor Inicial: | $ 110.605.055,00 |
| Valor Actualizado: | N/A |
| Plazo Inicial: | 3 MESES |
| Plazo Actualizado: | N/A |
| Fecha de Iniciación: | 26/10/2024 |
| Fecha de Vencimiento: | 31/12/2024 |

**IMAGEN OFICINA**

**IMAGEN OFICINA**

**AVANCE**

Se programa inicio de trabajos en esta sede para el día 25 de Noviembre.

}

| | |
|---|---|
| | |
| Comentario: Humedades en pasillos. | Comentario: Humedades en pasillos. |

| OBSERVACIONES | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA |
|---|---|
| | Firma<br>Nombre : Ing Jose Padilla de la Peña<br>Matrícula No.: 13202-21700 |