INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 18 de Noviembre de 2024 Al: 24 de Noviembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 30 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE San Juan del Cesar SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO¡ DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ -

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PROINVERSIONES
Contrato No.	2344 de 2024
Valor Inicial:	$ 76.201.657,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC
Contrato No.	2366 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se realiza visita diagnostica entre las partes interesadas (Contratista, interventoría y supervisión), la prioridad encontrada en esta visita fue el mejoramiento del muro de cerramiento de la sede, mantenimineto de cubierta, pintura interior y adecuación de redes.

IMAGENES AVANCE



Estado actual Canal de aguas lluvias de la sede.



Estado actual muro de cerramiento interno de la sede.







Estado actual cubierta de la sede.



Estado actual de cielo raso de la sede sin laminas.



Fachada de la sede.



Bateria sanitaria de la sede.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Jose Sebastian Padilla de la Peña Matrícula No.:13202-21700