CONTROL PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
SISOMA

PERIODO DEL REGISTRO	1/09/2024	**A**	30/09/2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	**CONTRATO No.**	2240100
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGESCOR R 2023	**CONTRATO No.**	2240120
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA DECIMOSEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		

1. PMA

COMPONENTE	PROGRAMA	APLICA SI/NO	ACCIONES PREVISTAS	ACCIONES A EJECUTAR	REGISTROS	CUMPLE SI/NO	OBSERVACIONES
COMPONENTE A: Sistema de gestión y monitoreo ambiental	Programa A2. Programa de Implementación del PMA	SI	Implementación y cumplimiento del plan de manejo ambiental	1.Presentación del PMA 2.Seguimiento al PMA 3.Tramite, verificación y solicitud de certificaciones, licencias y permisos ambientales 4.Inducción HSE personal de obra 5.Realización de orden y aseo 6.Disposición final de residuos generados en obra. 7.Ejecución de Cronograma Charlas De Seguridad Verificación y 8.Realización de informes de gestión ambiental 9.Presentar matriz ambiental	1.Registro Fotográfico 2.Presentación PMA 3.Presentación de certificaciones de licencias y permisos ambientales 4.Soporte Inducción y charlas 5.soporte de control de disposición de residuos 6.presentación de informes de gestión ambiental	NO	se le solicita al contratista 1.Presentar las certificaciones, licencias y permisos ambientales 2.Realizar charla e inducción HSE personal de obra 3.Realizar orden y aseo 4.Realizar disposición final de residuos generados en obra. 5.Realizar informes de gestión ambiental 6.Presentar matriz ambiental
Componente C. Manejo Silvicultura, Cobertura Vegetal y Paisajismo	Programa C1. Eliminación de Árboles	NA	Solicitud de permisos ambientales ante las autoridades ambientales competentes de acuerdo a la jurisdicción del Proyecto	1. Presentar permiso ambiental para tala y poda de arboles	1. Licencia Ambiental 2. Registro Fotográfico	NA	El contratista a la fecha no ha realizado corte y poda de árbol
Componente C. Manejo Silvicultura, Cobertura Vegetal y Paisajismo	Programa C2. Reubicación de Árboles	NA	Reubicar arboles que se encuentren en el área a intervenir	1.Seguimiento a la reubicación de arboles	1.Registro fotográfico 2.Soporte de charlas cuidado y preservación	NA	El contratista a la fecha no ha realizado reubicación de arboles
Componente C. Manejo Silvicultura, Cobertura Vegetal y Paisajismo	Programa C3. Compensación Forestal, Jardinería y/o empradización	NA	Compensación y seguimiento Forestal, Jardinería y/o empradización	1. seguimiento en la realización Forestal, Jardinería y/o empradización	1.Registro fotográfico 2.Soporte de charlas cuidado y preservación	NA	El contratista a la fecha no ha realizado jornada Forestal, Jardinería y/o empradización
Componente C. Manejo Silvicultura, Cobertura Vegetal y Paisajismo	Programa C4. Protección y conservación de árboles de permanencia	NA	Programa protección y conservación de árboles de permanencia	Seguimiento a las condiciones de actuación, manipulación , en caso de emergencia y su buen uso	1.Registro fotográfico 2.Soporte de charlas cuidado y conservación de árboles de permanencia	NA	El contratista a la fecha no ha realizado Programa protección y conservación de árboles de permanencia
Componente D. Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción	Programa D1. Manejo de Demoliciones y RCD	SI	Realizar adecuada disposición de los RCD y tramitar los permisos pertinentes	1.Presentar los Permisos de Manejo y disposición RCD 2.Instalación de puntos de acopio 3.Realizar cubierto el material acopiado (con plástico, lonas impermeables o mallas) 4.Prohibido la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de materiales producto de las actividades constructivas del proyecto. 5.Realizar recuperación del espacio utilizado o intervenido 6.Realizar limpieza de la zona de trabajo 7.Presentar soporte de control de disposición de residuos y RCD	1.Registro fotográfico. 2.Presentación de certificaciones de licencias y permisos ambientales 3.cubierto el material acopiado 4.Soporte Inducción y charlas 5.soporte de control de disposición de residuos Y RCD 6.Soporte charlas de manejo de RCD	NO	se le solicita al contratista 1.Presentar los Permisos de Manejo y disposición RCD 2.Instalación de puntos de acopio 3.Realizar cubierto el material acopiado (con plástico, lonas impermeables o mallas) 4.Realizar recuperación del espacio utilizado o intervenido 5.Realizar limpieza de la zona de trabajo 6.Presentar soporte de control de disposición de residuos y RCD
Componente D. Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción	Programa D2. Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción	SI	Control y manejo de Materiales de Construcción	1.Presentar Permisos y licencias ambientales de materiales (pétreos madera) 2.Contar con un centro de acopio de materiales 3.Verificación de vehículos destinados para el transporte del material deben estar dotados de carpa. 4.Recolección y disposición de los residuos generados después de la utilización de los materiales.	1.Registro fotográfico. 2.Permisos y licencias ambientales de materiales 3.Contar con un centro de acopio de materiales 4.soporte de documentación de vehículos destinados para el transporte del material 5.soporte de control de disposición de residuos resultantes de las actividades diarias 6.Soporte charlas de manejo adecuado de materiales a utilizar	NO	se le solicita al contratista Presentar Permisos y licencias ambientales de materiales (pétreos madera) y Realizar Recolección y disposición de los residuos generados después de la utilización de los materiales.ial
Componente D. Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción	Programa D3. Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales	SI	Instalación de Campamentos e Instalaciones Temporales	1.se realiza instalación de oficina provisional en una vivienda en el barrio a intervenir 2.se cuenta con servicios sanitarios. 3.Se cuenta con un lavamanos 4.Se cuenta con puntos de hidratación 5.Dotar de equipos necesarios para el control de conflagraciones (extintores) y material de primeros auxilios.	1.Registro fotográfico. 2.Señalización de las áreas	NO	se le solicita al contratista señalizar las áreas e instalación de puntos de hidratación y Dotar de equipos necesarios para el control de conflagraciones (extintores) y material de primeros auxilios..
Componente D. Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción	Programa D4. Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte	SI	Seguimiento y control de manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte	1.Realizar un mantenimiento preventivo cada 250 horas 2.Presentar documentación de maquinaria amarilla 3.Realizar inspección de vehículos y máquinas 4.Realizar inspección de equipos de construcción	1.Soporte de mantenimiento preventivo 2.Presentar documentación de maquinaria amarilla 3.Soporte de inspección de vehículos, máquinas y equipos 4.Registro fotográfico	NO	se le solicita al contratista realizar inspección de equipos y herramientas
Componente D. Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción	Programa D5. Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas	SI	Manejo y control de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas	1.Implementación de Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas 2.Implementación de kit de emergencia 3.Listado de productos químicos	1.Soporte de disposición de Manejo y control de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas 2.Registro fotográfico 3. soporte de Listado de productos químicos	NO	se le solicita al contratista presentar el listado de sustancias químicas
Componente D. Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción	Programa D6. Manejo de Estructuras y Aseo	SI	Manejo adecuado de Estructuras y Aseo en áreas de trabajo	1.Presentar de certificaciones o permisos de disposición 2.Capacitar al personal de la obra 3.Instalar de punto ecológico 4.Realizar Jornadas de Limpieza en Obra 5.Realizar Limpieza final del sitio de trabajo 6.Realizar Recuperación de áreas intervenidas 7.Entregar residuos a empresa recolectora municipal	1.Soporte de certificaciones o permisos de disposición 2.Soporte de Capacitación al personal de la obra 3.Soporte de Entregar residuos a empresa recolectora municipal 4.Registro fotográfico	NO	se le solicita al contratista realizar las siguientes intervenciones y acciones 1.Presentar de certificaciones o permisos de disposición 2.Capacitar al personal de la obra 3.Instalar de punto ecológico 4.Realizar Jornadas de Limpieza en Obra 5.Realizar Limpieza final del sitio de trabajo 6.Realizar Recuperación de áreas intervenidas 7.realizar Entregar residuos a empresa recolectora municipal
Componente D. Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción	Programa D7. Manejo de Aguas Superficiales	SI	Manejo y control de Aguas Superficiales	1.Cubrir y confinar los materiales de construcción para evitar el arrastre de particulas 2.prohibir el vertimiento de residuos líquidos directamente a las calles, calzadas, canales, cuerpos de agua, sumideros o pozos de inspección. 3.Se cuenta con el servicio de agua potable 4.Capacitar al personal en manejo de aguas superficiales	1.Registro fotográfico 2.Soporte de Capacitación al personal	NO	se le solicita al contratista Cubrir y confinar los materiales de construcción para evitar el arrastre de particulas prohibir el vertimiento de residuos líquidos directamente a las calles, calzadas, canales, cuerpos de agua, sumideros o pozos de inspección.
Componente D. Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción	Programa D8. Manejo de Excavaciones y Rellenos	SI	Manejo de Excavaciones y Rellenos	1.1.Presentar los permisos de explotación y Licencia Ambiental 2.Realizar señalización de excavación	1.Registro fotográfico 2.Soporte de los permisos de explotación y Licencia Ambiental	NO	se le solicita al contratista Presentar l Licencia Ambiental del material de relleno y Realizar señalización de excavación Capacitar al personal en manejo de aguas
Componente D. Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción	Programa D9. Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido	NO	Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido	1.La maquinaria, equipos y vehículos asignados al proyecto deben cumplir con los mantenimientos preventivos y sincronizaciones necesarias 2.En época de lluvia en la entrada y salida de volquetas sobre la vía principal el constructor deberá realizar limpieza vía	1.Soporte de mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos asignados al proyecto 2.Registro fotográfico	NA	A la fecha no se han realizado mantenimientos preventivos

Firma:
Nombre: ALVARO LOPEZ MENDOZA
DIRECTOR INTERVENTORIA