CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA EN EL BARRIO 16 DE JULIO.

22 DE AGOSTO:

EN EL DIA DE HOY HACE PRESENCIA EN OBRA TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA (ING RESIDENTE, 3 TRABAJADORAS SOCIALES, ING AUXILIAR) Y DE LA INTERVENTORIA (ING. RESIDENTE Y LA TRABAJADORA SOCIAL), SE REALIZAN 13 DIAGNOSTICOS EN EL BARRIO 16 DE JULIO.

Residente de Interventoría. Residente de OBRA.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EN EL DIA DE HOY HACE PRESENCIA EN OBRA LAS PROFESIONALES DEL AREA SOCIAL CAROLINA ZAPATA Y NATALIA MEJIA POR PARTE DEL CONTRATISTA, JOSEFINA MULETH DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, JAELA PATERNINA DE INTERVENTORIA, POR PARTE DE AGUAS DE BOLÍVAR ING. DIANA OVIEDO, PROFESIONAL SOCIAL LEINYS MELGAREJO, ENTERRITORIO Arq KARINA DIAZ SUPERVISORA DE ENTERRITORIO, ING EDELDIN DIAZ CONTRATISTA MINISTERIO DE VIVIENDA HAROLD NARANJO SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, THOMAS VANSTRABLEN RESIDENTE DE OBRA, PASTOR ARROYA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, ROQUE CHARRIS INTERVENTORIA, MARY LUZ CABRALES AGUAS DE MOMPOX Y ADRIANA VILLERO MARTINEZ SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN. SE REALIZÓ REUNIÓN EN LA OFICINA DE JUNTAS DE LA ALCALDÍA DE MOMPOX.

SE TOCAN LOS SIGUIENTES TEMAS:

- ENTERRITORIO SOLICITÓ AL CONTRATISTA AGILIZAR EL TEMA DE LAS SUBSANACIONES CON INTERVENTORÍA; EL CONTRATISTA INFORMA QUE LE HAN APROBADO 11 + 2 + 5 PARA 18 DIAGNOSTICOS, Y QUE EN EL DÍA DE HOY SE ENVIARON EL RESTANTE DE LAS SUBSANACIONES A LA INTERVENTORÍA PARA REVISION Y APROBACIÓN.
- EL CONTRATISTA SOLICITA INSTALAR UNA VALVULA CHEQUE POR VIVIENDA EN TUBERIA DE Ø4" PARA EVITAR

que las Aguas Servidas se vayan al interior de las viviendas en epoca de invierno, ya que el Alcantarillado en Varias zonas de Hornpox se Rebosa. Para este Tema se le solicita al contratista presentar el APU de Item no previsto de la valvula cheque por vivienda e incluir el valor en el presupuesto de la Vivienda.

- SE expone el Tema de que la construcción del Alcantarillado contempló un Registro sanitario para dos (2) Viviendas, en el barrio 16 de Julio.
  Se le solicitó al Contratista pedir una certificación del operador, que avale que un Registro para 2 viviendas está contemplado en su diseño, que la Funcional y que Autoriza la utilización de esta Manera.
- Para la Apertura del siguiente Barrio debe tener aprobado el 80% de los Diagnosticos.
- Se Toco el Tema de que hay propietarios de Viviendas que solo tienen un certificado de sana posesión expedido por la Junta de Accion Comunal, el Municipio en cabeza del secretario de planeacion permite el certificado de sana posesión.
- Luego de la Reunión se Realizo Recorrido por el Barrio 16 de Julio con la presencia de los participantes de la Reunión, tambien se hizo visita a la Bodega del contratista.

Residente de Interventoría — Residente de OBRA.

18 de septiembre / 2024.
estado del tiempo: día Soleado.

- Se dio inicio a la Actividad 3 "ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias en las viviendas BNOJUM1VE003 y BNOJUM1VE004 se ejecutan las instalaciones hidrosanitarias, cortes con pulidora, demoliciones, excavaciones, Rellenos y Retiro de Sobrantes

Scanned with CamScanner

Red intradomiciliaria de acueducto de 1/2", Red intradomiciliaria de Alcantarillado de 4", Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2" Excavación para caja de Inspección, diferentes puntos hidrosanitarios

El Contratista Realiza Capacitación a los Trabajadores exponiéndose en programas de prevención y seguridad; se Abordaron el uso de elementos de protección personal y la importancia del respeto y el buen trato en el entorno laboral.

Residente de Interventoría Residente de Obra

19 de Septiembre de 2024.

Estado del Tiempo: Día soleado.

El contratista continua con los Trabajos en viviendas BMOJUM1VE003 y BMOJUM1VE004 Demoliciones, Excavaciones, Rellenos y Retiro de sobrantes, Instalación de Red intradomiciliaria de Acueducto de 1/2" Red intradomiciliaria de Alcantarillado de 4", Construcción de caja de Inspección, puntos hidrosanitarios.

En el día de hoy se Realiza visita a la Vivienda de la Señora Sandra Nieto, potencial beneficiaria del programa, donde se abordaron dudas e inquietudes sobre la implementación del programa en el barrio. Los profesionales Sociales Realizaron Acompañamiento al levantamiento del diagnostico de la Vivienda.

Residente de Interventoría Residente de Obra

20 de Septiembre/2024.

Estado del Tiempo: Día soleado.

En el Día de hoy se Funde la tapa del Registro sanitario, se Realiza la Recuperación del

piso en concreto en las viviendas BMOJUM1VE003 y BMOJUM1VE004. Realizan limpieza y Retiro de sobrantes

Residente de Interventoría

Residente de OBRA.

piso en concreto en las viviendas BMOJUM1VE003 y BMOJUM1VE004. Realizan limpieza y Retiro de sobrecotes

PA

Residente de Interventoría Residente de OBRA.

23 DE SEPTIEMBRE: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN VIVIENDAS.

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE:

-ESTADO DEL TIEMPO: DÍA SOLEADO.

SE REALIZÓ REPLANTEO Y EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DEL BAÑO, CORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DEL BAÑO DE LAS VIVIENDAS B-MO-JU-M1-VE-004 Y B-MO-JU-M1-005.

CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI.

EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA VIVIENDA No. B-MO-JU-M1-VE-008.

PA

Residente de Interventoría Residente de OBRA.

MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE:

SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN BLOQUE DEL BAÑO DE LAS VIVIENDAS B-MO-JU-M1-VE-004 Y B-MO-JU-M1-VE-005. EN LA VIVIENDA N° B-MO-JU-M1-VE-006 SE REALIZÓ EL APIQUE, CORTE CON PULIDORA, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN MANUAL, INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, EXCAVACIÓN PARA CAJAS DE INSPECCIÓN B-MO-JU-M1-VE-008 Y B-MO-JU-M1-VE-011 Y SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS.

PA

Residente de Interventoría Residente de OBRA

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: Día Soleado.
- SE CONTINUE CON las EXCAVACIONES para la instalación de Tuberías Tanto hidraúlicas como Sanitarias en las Viviendas B-NO-JU-M1-VE-006, B-NO-JU-M1-VE-008 y B-N-JU-M1-VE-011, SE Realiza Construcción de Cajas de INSPECCIÓN en las Viviendas antes Mencionadas y sus Respectivas Tapas. Se Realiza Reposición de placa de Concreto (Resane de piso).
Figurado y armado de Acero para columnas, vaciado de columnas en concreto de 3.000 psi en la vivienda B-NO-JU-M1-VE-004.
En la Vivienda B-NO-JU-M1-VE-018 se Realiza TRAZADO, EXCAVACIÓN MANUAL, Figurado y armado de ACERO para Viga de cimentación del BAÑO.
En la VIVIENDA B-NO-JU-M1-VE-005, se Realiza TRAZADO CORTE con pulidora, demolición de piso, EXCAVACIÓN Manual, Corte y Figurado de ACERO, instalación de Tuberías hidraúlicas y Sanitarias, EXCAVACIÓN para Cajas de Inspección.

Residente de Interventoría Residente de Obra

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE/24.
Estado del Tiempo: Día Soleado.
- CONSTRUCCIÓN DE VIGA Superior en el baño de la VIVIENDA B-NO-JU-M1-VE-004; Continuo con la Construcción del Muro en bloque en el BAÑO de la Viviendas B-NO-JU-M1-VE-005.
En las Viviendas B-NO-JU-M1-VE-006 y B-NO-JU-M1-VE-008 continuo con la instalación de tuberías y accesorios, Además de Realizar los Resanes de placas de piso en concreto.
En la Vivienda B-NO-JU-M1-VE-018 se Continua con el Corte y Figurado de Acero

de la viga de cimentación del baño y columnas.
Se realiza el vaciado de las vigas de cimentación.

Residente de Interventoría Residente de obra.