Fecha 2025-02-03 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación - Brigada Reacción Espacio Publico Grupo 1

CONTRATO No. IDU-2418-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jose Joaquin Molina Medina - Apoyo Principal, Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN LEGALIZACION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra revisando y aprobando el cumplimiento de los trámites y gestiones posteriores a la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, actividades previas a la apertura de los frentes de obra priorizados, de acuerdo con los requerimientos contractuales.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO CIM	**Contratista**	ING INGENIERIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-2407-2024	**Contrato No.**	IDU-2418-2024
Valor Inicial	$ 9.192.131.471,00	**Valor Inicial**	$ 1.622.148.631,00
Total Contrato	$ 9.192.131.471,00	**Total Contrato**	$ 1.622.148.631,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	240 días	**Plazo Inicial**	240 días
Plazo Actualizado	240 días	**Plazo Actualizado**	240 días
Fecha de Iniciación	2025-01-20	**Fecha de Iniciación**	False
Fecha de Terminación Actual	2025-09-19	**Fecha de Terminación Actual**	False
No. Empleos generados	0	**No. Empleos generados**	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	ING INGENIERIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-2418-2024
Valor Inicial	$ 1.622.148.631,00
Total Contrato	$ 1.622.148.631,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	240 días
Plazo Actualizado	240 días
Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	False

No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES -