ACTA DE JUSTIFICACIÓN N°05 PARA LA SUSPENSIÓN N°02 AL CONTRATO DE OBRA N°CLPIH383 DE 2023 "CELEBRADO CON EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FISÍCA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – INDERHUILA" Y DANES INGENIEROS S.A.S.

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA N°CLPIH383 DE 2023**
OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA."**
CONTRATISTA:	**DANES INGENIEROS S.A.S.**
NIT.:	900.219.918-2
REPRESÉNTATE LEGAL:	**ING. NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA** C.C 7.719.364
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO WF**
NIT	901.769.619-8
REPRESÉNTATE LEGAL:	**ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA** C.C. 7.711.430
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 506.549.699,00) M/CTE.**
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	**TRES (03) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01:	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N°01:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSÍ N°1: 12/11/2024	Modificación Cláusula 4 -Plazo Del Contrato – Vigencia Fiscal.
OTROSÍ N°2: 27/12/2024	**PRÓRROGA:** UN (01) MES. **ADICIÓN:** SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 62.065.242,00) M/CTE.
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	**CUATRO (04) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la vigencia fiscal 2025.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 568.614.941,00) M/CTE.**

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: Cinco (5) de febrero de 2025.

En Neiva (H), el día **cinco (5) de febrero del 2025,** se reunieron en las oficinas del Instituto Departamental del Deporte, La Recreación, la Educación Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - INDERHUILA, Dr. **FELIPE VICTORIA BARRAGAN,** en calidad de director del INDERHUILA – Supervisor-, el Arq. **JUAN FELIPE ALARCON QUIROGA** quien actúa en calidad de apoyo a la supervisión, el Ing. **NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°7.719.364, Representante Legal de **DANES INGENIEROS S.A.S.** en calidad de Contratista de obra, y el señor **FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°C.C. 7.711.430 Neiva, Representante Legal de **CONSORCIO WF** en calidad de **Interventor**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.05** al Contrato de Obra Pública No.CLPIH383 DE 2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES:

EL INDERHUILA celebró el Contrato de Obra Pública No.CLPIH383 DE 2023, con **DANES INGENIEROS S.A.S.**, Representado legalmente por **NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA**, cuyo Objeto es la "**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA.**"

CONTRATO DE OBRA CLPIH383 DE 2023

- ✓ Que, el día 10 de octubre de 2023 por medio de la Resolución N°366 de 2023, se adjudicó el mencionado proceso de obra cuyo objeto es "***CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA.***"

- ✓ Que, el día 01 de noviembre del 2023, se suscribió el Contrato de Obra Pública No.CLPIH383 DE 2023 celebrado entre el Instituto Departamental Del Deporte, La Educación Física, La Recreación y El Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - "INDERHUILA" y DANES INGENIEROS SAS, por un valor de QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 506.549.699,00) M/CTE.

- ✓ Que, el día 16 de noviembre de 2023 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Obra pública No.CLPIH383 DE 2023.

- ✓ Que, el día 21 de diciembre de 2023 se suscribió el Acta de Justificación No.01 y acta de Suspensión No.1 al Contrato de Obra pública No.CLPIH383 DE 2023, por los motivos expuestos en el acta referida.

- ✓ Que, el día 12 de noviembre de 2024 se suscribió el Acta de Justificación No.02 y acta de Reinicio No.1 al contrato de Obra pública No.CLPIH383 DE 2023, teniendo en cuenta que los motivos por los cuales se suspendió el contrato fueron subsanados.

- ✓ Que, el día 12 de noviembre de 2024 se suscribió el Acta de Justificación No.03 y Otrosí No.01 al Contrato de Obra Pública No.CLPIH383 DE 2023, modificando la Cláusula 3 – PLAZO DEL CONTRATO, en el sentido de ampliar el plazo de la vigencia fiscal a la presente anualidad.

- ✓ Que, el día 27 de diciembre de 2024 se suscribió el Acta de Justificación No.04 y Otrosí No.02 al Contrato de Obra Pública No.CLPIH383 DE 2023, prorrogando en UN (01) MES más el plazo de ejecución, adicionando a su vez el valor del contrato en SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 62.065.242,00) M/CTE.

RAZONES TÉCNICAS

- ✓ Que, el día 30 de enero de 2025 el Contratista de Obra N° CLPIH383 DE 2023-DANES INGENIEROS SAS - solicitó a la interventoría CONSORCIO WF, la suspensión del contrato de obra aduciendo que:

> *"(...) El motivo de la presente, es con el fin de informar que el rendimiento de las actividades que se ejecutan dentro del contrato de obra de la referencia, se han visto afectadas por situaciones de orden climático, ya que en la zona donde se desarrollan (Vereda Los Andes – Municipio de San Agustín) se han presentado fuertes y prolongadas lluvias desde el mes de diciembre y hasta el momento. Es de anotar, que toda la región aledaña al lugar, está afrontando una fuerte oleada invernal, tal como lo comunican los medios de comunicación y las Entidades Públicas y/o de socorro. (Se anexa reporte del clima en el sitio de obra).*
>
> *Situaciones como derrumbes en las excavaciones de la cimentación, retiro de agua de las excavaciones, suspensión de actividades diarias y/o temporales, reprogramación de fundiciones de estructuras, demoras en la llegada de los materiales de cantera por el estado de la vía, son eventos que llevan al retraso significativo de la obra. (Ver registro fotográfico anexo)*
>
> *Por lo anterior, solicito formalmente a la interventoría, evaluar la suspensión de la obra, hasta tanto las condiciones mejoren y podamos mejorar los rendimientos para así lograr cumplir a cabalidad con el objeto contractual en los términos establecidos. (...)"*

- ✓ Que, el día 30 de enero del 2025 el CONSORCIO WF mediante oficio N°MUN.TIM.WF42023-034 radicado N°1-2025-165 del 31 de enero del 2025, , en su calidad de Interventor avala, aprueba y remite la solicitud de suspensión del contratista de obra argumentando lo siguiente:

  "(…) Por medio del presente, en respuesta a su solicitud de suspensión temporal de las actividades correspondientes al contrato de obra No. CLPIH383 DE 2023, referente a la ejecución de trabajos en la Vereda Los Andes, Municipio de San Agustín, la interventoría ha evaluado las condiciones expuestas en su comunicación.

  Luego de considerar los informes detallados sobre las condiciones climáticas adversas en la zona, las cuales incluyen fuertes y prolongadas lluvias desde diciembre y las dificultades adicionales generadas por la inclemencia del tiempo, como derrumbes en las excavaciones, acumulación de agua, y demoras en la llegada de materiales, la interventoría está de acuerdo con la suspensión temporal de la obra hasta que las condiciones mejoren y se puedan retomar las actividades con un rendimiento adecuado y en cumplimiento con los términos contractuales.

  Las razones para la suspensión son las siguientes:

  1. *Condiciones Climáticas Adversas: Las lluvias continuas han generado eventos de derrumbes y acumulación de agua en las excavaciones, lo que impide la seguridad y la continuidad de los trabajos en las condiciones adecuadas.*

  2. *Demoras en el suministro de Materiales: La afectación del estado de las vías por las lluvias ha dificultado la llegada oportuna de los materiales necesarios para continuar con las labores, lo que genera retrasos adicionales.*

  3. *Impacto en la Productividad: Debido a las condiciones del clima y los inconvenientes derivados de estas, el rendimiento de las actividades se ha visto comprometido, lo que no permite cumplir con los plazos establecidos ni con la calidad que requiere el proyecto.*

  En virtud de lo anterior, esta interventoría avala y aprueba la suspensión temporal de obra por un periodo de **veinte (20) días**, hasta que las condiciones climatológicas y logísticas sean favorables para reiniciar los trabajos de manera efectiva. La interventoría estará atenta a las actualizaciones sobre el clima y las condiciones de acceso para coordinar la reanudación de la obra en cuanto sea posible (…)"

- ✓ Que, una vez revisada la información suministrada por el contratista de obra pública DANES INGENIEROS S.A.S., a la interventoría CONSORCIO WF, quien aprueba y avala la solicitud elevada por el contratista, la entidad contratante procede a autorizar la suspensión de manera temporal al Contrato de Obra N°CLPIH383 DE 2023 por un periodo de **VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO** y/o hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la presente, teniendo en cuenta para cumplir con el objeto del contrato.

- ✓ Que, una vez sea reiniciado el Contrato de Obra N°CLPIH383 DE 2023, la interventoría deberá remitir la reprogramación de las actividades de obra.

CONCLUSIONES

- ✓ Que la entidad contratante encuentra técnica y legalmente procedente suscribir el Acta de Suspensión N°02, por medio del cual se autoriza la suspensión de obra por un periodo de **VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO** y/o hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la presente, al Contrato de Obra N°CLPIH383 DE 2023 atendiendo el aval de la interventoría, hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la presente.

- ✓ Que el contratista de obra manifiesta y acepta que esta suspensión no generará ajustes en el valor del contrato, ni reclamación administrativa, judicial o extrajudicial alguna contra el INDERHUILA, por mayor permanencia en las actividades o cualquier otro aspecto que se desprenda de las causas anotadas en la presente acta.

- ✓ El contratista realizará los respectivos ajustes a las pólizas, bajo sus costas, atendiendo al otrosí modificatorio.

- ➢ Se adjuntan los siguientes documentos soporte de la presente **Acta de Justificación No.05**– Suspensión del contrato de obra:

  - ✓ Oficio de solicitud de suspensión – Contratista.
  - ✓ Oficio de solicitud de suspensión – Interventoría.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se da por terminada esta Acta de Justificación No.05, con la firma de las personas que en ella intervinieron ***el día cinco (5) de febrero de 2025.***

DANES INGENIEROS SAS
R.L. NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
CONTRATISTA

CONSORCIO WF
R.L FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
INTERVENTOR

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
DIRECTOR INDERHUILA - Supervisor

ARQ. JUAN FELIPE ALARCON QUIROGA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Vo.Bo: JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Asesor Jurídico Externo – Contratista INDERHUILA

Proyecto: DANIELA RIVERA GARCIA
Abogada – Contratista INDERHUILA

NIT. 901.769.619-8

CONSORCIO WF

Neiva, 30 de Enero de 2025.

INDERHUILA
No. Radicado: 1-2025-167
No. de Folios: 2
Fecha: 31/01/2025
Hora: 5:00 pm
Recibido por: correo electronico

SANAND. WF42023-034

Doctor
FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director
Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - INDERHUILA
Ciudad

REFERENCIA: *CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CLPIH383 DE 2023, Que tiene por objeto: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION, PARA LA VEREDA LOS ANDES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Cordial saludo,

Por medio del presente, en respuesta a su solicitud de suspensión temporal de las actividades correspondientes al contrato de obra No. CLPIH383 DE 2023, referente a la ejecución de trabajos en la Vereda Los Andes, Municipio de San Agustín, la interventoría ha evaluado las condiciones expuestas en su comunicación.

Luego de considerar los informes detallados sobre las condiciones climáticas adversas en la zona, las cuales incluyen fuertes y prolongadas lluvias desde diciembre y las dificultades adicionales generadas por la inclemencia del tiempo, como derrumbes en las excavaciones, acumulación de agua, y

demoras en la llegada de materiales, la interventoría está de acuerdo con la suspensión temporal de la obra por un período de 20 días, hasta que las condiciones mejoren y se puedan retomar las actividades con un rendimiento adecuado y en cumplimiento con los términos contractuales.

Las razones para la suspensión son las siguientes:

1. **Condiciones Climáticas Adversas:** Las lluvias continuas han generado eventos de derrumbes y acumulación de agua en las excavaciones, lo que impide la seguridad y la continuidad de los trabajos en las condiciones adecuadas.

2. **Demoras en el suministro de Materiales:** La afectación del estado de las vías por las lluvias ha dificultado la llegada oportuna de los materiales necesarios para continuar con las labores, lo que genera retrasos adicionales.

3. **Impacto en la Productividad:** Debido a las condiciones del clima y los inconvenientes derivados de estas, el rendimiento de las actividades se ha visto comprometido, lo que no permite cumplir con los plazos establecidos ni con la calidad que requiere el proyecto.

En virtud de lo anterior, esta interventoría avala y aprueba la suspensión de las actividades por un período de 20 días, hasta que las condiciones climatológicas y logísticas sean favorables para reiniciar los trabajos de manera efectiva. La interventoría estará atenta a las actualizaciones sobre el clima y las condiciones de acceso para coordinar la reanudación de la obra en cuanto sea posible.

Atentamente,

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO P.
Representante Legal

C.C. Ing. Juan Felipe Alarcón – Apoyo a la supervisión

San Agustín, 30 de enero de 2025

Ingeniero
FAIVER E. PERDOMO P.
R.L. Consorcio WF
Interventoría de Obra

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CLPIH383 DE 2023, QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN, PARA LA VEREDA LOS ANDES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Asunto: Reiteración solicitud de suspensión.

Cordial saludo.

El motivo de la presente, es con el fin de informar que el rendimiento de las actividades que se ejecutan dentro del contrato de obra de la **referencia**, se han visto afectadas por situaciones de orden climático, ya que en la zona donde se desarrollan (Vereda Los Andes – Municipio de San Agustín) se han presentado fuertes y prolongadas lluvias desde el mes de diciembre y hasta el momento. Es de anotar, que toda la región aledaña al lugar, esta afrontando una fuerte oleada invernal, tal como lo comunican los medios de comunicación y las Entidades Públicas y/o de socorro. (Se anexa reporte del clima en el sitio de obra)

Situaciones como derrumbes en las excavaciones de la cimentación, retiro de agua de las excavaciones, suspensión de actividades diarias y/o temporales, reprogramación de fundiciones de estructuras, demoras en la llegada de los materiales de cantera por el estado de la vía, son eventos que llevan al retraso significativo de la obra. (Ver registro fotográfico anexo)

Por lo anterior, solicito formalmente a la interventoría, evaluar la suspensión de la obra por un término de veinte (20) días o hasta tanto las condiciones mejoren y podamos mejorar los rendimientos para así lograr cumplir a cabalidad con el objeto contractual en los términos establecidos.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Néstor Rodrigo Fierro Losada
R.L. Danes Ingenieros S.A.S
Contratista
Anexo: Reporte del clima y Registro fotográfico

Dirección: Carrera 1 Este # 77 – 05 Apto 201.
Teléfono: 315 205 2190
E-mail: danesingenieros@gmail.com
Bogotá D.C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













Dirección: Carrera 1 Este # 77 – 05 Apto 201.
Teléfono: 315 205 2190
E-mail: danesingenieros@gmail.com
Bogotá D.C.











Dirección: Carrera 1 Este # 77 – 05 Apto 201.
Teléfono: 315 205 2190
E-mail: danesingenieros@gmail.com
Bogotá D.C.

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO


MES DICIEMBRE - 2024 **CONTRATO No.** CLPIH383-2024 **PROYECTO** CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA **DANES INGENIEROS S.A.S.**

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	DICIEMBRE DE 2024																														
DIA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Clase de tiempo																															
Seco	14	24	10	24	21	16	11	18	12	22	24	18	21	12	20	19	11	17	16	22	23	21	8	20	16	15	19	9	16	11	10
Lluvias moderadas	8	0	10	0	1	6	9	5	8	2	0	5	2	8	4	4	10	5	6	2	0	3	11	4	6	6	4	12	7	10	8
Lluvias intensas	2	0	4	0	2	2	4	1	4	0	0	1	1	4	0	1	3	2	2	0	1	0	5	0	2	3	1	3	1	3	6

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO



CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

MES ENERO - 2025 **CONTRATO No.** CLPIH383-2024 **PROYECTO** CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA **DANES INGENIEROS S.A.S.**

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	ENERO DE 2025																													
DIA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Clase de tiempo																															
Seco	16	15	14	13	14	9	24	19	21	24	18	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Lluvias moderadas	6	5	7	6	8	11	0	3	3	0	4	0	3																		
Lluvias intensas	2	4	3	5	2	4	0	2	0	0	2	0	0																		

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

