CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2/F/01/09
IMATIC INGENIERÍA
NIT 800.195.522-1

No.	012	CONTRATO No.	INVITACION PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA CMINC 09 DE 2024 REGIONAL PACIFICO

EMPRESA CONTRATANTE :	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - Regional Pacífico	PERSONA DE CONTACTO:	CARLOS A. GIRALDO
NOMBRE PROYECTO :	CONTRATAR LAS ADECUACIONES DEL PARQUEADERO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI, INCLUYENDO LA DEMARCACION DE LAS LINEAS, LA DEMARCACION DE LAS SEÑALES, EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS TOPE LLANTAS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD	INGENIERO A CARGO : (EMPRESA CONTRATANTE)	CARLOS A. RUIZ

FECHA DE EJECUCIÓN:	Noviembre - Diciembre 2024	LIDER DE PROYECTO: (IMATIC)	JESUS A. RUIZ	CENTRO DE COSTO:	4914	Pag:	1	de	1

No. ITEM	DESCRIPCIÓN	MES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		SEMANA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		DIA	2 4 6 9	10 11 12 13	16 17 18 19 20	23 24 25 26 27	30 1 2 3 4	7 8 9 10 11	14 15 16 17 18	21 22 23 24 25	28 29 30 31 1	4 5 6 7 8	11 12 13 14 15	18 19 20 21 22	25 26 27 28 29	2 3 4 5 6	9 10 11 12 13	16 17 18 19 20	23 24 25 26 27 30 31
1	Localización y replanteo de las líneas de demarcación	CANT 1																	
2	Suministro e instalación y aplicación con equipo de marcas viales en pintura plástico en frio METILMETACRILATO DE ,=12 CMS CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO para demarcación de LINEAS DE DEMARCACION PARQUEADERO COLOR BLANCO Y AMARILLO Según especificaciones técnicas del Manual de Señalización 2015 Y NORMA NTC 4745																		
3	Suministro e instalación y aplicación con equipo de Pintura En Plástico Frio METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 Y especificaciones técnicas del Manual de Señalización 2015 (Cebras, Flechas Peatonales, Pictogramas, Líneas de Pare, bases de columnas, Senderos Peatonales, Achurados, Pmr). COLORES BLANCO, ROJO AMARILLO, AZUL, NEGRO																		
4	Suministro e instalación de TOPE LLANTA EN POLISTIRENO CON REFLECTIVO, incluye obras menores																		
5	Suministro e instalación de reductor Velocidad Plástico 100 X 30 X 5Cm Amarillo-Negro, incluye obras menores																		
6	Aseo general incluye rampa de acceso, pisos y paredes																		

OBSERVACIONES

ING. JESUS A RUIZ
REALIZÓ

FECHA	DD	MM	AAAA
	8	10	2024

SUPERVISOR
REVISÓ