C.I.R-2240120-MPX-047

Montería, Octubre 1 de 2024

Señores
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO
Representante Legal

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

Cordial saludo

En días anteriores se recibió via WhatsApp el plan de inversión de anticipo para revisión,


DATOS ESPECÍFICOS			
No.	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR ($)**	**PORCENTAJE (%)**
1	Pago de salarios y jornales	225,400,000.00	28%
2	Compra de equipos y repuestos	93,728,584.00	12%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	34,220,000.00	4%
4	Compra de materiales y accesorios	461,198,616.12	57%
TOTAL		**814,547,200.12**	**100.00%**

Embargo, esta interventoría solicita aclarar en que específicamente se invertirán los rublos el 16% de los recursos correspondientes a:

2. compra de equipos y repuestos
3. transporte y alquiler de maquinaria

Ya que consideramos que estos no se ajustan a los planes de ejecución y realidad del contrato.

Agradecemos su atención



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

Copia: Enterritorio

C.I.R-2240120-MPX-048

Montería, Octubre 3 de 2024

Señores
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO
Representante Legal


Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

Cordial saludo

Anexo a la presente envío plan de anticipo revisado por interventoría, para los fines pertinentes

Agradecemos su atención



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

Copia: Enterritorio



enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**	CÓDIGO:	**F-GG-03**
		VERSIÓN:	**04**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

PROGRAMACIÓN INICIAL		**FECHA**	29-jul.-24	
REPROGRAMACIÓN				
N° CONTRATO	2240100		**N° CONVENIO**	1356 de 2023
OBJETO	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMOPRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$			4,072,736,000.59
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO			
INTERVENTOR	CONSORCIO INGESCOR R 2023			
PLAZO	7 MESES			
PORCENTAJE Y VALOR ANTICIPO	20.00 %	$		814,547,200.12

DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
1	Pago de salarios y jornales	225,400,000.00	28%
2	Compra de materiales petreos	93,728,584.00	12%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	34,220,000.00	4%
4	Compra de materiales y accesorios	461,198,616.12	57%
TOTAL		**814,547,200.12**	**100.00%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		**APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	JAIME ABDALA	**Nombre**	AURA ELENA LÓPEZ
Cargo	Representante Legal o Director de Obra	**Cargo**	Representante Legal o Director de Interventoría

AVALÓ	
Firma	
Nombre	
Cargo	Designado Entidad Territorial

Nota 1:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
b) Solo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos

Nota 2:
Este formato puede utilizarse para otro tipo de contratos diferentes a obra, en cuyo caso deben firmar en constancia los representantes legales del contratista y su correspondiente interventor.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**	CÓDIGO:	**F-GG-03**
		VERSIÓN:	**04**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**
INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA			

Elaboró Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

C.I.R-2240120-MPX-050

Montería, Octubre 3 de 2024

Arquuitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: RTA SOLICITUD DE DIAGNOSTICOS NO EFECTIVOS Y ESPECIALES

Cordial saludo

De acuerdo a comunicación recibida el día de ayer, se hace el siguiente resumen del barrio 16 de julio del Municipio de Mompox

POTENCIAL DE BENEFICIARIOS:	70
DIAGNOSTICOS NO EFECTIVOS	38 viviendas pertenecen no se encuentran ubicadas en el barrio 16 de julio, y las direcciones son de un asentamiento de invasión llamado el paraíso. Se adjunta el certificado de la delimitación del barrio 16 de julio
BARRIO 16 DE JULIO	32 viviendas pertenecen al barrio 16 de julio
NO EFECTIVAS	BMO-JU-M1-VNE-001: en el predio se encuentran 3 viviendas, comparten recibo de servicios públicos y las otras dos cuentan con los aparatos ofertados. BMO-JU-M1-VNE-010: esta vivienda cuenta con los 5 aparatos en buen estado y la conexión al alcantarillado
EFECTIVOS	ADULTO MAYOR:10 DISCAPACIDAD:7 MADRE CABEZA DE FLIA:8 DESPLAZADOS: 0

Agradecemos su atención

Cordialmente,

RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

C.I.R-2240120-MPX-051

Montería, Octubre 4 de 2024

Señores
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO
Representante Legal

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: ATRASO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA

Cordial saludo

Nuevamente reiteramos el creciente atraso en la ejecución de la orden de trabajo 2240100, al día 30 del mes de septiembre el contratista tiene intervenidas las viviendas BMOJUM1VE003, BMOJUM1VE004, BMOJUM1VE005, MOJUM1VE006, BMOJUM1VE008, BMOJUM1VE011, BMOJUM1VE018 y BMOJUM1VE023, con los siguientes porcentajes de avance por actividades:

ACTIVIDAD	% EJECUTADO CON RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO
Chequeo y validación de diseño de los prototipos	0.17%
Diagnóstico, Concertación y plan de intervención	0.22%
Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias	0.51%
Porcentaje de ejecución acumulado al mes de septiembre	0.9%
Porcentaje programado acumulado al mes de septiembre	7.52%
Porcentaje de atraso acumulado	6.62%

Los anteriores atrasos son solamente imputables al contratista, toda vez que no ha iniciado las actividades según lo previsto en el cronograma presentado, la mano de obra utilizada es insuficiente para alcanzar las metas propuestas y las intervenciones por vivienda se toman más tiempo del estipulado contractualmente.

C.I.R-2240120-MPX-051

Teniendo en cuenta lo anterior la interventoría le solicita al contratista un plan de contingencia donde se tomen las medidas necesarias para llevar a cabo los compromisos que adquirieron en la orden de trabajo.

De esta manera el contratista se encuentra en un posible incumplimiento de la clausula novena: 9.2 Obligaciones especificas del contratista…

ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS.

1. Consultar con el municipio las especificaciones para la ejecución de las conexiones domiciliarias y los requerimientos técnicos de los micromedidores a instalar. El municipio deberá presentar la certificación de los inmuebles aprobados para intervención de domiciliarias y/o sus elementos integrantes previa solicitud del contratista.
2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de focalización, en casos en donde existan dudas al respecto, no se debe dar inicio a la ejecución de las obras, hasta contar con el pronunciamiento de la entidad competente (Operador de los servicios de Acueducto y alcantarillado), con el fin de evitar la ejecución de intervenciones que no puedan ser objetos de pago.
3. Cumplir los tiempos de ejecución de todas las obras al interior de una vivienda.
    a. Máximo siete (8) días hábiles en unidad sanitaria nueva Tipo I, Tipo II, Tipo IV y Tipo VI
    b. Máximo diez (10) días hábiles en unidad sanitaria nueva Tipo III y Tipo V
    c. Máximo cinco (5) días hábiles en unidad sanitaria existente (adecuación)
4. Negar la reposición de aparatos e instalaciones por antigüedad y/o aspectos estéticos de los mismos y/o demás aspectos no relacionados con funcionalidad. Los cuáles serán debidamente

Teniendo en cuenta lo anterior la interventoría le solicita disponer y aumentar el personal en obra necesario para intervenir varias viviendas al tiempo de forma que le permita superar los atrasos estimados, los cuales son atribuibles al contratista.

Agradecemos su atención

RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

Copia: Enterritorio

C.I.R-2240120-MPX-040

Montería, Septiembre 16 de 2024

Arquuitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120


Asunto: INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe semanal 7, para su revisión y fines pertinentes.

Agradecemos su atención

Cordialmente,



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

INFORME TECNICO

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 7

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **9/09/2024** al **15/09/2024** Fecha **16/09/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2240100	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA DECIMOSEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARRO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR	**MUNICIPIO**	MOMPOX
GERENCIA A CARGO		**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2240100
Contratista		CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Valor inicial	$	4.244.242.924,73
Valor actual	$	4.244.242.924,73
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		29/07/2024
Plazo inicial (Días)		210 Días
Plazo actual (Días)	210 Días	100,00%
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		9/03/2025
Tiempo Transcurrido (días)	34,00	16,19%
Días remanentes del Contrato	176,00	83,81%
Acumulado a última acta pagada	$	-
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2240120
Interventor		CONSORCIO INGESCOR R 2023
Valor inicial	$	385.116.628,32
Valor actual	$	385.116.628,32
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		29/07/2024
Plazo inicial		225 Días
Plazo actual	225 Días	
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		15/03/2025
Ejecución del Contrato	34,00	16,19%
Días remanentes del Contrato	191,00	84,89%
Acumulado a última acta pagada	$	-
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC)

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 45.836.280,56	1,08%	$ 7.188.614,02	0,17%	-$ 38.647.666,54	-0,91%
Durante el Periodo	$ 9.661.916,64	0,23%	$ 9.307.091,78	0,22%	-$ 354.824,85	-0,01%
Acumulado a la Fecha	**$ 55.498.197,20**	**1,31%**	**$ 16.495.705,80**	**0,39%**	**-$ 39.002.491,39**	**-0,92%**

Semaforo -$ 0,01


Desviación en días: 2 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

ESTA SEMANA SE APROBO POR LA INTERVENTORIA LA ACTIVIDAD 1. SE PRESENTARON LAS SUBSANACIONES A LOS DIAGNOSTICOS REVISADOS EN LA SEMANA ANTERIOR. NO SE REALIZARONN ACTIVIDADES EN CAMPO

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	1,08%	0,17%	-0,91%	-$ 0,01
Durante el Periodo	0,23%	0,22%	-0,01%	
Acumulado a la Fecha	**1,31%**	**0,39%**	**-0,92%**	



AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 4.244.242.924,00		-$ 4.244.242.924,00			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
0	$ -		0	$ -			$ -









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
		$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

EN LA ACTIVIDAD DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS EN EL BARRIO 16 DE JULIO, SE PUDO EVIDENCIAR QUE NINGUNA DE LAS VIVIENDAS ESTAN CONECTADAS A LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL, LA RED MUNICIPAL ESTA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 7

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 9/09/2024 al 15/09/2024 Fecha 16/09/2024

[illegible] DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS EN EL BARRIO 16 DE JULIO, SE PUDO EVIDENCIAR QUE NINGUNA DE LAS VIVIENDAS ESTAN CONECTADAS A LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL. LA RED MUNICIPAL ESTA TERMINADA HASTA LOS REGISTROS EN EL ANDEN. LAS OTRAS 35 VIVIENDAS PRIORIZADAS CON ESTE BARRIO, SEGUN CONVERSACION CON PLANEACION MUNICIPAL NO SON DE ESTE BARRIO Y ADICIONALMENTE NO CUENTAN CON REDES DE ALCANTARILLADO. EN ESTA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

EL CONTRATISTA ENVÍA A LA INTERVENTORÍA LOS DIAGNÓSTICOS REALIZADOS EN EL BARRIO 16 DE JULIO, PARA LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES. EL ENVÍO SE REALIZÓ VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE INTERVENTORÍA ENVÍA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA CON LA APROBACIÓN DE ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS. EL DÍA VIERNES 13 EL CONTRATISTA ENVÍA COMUNICADO CON LAS SUBSANACIONES. EN CUANTO A TRABAJOS DE CAMPO NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA INICIARA TRABAJOS DE CAMPO. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo		
Incidentes de Trabajo		
Enfermedades		
Otros		



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos			0	0,0%
2	Permisos de Trabajo			0	0,0%
3	Deficiencia de recursos			0	0,0%
4	Operativos			0	0,0%
5	Accidentes			0	0,0%
6	Administrativos			0	0,0%
7	Imputables al Contratista			0	0,0%
8	Interesados			0	0,0%
9	Otros. Cuál?			0	0,0%
	Total	0	0	0	0,00%



OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 7

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **9/09/2024** al **15/09/2024** Fecha **16/09/2024**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

NA. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN CAMPO

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA TENIDO NINGÚN TIPO DE INCONVENIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DIAGNÓSTICO A LAS VIVIENDAS DEL BARRIO 16 DE JULIO. SIN EMBARGO YA MUESTRA UN ATRASO IMPORTANTE EN LA EJECUCION DEBIDO A QUE NO HA INICIADO LAS OBRAS.

Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre AURA LOPEZ MENDOZA	Nombre KARINA DIAZ LORA
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría

RESUMEN DE AVANCE

Fecha de Corte	15/09/2024	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS (MUNICIPIO)																								
Priorización		MATRIZ BASE							INCLUSIONES								TOTALES									
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No 2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	**Pendientes por visitar**	Solicitudes de Inclusión	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldía	Viviendas No Avaladas por el ESP Y Alcaldía	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	**Viviendas Visitadas**	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	**viviendas recibidas a satisfacion**
mompox	16 DE JULIO	70	192	28	1	13	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	29	28	1	13	0	0	0	0	0
TOTAL		**70**	**192**	**28**	**1**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**	**28**	**1**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ACTA DE COMITE

ACTA No:	**3**
FECHA:	2024/09/9
CONTRATO No:	2240100
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA DECIMOSEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No._____<No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>

Responsable por Contratista	Jaime Abdala Director de obra, Ingeniero Tomas Van Strahen Bartel residente de Obra., Carolina Zapata Porfesional Social.		
Responsable por Interventoría	Ingeniera Aura López Mendoza directora de Interventoría, Jaela Paternina Portillo profesional Social, Roque Chamorro Pérez Residente de Interventoría.		
Responsable por Enterritorio	Karina Diaz, Juanita Elizabeth López Chaparro		
Fecha programada cumplimiento	12 de septiembre 2024	% de avance	Indicar el porcentaje de avance, en caso de atraso, indique el número de días

Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.

NA

Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.

NA

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

Temas tratados en el presente comité de seguimiento:

1. Comités de seguimiento y Actas de comité de seguimiento.
2. Informes semanales
3. Informes mensuales
4. Actas parciales
5. Acta parcial contrato de interventoría.

DESARROLLO DEL ACTA

El desarrollo de los temas por parte de Enterritorio:

1. **Comités de seguimiento y Actas de seguimiento**.

Realizar reuniones con la interventoría, la entidad contratante ENTerritorio y el contratista, los lunes de cada semana a las 10 AM

Se debe entregar al siguiente correo kdiaz@enterritorio.gov.coa más tardar los jueves de la misma semana del comité.

La interventoría será la encargada de citar a las reuniones y grabarlas.

La Interventoría será la encargada de presentar la reunión, llevar el liderazgo y por medio de una presentación mostrar el avance semana a semana de lo ejecutado.

La reunión se realizará con avances a corte de cada domingo.
Se debe presentar avance por actividad y conectarse el personal necesario para presentar los avances.
El acta de comité de seguimiento debe contener:

- Avance financiero
- Avance físico
- Porcentaje ejecutado
- Porcentaje programado
- Porcentaje de avance por actividades y desarrollo de cada una
- Problemáticas encontradas en la ejecución del proyecto
- Compromisos plasmados en la reunión
- Compromisos adquiridos en cada reunión anterior, quien es el responsable del compromiso y si para la presente semana se cumplió.

2. **Informes Semanales**:

Estos informes se deberán entregar al correo kdiaz@enterritorio.gov.co a más tardar los lunes antes de las 4:00 pm.
Se deberán presentar los informes semanales con corte a cada domingo.
El informe semanal debe contener:

- Avance financiero
- Avance físico
- Porcentaje ejecutado
- Porcentaje programado
- Porcentaje de avance por actividades y desarrollo de cada una
- Problemáticas encontradas en la ejecución del proyecto
- Reuniones realizadas durante la semana
- Visitas técnicas realizadas durante la semana
- Bitácora
- Informe semanal social
- Acta de comité seguimiento realizada durante la semana.
- SE DEBE ANEXAR EL DOCUMENTO DE RESUMEN DE AVANCE EN CADA INFORME SEMANAL.

3. **Informes mensuales**:

Estos informes se deberán radicar al siguiente correo correspondencia.lira@enterritorio.gov.co y en el mismo correo de radicación copiar al correo kdiaz@enterritorio.gov.co a más tardar el tercer día hábil del mes antes de las 4:00 pm.
Se deben presentar los informes con periodos del 1 al último día del mes y si el contrato inicio posterior a los 15 primeros días del mes se presentara un solo informe mensual con fecha del acta de inicio al último día del mes siguiente.
El informe mensual debe contener los siguientes formatos requeridos por enterritorio:

F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría
F-GG-04 - Acta de Vecindad
F-GG-09 - Acta de seguimiento y aprobación
F-GG-10 - Control de personal
F-GG-11 - Relación de correspondencia
F-GG-20 - Relación de planos
F-GG-26 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte A

F-GG-27 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte B
F-GG-22 - Control de equipos
F-GG-23 - Control de inspección y ensayos
F-GG-23 - Control de inspección y ensayos
F-GG-24 - Control de seguridad industrial
F-GG-25 - Formato de registro fotográfico
F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios
F-GG-28 - Comparación y fijación de precios no previstos
F-GG-29 - Acta de cambio de especificaciones
F-GG-30 - Verificación de diseños y/o Estudios Técnicos
F-GG-31 – Informe de inversión y buen manejo del anticipo
F-GG-32 – Acta de recibo parcial y balance presupuestal

- Planillas de seguridad
- Certificados parafiscales de pago de los aportes a seguridad social
- Certificado del representante legal de la empresa que certifique de igual manera el pago de aportes a seguridad social de los trabajadores, así como sus honorarios.
- Informe de gestión social.
- Novedades (si se realizaron durante el periodo presentado)
- Informes semanales firmado por el supervisor
- Actas de seguimiento del periodo completamente firmada por los asistentes.
- Copia de la Bitácora.
- Matriz tres momentos
- Informe mensual de obra y aprobación por parte de interventoría
- F-GG-18 Acta de aprobación de personal para la ejecución del contrato (Si se realizó durante el periodo)

4. Actas Parciales

Las actas parciales deben contener la siguiente información y los siguientes formatos requeridos por Enterritorio:

1. Oficio de aprobación del acta parcial por parte de interventoría.
2. F-FI-06 Certificación de cumplimiento para el pago
3. Factura de venta
4. Pre-Acta (Matriz 3 Momentos – Ejecución)
5. F-GG-32- Acta de recibo parcial y balance presupuestal
6. F-GG-03- Plan de inversión del anticipo aprobado por la firma interventora previo a la suscripción del acta de inicio
7. F-GG-36- Control de amortización del Anticipo.
8. F-GG-31- Informe de Inversión y buen manejo del anticipo (Adjuntar soportes)
9. Resolución de factura
10. Certificación Bancaria vigente
11. RUT- Con fecha de expedición menor a un mes.
12. Planillas del pago de aportes de seguridad social.
    a. Pago de SS personal mínimo aprobado
    b. Personal (Mano de obra no calificada)
13. Certificado de parafiscales vigente (Revisor fiscal)
14. Carpetas de los formatos PCI (Antes, durante y después) – “Link para revisar mediante un drive”
15. Aprobación del informe mensual del contratista de obra del mes
16. Pantallazo de la plataforma SECOP II, cargue de los informes mensuales aprobados.

17. Certificación por parte de la ESP, con respecto a la concertación y recibo a satisfacción de las redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado
18. Pólizas aprobadas según acta de inicio

5. Acta parcial contrato de interventoría:

Las actas parciales de Interventoría deben contener la siguiente información y los siguientes formatos requeridos por Enterritorio

1. Oficio de remisión del acta parcial de interventoría.
2. F-FI-06 Certificación de cumplimiento para el pago
3. Factura de venta
4. Pre-Acta (Matriz 3 Momentos – Ejecución)
5. F-GG-32- Acta de recibo parcial y balance presupuestal
6. Resolución de la factura
7. Certificación Bancaria vigente
8. RUT- Con fecha de expedición menor a un mes.
9. Planillas del pago de aportes de seguridad social.
   a. Pago de SS personal mínimo aprobado
10. Certificado de Parafiscales vigente (revisor fiscal)
11. Carpetas de los Formatos PCI (antes, durante y después) – "Link para revisar mediante un drive" – cuando aplique.
12. Aprobación del informe mensual del periodo a cobrar
13. Pantallazo de la plataforma SECOP II, cargue del informe mensual.
14. Certificación por parte de la ESP, con respecto a la concertación y recibo a satisfacción de las redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado
15. Pólizas aprobadas según acta de inicio

Todas las partes en este comité confirmaron haber entendido y estar de acuerdo con todo lo establecido por Enterritorio.

<Insertar Aspectos Técnicos>

En el proyecto se encuentran laborando < > profesionales, <No. De personas> personas de oficina y <No. De personas> trabajadores, operarios u obreros para un total de < > personas.

El Interventor y Contratista verificarán que para el 100% del personal reportado, se cumplen las normas laborales de seguridad y salud. Igualmente, que el 100% del personal recibió inducción, se está dictando capacitación y todo el personal cuenta con el equipo de protección personal necesario para el cual se ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas. En caso de que lo anterior no se cumpla en un todo, así constará en la presente acta detallando cada una de las no conformidades.

Programa de Proyecto

<Relación de todas actividades que presentan atraso indicando los días de atraso y acción correctiva>
Se revisará el cumplimiento de la ruta crítica. En el informe semanal, se anexa archivo del programa de proyecto con porcentaje de avance en todas las actividades.

Aspectos Administrativos

<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros>
.

Aspectos Presupuestales:

<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>

Riesgos

<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia.
Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>

Aspectos sociales y/o ambientales

<Cuando proceda>

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No._____**< No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	
Responsable por Interventoría	
Fecha programada cumplimiento	
Describa la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES

NOMBRE	KARINA ANDREA	
En Representación de	Enterritorio	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	JUANITA LOPEZ	
En Representación de	Enterritorio	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Aura López Mendoza	
En Representación de	CONSORCIO INGESCOR R 2023	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Jaela Paola Paternina Portillo	
En Representación de	CONSORCIO INGESCOR R 2023	
Correo electrónico	ingescorr2023mompox@gmail.com	
Teléfono	3116609146	
NOMBRE	Roque Chamorro Pérez	
En Representación de	CONSORCIO INGESCOR R 2023	
Correo electrónico	ingescorr2023mompox@gmail.com	
Teléfono	3215864238	
NOMBRE	Jaime Abdala	
En Representación de	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Tomas Van Strahen Barte	
En Representación de	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre:Jaime Abdala
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Aura López Mendoza
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

INFORME SOCIAL

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MOMPOX – BOLÍVAR

SEXTO INFORME EJECUTIVO SEMANAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ENTRE EL 9 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024

Contratista de obra: Consorcio Acueducto Enterratorio.

Interventoría: Consorcio Ingescor R 2023.

Durante la semana del 09 de septiembre al 15 de septiembre de 2024, se ha trabajado en el Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico del Municipio de Mompox, Bolívar. Estas actividades tuvieron como objetivo cumplir con las directrices establecidas en el Plan de Gestión Social para la ejecución del proyecto.

Desarrollo De Actividades:

1. Línea De Comunicación

Visitas Casa A Casa

El 12 de septiembre se realizó la visita a la única vivienda pendiente para diagnóstico en el barrio 16 de Julio. La visita no se había llevado a cabo anteriormente porque la propiedad se encontraba desocupada, ya que el dueño reside en otra ciudad. Hasta la fecha, la vivienda sigue en el mismo estado. Se dejó un oficio en el lugar para constatar las visitas realizadas en el barrio.

Durante esta visita, contamos con la presencia de los miembros de la veeduría, quienes supervisan esta intervención.

En respuesta a la visita, el propietario del inmueble se puso en contacto con la parte contratista el 14 de septiembre. El propietario se comprometió a presentar la documentación necesaria, que incluye un poder otorgado a un familiar, para facilitar la realización del diagnóstico y determinar si la vivienda puede beneficiarse del programa. Hasta el cierre de este informe, estamos a la espera de recibir la documentación y coordinar la visita correspondiente.

Hasta la fecha se realizaron **29 visitas casa a casa y diagnósticos** de las 70 viviendas programadas del barrio 16 julio que aparecen como potenciales beneficiarios en El Programa De Conexiones Intradomiciliarias Y Saneamiento Básico Del Municipio De Mompox. De las viviendas restantes, 5 correspondían a lotes desocupados que no contenían ninguna estructura habitacional, y 1 más está actualmente a la espera de la presentación de la documentación necesaria. Esta documentación incluye un poder otorgado a un familiar para facilitar la realización del diagnóstico y determinar si la vivienda puede beneficiarse del programa. Hasta el cierre de este informe, estamos esperando recibir la documentación requerida para coordinar la visita correspondiente.
Además, se identificó que 35 de las viviendas originalmente clasificadas como potenciales beneficiarios no pertenecen al barrio 16 de julio, sino al Barrio Paraíso, una zona de invasión que carece de alcantarillado.

La Alcaldía Municipal, a través del Secretario de Planeación, nos proporcionó una certificación que confirma que las viviendas en cuestión están ubicadas en terrenos de invasión y carecen de alcantarillado.

Todo este proceso se ha llevado a cabo gracias al apoyo de la comunidad, que ha sido informada sobre el inicio del programa mediante perifoneo en las dos principales calles del barrio el 9 de agosto. Desde entonces, no se ha utilizado más este medio, dado que el barrio solo lleva dos semanas en funcionamiento. En su lugar, hemos optado por mantener una comunicación constante con el líder de la Junta de Acción Comunal (JAC), quien ahora forma parte del grupo de veeduría del barrio.

BENEFICIARIOS

- **BMOJUM1VE001 Geideline rojas pana**:

  En el diagnóstico realizado en la vivienda, se encontraron varias deficiencias que necesitan ser destacadas. Se observó la presencia de grietas en las paredes, que están construidas con cemento rústico. Las ventanas y puertas son de madera y también presentan signos de deterioro.
  En la cocina, que se encuentra dentro de la vivienda, no hay mesón ni lavaplatos. El baño, situado dentro de la misma vivienda, presenta paredes con humedad y está enchapado. Además, los accesorios del baño, como el inodoro y el lavamanos, muestran signos de desgaste.
  La vivienda carece de un lavadero y no tiene alcantarillado. La interventoría no aprobó su intervención debido a que en el mismo predio se encuentran varios apartamentos.

- **BMOJUM1VE002 Osiris Miranda Rodelo**

En el diagnóstico realizado en la vivienda, con su correspondiente acta de vecindad, se evidenció que la estructura general está en buen estado, aunque se observaron pequeñas grietas en los pisos. Las puertas y ventanas de la vivienda son de aluminio y se encuentran en condiciones aceptables.
La cocina, ubicada dentro de la vivienda, cuenta con un lavaplatos y un mesón en buen estado, con paredes enlucidas y un piso de cemento liso.
El baño, que se encuentra en la parte externa de la casa, fue construido siguiendo un modelo estándar.
Cabe destacar que la vivienda no dispone de alcantarillado en este momento. La solicitud para la intervención de la vivienda se encuentra en proceso de aprobación.

- **BMOJUM1VE003 Rosa Zambrano Felizzola**

En la vivienda se observó que las paredes están empañetadas, aunque presentan pequeñas grietas. Las puertas y ventanas de madera muestran signos de deterioro. Los pisos son de cemento pulido y están en buen estado.
El baño, ubicado en el interior de la casa, está empañetado y sus accesorios (inodoro, lavamanos y ducha) se encuentran en óptimas condiciones.
La cocina, también situada en el interior de la vivienda, carece de mesón y lavaplatos; está equipada con una mesa de madera y las paredes son de ladrillo a la vista.
La interventoría aprobó la intervención para la instalación del lavadero y lavaplatos. La vivienda no cuenta con alcantarillado.

- **BMOJUM1VE004 Luis David Peña Muñoz**

La vivienda presenta las siguientes condiciones:
- **Puertas y ventanas**: Son de madera y muestran signos de desgaste.
- **Paredes**: Están empañetadas, pero presentan grietas a la altura del techo.
- **Piso**: Es de cemento rústico.

El baño está ubicado en el exterior de la casa, construido con ladrillo a la vista. Muestra signos de humedad y moho en las paredes, las cuales están sin pintar. Actualmente, el baño cuenta solo con una taza campesina, sin lavamanos ni ducha.
La cocina, que se encuentra en el interior de la vivienda, está hecha principalmente de concreto esmaltado.
La vivienda no dispone de lavadero ni de alcantarillado. La solicitud para la intervención se encuentra en proceso de aprobación.

- **BMOJUM1VE005 Maria Isodora Merlano Contreras**

La vivienda presenta las siguientes características:

- **Puertas y ventanas**: Son de madera, pero están bastante deterioradas y protegidas con enrejado.
- **Paredes**: Están construidas en ladrillo a la vista y muestran signos de desgaste.

El baño, ubicado en la parte posterior de la casa, fue derrumbado por un vendaval y actualmente no está en condiciones de uso.
La cocina está situada en el interior de la vivienda. No cuenta con lavaplatos; en su lugar, se utilizan poncheras. Además, la cocina tiene una mesa pequeña que está deteriorada.
La interventoría ha aprobado la intervención, que incluirá la instalación de un baño completo, un lavadero y un lavaplatos.
La vivienda no dispone de alcantarillado en este momento.

- **BMOJUM1VE006 Feliz Caro Montero**

La vivienda presenta las siguientes características:

- **Paredes**: Están empañetadas y muestran grietas.
- **Piso**: Es de cemento pulido.
- **Ventanas y puertas**: Están elaboradas en aluminio.

El baño está situado en el interior de la vivienda y presenta humedad en las paredes. Aunque cuenta con inodoro, lavamanos y ducha, esta última se encuentra dañada.
La cocina está ubicada en la sala de la casa y carece de lavaplatos; actualmente, se utilizan poncheras en su lugar. Además, la vivienda no dispone de lavadero.
La vivienda no cuenta con alcantarillado y la solicitud para su intervención se encuentra en proceso de aprobación.

- **BMOJUM1VE007 - José Rangel Mármol**

La vivienda presenta puertas y ventanas de madera en buen estado, sin grietas. Las paredes están en buenas condiciones y el piso es de cemento pulido. El baño, ubicado en el interior, está embaldosado y en óptimas condiciones, con todos los accesorios funcionando adecuadamente. La cocina, también en el interior, no cuenta con lavaplatos y usa una mesa de apoyo. No dispone de lavadero. La interventoría ha aprobado la construcción del lavadero y lavaplatos. La vivienda no cuenta con alcantarillado.

- **BMOJUM1VE008 - Ricardo Caro Montero**

La vivienda se encuentra en estado bastante deteriorado, con puertas y ventanas de madera envejecidas y paredes de ladrillo a la vista. El piso es de cemento pulido y arena. El baño, en el exterior, está agrietado y solo tiene una taza campesina, sin ducha ni lavamanos. No hay una zona de cocina adecuada; solo se observa una pequeña mesa de

madera en el interior. La vivienda carece de lavadero y alcantarillado. Está en proceso de aprobación.

- **BMOJUM1VE009 - Rafael Enrique Villarroel Amaris**

La vivienda presenta puertas y ventanas de madera, y las paredes tienen numerosas grietas. El piso es pulido. El baño, ubicado en el interior, está embaldosado, aunque los accesorios (inodoro y lavamanos) están agrietados. No hay patio ni zona de labores, pero la cocina, con mesón y lavaplatos en buen estado, está en el interior. El lavadero se conecta en el baño. La vivienda no cuenta con alcantarillado y está en proceso de aprobación.

- **BMOJUM1VNE010 - José Cuadro Quintero**

La vivienda está en buen estado, con pisos y paredes sin grietas, y el piso es pulido. Las puertas y ventanas son de madera. El baño, ubicado en el interior, está embaldosado y en perfecto estado, con todos los accesorios en funcionamiento. La cocina, también en el interior, está embaldosada y equipada con mesón y lavaplatos en buenas condiciones. El lavadero, en el exterior, también está en buen estado. La interventoría no aprobó la intervención ya que la vivienda cumple con todos los requisitos necesarios. No cuenta con alcantarillado.

- **BMOJUM1VNE011 - Graciela Lerma Torres**

La vivienda tiene puertas y ventanas de madera y vidrio en buen estado. El piso es de cerámica, sin grietas, y las paredes están en buen estado. La cocina, ubicada en el interior, está equipada con lavaplatos, mesón y zona de cocina. El lavadero, embaldosado y enrejado, se encuentra en el exterior. El baño, en el interior, está en perfecto estado, embaldosado y pintado. La interventoría no aprobó la intervención, ya que la vivienda ya cumple con todos los requisitos. No cuenta con alcantarillado.

- **BMOJUM1VNE012 - Alberto Elías Amador Aragón**

La vivienda muestra paredes y pisos con grietas; el piso es de cemento pulido y el patio es de arena. El baño, ubicado en el interior, está embaldosado y en buen estado. La cocina, hecha de concreto esmaltado, está en condiciones adecuadas. La vivienda no dispone de alcantarillado ni lavadero.

- **BMOJUM1VNE013 - Yobadis Aragon Ospino**

La vivienda presenta paredes y pisos con grietas; el piso es de cemento pulido y el patio es de arena. La cocina, en el interior, cuenta con lavaplatos en buen estado. El baño, también en el interior, está embaldosado y en buen estado, con todos los accesorios en funcionamiento. No hay zona de labores ni lavadero. La vivienda no cuenta con alcantarillado y está en proceso de aprobación.

- **BMOJUM2VE014 - Nohora Marriaga Pérez**

La vivienda está en óptimas condiciones, con una estructura sin grietas y piso de cemento pulido. Existe un baño en el patio con taza campesina y balde que reemplaza la ducha. La cocina, en el interior, está embaldosada y equipada con lavaplatos y mesón en buen estado. No cuenta con lavadero. La interventoría ha aprobado la intervención para el lavadero, la adecuación del espacio para el baño y la instalación de los aparatos sanitarios, lavamanos y ducha, ya que las instalaciones hidráulicas y sanitarias están conectadas. No dispone de alcantarillado.

- **BMOJUM2VE015 - Yasmin Angarita Ospino**

La vivienda está en condiciones no habitables, con humedad en las paredes externas. Solo cuenta con un cuarto de ladrillo que sirve como cocina, sala y dormitorio. El patio de tierra está desolado y carece de baño, lavadero y lavaplatos. Está en proceso de aprobación y no cuenta con alcantarillado.

- **BMOJUM2VE016 - Lerida Amador Castro**

La vivienda se encuentra en condiciones óptimas, con paredes, piso y techo sin grietas. El piso es de cerámica, y las divisiones están bien acabadas. El baño, ubicado en el interior, está embaldosado con todos los accesorios en perfectas condiciones. La cocina también está en óptimas condiciones, con paredes en cerámica y mueble de cocina. El lavadero se conecta fuera del inmueble mediante una manguera. Está en proceso de aprobación y no cuenta con alcantarillado.

- **BMOJUM1VE017 - Oneida España**

La vivienda está en óptimas condiciones estructurales, sin grietas. El baño, en el interior, está en buen estado con enchape, ducha, lavamanos e inodoro. La interventoría ha aprobado la construcción del lavadero. La vivienda no cuenta con alcantarillado.

- **BMOJUM1VE018 - Dolis Echaves Mancilla**

La vivienda presenta puertas, ventanas y pisos agrietados. El baño, en el exterior, tiene una taza campesina y las paredes están agrietadas y con humedad. La base del lavaplatos está deteriorada y le faltan accesorios. La vivienda no cuenta con alcantarillado y está en proceso de aprobación.

- **BMOJUM1VE019 - Giovany Rodríguez**

La vivienda está en óptimas condiciones, con piso de cemento pulido sin grietas, paredes empañetadas y puertas de madera. El baño, en el interior, está en buenas condiciones con accesorios funcionales. El lavaplatos también está en buen estado. La vivienda no dispone de lavadero. La interventoría ha aprobado solo la adecuación del baño existente. No cuenta con alcantarillado.

- **BMOJUM1VE020 - Rosario Rodríguez Amador**

La vivienda tiene puertas agrietadas y ventanas deterioradas. Las paredes presentan grietas y el piso es de cemento pulido. El baño, en el interior, está en buenas condiciones con todos los accesorios. La interventoría ha aprobado la construcción de un lavadero y lavaplatos. No cuenta con alcantarillado.

- **BMOJUM1VE021 - Dilia Caro Montero**

La vivienda tiene piso esmaltado en la cocina y el patio es de arena. Las paredes están empañetadas con algo de humedad en el área de los patios. El baño solo tiene una taza campesina sin accesorios. La vivienda cuenta con lavaplatos, pero no tiene lavadero. La interventoría ha aprobado la adecuación y construcción del lavadero. No cuenta con alcantarillado.

- **BMOJUM1VE022 - Isisra Felizzola**

La vivienda, construida en ladrillo a la vista, tiene puertas de aluminio y zinc, con piso de cemento pulido desgastado y agrietado. No dispone de lavadero ni lavaplatos. El baño, en el exterior, tiene una taza campesina con estructura agrietada. La vivienda no cuenta con alcantarillado y está en proceso de aprobación.

- **BMOJUM1VE023 - Oneida Mejía**

La vivienda está en buen estado, con puertas y ventanas de madera sin grietas y paredes empañetadas. El baño, en el exterior, tiene una estructura de bolsas plásticas y no dispone de lavadero ni lavaplatos. La interventoría ha aprobado la intervención para la unidad sanitaria, el lavadero y el lavaplatos. No cuenta con alcantarillado.

- **BMOJUM1VE024 - Germán Felizzola**

La vivienda, construida en ladrillo a la vista, presenta algunas grietas y humedad. La sala, con piso de cemento pulido agrietado, está empañetada. La puerta principal es de madera desgastada. El baño tiene una estructura en malas condiciones y solo cuenta con una taza campesina sin accesorios. La vivienda está en proceso de aprobación y no cuenta con alcantarillado.

- **BMOJUM2VE025 - Betina España**

La vivienda tiene puertas de madera sin grietas y ventanas algo desgastadas. El piso de cemento está desgastado. El baño tiene un inodoro con grietas y no dispone de lavamanos. La interventoría aprueba la construcción del lavadero y lavaplatos, así como la

adecuación del espacio para el baño. No se aprueba la construcción de una nueva unidad sanitaria. La vivienda no cuenta con alcantarillado.

- **BMOJUM2VE026 - Felicia Rodríguez Amador**

La vivienda tiene paredes sin grietas y piso de cemento pulido con algunas grietas. Las puertas de madera están en buen estado. El piso del patio es de arena. El baño está embaldosado y en buen estado. No cuenta con lavadero, lavan en el exterior de la vivienda La interventoría aprueba la construcción del lavadero y no dispone de alcantarillado.

- **BMOJUM2VE027 - Felipe Rodríguez**

La vivienda, construida con ladrillo a la vista, tiene un piso de cemento rústico desgastado y con grietas. La puerta principal es de madera y está en buen estado, mientras que las tejas del baño son de zinc. El baño presenta una estructura agrietada y solo cuenta con una taza campesina, sin lavadero. La interventoría ha aprobado la ejecución de la construcción de una unidad sanitaria y un lavadero. La vivienda no dispone de alcantarillado.

- **BMOJUM2VE028 - Gladis Mármol**

La vivienda presenta puertas y ventanas de madera algo desgastadas y agrietadas. Los pisos están deteriorados, con cemento pulido en mal estado, y las paredes muestran signos de humedad. No dispone de lavadero ni lavaplatos. El baño está ubicado en el exterior, sin techo ni accesorios, y solo cuenta con una taza campesina. La interventoría ha aprobado la construcción de una nueva unidad sanitaria, ya que el espacio actual carece de estructura y cubierta. Además, se deberá construir un lavaplatos y un lavamanos. La vivienda no cuenta con alcantarillado.

- **BMOJUM2VNE029 - Eulogio Rodríguez Amador**

La vivienda, construida en bloque, está en buen estado general, con puertas y ventanas adecuadas, piso de cerámica y techo de zinc. El lavadero está agrietado y el lavaplatos está en uso, pero en condiciones aceptables. El baño, aunque cuenta con todos sus accesorios, tiene la ducha dañada. La vivienda está en estudio para determinar la ejecución de las reparaciones necesarias en el baño y la construcción de un nuevo lavadero. No dispone de alcantarillado.

El inicio del programa se llevó a cabo con la colaboración activa de la Alcaldía y la interventoría. Para informar a la comunidad sobre el programa y solicitar la documentación necesaria para las visitas técnicas y sociales, el equipo contratista realizó un perifoneo y distribuyó volantes. Además, se llevaron a cabo encuentros con la comunidad para resolver dudas y responder preguntas respecto al programa.

En paralelo, se organizó un Comité Veedor con la participación de representantes de la comunidad del barrio. Este comité se formó con el objetivo de garantizar la transparencia y

la correcta ejecución del programa. Los miembros del Comité Veedor desempeñaron un papel crucial al supervisar el proceso y velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Durante su formación, se discutieron los detalles del programa, se establecieron los procedimientos de seguimiento y se acordó cómo se mantendrían informados y participativos en todas las fases del proyecto.

Contratistas y la interventoría llevaron a cabo una reunión de coordinación para definir los últimos detalles de las visitas casa a casa y establecer la metodología de trabajo. Esta reunión fue esencial para asegurar que todos los aspectos del proceso estuvieran claramente definidos y que se cumpliera con los estándares requeridos para la correcta implementación del programa.

El contratista envió toda la documentación necesaria a la interventoría para su revisión y aprobación. A lo largo del proceso, se han enviado subsanaciones correspondientes para corregir aspectos identificados en los diagnósticos iniciales. Estas subsanaciones han sido evaluadas y aprobadas en parte, mientras que otras siguen en proceso de aprobación.

Este proceso de revisión y ajuste garantiza que todos los trabajos se realicen conforme a los requisitos y estándares establecidos, asegurando así la calidad y efectividad de las intervenciones realizadas.

Actualmente, nos encontramos en la fase de revisión por parte de la interventoría de los diagnósticos y en el proceso de definir quiénes serán los beneficiarios que se intervendrán. Esta etapa es crucial para comenzar con las obras en el barrio 16 de Julio y preparar la apertura del próximo barrio.

Socializaciones Sectorizadas

No se ha realizado socialización sectorizada en el barrio 16 de Julio debido a su tamaño reducido.

Material De Divulgación

Esta semana no se ha realizado la actividad de distribución de material de divulgación.

Link Informativo

El 9 de septiembre se realizó un encuentro en el que participaron los encargados sociales del contratista, de la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox y de la interventoría, con el objetivo de discutir la creación de un link para el programa de conexiones intradomiciliarias y saneamiento básico. La persona encargada del área de comunicaciones de la alcaldía explicó que la creación de un enlace específico resultaría inviable debido a los recursos económicos que se requerirían. Como alternativa, propuso habilitar un espacio dentro de la página web ya existente de la alcaldía, donde se podría crear una categoría específica para el programa, permitiendo así su visibilidad sin incurrir en costos adicionales.

2. LÍNEA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:

Conformación Del Comité Veedor

El comité veedor ya se encuentra conformado y está activo en la participación del Programa. Fue entregado por parte de la personera municipal el decreto que estipula la conformación de este dando aval para cualquier acompañamiento y decisión con la comunidad.

Punto De Atención

En el barrio 16 de Julio estamos prestos atender a la comunidad, a las 29 viviendas a las cuales se le realizo las actas de vecindad, es por eso que se entablo el horario de 9:00 a 11:00 am, en el cual contamos con la presencia de un representante de la veeduría.
Durante este reporte, no se registraron consultas de los beneficiarios al punto de atención.

Buzón De Sugerencias

El buzón de sugerencias del barrio 16 de Julio se ubicó en la casa de la señora Osiris, en la JAC. Este sitio fue seleccionado debido a su ubicación en la entrada del barrio y porque es el lugar designado para reuniones y acompañamiento de la JAC. Se efectúa semanal un control de este en el horario de 9:00 a 11:00 am, en el cual esta semana encontramos el numero de **0.**

PQR

Durante el periodo reportado en este informe, no se han recepcionado PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos). En cuanto a las solicitudes de inclusión, no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la alcaldía, lo que resultó en el cierre de 0 solicitudes. Las PQR técnicas también están registradas como 0. En total, se han recepcionado 0 PQR, de las cuales 0 son de inclusión y 0 han sido cerradas.
En conclusión, no se han interpuesto PQR, y ninguna ha sido cerrada durante este periodo.

RECORRIDOS DE OBRA
No se llevaron a cabo esta semana.

Cierre De Barrio
No se ha realizado el cierre del barrio.

Rendición de cuentas
No se ha realizado rendición de cuentas.

3. Línea De Capacitación

Capacitación masiva en educación sanitaria
No se realizaron esta semana.

Capacitación casa a casa
La capacitación casa a casa aún no se ha llevado a cabo.

Capacitación sectorizada
No se ha realizado socialización sectorizada en el barrio 16 de Julio debido a su tamaño reducido. En lugar de ello, se optó por una socialización más amplia, involucrando a toda la comunidad del barrio en el proceso.
Esta actividad no tuvo ejecución esta semana.

4. Actividades Complementarias

Comités sociales
Esta semana no se llevó a cabo el Comité Social.

Capacitación Personal de Obra
La capacitación del personal de obra aún no se ha realizado en el barrio 16 de Julio, ya que el área todavía no está en fase de obra.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

1. Línea de comunicación
Visitas casa a casa
Septiembre 12 de 2024





Consorcio
Acueducto
Enterritorio

Mompox, 09 de septiembre de 2024

OFICIO:	**REMISORIO 012**
DE:	MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO **REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO**
A:	**CONSORCIO INGESCOR R 2023 INTERVENTORÍA**
ASUNTO:	**DIAGNOSTICOS VIVIENDAS POSIBLE POTENCIALES BENEFICIARIOS.**
OBJETO:	**"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMOSÉPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

Cordial saludo,

La presente es para comunicarle que hemos intentado hacerle la respectiva visita para comenzar el proceso de Diagnostico para posibles potenciales beneficiarios en el programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico.

Por favor comunicarse en este celular para la entrega de los papeles.

3006926011
Natalia Mejía Hernández
Auxiliar Social

Cordialmente,

Maria del Carmen Mojica
Profesional Social.

Link informativo
Septiembre 09 de 2024





Resolución N. 008 Conformación de Comité veedor.

PERSONERIA DISTRITAL
SANTA CRUZ DE MOMPOX
NIT: 900060999-3

RESOLUCIÓN N°. 008
(Septiembre 03 de 2024)

POR MEDIO DE LA CUAL SE INSCRIBE ACTA O DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA ANTE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, BOLÍVAR.-

CONSIDERANDO:

- Que el día 10 de julio del año 2024, la Comunidad del Barrio 16 de Julio del Distrito de Santa Cruz de Mompox, Bolívar, se reunieron con el fin de escoger a los veedores; con el objeto de Valorar y defender los Derechos Humanos en las dimensiones del desarrollo integral de la política pública, planes, programas y proyectos, en lo que tiene que ver con la Conexión intra domiciliaria de agua potable y saneamiento básico, con el cual se brindara apoyo la vigilancia de la gestión pública de sus resultados y a la prestación de los servicios públicos en todos los niveles territoriales y en aquellos ámbitos en que se empleen recursos públicos, para lo cual mediante Acta se conformó la Veeduría, presentando ante el despacho de la Personería Distrital de Santa Cruz de Mompox, la solicitud de inscripción de una **"VEEDURÍA CIUDADANA AMPLIA PARA EL DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL BARRIO 16 DE JULIO DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, BOLIVAR".**

- Que las Veedurías es un mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes Organizaciones Comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las Autoridades Administrativas, Políticas, Judiciales, Electorales, Legislativas y Órganos de Control así como a las Entidades Públicas y Privadas.-

- Que las Veedurías Ciudadanas ejercerán vigilancia en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 850 de 2003.-

- Que según la Ley 850 de 2003 todos los ciudadanos en forma plural o a través de Organizaciones Civiles como Organizaciones Comunitarias, Profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro podrán constituir Veedurías Ciudadanas. La delimitación de las actividades en relación con la duración de la veeduría se traduce en que esta no se puede crear por un tiempo indefinido y que son los ciudadanos quienes determinan durante qué periodo de tiempo deben ejercer la labor veedora con respecto al objeto de veeduría escogido.

- Que las Veedurías Ciudadanas ejercerán vigilancia en el ámbito nacional, departamental, municipal y demás Entidades Territoriales sobre la gestión pública.-

- Que uno de los objetivos primordiales de las veedurías es fortalecer los procesos o los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y la Contratación Estatal como también democratizar la Administración Pública.-

- Que las Veedurías Ciudadanas gozan de Instrumento de Acción y podrán elevar ante las autoridades competentes derechos de petición y ejercer las acciones pertinentes ante los jueces de la República como lo consagra la Constitución y la Ley.
- Que según, el propósito de esta Veeduría Ciudadana es velar por los SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS que se prestan o se llegaren a prestar en el Barrio 16 de julio del Municipio de Santa Cruz de Mompox, Bolívar, es ejercer control y vigilancia en el desarrollo de estas en la gestión pública, como también llevar un registro de las actas que contienen los puntos de necesidades por atender, las solicitudes a desarrollar y las quejas o denuncias a que haya lugar por reclamar.-

- Que analizada la documentación aportada por los solicitantes de la Veeduría Ciudadana hacer para EL DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL BARRIO 16 DE JULIO, y derechos humanos en la república de Colombia, este despacho de la Personería Distrital, la considera ajustada a los lineamientos de la Ley 850 de 2003.-

- Que como quiera que fueron inscritos como Veedores los señores: **DIANA PONTON ARAGON, DANIEL MANCILLA MIRANDA, DILIA CARO MONTERO Y OSIRIS ISABEL MIRANDA RODELO.,** personas estas escogidas en reunión por la comunidad, para la conformación de la junta directiva.

- En mérito de lo expuesto este despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Téngase como conformada la Veeduría Ciudadana del Municipio de Santa Cruz de Mompox, Bolívar, en lo relacionado con **EL DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL BARRIO 16 DE JULIO DEL DISTRITO DE MOMPOX, BOLIVAR,** en la República de Colombia, representada por los siguientes ciudadanos:

NOMBRES Y APELLIDOS	*CÉDULA*	*CELULAR*
DIANA PONTON ARAGON	1.051.660.709	(Presidente)
DANIEL MANCILLA PADILLA	1.051º.672.624	(Secretario)
OSIRIS ISABEL MIRANDA RODELO	33.217.291	(Fiscal)
DILIA CARO MONTERO	33.220.181	(Delegada)

PERSONERIA DISTRITAL
SANTA CRUZ DE MOMPOX
NIT: 900060999-3

ARTICULO SEGUNDO: La presente veeduría tendrá vigencia por un período de un (1) año a partir de la fecha de su creación.

ARTÍCULO TERCERO: La inscripción de esta Acta o documento se hace con fundamento en el parágrafo 1° de la Ley 850 de 2003.-

ARTÍCULO CUARTO: Para efectos de Control de Inscripción de la presente Veeduría Ciudadana conformada por ciudadanos del Barrio 16 de julio del Municipio de Santa Cruz de Mompox, Bolívar.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.-

C Ú M P L A S E:

Dado en Santa Cruz de Mompox, Bolívar, a los tres (03) días del mes de septiembre dos mil veinticuatro (2024).-

YENNIFFER PAOLA CALDERIN BARRIOS
Personera Distrital de Santa Cruz de Mompox-Bolívar.

Línea de participación comunitaria

Buzón de sugerencias y PQR
Viernes 13 de septiembre de 2024




Red: 13/09/2024, 9:52:47 a. m. COT
Local: 13/09/2024, 9:52:47 a. m. COT
N 9° 13' 38.610", W 74° 25' 10.406"
Calle 7 4B-57
ervación: Mompox Bolívar, Barrio 16 de Julio, programa de
conexión intradomiciliarias.
Consorcio
Acueducto
Enterritorio
Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración EN Territorio 223004).
Orden de Trabajo No. 2240100
OBJETO:
"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMOSÉPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"
ALCANCE:
1. ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10
2. ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRE-LIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.
3. ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIA-RIAS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS
4. ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1.2 y 3.
nes Intradomiciliarias de Agua Potable y
nta Cruz de Mompós, departamento Bolívar
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
OS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
,73) M/CTE, incluido el IVA, costos, gastos
ación, ejecución y liquidación del contrato.
TO ENTERRITORIO
ROJAS ENSUNCHO
SCOR R 2023
S RIOS URIETA
brother
1350

Recorirdo Barrio Invasion (Barrio Paraiso)







El equipo contratista y la interventoría realizaron un recorrido por el barrio Paraíso para verificar la presencia de las familias residentes en la zona. Durante la inspección, se observó que las calles están destapadas y que el barrio no cuenta con alcantarillado ni servicio de agua.

Recorrido por lotes Barrio 16 de Julio







Se observa por medio de un recorrido del equipo contratista, tres lotes baldíos pertenecientes al Barrio 16 de Julio.

Reporte 09 al 15 de Septiembre de 2024				
Proyecto	Mujeres beneficiadas	Mujeres cabeza de familia	Mujeres contratadas en el programa	Personas de la región
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MOMPOX – BOLÍVAR	17	17	# 2 (interventoría) #3 (obra)	# 0 (interventoria) #2 (obra)

C.I.R-2240120-MPX-044

Montería, Septiembre 23 de 2024

Arquuitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120


Asunto: INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe semanal 8, para su revisión y fines pertinentes.

Agradecemos su atención

Cordialmente,



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

INFORME TECNICO

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 8

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **16/09/2024** al **22/09/2024** Fecha **23/09/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2240100	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA DECIMOSEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROI		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR	**MUNICIPIO**	MOMPOX
GERENCIA A CARGO		**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2240100	
Contratista	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	
Valor inicial	$ 4.244.242.924,73	
Valor actual	$ 4.244.242.924,73	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	29/07/2024	
Plazo inicial (Días)	210 Días	
Plazo actual (Días)	210 Días	100,00%
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	9/03/2025	
Tiempo Transcurrido (días)	39,00	18,57%
Días remanentes del Contrato	171,00	81,43%
Acumulado a última acta pagada	$ -	
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2240120	
Interventor	CONSORCIO INGESCOR R 2023	
Valor inicial	$ 385.116.628,32	
Valor actual	$ 385.116.628,32	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	29/07/2024	
Plazo inicial	225 Días	
Plazo actual	225 Días	
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	15/03/2025	
Ejecución del Contrato	39,00	18,57%
Días remanentes del Contrato	186,00	82,67%
Acumulado a última acta pagada	$ -	
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC)

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 55.498.197,20	1,31%	$ 16.495.705,80	0,39%	-$ 39.002.491,39	-0,92%
Durante el Periodo	$ 131.843.996,65	3,11%	$ 8.088.842,78	0,19%	-$ 123.755.153,88	-2,92%
Acumulado a la Fecha	**$ 187.342.193,85**	**4,41%**	**$ 24.584.548,58**	**0,58%**	**-$ 162.757.645,27**	**-3,83%**

Semaforo -$ 0,04


Desviación en días: 8 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA INICIA CON LA ACTIVIDAD 3, EN LAS VIVIENDAS BMOJUM1VE003 Y BMOJUM1VE004. SE PRESENTARON LAS SUBSANACIONES A LOS DIAGNOSTICOS REVISADOS EN LA SEMANA ANTERIOR. EL CONTRATISTA TIENE EN OBRA EL INGENIERO RESIDENTE, UN ARQUITECTO AUXILIAR DE CAMPO, UNA SISO, UNA PROFESIONAL SOCIAL, UNA AUXILIAR SOCIAL, UN MAESTRO Y 4 OFICIALES.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	1,31%	0,39%	-0,92%	-$ 0,04
Durante el Periodo	3,11%	0,19%	-2,92%	
Acumulado a la Fecha	**4,41%**	**0,58%**	**-3,83%**	



AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 4.244.242.924,00		-$ 4.244.242.924,00			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
0	$ -		0	$ -			$ -









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
		$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 8

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 16/09/2024 al 22/09/2024 Fecha 23/09/2024

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA TIENE ENTREGADAS Y REVISADAS POR LA INTERVENTORIA, LAS ACTIVIDADES 1 Y 2 EN EL BARRIO 16 DE JULIO. EL MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE INICIA LA ACTIVIDAD 3 INTERVINIENDO LAS VIVIENDAS BMOJUM1VE003 Y BMOJUM1VE004. AL CIERRE DEL INFORME NO HUBO MAYOR AVANCE, SOLO TRABAJARON EN LAS DOS (2) VIVIENDAS ANTES MENCIONADAS.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA EN LAS OFICINAS PLANEACIÓN MUNICIPAL COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON DIFERENTES ACTORES, POR ENTERRITORIO LA SUPERVISORA ARQ. KARINA DÍAZ, POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA GERALDIN DIAZ, HAROLD NARANJO SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, AGUAS DE BOLIVAR, ACUAMOMPOX , CONTRATISTA E INTERVENTORIA. EL MIÉRCOLES 18 EL CONTRATISTA INICIA LA ACTIVIDAD 3 INTERVINIENDO LAS VIVIENDAS BMOJUM1VE003 Y BMOJUM1VE004. REALIZAN CORTES CON PULIDORA DE PLACA DE PISO, DEMOLICIONES DE PLACA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RECUPERACION DE PLACA DE PLACA DE CONTRAPISO.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA CONTINUARA TRABAJOS DE CAMPO, TERMINARA LAS ACTIVIDADES EN LAS VIVIENDAS BMOJUM1VE003 Y BMOJUM1VE004 Y CONTINUARA EN EL MISMO ORDEN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS EN EL BARRIO 16 DE JULIO.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo		
Incidentes de Trabajo		
Enfermedades		
Otros		



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos			0	0,0%
2	Permisos de Trabajo			0	0,0%
3	Deficiencia de recursos			0	0,0%
4	Operativos			0	0,0%
5	Accidentes			0	0,0%
6	Administrativos			0	0,0%
7	Imputables al Contratista			0	0,0%
8	Interesados			0	0,0%
9	Otros. Cuál?			0	0,0%
	Total	0	0	0	0,00%



OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA


enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 8

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **16/09/2024** al **22/09/2024** Fecha **23/09/2024**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA TENIDO NINGÚN TIPO DE INCONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 3, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS DEL BARRIO 16 DE JULIO. DE ACUERDO A ESTA PRIMERA INTERVENCIÓN SE PUEDE EVIDENCIAR QUE LOS RENDIMIENTOS SON MUY BAJOS, YA QUE CUENTA CON MUY POCO PERSONAL. EL CONTRATISTA DEBE CONTRATAR VARIAS CUADRILLAS QUE LE PERMITAN INTERVENIR ENTRE 5 Y 10 VIVIENDAS AL TIEMPO, DEBIDO A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SUMADO A LA BAJA DINAMICA EN LA PRESENTACION DE LOS DIAGNOSTICOS , EL CONTRATO PRESENTA UN ATRASO IMPORTANTE EN LA EJECUCIÓN.

Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre AURA LOPEZ MENDOZA	Nombre KARINA DIAZ LORA
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría

RESUMEN DE AVANCE

Fecha de Corte	22/09/2024	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS (MUNICIPIO)																							
Priorización		MATRIZ BASE							INCLUSIONES								TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No 2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Pendientes por visitar	Solicitudes de Inclusión	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldía	Viviendas No Avaladas por el ESP Y Alcaldía	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	viviendas recibidas a satisfacion
mompox	16 DE JULIO	70	192	28	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	28	1	13	0	0	0	0	0
mompox	16 DE JULIO	70	244	0	0	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	0	2	0
TOTAL		70	244	0	0	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	29	28	1	23	0	2	0	2	0

ACTA DE COMITE

ACTA No:	**4**
FECHA:	2024/09/16
CONTRATO No:	2240100
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA DECIMOSEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No._____<No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	Jaime Abdala Director de obra, Ingeniero Tomas Van Strahen Bartel residente de Obra., Carolina Zapata Porfesional Social.		
Responsable por Interventoría	Ingeniera Aura López Mendoza directora de Interventoría, Jaela Paternina Portillo profesional Social.		
Responsable por Enterritorio	Karina Diaz, Juanita Elizabeth López Chaparro		
Fecha programada cumplimiento	23 de septiembre 2024	% de avance	Indicar el porcentaje de avance, en caso de atraso, indique el número de días
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos. **NA**			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar. **NA**			

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

Temas tratados en el presente comité de seguimiento:

1. Al contratista se le solicito la afiliación de los trabajadores del contrato y las planillas de julio y agosto.
2. Presentar el balance financiero.
3. Se le solicitó al contratista pedir una certificación del operador de los servicios públicos, que avale que un registro para dos viviendas estuvo contemplado en el diseño del alcantarillado, en el barrio 16 de julio, que es funcional y que autoriza la utilización de un registro para dos viviendas.
4. El contratista debe enviar los Informes semanales
5. Se le recordó al contratista que debe presentar Informes mensual.

DESARROLLO DEL ACTA

El desarrollo de los temas por parte de Enterritorio:

1. De acuerdo a la solicitud de afiliación de los trabajadores del contrato, el contratista se compromete a entregarlas el día 17 de septiembre, así como también las planillas de julio y agosto del personal administrativo.
2. Para el 17 de septiembre el contratista debe presentar el informe financiero.
3. El contratista debe solicitar la certificación al operador de los servicios públicos a la mayor brevedad.

4. El contratista debe enviar el día miércoles 18 del presente mes, los informes de obra y social a la interventoría.

Todas las partes en este comité confirmaron haber entendido y estar de acuerdo con todo lo establecido por Enterritorio.

El contratista indica que iniciara con las obras en las viviendas aprobadas el día martes 17 de septiembre

Programa de Proyecto

Hasta el momento se encuentran 11 diagnósticos aprobados en el barrio 16 de julio, sin embargo el contratista no ha iniciado las obras

Aspectos Administrativos

El contratista no ha presentado los documentos de afiliación del personal administrativo, por lo que se le requirió en el presente comité.

Aspectos Presupuestales:

Se presentara balance de los diagnósticos aprobados, con el fin de dar apertura al siguiente barrio, ya que no se han presentado al momento inclusiones.

Riesgos


Aspectos sociales y/o ambientales

<Cuando proceda>

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No._____**< No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	
Responsable por Interventoría	
Fecha programada cumplimiento	
Describa la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	KARINA ANDREA	
En Representación de	Enterritorio	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	JUANITA LOPEZ	
En Representación de	Enterritorio	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Jaela Paola Paternina Portillo	
En Representación de	CONSORCIO INGESCOR R 2023	
Correo electrónico	ingescorr2023mompox@gmail.com	
Teléfono	3116609146	
NOMBRE	Roque Chamorro Pérez	
En Representación de	CONSORCIO INGESCOR R 2023	
Correo electrónico	ingescorr2023mompox@gmail.com	
Teléfono	3215864238	
NOMBRE	Tomas Van Strahen Bartel	
En Representación de	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre:Jaime Abdala
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Aura López Mendoza
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

BITACORA

CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA EN EL BARRIO 16 DE JULIO.

22 DE AGOSTO:

EN EL DIA DE HOY HACE PRESENCIA EN OBRA TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA (ING RESIDENTE, 3 TRABAJADORAS SOCIALES, ING AUXILIAR) Y DE LA INTERVENTORIA (ING. RESIDENTE Y LA TRABAJADORA SOCIAL), SE REALIZAN 13 DIAGNOSTICOS EN EL BARRIO 16 DE JULIO.

Residente de Interventoría. Residente de OBRA.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EN EL DIA DE HOY HACE PRESENCIA EN OBRA LAS PROFESIONALES DEL AREA SOCIAL CAROLINA ZAPATA Y NATALIA MEJIA POR PARTE DEL CONTRATISTA, JOSEFINA MULETH DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, JAELA PATERNINA DE INTERVENTORIA, POR PARTE DE AGUAS DE BOLÍVAR ING. DIANA OVIEDO, PROFESIONAL SOCIAL LEINYS MELGAREJO, ENTERRITORIO Arq KARINA DIAZ SUPERVISORA DE ENTERRITORIO, ING EDELDIN DIAZ CONTRATISTA MINISTERIO DE VIVIENDA HAROLD NARANJO SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, THOMAS VANSTRABLEN RESIDENTE DE OBRA, PASTOR ARROYA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, ROQUE CHARRIS INTERVENTORIA, MARY LUZ CABRALES AGUAS DE MOMPOX Y ADRIANA VILLERO MARTINEZ SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN. SE REALIZÓ REUNIÓN EN LA OFICINA DE JUNTAS DE LA ALCALDÍA DE MOMPOX.

SE TOCAN LOS SIGUIENTES TEMAS:

- ENTERRITORIO SOLICITÓ AL CONTRATISTA AGILIZAR EL TEMA DE LAS SUBSANACIONES CON INTERVENTORÍA; EL CONTRATISTA INFORMA QUE LE HAN APROBADO 11 + 2 + 5 PARA 18 DIAGNOSTICOS, Y QUE EN EL DÍA DE HOY SE ENVIARON EL RESTANTE DE LAS SUBSANACIONES A LA INTERVENTORÍA PARA REVISION Y APROBACIÓN.
- EL CONTRATISTA SOLICITA INSTALAR UNA VALVULA CHEQUE POR VIVIENDA EN TUBERIA DE Ø4" PARA EVITAR

que las Aguas Servidas se vayan al interior de las viviendas en epoca de invierno, ya que el Alcantarillado en Varias zonas de Hornpox se Rebosa. Para este Tema se le solicita al contratista presentar el APU de Item no previsto de la valvula cheque por vivienda e incluir el valor en el presupuesto de la Vivienda.

- SE expone el Tema de que la construcción del Alcantarillado contempló un Registro sanitario para dos (2) Viviendas, en el barrio 16 de Julio.
  Se le solicitó al Contratista pedir una certificación del operador, que avale que un Registro para 2 viviendas está contemplado en su diseño, que la Funcional y que Autoriza la utilización de esta Manera.
- Para la Apertura del siguiente Barrio debe tener aprobado el 80% de los Diagnosticos.
- Se Toco el Tema de que hay propietarios de Viviendas que solo tienen un certificado de sana posesión expedido por la Junta de Accion Comunal, el Municipio en cabeza del secretario de planeacion permite el certificado de sana posesión.
- Luego de la Reunión se Realizo Recorrido por el Barrio 16 de Julio con la presencia de los participantes de la Reunión, tambien se hizo visita a la Bodega del contratista.

Residente de Interventoría — Residente de OBRA.

18 de septiembre / 2024.
estado del tiempo: día Soleado.

- Se dio inicio a la Actividad 3 "ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias en las viviendas BNOJUM1VE003 y BNOJUM1VE004 se ejecutan las instalaciones hidrosanitarias, cortes con pulidora, demoliciones, excavaciones, Rellenos y Retiro de Sobrantes

Scanned with CamScanner

Red intradomiciliaria de acueducto de 1/2", Red intradomiciliaria de Alcantarillado de 4", Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2" Excavación para caja de Inspección, diferentes puntos hidrosanitarios

El Contratista Realiza Capacitación a los Trabajadores exponiéndose en programas de prevención y seguridad; se Abordaron el uso de elementos de protección personal y la importancia del respeto y el buen trato en el entorno laboral.

Residente de Interventoría Residente de Obra

19 de Septiembre de 2024.

Estado del Tiempo: Día soleado.

El contratista continua con los Trabajos en viviendas BMOJUM1VE003 y BMOJUM1VE004 Demoliciones, Excavaciones, Rellenos y Retiro de sobrantes, Instalación de Red intradomiciliaria de Acueducto de 1/2" Red intradomiciliaria de Alcantarillado de 4", Construcción de caja de Inspección, puntos hidrosanitarios.

En el día de hoy se Realiza visita a la Vivienda de la Señora Sandra Nieto, potencial beneficiaria del programa, donde se abordaron dudas e inquietudes sobre la implementación del programa en el barrio. Los profesionales Sociales Realizaron Acompañamiento al levantamiento del diagnostico de la Vivienda.

Residente de Interventoría Residente de Obra

20 de Septiembre/2024.

Estado del Tiempo: Día soleado.

En el Día de hoy se Funde la tapa del Registro sanitario, se Realiza la Recuperación del

piso en concreto en las viviendas BMOJUM1VE003 y BMOJUM1VE004. Realizan limpieza y Retiro de sobrantes

Residente de Interventoría

Residente de OBRA.

INFORME SOCIAL

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MOMPOX – BOLÍVAR

SÉPTIMO INFORME EJECUTIVO SEMANAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ENTRE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024

Contratista de obra: Consorcio Acueducto Enterratorio.

Interventoría: Consorcio Ingescor R 2023.

Durante la semana del 16 de septiembre al 22 de septiembre de 2024, se ha trabajado en el Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico del Municipio de Mompox, Bolívar.

El listado entregado por el Ministerio de Vivienda y Enterritorio indica que el barrio 16 de julio cuenta con un total de 70 potenciales beneficiarios que cumplieron los criterios de focalización del programa tras la realización de diagnósticos técnicos.

Hasta la fecha, se han visitado 30 viviendas, aunque es importante aclarar que solo **1 vivienda fue visitada como potencial beneficiario esta semana, con su levantamiento de diagnóstico, específicamente el 19 de septiembre.** El contratista organiza la información pertinente para ser enviada a la interventoría y evaluar si cumple con los criterios del programa.

Durante todas las 30 visitas realizadas y levantamiento de diagnósticos, las profesionales sociales acompañaron al componente técnico y explicaron el objetivo del proyecto, sus alcances y especificaciones técnicas, enfatizando la importancia de la participación comunitaria en el plan de gestión social, con el apoyo del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC).

Actualización hasta la fecha de este informe de las 30 viviendas visitadas:

- **1 vivienda realizada el 19 de septiembre de 2024 está en proceso de estudio como potencial beneficiario.**
- El 17 de septiembre interventoría aprobó 9 diagnósticos aptos para la intervención

  Para un total de **26 viviendas** cuentan con actas que autorizan su intervención, tras ser estudiadas en el comité por la interventoría.

- **3 viviendas** no cumplen con los criterios del programa y son consideradas no aptas.

- Las **restantes viviendas** pertenecen a lotes desocupados sin construcción y a la zona del barrio Paraíso, que es una zona de invasión que carece de alcantarillado.

Sin embargo, están abiertas las inclusiones en el barrio 16 de julio dentro del marco de este programa, permitiendo que más viviendas sean consideradas como potenciales beneficiarios a medida que avanza la ejecución del programa.

- El 18 de septiembre, los contratistas dieron inicio a la obra civil en el barrio 16 de Julio, comenzando con la intervención de las redes de acueducto en las primeras dos viviendas que ya contaban con la aprobación necesaria. El componente social del contratista realizó un acta de inicio para las viviendas intervenidas, donde se informa a los propietarios sobre las mejoras que se les llevarán a cabo en sus hogares, de acuerdo con los parámetros establecidos en el programa. Las cuales fueron:

B-MO-JU-M1-VE-003 - Rosa Zambrano Felizzola

En esta vivienda se observó lo siguiente:

- **Paredes**: Empañetadas, con pequeñas grietas.
- **Puertas y ventanas**: De madera, algo deterioradas.
- **Pisos**: De cemento pulido.
- **Baño**: Ubicado en el interior de la casa, empañetado y con accesorios (inodoro, lavamanos y ducha) en óptimas condiciones.
- **Cocina**: Situada en el interior de la casa, sin mesón ni lavaplatos, compuesta por una mesa de madera y con paredes de ladrillo a la vista.
- No cuenta con lavadero.

Se aprobó la construcción de un lavadero y lavaplatos. Cabe destacar que esta vivienda no cuenta con alcantarillado, por lo que se realizará su conexión.

B-MO-JU-M1-VE-004 - Luis David Peña Muñoz

En esta vivienda se identificaron las siguientes condiciones:

- **Puertas y ventanas**: De madera, algo desgastadas.
- **Paredes**: Empañetadas, con grietas a la altura del techo.
- **Piso**: De cemento rústico.
- **Baño**: Ubicado en el exterior de la casa, construido de ladrillo a la vista, presenta humedad y moho en las paredes, y está sin pintar. Solo cuenta con taza campesina, sin lavamanos ni ducha.
- **Cocina**: En el interior de la casa, con material predominante de concreto esmaltado.
- No cuenta con lavadero.

En esta vivienda se aprobaron las conexiones para el lavaplatos, la construcción de una nueva unidad sanitaria (ya que la existente no cumple con las condiciones estructurales y de saneamiento necesarias) y la construcción de un lavadero. La vivienda no cuenta con alcantarillado, por lo que se realizará su conexión.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

1. **Línea de comunicación**

Visitas casa a casa

- El 17 de septiembre de 2024, se llevó a cabo una reunión con el Ministerio de Vivienda y Territorio, en la que participaron Aguas de Cartagena, Acua Mompox, el Secretario de Planeación de la Alcaldía de Mompox, así como representantes sociales, residentes de obra y los directores de la interventoría y del contratista. El objetivo de este encuentro fue evaluar el avance del programa.
  Posteriormente, se realizó una visita Casa a casa a siete viviendas aproximadamente seleccionadas aleatoriamente, donde se evidenciaron diversas problemáticas y necesidades de los residentes. Se dio prioridad a las inquietudes planteadas por el Contratista, La Interventoría, Enterritorio Y El Ministerio De Vivienda.

- El 19 de septiembre llevaron a cabo 1 visita a la vivienda de la señora Sandra Nieto, quien es una potencial beneficiaria del programa, con la participación del encargado, el señor Donaldo Valides Ospino. Durante esta visita, se mantuvo una conversación sobre las dudas e inquietudes relacionadas con el programa, ya que no se encuentra en el barrio al 100%. Las profesionales sociales acompañaron al componente técnico en esta visita, siendo apoyo en el levantamiento de diagnóstico de la vivienda y asegurando que se atendieran sus necesidades.

Socializaciones sectorizadas:

No han realizado socializaciones sectorizada en el barrio 16 de Julio ya que los contratistas manifiestan que su tamaño es reducido

Material de divulgación

Esta semana los contratistas no realizaron actividades de distribución de material de divulgación.

Link informativo

El día 20 de septiembre de 2024, interventoría envió un correo electrónico a la supervisora social de Enterritorio informándole sobre la propuesta expuesta el 9 de septiembre por los encargados de la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox, respecto a la creación del enlace para el programa de conexiones intradomiciliarias y saneamiento básico. En dicha reunión, la alcaldía explicó que la creación de un enlace específico sería inviable debido a los recursos económicos necesarios. Como alternativa, propusieron habilitar un espacio dentro de la página web de la alcaldía, con una categoría específica para el programa.

Estamos a la espera de una respuesta por parte de Enterritorio y del Ministerio de Vivienda para conocer las instrucciones adicionales y poder informar a la alcaldía y contratistas sobre los próximos pasos a seguir en este proceso.

2. Línea de participación comunitaria:

Conformación del comité veedor

El comité veedor ya se encuentra conformado.
En la semana del 16 al 22 de septiembre el componente social del contratista reporta que no tuvo ningún comité con la veeduría.

Punto de atención

El día 20 de septiembre, entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, la interventoría realizó una visita al punto de atención ubicado en el barrio 16 de Julio, en la casa del presidente de la JAC, donde también se encuentra el buzón de sugerencias. Durante la visita, no se encontró a las responsables del área social, sino únicamente a personas del grupo de contratistas de obra. La visita se llevó a cabo en el horario estipulado para la atención del equipo social.

Buzón de sugerencias

El buzón de sugerencias del barrio 16 de Julio ubicado en la casa del presidente de la JAC. Las contratistas del componente social informan que durante la semana del 16 al 22 de septiembre de 2024, no se recibieron sugerencias por parte de la comunidad.

PQR

Durante el periodo reportado en este informe, no se han recepcionado PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos). En cuanto a las solicitudes de inclusión, no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la alcaldía, lo que resultó en el cierre de 0 solicitudes. Las PQR técnicas

también están registradas como 0. En total, se han recepcionado 0 PQR, de las cuales 0 son de inclusión y 0 han sido cerradas.

Recorridos de obra

El día 17 de septiembre se tuvo la visita De Ministerio De Vivienda, Enterritorio, Aguas De Cartagena, Acua Mompox, Secretario De Planeación, Subsecretaria De Planeación En La Cual Se Realizó Una Reunión Junto Con Interventoría, Alcaldía De Mompox Y Contratista Sobre El Avance Del Programa. En este contexto, el ingeniero residente del contratista destacó un aspecto crucial: varias viviendas del barrio 16 de Julio están conectadas a una caja de alcantarillado ubicada entre dos casas. Ante esto, se planteó la posibilidad de iniciar los trabajos de obra civil. El Ministerio de Vivienda y Enterritorio recomendaron solicitar un certificado a la empresa de servicios públicos ACUA DE MOMPOX, en el que se detalle la situación presente en el barrio 16 de Julio, ubicado en la zona sur del municipio de Santa Cruz de Mompox.

Posteriormente, se llevó a cabo un recorrido por el barrio en el que se seleccionaron aleatoriamente aproximadamente siete viviendas para realizar inspecciones y verificar los diagnósticos. Durante este proceso, se identificaron diversas problemáticas y necesidades específicas en cada una de las viviendas inspeccionadas, además de verificar la situación de las cajas de alcantarillado presentes en la zona.

La Empresa ACUA MOMPOX S.A.S el 18 de septiembre de 2024 por medio del gerente de la empresa de servicios públicos de Mompox Bolívar, nos hizo entrega de certificación del cual se soporta que el sistema de alcantarillado sanitario de la cabecera distrital, el cual contempla en su diseño, la construcción de una caja domiciliaria que tiene la capacidad de abarcar dos casas situación que se presenta en el barrio 16 de julio, expresando que esta situación se presenta con alta frecuencia a los colectores principales y secundarios del sistema.

Cierre de barrio

No se ha realizado el cierre del barrio.

Rendición de cuentas

No se ha realizado rendición de cuentas.

3. Línea de capacitación

Capacitación masiva en educación sanitaria

Los contratistas no reportan capacitaciones masivas en educación sanitaria esta semana.

Capacitación casa a casa

Los contratistas no reportan capacitaciones casa a casa esta semana.

Capacitación sectorizada

Los contratistas manifiestan que esta semana no han realizado socialización sectorizada en el barrio 16 de Julio debido a su tamaño reducido. En lugar de ello, se optó por una socialización más amplia, involucrando a toda la comunidad del barrio en el proceso.

4. Actividades complementarias

Comités sociales

El martes 17 de septiembre se llevó a cabo un comité con la participación del residente de obra, el equipo social del contratista, la interventoría y representantes de la alcaldía. En la reunión, se discutieron las primeras intervenciones de obra civil correspondientes a los diagnósticos aprobados para el barrio 16 de Julio, que darían inicio el 18 de septiembre de 2024. Desde el componente social, se elaboró una constancia para que los residentes de obra tuvieran en cuenta que estarán trabajando en viviendas donde habitan adultos y niños. El objetivo es que esta información se transmita de manera positiva a todos los trabajadores involucrados en el programa.

Capacitación Personal de Obra

El día miércoles 18 de septiembre se realizó la primera capacitación a trabajadores de obra civil, en la cual estuvo presente, social contratista, interventoría y profesional Siso, en la cual se capacitó al personal con las directrices sobre programas de prevención y seguridad en el trabajo. En el que se les explico a los trabajadores el uso de los elementos de protección personal, como gafas, casco, guantes y tapabocas, se les hizo referencia que era importante el cuidado en las viviendas ya que en muchas de estas se encontraban niños y se hizo salvedad que al momento de no encontrar un adulto responsable en la vivienda no intervenir e informar a profesional siso o profesional social contratista, también se les comento a los trabajadores que tendrán a menudo capacitaciones, charlas y pausas activas, esto con el fin de tener un mejor rendimiento laboral.

Con respecto a la intervención por parte del componente social, se enfatizó mucho a los trabajadores sobre la importancia del respeto; ya que se estaría trabajando en un contexto donde habitan adultos, personas de la tercera edad y niños y es importante tener en cuenta estos limitantes. También se les expreso sobre el buen trato entre ellos mismos y hacia las trabajadoras, sin llegar a tener comentarios obscenos ni faltas de respeto.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

1. **Línea de comunicación**

Visitas casa a casa
Septiembre 17 de 2024




Red:17/09/2024, 4:39:48 p. m. COT
Local:17/09/2024, 4:39:48 p. m. COT
N 9° 13' 39.166", W 74° 25' 9.995"
Calle 7 4B-57
Observación: Mompox Bolívar, Programa de conexiones intradomiciliarias.


La hora de la red no está sincronizada
Local:17/09/2024, 6:03:00 p. m. COT
N 9° 13' 39.226", W 74° 25' 10.185"
Calle 7 4B-56
Observación: Mompox Bolívar, Programa de conexiones intradomiciliarias.



Recorrido por el barrio en el que se seleccionaron aleatoriamente aproximadamente siete viviendas para realizar inspecciones y verificar los diagnósticos. Durante este proceso, se identificaron diversas problemáticas y necesidades específicas en cada una de las viviendas inspeccionadas, además de verificar la situación de las cajas de alcantarillado presentes en la zona.

Visitas casa a casa
Septiembre 19 de 2024





Se realizó una visita a un potencial beneficiario del programa, durante la cual se llevó a cabo el levantamiento de diagnóstico de la vivienda. El componente social brindó acompañamiento al equipo técnico en este proceso.

Certicado ACUAMOMPOX S.A.S

ACUAMOMPOX S.A.S. E.S.P.
EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX
NIT - 901625150

EL SUSCRITO GERENTE EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE MOMPÓS (BOLÍVAR),

CERTIFICA

Que el sistema de alcantarillado sanitario de la cabecera distrital, contempla en su diseño, ejecución y funcionamiento, la construcción de una (1) caja domiciliaria con la capacidad de abarcar (2) dos casas, situación que se presenta en el barrio 16 de julio, este se encuentra ubicado en la zona sur del municipio de Santa Cruz de Mompox departamento de Bolívar, en la margen izquierda de la vía que conduce al Banco Magdalena, entre las calles 7a y 8a y carreras 4b y 5.

Situación que se presenta con alta frecuencia a lo largo de los colectores principales y/o secundarios del sistema, tal como se encuentran en los planos records que reposan en las instalaciones de la empresa.

El presente certificado se expide en el Municipio de Mompos, Bolívar el día dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2.024).

CAMILO JOSE ARDILA PACHECO
Gerente Empresa Servicios Públicos Distrito Mompos

POR MOMPOX

Link informativo
20 de septiembre del año 2024

CONSORCIO INGESCOR R 2023

Montería, Septiembre 20 de 2024

Señores
ENTERRITORIO
KELLY GÓMEZ
Supervisora Social Enterritorio

Asunto: Creación Del Link Para El Programa De Conexiones Intradomiciliaria Y Saneamiento Básico Del Municipio De Mompox – Bolívar.

Cordial saludo,

El pasado 9 de septiembre se llevó a cabo una reunión en la que participaron los encargados sociales del contratista, representantes de la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox y de la interventoría, con el objetivo de la creación de un enlace (link) para El Programa De Conexiones Intradomiciliarias Y Saneamiento Básico, según las directrices del Ministerio de Vivienda.

Durante la reunión, el área de comunicaciones de la alcaldía explicó que la creación de un enlace específico resultaría inviable debido a los recursos económicos necesarios. Como alternativa, se propuso habilitar un espacio dentro de la página web existente de la alcaldía, donde se podría crear una categoría específica para el programa, permitiendo así su visibilidad sin generar costos adicionales.

Agradecemos su atención a este asunto y quedamos atentos a cualquier comentario o instrucción adicional que considere necesario.

Cordialmente,


Jaela Paternina P.

SOCIAL DE INTERVENTORÍA DEL CONSORCIO INGESCOR R 2023

Línea de participación comunitaria

Punto de atención 9:00 a 11:00 AM
Buzón de sugerencias y PQR
Viernes 20 de septiembre de 2024





Comité social





Se llevó a cabo una reunión del comité social con el residente de obra, el equipo social del contratista, la interventoría y el equipo social de la alcaldía. En este encuentro, se abordaron las primeras intervenciones de obra civil planificadas.

Capacitación Personal de Obra







Se llevó a cabo una capacitación a los trabajadores de obra civil, liderada por el profesional SISO y el componente social del contratista. En esta sesión, también estuvo presente la interventoría. Donde capacitaron al personal sobre las directrices de los programas de prevención y seguridad en el trabajo.

Reporte 16 al 22 de Septiembre de 2024				
Proyecto	Mujeres beneficiadas	Mujeres cabeza de familia	Mujeres contratadas en el programa	Personas de la región
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MOMPOX – BOLÍVAR	19	19	4 (interventoría) 4 (obra)	0 (interventoría) 9 (obra)

C.I.R-2240120-MPX-046

Montería, Octubre 2 de 2024

Arquuitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120


Asunto: INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe semanal 9, para su revisión y fines pertinentes.

Agradecemos su atención

Cordialmente,



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

INFORME TECNICO

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 9

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **23/09/2024** al **29/09/2024** Fecha **30/09/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2240100	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA DECIMOSEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARRO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR	**MUNICIPIO**	MOMPOX
GERENCIA A CARGO		**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2240100
Contratista		CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Valor inicial	$	4.244.242.924,73
Valor actual	$	4.244.242.924,73
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		29/07/2024
Plazo inicial (Días)		210 Días
Plazo actual (Días)	210 Días	100,00%
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		9/03/2025
Tiempo Transcurrido (días)	44,00	20,95%
Días remanentes del Contrato	166,00	79,05%
Acumulado a última acta pagada	$	-
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2240120
Interventor		CONSORCIO INGESCOR R 2023
Valor inicial	$	385.116.628,32
Valor actual	$	385.116.628,32
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		29/07/2024
Plazo inicial		225 Días
Plazo actual	225 Días	
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		15/03/2025
Ejecución del Contrato	44,00	20,95%
Días remanentes del Contrato	181,00	80,44%
Acumulado a última acta pagada	$	-
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC)


	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 187.342.193,85	4,41%	$ 24.584.548,58	0,58%	-$ 162.757.645,27	-3,83%
Durante el Periodo	$ 131.843.996,65	3,11%	$ 13.588.586,00	0,32%	-$ 118.255.410,65	-2,79%
Acumulado a la Fecha	**$ 319.186.190,50**	**7,52%**	**$ 38.173.134,58**	**0,90%**	**-$ 281.013.055,92**	**-6,62%**

Semaforo

-$ 0,07

Desviación en días


14 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA ACTIVIDAD 3, EN LAS VIVIENDAS BMOJUM1VE004 E INICIA EN LAS VIVIENDAS BMOJUM1VE005, BMOJUM1VE006, BMOJUM1VE008, BMOJUM1VE011 Y BMOJUM1VE018. UN MAESTRO Y 4 OFICIALES. ES URGENTE QUE EL CONTRATISTA AUMENTE LA CANTIDAD DEL PERSONAL DE OBRA, YA QUE CON LA DINAMICA ACTUAL NO LOGRARA EJECUTAR EL CONTRATO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	4,41%	0,58%	-3,83%	-$ 0,07
Durante el Periodo	3,11%	0,32%	-2,79%	
Acumulado a la Fecha	**7,52%**	**0,90%**	**-6,62%**	



AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 4.244.242.924,00		-$ 4.244.242.924,00			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
0	$ -		0	$ -			$ -









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
		$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

EL CONTRATISTA TIENE ENTREGADAS Y REVISADAS POR LA INTERVENTORÍA, LAS ACTIVIDADES 1 Y 2 EN EL BARRIO 16 DE JULIO. EL MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE INICIA LA ACTIVIDAD 3 INTERVINIENDO LAS VIVIENDAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 9

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **23/09/2024** al **29/09/2024** Fecha **30/09/2024**

BMOJUM1VE003 Y BMOJUM1VE004. AL CIERRE DE ESTE INFORME EL CONTRATISTA TIENE INTERVENIDAS (ADEMÁS DE LAS DOS VIVIENDAS CITADAS ANTERIORMENTE), LAS VIVIENDAS BMOJUM1VE005, BMOJUM1VE006, BMOJUM1VE008, BMOJUM1VE011 Y BMOJUM1VE018. LA INTERVENTORÍA REITERA LA NECESIDAD DE AUMENTAR LA CANTIDAD DE CUADRILLAS DE MANO DE OBRA PARA TENER UN MAYOR RENDIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA, YA QUE LA CANTIDAD DE PERSONAS CON LAS QUE CUENTA ACTUALMENTE EN OBRA, NO SON SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, Y CADA VEZ LOS PORCENTAJES DE ATRASOS SON MAYORES.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

LUNES 23-09-2024 - No se realizaron actividades en las vivienda.
MARTES 24-09-2024- Se realizó replanteo y excavación de la cimentación del baño en la vivienda, Se figuró el acero y se elaboraron los estribos para la viga de cimentación del baño de las viviendas B-MO-JU-M1-VE-004 y B-MO-JU-M1-VE-005, construcción de la viga de cimentación en concreto de 3.000 PSI, - Se realizo el trazado y la excavación para la tubería sanitaria e hidráulica en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008.
MIÉRCOLES 25-09-2024 -Se inicia la construcción de muros en bloques del baño en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-004 y B-MO-JU-M1-VE-005, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-006 se realiza el trazado corte con pulidora, demolición de piso, excavación manual instalación de tuberias las tuberías hidráulicas y sanitarias, excavación para cajas de inspeccion. En las viviendas B-MO-JU-M1-VE-008 y B-MO-JU-M1-VE-011 se continua con la excavación e instalación de tuberías.
JUEVES 26-09-2024 - Se continúa con las excavaciones para la instalación de tuberías tanto sanitarias como hidráulicas en las viviendas B-MO-JU-M1-VE-006, B-MO-JU-M1-VE-008 Y B-MO-JU-M1-VE-011, también en estas viviendas se fundieron cajas de inspección y sus respectivas tapas, además, se realiza reposición de placa de concreto (resane el piso). En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-004 se realizó figurada del acero para las columnas del baño, vaciado de columnas en concreto, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 se empezó con el replanteo de las vigas de cimentación del baño, Se realizó excavación para cimentación, así como también corte y figurado de acero para las vigas en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 empezó con el trazado y corte con pulidora sobre placa de concreto, demolición de placa de concreto, excavación e instalación de tuberías hidráulicas y sanitarias, excavación para cajas de inspección.
VIERNES 27-09-2024 - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-004 se realiza corte y figurada de acero para la viga de superior, vaciado en concreto de la viga superior. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se continua con construcción de muros en bloques. En las viviendas B-MO-JU-M1-VE-006 y B-MO-JU-M1-VE-008 se continuó con la instalación de tubería y accesorios, además de realizar los resane de placa de piso en concreto.En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 se continua con el corte y figurado tanto del acero de la viga de cimentación del baño como de las columnas, Por último, se realiza el vaciado de la cimentación en concreto.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA CONTINUARA TRABAJOS DE CAMPO, TERMINARA LAS ACTIVIDADES EN LAS VIVIENDAS BMOJUM1VE003 Y BMOJUM1VE004, BMOJUM1VE005, BMOJUM1VE006, BMOJUM1VE008, BMOJUM1VE011 Y BMOJUM1VE00 Y CONTINUARA EN EL MISMO ORDEN DE LAS VIVIENDAS LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS EN EL BARRIO 16 DE JULIO.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo		
Incidentes de Trabajo		
Enfermedades		
Otros		



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos			0	0,0%
2	Permisos de Trabajo			0	0,0%
3	Deficiencia de recursos			0	0,0%
4	Operativos			0	0,0%
5	Accidentes			0	0,0%
6	Administrativos			0	0,0%
7	Imputables al Contratista			0	0,0%
8	Interesados			0	0,0%
9	Otros. Cuál?			0	0,0%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0,00%**



OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
ATRASO EN LAS ACTIVIDADES	AUMENTO EN EL NUMERO DE CUADRILLAS	AUMENTAR LA MANO DE OBRA		CONTRATISTA		

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 9

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **23/09/2024** al **29/09/2024** Fecha **30/09/2024**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA TENIDO NINGÚN TIPO DE INCONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 3, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS DEL BARRIO 16 DE JULIO. ES URGENTE QUE EL CONTRATISTA AUMENTE LA CANTIDAD DEL PERSONAL DE OBRA, YA QUE CON LOS QUE CUENTA EN LA ACTUALIDAD NO LOGRARA NIVELAR EL ATRASO QUE VA ACUMULANDO, SE PUEDE EVIDENCIAR QUE LOS RENDIMIENTOS SON MUY BAJOS, LA INTERVENTORIA LE RECOMIENDA CONTRATAR VARIAS CUADRILLAS QUE LE PERMITAN INTERVENIR VARIOS FRENTES DE TRABAJO.

Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre AURA LOPEZ MENDOZA	Nombre KARINA DIAZ LORA
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría

RESUMEN DE AVANCE

Fecha de Corte	29/09/2024	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS (MUNICIPIO)																								
Priorización		MATRIZ BASE							INCLUSIONES								TOTALES									
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No 2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Pendientes por visitar	Solicitudes de Inclusión	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldía	Viviendas No Avaladas por el ESP Y Alcaldía	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	viviendas recibidas a satisfacion
mompox	16 DE JULIO	70	192	28	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	28	1	13	0	0	0	0	0
mompox	16 DE JULIO	70	244	0	0	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	0	2	0
mompox	16 DE JULIO	70	256	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	1	6	0
TOTAL		70	256	28	1	25	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	29	28	2	25	0	7	1	6	0

BITACORA

piso en concreto en las viviendas BMOJUM1VE003 y BMOJUM1VE004. Realizan limpieza y Retiro de sobrecotes

PA

Residente de Interventoría Residente de OBRA.

23 DE SEPTIEMBRE: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN VIVIENDAS.

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE:

-ESTADO DEL TIEMPO: DÍA SOLEADO.

SE REALIZÓ REPLANTEO Y EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DEL BAÑO, CORTE Y FIGURACIÓN DE ACERO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DEL BAÑO DE LAS VIVIENDAS B-MO-JU-M1-VE-004 Y B-MO-JU-M1-005.

CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI.

EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA VIVIENDA No. B-MO-JU-M1-VE-008.

PA

Residente de Interventoría Residente de OBRA.

MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE:

SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN BLOQUE DEL BAÑO DE LAS VIVIENDAS B-MO-JU-M1-VE-004 Y B-MO-JU-M1-VE-005. EN LA VIVIENDA N° B-MO-JU-M1-VE-006 SE REALIZÓ EL APIQUE, CORTE CON PULIDORA, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN MANUAL, INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, EXCAVACIÓN PARA CAJAS DE INSPECCIÓN B-MO-JU-M1-VE-008 Y B-MO-JU-M1-VE-011 Y SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS.

PA

Residente de Interventoría Residente de OBRA

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: Día Soleado.
- SE CONTINUE CON las EXCAVACIONES para la instalación de Tuberías Tanto hidraúlicas como Sanitarias en las Viviendas B-NO-JU-M1-VE-006, B-NO-JU-M1-VE-008 y B-N-JU-M1-VE-011, SE Realiza Construcción de Cajas de INSPECCIÓN en las Viviendas antes Mencionadas y sus Respectivas Tapas. Se Realiza Reposición de placa de Concreto (Resane de piso).
Figurado y armado de Acero para columnas, vaciado de columnas en concreto de 3.000 psi en la vivienda B-NO-JU-M1-VE-004.
En la Vivienda B-NO-JU-M1-VE-018 se Realiza TRAZADO, EXCAVACIÓN MANUAL, Figurado y armado de ACERO para Viga de cimentación del BAÑO.
En la VIVIENDA B-NO-JU-M1-VE-005, se Realiza TRAZADO CORTE con pulidora, demolición de piso, EXCAVACIÓN Manual, Corte y Figurado de ACERO, instalación de Tuberías hidraúlicas y Sanitarias, EXCAVACIÓN para Cajas de Inspección.

Residente de Interventoría Residente de Obra

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE/24.
Estado del Tiempo: Día Soleado.
- CONSTRUCCIÓN DE VIGA Superior en el baño de la VIVIENDA B-NO-JU-M1-VE-004; Continuo con la Construcción del Muro en bloque en el BAÑO de la Viviendas B-NO-JU-M1-VE-005.
En las Viviendas B-NO-JU-M1-VE-006 y B-NO-JU-M1-VE-008 continuo con la instalación de tuberías y accesorios, Además de Realizar los Resanes de placas de piso en concreto.
En la Vivienda B-NO-JU-M1-VE-018 se Continua con el Corte y Figurado de Acero

de la viga de cimentación del baño y columnas.
Se realiza el vaciado de las vigas de cimentación.

Residente de Interventoría Residente de obra.

INFORME SOCIAL

PROGRAMA DE CON EXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MOMPOX – BOLÍVAR

OCTAVO INFORME EJECUTIVO SEMANAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ENTRE EL 23 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024

Contratista de obra: Consorcio Acueducto Enterratorio.

Interventoría: Consorcio Ingescor R 2023.

Durante la semana del 23 de septiembre al 29 de septiembre de 2024, se ha trabajado en el Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico del Municipio de Mompox, Bolívar.

El listado entregado por el Ministerio de Vivienda y Enterritorio indica que el barrio 16 de julio cuenta con un total de 70 potenciales beneficiarios que cumplieron los criterios de focalización del programa tras la realización de diagnósticos técnicos.

Hasta la fecha de este informe semanal, se han visitado 31 viviendas, aunque es importante aclarar que **esta semana, el 24 de septiembre, se realizó 1 visita a una vivienda que fue identificada como potencial beneficiario del programa.** La visita fue solicitada por el JAC, ya que en el mes anterior la propietaria no contaba con la documentación necesaria. Afortunadamente, la propietaria ha logrado obtener el documento requerido, lo que permitió llevar a cabo el levantamiento de diagnóstico. El contratista de obra organiza la información pertinente para ser enviada a la interventoría y evaluar si cumple con los criterios del programa.

Durante todas las 31 visitas realizadas y levantamiento de diagnósticos, las profesionales sociales acompañaron al componente técnico y explicaron el objetivo del proyecto, sus alcances y especificaciones técnicas, enfatizando la importancia de la participación comunitaria en el plan de gestión social, con el apoyo del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC).

Actualización hasta la fecha de este informe de las 31 viviendas visitadas:

- El contratista de obra está organizando la información de 2 viviendas. A la primera se le realizó el levantamiento de diagnóstico el 19 de septiembre de 2024, y a la segunda el 24 de septiembre de 2024. Hasta la fecha, la documentación de ambas viviendas no ha sido enviada a la interventoría para evaluar si cumplen con los criterios establecidos por el programa.

- El 17 de septiembre interventoría aprobó 9 diagnósticos aptos para la intervención

Para un total de **26 viviendas** cuentan con actas que autorizan su intervención, tras ser estudiadas en el comité por la interventoría.

- **3 viviendas** no cumplen con los criterios del programa y son consideradas no aptas.

- Las **restantes viviendas** pertenecen a lotes desocupados sin construcción y a la zona del barrio Paraíso, que es una zona de invasión que carece de alcantarillado.

Sin embargo, están abiertas las inclusiones en el barrio 16 de julio dentro del marco de este programa, permitiendo que más viviendas sean consideradas como potenciales beneficiarios a medida que avanza la ejecución del programa.

- El día 25 de septiembre se dio inicio a intervención de obra civil en cuatro viviendas del barrio 16 de julio. Las cuales fueron:

B-MO-JU-M1-VE-005 - María Isodora Merlano Contreras

En esta vivienda se observó lo siguiente:

- **Paredes**: Empañetadas, con pequeñas grietas.
- **Puertas y ventanas**: De madera, con rejas de hierro algo deterioradas.
- **Pisos**: De cemento pulido.
- **Baño**: Ubicado en el exterior de la casa, solo cuenta con media parte estructural, no cuenta con inodoro, ni lavamanos, ni ducha.
- **Cocina**: Situada en el interior de la casa, con mesón en mal estado no cuenta con lavaplatos
- No cuenta con lavadero.

A esta vivienda se aprobo la construcción de unidad sanitaria, construcción de lavaplatos, construcción de lavadero. Esta vivienda se le realizara la instalación de los 5 elementos, ya que no cuenta no cuenta con ninguno de los aparatos instalados. Cabe destacar que esta vivienda no cuenta con alcantarillado, por lo que se realizará su conexión.

B-MO-JU-M1-VE-006 - Feliz Caro Montero

En esta vivienda se observó lo siguiente:

- **Paredes:** Empañetada con pintura amarilla en buen estado
- **Puertas y ventanas:** Ventanas de vidrio con rejas de hierro, puerta de hierro.
- **Pisos:** Concreto pulido
- **Baño:** Ubicado en el interior de la casa, empañetado con humedad y pequeñas grietas cuenta con inodoro con tanque cuenta con lavamanos, sin ducha con estructura resistente.
- **Cocina:** Situada en el interior de la casa, con dos mesones de madera no cuenta con lavaplatos, paredes empañetadas.
- No tiene lavadero

Se aprobó las conexiones para el sanitario y el lavamanos. La instalación de la ducha, lavaplatos y lavadero. Cabe destacar que esta vivienda no cuenta con alcantarillado, por lo que se realizará su conexión.

B-MO-JU-M1-VE -007 - José Rangel Mármol

En esta vivienda se observó lo siguiente:

- **Paredes**: Empañetadas, con pequeñas grietas.
- **Puertas y ventanas**: De madera, con rejas de hierro algo deterioradas.
- **Pisos**: De cemento pulido.
- **Baño**: Ubicado en el interior de la casa, con todos sus elementos en buen estado y estructura resistente, paredes y pisos en cerámica.
- **Cocina**: Situada en el interior de la casa, con mesón de concreto, no cuenta con lavaplatos y sus paredes en ladrillo.
- No cuenta con lavadero.

Se aprueba la construcción de lavaplatos y lavadero**,** adecuación de baño, conexión final al alcantarillado y agua potable.

B-MO-JU-M1-VE -011- Graciela Lerma Torres

En esta vivienda se observó lo siguiente:

- **Paredes**: Empañetadas, con pequeñas grietas.
- **Puertas y ventanas**: De vidrio, con rejas de hierro y puerta de hierro.
- **Pisos**: cerámica.
- **Baño**: Ubicado en el interior de la casa, cuenta con inodoro, lavamanos y ducha en perfectas condiciones. Piso y paredes en cerámica.
- **Cocina**: Situada en el interior de la casa, con mesón en cerámica cuenta con lavaplatos.
- Cuenta con zona de labores.

Se aprobó la conexión final al alcantarillado, no se realizarán intervenciones en las demás áreas, ya que se encuentran en buen estado.

-El día 26 de septiembre se da inicio a 1 intervención de obra a la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 Dolis Echaves Mancilla.

B-MO-JU-M1-VE -018 - Dolis Echaves Mancilla

En esta vivienda se observó lo siguiente:

- **Paredes**: Empañetadas, con pequeñas grietas.
- **Puertas y ventanas**: no cuenta con ventanas, pero si con reja de hierro.
- **Pisos**: De concreto.
- **Baño**: Ubicado en el exterior de la casa, con estructura en mal estado, solo cuenta con inodoro sin tanque esta agrietado, por otro lado, el baño no cuenta con techo y está conectado a la fosa séptica.
- **Cocina**: Situada en el interior de la casa, con mesón en concreto, cuenta con lavaplatos pero le hacen falta sus accesorios.
- No cuenta con lavadero.

Se aprobó la construcción de la unidad sanitaria, instalación de lavadero y lavaplatos. Cabe destacar que esta vivienda no cuenta con alcantarillado, por lo que se realizará su conexión.

El 27 de septiembre se llevó a cabo, por parte del componente social de contratista de obra, el acta de inicio para las 5 viviendas que comenzaron a ser intervenidas con obra civil esta semana. El objetivo de esta actividad fue informar a los usuarios sobre la visita de intervención a sus hogares. En el acta, se describieron de manera clara y detallada las condiciones actuales de la infraestructura habitacional, identificando posibles áreas de mejora, como el baño, el lavadero y el lavaplatos.

Desarrollo de actividades:

1. Línea de comunicación

Visitas casa a casa

El 24 de septiembre realizaron 1 visita a la vivienda de la señora María Concepción, quien es una potencial beneficiaria del programa en el barrio 16 de Julio. Durante esta visita, abordaron las dudas e inquietudes relacionadas con el programa, ya que las sociales de contratista de obra manifiestan que el levantamiento de diagnóstico no se había podido llevar a cabo el mes pasado debido a la falta de documentación necesaria.
Las profesionales sociales de obra acompañaron al componente técnico en esta visita, brindando apoyo en el levantamiento de diagnóstico y asegurando que se atendieran las necesidades de la señora María Concepción.
Hasta la fecha, la documentación de la vivienda no ha sido enviada a la interventoría para evaluar si cumplen con los criterios establecidos por el programa.

Socializaciones sectorizadas:

No han realizado socializaciones sectorizada en el barrio 16 de Julio ya que los contratistas manifiestan que su tamaño es reducido.

Material de divulgación:

El martes 24 de septiembre, llevaron a cabo un perifoneo en el barrio 16 de Julio, donde se informó a los vecinos sobre el inicio de las obras, que comenzó el 18 de septiembre, en las viviendas que cumplen con los requisitos para ser beneficiarias del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Mompox.
Durante esta actividad, se comunicó a la comunidad que, próximamente, se visitarán sus hogares para informarles sobre quiénes han sido seleccionados como beneficiarios del programa. Se destacó que, si tienen dudas o inquietudes, pueden acercarse a la vivienda de la señora Osiris, donde se encuentra el punto de atencion los viernes de 9:00 AM a 11:00 AM, quien es veedora y en la casa donde también reside su hijo, que es el JAC.
Esta actividad fue realizada por el equipo social del contratista de obra, con el apoyo de la social de la alcaldía, quienes llevaron a cabo el perifoneo en las dos calles del barrio 16 de Julio para asegurar que la información llegara a todos los habitantes.

Link informativo:

El 27 de septiembre, se recibió un correo electrónico de la supervisora social de Enterritorio, en respuesta al oficio enviado el 20 de septiembre. En su respuesta, ella confirmó que es viable crear un enlace para el programa en la página web de la alcaldía. Además, recomendó

que este espacio informativo sea visible al público y que la información se actualice de manera permanente.
Esta información fue transmitida de inmediato al equipo social de la alcaldía, donde quedamos atentos a que ellos desarrollen este enlace y a supervisar y aprobar la información que se publique.

2. **Línea de participación comunitaria:**

Reunión con comité veedor

El 26 de septiembre de 2024, se llevó a cabo una reunión con los veedores, dirigida por la profesional social del contratista de obra, para hacer seguimiento a la intervención de obra civil. Durante la reunión, la profesional preguntó sobre la opinión de los veedores respecto a lo que se ha venido realizando y las inquietudes manifestadas por la comunidad del barrio 16 de Julio.
Los veedores respondieron que todo ha estado bien y bajo control, destacando que los vecinos están muy optimistas con el trabajo realizado por el consorcio y expresaron su deseo de continuar colaborando de manera conjunta.
Al finalizar, la profesional social agradeció a los veedores por su disposición y compromiso con el desarrollo del programa.

Punto de atención

El componente social de obra estuvo presente en el horario estipulado de 9:00 a 11:00 a.m., acompañada por un representante de la veeduría. Durante esta semana, el contratista no reportó a la interventoría ninguna consulta de los beneficiarios en el punto de atención.

Buzón de sugerencias

El buzón de sugerencias del barrio 16 de Julio ubicado en la casa del presidente de la JAC. Las contratistas de obra del componente social informan que durante la semana del 23 al 29 de septiembre de 2024, no se recibieron sugerencias por parte de la comunidad.

PQR

Durante el periodo reportado en este informe, no se han recepcionado PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos). En cuanto a las solicitudes de inclusión, no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la alcaldía, lo que resultó en el cierre de 0 solicitudes. Las PQR técnicas también están registradas como 0. En total, se han recepcionado 0 PQR, de las cuales 0 son de inclusión y 0 han sido cerradas.

Recorridos de obra

Contratistas de obra no reportan recorridos de obra esta semana.

Cierre de barrio

No se ha realizado el cierre del barrio.

Rendición de cuentas

No se ha realizado rendición de cuentas.

3. Línea de capacitación

Capacitación masiva en educación sanitaria

No se realizaron esta semana.

Capacitación casa a casa

Los contratistas de no reportan capacitaciones casa a casa esta semana.

Capacitación sectorizada

Esta semana, los contratistas no informaron sobre la realización de la socialización sectorizada en el barrio 16 de Julio.

4. Actividades complementarias

Comités sociales

No reportaron Comité Social esta semana.

Capacitación Personal de Obra

Esta semana no reportaron la realización de capacitaciones de obra.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

1. Línea de comunicación

Visitas casa a casa
24 de septiembre de 2024







El 24 de septiembre, se realizó una visita y levantamiento de diagnóstico en la vivienda de la señora María Concepción, quien es una potencial beneficiaria del programa. El contratista procederá a enviar la información correspondiente a la interventoría para evaluar si cumple con los criterios establecidos por el programa.

El 27 de septiembre de 2024, el componente social del contratista realizó visitas a 5 viviendas donde se llevó a cabo obra civil durante la semana del 23 al 29 de septiembre. En estas visitas, se elaboraron las actas de inicio con el propósito de informar a los usuarios sobre la intervención en sus hogares. Las actas describen de manera clara y detallada las condiciones actuales de la infraestructura habitacional, así como las acciones que se realizarán conforme a los lineamientos del programa.



Acta de inicio vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 - María Isodora Merlano Contreras



Acta de inicio vivienda B-MO-JU-M1-VE-006 - Feliz Caro Montero



Acta de inicio vivienda B-MO-JU-M1-VE-007 - José Rangel Mármol



Acta de inicio vivienda B-MO-JU-M1-VE -011- Graciela Lerma Torres



Acta de inicio vivienda B-MO-JU-M1-VE -018 - Dolis Echaves Mancilla

Material de divulgación

24 de septiembre de 2024

Consorcio
Acueducto
Enterritorio

INFORMACION INICIO DE OBRA

FECHA: 24 de septiembre de 2024

HORA: 4:00 P.M

BARRIO: 16 de julio

El dia martes 24 de septiembre se realiza un perifoneo en el barrio 16 de julio, en el que se le informaba a toda la comunidas interesada que el pasado 18 de septiembre se dio inicio a las obras en las vivindas que cumplen con los requisitos para ser beneficiarias del programa de conexiones intradomicialiarias de agua potable y saneamiento basico, en el municipio de Mompox.

Por otro lado se les comunica por medio del perifoneo que durante estas semanas se estaria visitando los hogares correspondientes para conversar sobre quienes han sido seleccionados como beneficiarios.

Por ultimo se les anuncia que es importante que esten muy pendientes de este proyecto y que cualquier duda o inquietud que se tenga se podra manejar en el punto de atencion ubicado en la vivienda de la señora Osiris.


Red: 24/09/2024, 3:56:21 p.m. COT
Local: 24/09/2024, 3:56:20 p.m. COT
N 9° 13' 39.482", W 74° 25' 10.159"
Bolívar,Mompóx,Mompos,Calle 7
Calle 7 4B-56
Observación: Mompox Bolívar, Programa de conexiones intradomiciliarias.
Barrio 16 de Julio
Conso
Acueducto
Enterritorio


Red:24/09/2024, 3:59:27 p.m. COT
Local:24/09/2024, 3:59:27 p.m. COT
N 9° 13' 41.579", W 74° 25' 10.119"
Bolívar,Mompóx,Mompos,Calle 8
Calle 8 4B-28
Observación: Mompox Bolívar, Programa de conexiones intradomiciliarias.
Barrio 16 de Julio

2. Línea de participación comunitaria:

Socialización con comité veedor
26 de septiembre del año 2024





El día 26 de septiembre del año 2024 se realizó una reunión con los veedores dirigido por la profesional sociales de obra, sobre el seguimiento e intervención de obra civil.

Buzón de sugerencias y PQR
Viernes 27 de septiembre de 2024







Durante la semana del 23 al 27 de septiembre, se registraron 0 sugerencias por parte de la comunidad en el buzón de sugerencias ubicado en la vivienda de la señora Osiris, que cuenta con un punto de atención los viernes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Hasta la fecha de este informe, los contratistas de obra han informado que no se han recibido sugerencias.

C.I.R-2240120-MPX-049

Montería, Octubre 3 de 2024

Arquuitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: SOLICITUD APERTURA DIAGNOSTICOS BARRIO NORTE

Cordial saludo

Como es de su conocimiento, el potencial de viviendas del barrio 16 de julio es solo de 32 viviendas, durante todo el tiempo de inclusiones no se presentó ninguna solicitud, por lo que la interventoría es de acuerdo con el contratista en la necesidad de dar apertura a al siguiente barrio priorizado, con el fin de avanzar en la ejecución contractual y de esta manera cumplir con lo tiempos estipulados.

El barrio 16 de julio se encuentra en ejecución don el 90.62% de los diagnósticos realizados y revisados, teniendo al momento 25 diagnósticos efectivos con inversión estimada de $160.301.495,96, lo que equivale a 3.77% del valor contractual.

Es necesario aclarar que en la matriz recibida el potencial de beneficiarios para el barrio 16 de julio era de 70 viviendas, sin embargo durante la etapa de realización de diagnósticos se logro establecer que 38 de las viviendas priorizadas no correspondían al barrio 16 de julio

Agradecemos su atención

Cordialmente,

RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MOMPÓS (BOLÍVAR),

CERTIFICA

Que ante la solicitud de delimitación territorial del barrio denominado 16 de julio, se establece que este se encuentra ubicado en la zona sur del municipio de Santa Cruz de Mompox departamento de Bolivar, en la margen izquierda de la vía que conduce al Banco Magdalena, entre las calles 7ay 8a y carreras 4b y 5.

El barrio denominado paraíso ubicado al sur de la ciudad es un barrio subnormal, que no cuenta con redes de servicios públicos, y el listado adjunto hace referencia habitante del barrio paraíso.

El presente certificado se expide en el Municipio de Mompox, Bolívar el día veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2.024).

HAROLD MAURICIO NARANJO CORTÉS
Secretario de Planeación Municipal

Scanned with CamScanner

No.	TIPO DE VÍA O UBICACIÓN	NÚMERO	LETRA	VIA GENERADORA (NÚMERO)	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	TIPO IDENTIFICACIÓN	N°. IDENTIFICACIÓN	CONTACTO
1	Carrera	5			Urribarri	Quintero	Beccy	Moravia	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	6362164	3103650832
2	Carrera	5			Mieles	Amaris	Homero		1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	9263129	3135035772
3	Carrera	5			Montero	Hernandez	Felix		1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	1051661024	3215454036
4	Carrera	5			Ruiz	Padilla	Astrid	Carolina	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1010047274	3243731562
5	Carrera	5			Martinez	De Herrera	Gloria	Luz	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	231613030	0
6	Manzana	A		Lote 8	Meza	Ferreira	Jaime	Rafael	1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	12594602	3145503084
7	Manzana	C		Lote 12	Vanegas	Mejia	Maria	Concepcion	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33217911	3207478212
8	Carrera	5		carretera	Gonzalez	Perez	Rosalia		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	5794332	3234584807
9	Manzana	10			Rojas	Montero	Angela	Yulieth	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1082470948	3205721289
10	Carrera	5		carretera	Villareal	Beleño	Amelia		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33215787	0
11	Carrera	5		carretera	Fernandez	Merjia	Victor	Manuel	1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	1051662870	3148669649
12	Carrera	5		carretera	Hernandez	Montero	John	Jairo	1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	1051655670	3224840549
13	Carrera	5		carretera	Herrera	Soto	Yohana		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1051658249	3212241657
14	Carrera	5		carretera	Navarro	Pedrozo	Brianda	Isabel	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33219400	3024501245
15	Carrera	4			Cordoba		Yorgelis		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	30069134	3172281919
16	Carrera	4			Rubio	Mancilla	Isaac		1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	1051660517	3215386326
17	Carrera	4			Pianeta	Mancilla	Anmer		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1051668600	3122578344
18	Carrera	4			Navarro	Martinez	Leticia		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33211228	3225463395
19	Carrera	4			Chavez	Garcia	Alvaro		1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	85437546	3135422867
20	Carrera	4			Felizola	Caro	Carmen	Helena	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1051678331	3024072164
21	Carrera	4			Arevalo	Mejia	Alcira		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33221336	3146200065
22	Carrera	4			Jimenez	Castrillo	Victor	Alfonso	1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	1051661484	0
23	Carrera	4			Soza	Busto	Crlos	Manuel	1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	1051660525	3014835213
24	Carrera	4			Jimenez	Jimenez	Daniela		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1051659591	3234578573
25	Carrera	4			Torrejano	Marmol	Martin	Julio	1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	19769191	3234361541
26	Carrera	4			Fernandez	Suarez	Amelia		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1085178039	3232456768
27	Carrera	4			Davila	Navarro	Cristina		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33210528	3205858909
28	Carrera	4			Caro	Mejia	Ana	Francisca	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33224255	3137272483
29	Carrera	4			Palencia	Garcia	Jasmin	Yaneth	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	32570251	3107410636
30	Carrera	4			Galvis	Barbosa	Marelvis		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33218357	3217744480
31	Carrera	4			Jimenez		Neli	Lucia	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	23075276	3148535728
32	Carrera	4			Reyes	Hernandez	Ingris	Paola	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1002426013	3218879685
33	Carrera	4			Sajayo	Chima	Claudia		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1050457899	3146031734
34	Carrera	4			Davila	Navarro	Eduardo		1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	9271277	3172281919
35	Carrera	4			Arevalo	Guerra	Francilis		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	119338681	3233329675
36	Carrera	4			Angrino	Villareal	Rosa	Angela	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1051674376	3022285624
37	Carrera	4			Rangel	Fonseca	Alexandra		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33223893	3205823439
38	Carrera	4			Madrid	Contreras	Candy	Luz	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1128144671	3225079227

Palacio San Carlos - Cra 2A # 18B - 21 (CP 132560)
alcaldia@santacruzdemompox-bolivar.gov.co
NIT 8905480843-3

Scanned with CamScanner

Consorcio
Acueducto
Enterritorio

Mompox, 1 de octubre de 2024

OFICIO: **REMISORIO 017**

DE: MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO

A: **CONSORCIO INGESCOR R 2023 INTERVENTORÍA**

ASUNTO: **BALANCE FINANCIERO SOLICITUD APERTURA DE DIAGNOSTICOS BARRIO NORTE.**

Cordial saludo,

Señores CONSORCIO INGESCOR R 2023, mediante el presente oficio se ilustra el balance financiero del barrio 16 de julio teniendo en cuenta las consideraciones enviadas por la supervisión e interventoría.

Ilustración 1. Cuadro de viviendas 16 de julio

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	INTERVENCIONES ESTIMADAS
1	**BARRIO 16 DE JULIO**		**70**
1.1	Viviendas efectivas	und	25
1.2	Viviendas con diagnostico no efectivas	und	2
1.3	Viviendas a la espera de aprobación diagnostico	und	2
1.4	Viviendas a la espera de diagnostico	und	3
1.5	Viviendas incluidas	und	0
1.6	Viviendas no hacen parte del barrio o no cuentan con documentación	und	38

Consorcio
Acueducto
Enterritorio

Total, de Viviendas Visitadas y Levantamiento de Diagnóstico: 32

Detalle de Viviendas en Proceso: 3

1. **Vivienda 1:**

- **Fecha de Diagnóstico:** 19 de septiembre de 2024
- **Situación:** La propietaria no estaba presente; envió a un representante.
- **Estado de Documentación:** Pendiente de envío a la interventoría.

2. **Vivienda 2:**

Fecha de Diagnóstico: 24 de septiembre de 2024

- **Situación:** Al realizar la visita, la propietaria no contaba con la documentación pertinente, por lo que no se pudo realizar el levantamiento de diagnóstico.
- **Estado de Documentación:** Pendiente de envío a la interventoría.

3. **Vivienda 3:**

Fecha de Diagnóstico: 24 de septiembre de 2024

- **Situación:** Al realizar la visita, la propietaria no contaba con la documentación pertinente, por lo que no se pudo realizar el levantamiento de diagnóstico.
- **Estado de Documentación:** Pendiente de envío a la interventoría.

Nota: La documentación de ambas viviendas está en proceso de organización y no ha sido enviada a la interventoría para su evaluación en relación con los criterios del programa.

Consorcio
Acueducto
Enterritorio

Resultados

- **Viviendas con Actas de Autorización:** 25 viviendas han sido aprobadas para intervención tras su estudio en el comité de interventoría.

- **Viviendas No efectivas:** 2 viviendas no cumplen con los criterios del programa y se consideran no aptas.

- **Viviendas por aprobación diagnosticos:** 2 viviendas no cumplen con los criterios del programa y se consideran no aptas.

Situación en el Barrio 16 de Julio

- Durante las visitas realizadas en este barrio para el levantamiento de diagnóstico a los potenciales beneficiarios, una minoría no pudo ser evaluada debido a la falta de documentación, especialmente la adjudicación de la vivienda.
- El componente social ha estado visitando estas viviendas con el fin de agilizar el proceso y poder realizar el levantamiento de diagnóstico.

Otras Situaciones

El listado entregado por el Ministerio de Vivienda y Territorio indica que el barrio 16 de Julio cuenta con un total de 70 potenciales beneficiarios que cumplieron los criterios de focalización del programa tras la realización de visitas y levantamientos de diagnóstico técnicos. Sin embargo, la gran mayoría de las viviendas que aún requieren visitas y levantamiento de diagnóstico pertenecen al barrio Paraíso, una zona de invasión que carece de alcantarillado, así como a lotes desocupados sin construcción.

Proceso de Visitas y Levantamiento de Diagnóstico

Durante las 32 visitas realizadas y sus respectivos levantamientos de diagnóstico, las

Consorcio
Acueducto
Enterritorio

profesionales sociales acompañaron al componente técnico, explicando el objetivo del proyecto, sus alcances y especificaciones técnicas. Se enfatizó la importancia de la participación comunitaria en el plan de gestión social, con el apoyo del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC).

Próximos Pasos

- **Visitas del Componente Social:** El componente social ha estado realizando visitas a las casas de los potenciales beneficiarios que no contaban con la documentación necesaria. Se les solicita que diligencien la documentación para poder proceder con el levantamiento de diagnóstico.
- Se mantienen abiertas las inclusiones en el barrio 16 de julio dentro del marco de este programa, permitiendo considerar más viviendas como potenciales beneficiarios a medida que avanza la ejecución del programa.

Esta información se actualizará a medida que se obtengan nuevos datos y avances en el programa de conexiones intradomicilarias de agua potable y saneamiento básico del municipio de Mompox, Bolívar.

Teniendo en cuenta que en el barrio 16 de julio se estima una inversión aproximadamente de $160,301,495.96 lo cual corresponde aproximadamente a un 3.77% del valor total del proyecto, solicitamos la apertura del barrio Norte, para la realización de diagnósticos, debido a que en el barrio 16 de julio ya se aprobaron más del 80% de los diagnósticos realizados, encontrándonos en la etapa de obra, y se proyecta un remanente de aproximadamente $ 4,083,941,428 del proyecto.

Se adjunta matriz de diagnósticos y costos del barrio en referencia.

Cordialmente.

Jaime Andres Abdala Carrillo
Director de obra.

C.I.R-2240120-MPX-052

Montería, Octubre 4 de 2024

Arquuitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: RTA ACLARACION CLASIFICACION DE DIAGNOSTICOS

Cordial saludo

De acuerdo a su solicitud se hacen las siguientes aclaraciones:

En la matriz de diagnósticos se presentaban 70 potenciales beneficiarios, de estos 38 no se encuentran en el barrio 16 de julio, lo que deja un potencial de 32 beneficiarios

El contratista ha presentado 29 diagnósticos, de los cuales 2 son NO EFECTIVOS Y 27 son efectivos.

Ahora bien, de los 27 efectivos, se ha dado aprobacion de 25 y 2 se encuentran pendientes por aprobar ya que presentan observaciones a la documentación.

Por otra parte el contratista ha realizado 3 visitas más para diagnósticos, que aún no han sido presentado a la interventoria.

Con lo anterior esperamos haber realizado las aclaraciones solicitadas

Agradecemos su atención

Cordialmente,

RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

C.I.R-2240120-MPX-053

Montería, Octubre 7 de 2024

Arquuitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120


Asunto: INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe mensual correspondiente al mes de septiembre 2024, para su revisión y fines pertinentes.

Agradecemos su atención

Cordialmente,



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

C.I.R-2240120-MPX-054

Montería, Octubre 7 de 2024

Señores
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO
Representante Legal

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: ATRASO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA

Cordial saludo

De la manera más atenta nos permitimos manifestar nuestra preocupación con respecto a la orden de trabajo 2240100 , con referencia a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y cuidado del medio ambiente que pueden generar a la empresa repercusiones en el desarrollo de la obra, el ambiente y el bienestar de los colaboradores. A continuación, se relacionan las medidas a implementar en la obra y la documentación que deben enviar de manera urgente a la interventoría.

- Presentar aportes de afiliaciones y planilla de seguridad social del personal en obra
- Realizar entrega oportuna de EPI Y EPP a colaboradores en obra
- EMO, Hoja de vida, contratos
- Realizar señalización y demarcación en las áreas de trabajo
- Certificado de disposición de residuos y RCD
- Presentar Licencia ambiental y registro minero de material pétreo
- Realizar jornadas de recolección de residuos generados por las actividades diarias de obra
- Falta de punto de hidratación
- Falta de puntos ecológicos señalizados y rotulados
- No fabricar concreto o mortero en el pavimento (el contratista se comprometió a utilizar cubetas de madera o en su defecto colocar un plástico para evitar el contacto con el pavimento.)
- Señalización de las áreas intervenidas para evitar accidentes.,


Registro fotográfico de los hallazgos.







Falta De Dotación EPI- EPP







Falta de orden y aseo,

C.I.R-2240120-MPX-054



Fata de señalización y demarcación en áreas de trabajo



fabrican concreto o mortero en el pavimento en plena vía.

Se le recuerda al contratista que la entrega de dotación al personal es ley de la republica a la que según las obligaciones es de obligatorio cumplimiento, por lo tanto si en el termino de 3 días, trabajador que no cuente con la dotación adecuada no podrá ejercer su respectiva labor.

Agradecemos su atención

RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

C.I.R-2240120-MPX-055

Montería, Octubre 8 de 2024

Arquuitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120


Asunto: INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe semanal 10, para su revisión y fines pertinentes.

Agradecemos su atención

Cordialmente,



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

INFORME TECNICO

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **30/09/2024** al **6/10/2024** Fecha **7/10/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2240100	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA DECIMOSEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARR		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR	**MUNICIPIO**	MOMPOX
GERENCIA A CARGO		**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2240100
Contratista		CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Valor inicial	$	4.244.242.924,73
Valor actual	$	4.244.242.924,73
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		29/07/2024
Plazo inicial (Días)		210 Días
Plazo actual (Días)	210 Días	100,00%
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		9/03/2025
Tiempo Transcurrido (días)	49,00	23,33%
Días remanentes del Contrato	161,00	76,67%
Acumulado a última acta pagada	$	-
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2240120
Interventor		CONSORCIO INGESCOR R 2023
Valor inicial	$	385.116.628,32
Valor actual	$	385.116.628,32
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		29/07/2024
Plazo inicial		225 Días
Plazo actual	225 Días	
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		15/03/2025
Ejecución del Contrato	49,00	23,33%
Días remanentes del Contrato	176,00	78,22%
Acumulado a última acta pagada	$	-
Estimado ejecutado por llevar a acta		


3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) _____

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 319.186.190,50	4,41%	$ 38.173.134,58	0,90%	-$ 281.013.055,92	-3,51%
Durante el Periodo	$ 131.843.996,65	3,11%	$ 62.890.862,90	1,48%	-$ 68.953.133,75	-1,62%
Acumulado a la Fecha	**$ 451.030.187,15**	**7,52%**	**$ 101.063.997,48**	**2,38%**	**-$ 349.966.189,67**	**-5,14%**


Semaforo -$ 0,05 — Desviación en días: 14 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA ACTIVIDAD 3, EN LAS VIVIENDAS BMOJUM1VE002, MOJUM1VE003, BMOJUM1VE004, BMOJUM1VE005, BMOJUM1VE006, BMOJUM1VE007, BMOJUM1VE008, BMOJUM1VE011, BMOJUM1VE012, BMOJUM1VE014, BMOJUM1VE018, BMOJUM1VE023 Y BMOJUM1VE024. EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA AUMENTO EL NUMERO DE TRABAJADORES MEJORANDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES.CUENTA CON UN (1) MAESTRO Y 9 OFICIALES Y 10 AYUDANTES. ES NECESARIO QUE EL CONTRATISTA INTENSIFIQUE JORNADAS PARA DISMINUIR EL ATRASO QUE MARCA EL INFORME DE DESEMPEÑO.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	4,41%	0,90%	-3,51%	-$ 0,05
Durante el Periodo	3,11%	1,48%	-1,62%	
Acumulado a la Fecha	**7,52%**	**2,38%**	**-5,14%**	




AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 4.244.242.924,00		-$ 4.244.242.924,00			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
0	$ -		0	$ -			$ -









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
		$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

EL CONTRATISTA TIENE ENTREGADAS Y REVISADAS POR LA INTERVENTORÍA, LAS ACTIVIDADES 1 Y 2 EN EL BARRIO 16 DE JULIO. EL MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE INICIA LA ACTIVIDAD 3 INTERVINIENDO LAS VIVIENDAS EN LAS VIVIENDAS BMOJUM1VE002, MOJUM1VE003, BMOJUM1VE004, BMOJUM1VE005, BMOJUM1VE006, BMOJUM1VE007, BMOJUM1VE008, BMOJUM1VE011, BMOJUM1VE012, BMOJUM1VE014, BMOJUM1VE018, BMOJUM1VE023 Y BMOJUM1VE024. EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA AUMENTO EL NUMERO DE TRABAJADORES MEJORANDO EL RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES. CUENTA CON UN (1) MAESTRO, 9 OFICIALES Y 10 AYUDANTES. LA INTERVENTORÍA REITERA LA NECESIDAD DE INTENSIFICAR JORNADAS DE TRABAJO PARA SEGUIR DIMINUYENDO EL PORCENTAJE DE ATRASO Y PODER CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL TIEMPO ESTIPULADO.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **30/09/2024** al **6/10/2024** Fecha **7/10/2024**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

LUNES 30-09-2024 - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-003 Continúan con la instalación de tubería hidráulica y sanitaria, también se funde una plantilla de concreto alrededor de la caja de inspección del patio, se realizó la construcción de los muros laterales que servirán de apoyo al lavaplatos en la cocina, se revocan los muros y se instala el lavaplatos.- En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-004 se continuaron las conexiones de tubería, se fundió la caja de inspección con formaleta en el patio y se aplicó revoque del baño.- En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se continuó con la instalación de tubería hidráulica y sanitaria en el baño y la construcción de la cuchilla en el mismo.- En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-006 se realizó la construcción de los muros laterales para el lavaplatos en la cocina, se revocan y se instala el lavaplatos.- En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008 y B-MO-JU-M1-VE-023 se realizó el trazado, excavación y excavación para la cimentación del baño, se fundió el primer registro sanitario en cada vivienda. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 se realizó continuó con la excavación para tubería hidráulica y sanitaria.

MARTES 1-10-2024 - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-003 se finaliza la instalación de lavaplatos y se empezó el enchape del baño. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 se realiza excavación e instalación de tubería hidráulica y sanitaria, se terminan los muros en el baño hasta la altura de la viga corona, además se fundió el registro sanitario de la terraza. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se instala cubierta y se revoca una pared del baño. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-006 se culmina la instalación del lavaplatos. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008 Se inicia la construcción de muros del baño- En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se funde viga de cimentación del baño. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-012 se continuó excavación para tubería en la vivienda. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-014 se realizó enchape del baño e instalación de tuberías - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-024 se realizó excavación e instalación de tubería y se fundió un registro sanitario.

MIÉRCOLES 2-10-2024 - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-003 y B-MO-JU-M1-VE-004 en ambas viviendas se desarrolla la actividad de enchape de baño. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se aplica pañete exterior e interior del baño y se instala cubierta. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008 se realizó levante de muros del baño y colocación de formaletas para columnetas. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 se continuó con la excavación e instalación de tubería sanitaria, se realizó relleno y resane de piso además de la colocación de formaleta para columnetas del baño y se fundió el registro sanitario de la terraza. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-003 se finaliza la instalación de lavaplatos. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-006 se culmina la instalación del lavaplatos. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se fundió viga de cimentación del baño, se inició levante de muros de baño e instalación de tubería sanitaria. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-012 se continuó con la excavación e instalación de la tubería sanitaria. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-014 se realizó enchape del baño e instalación de tuberías. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-024 se realizó excavación e instalación de tubería y se fundieron los muros de un registro y la viga de cimentación del baño.

JUEVES 3-10-2024 - B-MO-JU-M1-VE-003 se realiza instalación de lavadero y enchape de baño. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-004 se finaliza la construcción de baño. - En B-MO-JU-M1-VE-005 se termina el revoque de muros del baño y se colocan los calados. - En la B-MO-JU-M1-VE-008 se funden columnetas del baño, figurada y amarre de acero de viga corona. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-012 se realiza resane de piso y se sella el registro posterior. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-014 se finaliza enchape de baño e instalación de tubería sanitaria. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-024 se realiza instalación de tubería sanitaria y reposición de placa de piso. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se realiza levanté de muros y colocación de calados. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 se realiza encofrado y fundición de columnetas. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-002 se terminó la instalación del lavadero. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-003 se continuó con la pintura y enchape del baño, además de seguir con la adecuación del lavadero.

VIERNES 4-10-2024 - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-004 se hace reposición de la baldosa removida en las instalaciones de tubería. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se instaló la puerta de acceso al baño. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008 se realizó vaciado de la viga de amarre y resane de las columnetas. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 se realizó figurado del acero de la viga de amarre. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se realizó resane de columnetas del baño después del desencofrado y se inició

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA CONTINUARA TRABAJOS DE CAMPO, TERMINARA LAS ACTIVIDADES EN LAS VIVIENDAS INTERVENIDAS HASTA LA FECHA Y CONTINUARA EN EL MISMO ORDEN DE LAS VIVIENDAS LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS EN EL BARRIO 16 DE JULIO.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo		
Incidentes de Trabajo		
Enfermedades		
Otros		



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos			0	0,0%
2	Permisos de Trabajo			0	0,0%
3	Deficiencia de recursos			0	0,0%
4	Operativos			0	0,0%
5	Accidentes			0	0,0%
6	Administrativos			0	0,0%
7	Imputables al Contratista			0	0,0%
8	Interesados			0	0,0%
9	Otros. Cuál?			0	0,0%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0,00%**



OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
ATRASO EN LAS ACTIVIDADES	AUMENTO EN EL NUMERO DE CUADRILLAS	AUMENTAR LA MANO DE OBRA		CONTRATISTA		
ATRASO EN EL SUMINISTRO DE LAVADEROS	COMPRAR LAVADEROS EN EL COMERCIO LOCAL	BUSCAR LAVADEROS EN EL COMERCIO LOCAL		CONTRATISTA		

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **30/09/2024** al **6/10/2024** Fecha **7/10/2024**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA











9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA TENIDO NINGÚN TIPO DE INCONVENIENTE CON LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 3, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS DEL BARRIO 16 DE JULIO. EL CONTRATISTA HA TENIDO INCONVENIENTES EN LA CONSECUCIÓN DE LOS LAVADEROS, SE LE RECOMIENDA CONSEGUIR UN PROVEEDOR EN OTRA CIUDAD DE LA COSTA QUE LE SUMINISTRE LOS LAVADEROS DE MANERA UGENTE.

Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre AURA LOPEZ MENDOZA	Nombre KARINA DIAZ LORA
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría

RESUMEN DE AVANCE

Fecha de Corte	6/10/2024	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS (MUNICIPIO)																								
Priorización		MATRIZ BASE							INCLUSIONES								TOTALES									
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Pendientes por visitar	Solicitudes de Inclusión	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldía	Viviendas No Avaladas por el ESP Y Alcaldía	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	viviendas recibidas a satisfacion
mompox	16 DE JULIO	70	192	28	1	13	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	29	28	1	13	0	0	0	0	0
mompox	16 DE JULIO	70	244	0	0	10	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	0	2	0
mompox	16 DE JULIO	70	256	0	0	2	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	1	6	0
mompox	16 DE JULIO	70	288	0	0	2	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	6	2	10	0
TOTAL		**70**	**288**	**28**	**1**	**25**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**28**	**1**	**25**	**0**	**13**	**3**	**10**	**0**

ACTA DE COMITE

ACTA No:	**5**
FECHA:	2024/09/30
CONTRATO No:	2240100
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA DECIMOSEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. __ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>

Responsable por Contratista	Jaime Abdala Director de obra, Ingeniero Tomas Van Strahen Bartel residente de Obra., Carolina Zapata Profesional Social.		
Responsable por Interventoría	Ingeniera Aura López Mendoza directora de Interventoría, Jaela Paternina Portillo profesional Social, Roque Chamorro Pérez Residente de Interventoría.		
Responsable por Enterritorio	Karina Diaz, Juanita Elizabeth López Chaparro		
Fecha programada cumplimiento	30 de septiembre 2024	% de avance	Indicar el porcentaje de avance, en caso de atraso, indique el número de días
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos. **NA**			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar. **NA**			

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

Temas tratados en el presente comité de seguimiento:

1. Solicitud para abrir el barrio Norte.
2. Solicitud para que el contratista reporte el número de viviendas terminadas para la próxima semana
3. Se solicita al contratista de obra, los certificados de tenencia y sana posesión en la alcaldía, especialmente para la vivienda 01 del barrio 16 de julio. Esto es necesario para verificar si esa vivienda se encuentra dividida de las demás.
4. Se le pide al contratista de obra aumentar las cuadrillas para realizar más intervenciones semanales, para nivelar los atrasos que llevan en el programa.
5. Se requiere al contratista de obra realizar un plan de contingencia junto con un cronograma de trabajo a la interventoría para nivelar los atrasos que llevan en el programa.
6. Se solicita al contratista enviar el informe semanal y mensual a la interventoría.
7. Se solicita a la interventoría revisar y firmar lo más pronto posible el plan Anual de Inversiones.
8. Se mencionó que los lavaderos aún no estaban listos, ya que deben ser fabricados con las medidas correspondientes. Se espera que estén en la bodega de los contratistas de obra para la semana entrante.

9. Se discutió la importancia de no pasar los topes económicos establecidos para cada intervención y la necesidad de priorizar en caso de que esto llegara a suceder.

DESARROLLO DEL ACTA

El desarrollo de los temas por parte de Enterritorio:

1. De acuerdo a la apertura del Nuevo Barrio: El contratista se compromete a enviar el lunes 30 de septiembre la solicitud para abrir el nuevo barrio.
2. Viviendas Terminadas: El contratista reportará 12 viviendas terminadas el lunes 7 de octubre.
3. Certificados de Tenencia y Sana Posesión: el contratista se compromete de obra se compromete a solicitar a la alcaldía los certificados de tenencia y sana posesión, especialmente para la vivienda 01 del barrio 16 de julio.
4. Aumento de Cuadrillas: El contratista se compromete a aumentar las cuadrillas para realizar más intervenciones semanales.
5. Plan de Contingencia: Para el miércoles 2 de septiembre, el contratista se compromete a enviar un plan de contingencia junto con un cronograma de trabajo a la interventoría.
6. Informe Semanal y Mensual: El contratista enviará los informes semanales y el mensual para el miércoles 2 de septiembre.
7. Plan Anual de Inversiones: Se revisará y firmará el plan anual de inversiones por parte de la interventoría en el transcurso de la semana, lo más pronto posible.

Todas las partes en este comité confirmaron haber entendido y estar de acuerdo con todo lo establecido por Enterritorio.

<Insertar Aspectos Técnicos>

En el proyecto se encuentran laborando < > profesionales, <No. De personas> personas de oficina y <No. De personas> trabajadores, operarios u obreros para un total de < > personas.

El Interventor y Contratista verificarán que para el 100% del personal reportado, se cumplen las normas laborales de seguridad y salud. Igualmente, que el 100% del personal recibió inducción, se está dictando capacitación y todo el personal cuenta con el equipo de protección personal necesario para el cual se ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas. En caso de que lo anterior no se cumpla en un todo, así constará en la presente acta detallando cada una de las no conformidades.

Programa de Proyecto

<Relación de todas actividades que presentan atraso indicando los días de atraso y acción correctiva>
Se revisará el cumplimiento de la ruta crítica. En el informe semanal, se anexa archivo del programa de proyecto con porcentaje de avance en todas las actividades.

Aspectos Administrativos


<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros>
.

Aspectos Presupuestales:
<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>
Riesgos
<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>
Aspectos sociales y/o ambientales
<Cuando proceda>

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. ___**< No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	
Responsable por Interventoría	
Fecha programada cumplimiento	
Describa la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	KARINA ANDREA	
En Representación de	Enterritorio	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	JUANITA LOPEZ	
En Representación de	Enterritorio	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Aura López Mendoza	
En Representación de	CONSORCIO INGESCOR R 2023	

Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Jaela Paola Paternina Portillo	
En Representación de	CONSORCIO INGESCOR R 2023	
Correo electrónico	ingescorr2023mompox@gmail.com	
Teléfono	3116609146	
NOMBRE	Roque Chamorro Pérez	
En Representación de	CONSORCIO INGESCOR R 2023	
Correo electrónico	ingescorr2023mompox@gmail.com	
Teléfono	3215864238	
NOMBRE	Jaime Abdala	
En Representación de	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Tomas Van Strahen Bartel	
En Representación de	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Jaime Abdala
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Aura López Mendoza
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

BITACORA

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE/24

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal: 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente de SST, 2 Profesionales social, 1 Maestro, 9 oficiales, 10 ayudantes y la interventoria cuenta en obra con: 1 residente de obra y 1 profesional social.

Actividades Ejecutadas: En la vivienda B-MO-3V-M1-VE-003 se continua con la instalacion de tuberia hidraulica y sanitaria, tambien se funde plantilla de concreto alrededor

Powered by CamScanner

de la caja de inspección, se realizó la construccion de muros laterales que serviran de apoyo a el lavaplatos en la cocina, se revocan los muros y se instala el lavaplatos
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-004 se continuaron las instalaciones de tuberia, se fundio la caja de inspeccion y se aplica revoque en el baño
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se continuó con la instalación de tuberia hidraulica y sanitaria del baño y la construccion de las cuchillas en el mismo
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-006 se realizó la construccion de los muros laterales del lavaplatos en la cocina, se revoca y se instala el lavaplatos
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008 y B-MO-JU-M1-VE-023 se realiza el trazado y excavacion para la cimentación del baño, se funde el primer registro sanitario en ambas viviendas
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 se continuó con la excavacion manual para tuberia hidraulica y sanitaria

Residente de Interventoria
MARTES 1 DE OCTUBRE /21

Residente de Obra

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal: 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente de SST, 1 profesional social, 1 auxiliar social, 1 Maestro de obra, 9 oficiales y 10 ayudantes y la interventoria cuenta en obra con: 1 residente de obra, y 1 profesional social.
Actividades Ejecutadas: En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-003 se finaliza la instalacion de lavaplatos y se da inicio al enchape de baño
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 se realiza instalación de tuberia hidraulica y sanitaria, se terminan los muros en el baño hasta la altura de la viga corona, ademas se fundió el registro sanitario en la terraza.
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se instala cubierta

Powered by CamScanner

y se revoca 1 pared del baño
en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-006 se culmina la instalacion del lavaplatos
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008 se inicia la construccion de los muros del baño.
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se funde la viga de cimentación del baño
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-012 se continua con la Excavacion manual para la tuberia en la vivienda
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-014 se realizo' enchape de baño e instalación de tuberias
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-029 se realiza excavacion e instalación de tuberia y se funde registro sanitario

Residente de ~~Interventoria~~ Residente de Obra

MIERCOLES 2 DE OCTUBRE/24
ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal: 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente de SST, 1 profesional socia y 1 auxiliar social, 1 maestro de obra, 9 oficiales y 10 ayudantes y la interventoria cuenta con 1 residente de obra y 1 profesional social.
Actividades Ejecutadas: En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-003 y B-MO-JU-M1-VE-004 se realiza enchape de baño
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se aplica pañete exterior e interior del baño y se instala la cubierta
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008 se realiza alzado de muro del baño y colocación de formaletas para columnetas
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 se continuó con la excavación e instalación de tuberia sanitaria, se realizo' relleno y resane de piso, colocacion de columnetas para el baño y se funde el registro sanitario de la terraza.
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-003 instalacion de lavaplatos culminado
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-006 instalacion de lavaplatos culminado
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se fundio' viga de cimentacion del

Powered by CamScanner

baño, se inicia levante de muros de baño e instalación sanitaria
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-012 se continua con la excavación e instalacion de tubería sanitaria
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-014 se realizó enchape de baño e instalacion de tuberias
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-024 se realizó excavacion e instalacion de tuberias, se fundio registo y viga de cimentacion del baño

Residente de ~~interventoria~~ Residente de Obra

JUEVES 3 DE OCTUBRE/24
ESTADO DE TIEMPO: DIA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal: 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente de SST, 1 profesional social y 1 auxiliar social, 1 Maestro de obra, 9 oficiales, y 10 ayudantes y la interventoria cuenta con 1 residente de obra y 1 profesional social
Actividades Ejecutadas: En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-003 se realiza instalacion de lavadero y enchape de baño
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-004 se finaliza la construccion del baño
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se termina el revoque de muros del baño y se colocan los calados
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008 se funden las columnetas del baño q se realiza el figurado y armado de acero de viga corona
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-012 se realiza resane de piso y sellado de registro posterior
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-014 se finaliza enchape de baño e instalacion de tuberia sanitaria
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-024 se realiza instalacion de tuberia sanitaria y reposicion de placa de piso
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se realiza levante de muros y colocacion de calados en el baño

Powered by CamScanner

En la vivienda B-MO-JV-M1-VE-018 se realiza encorrado y fundida de columnetas
En la vivienda B-MO-JV-M1-VE-002 se termino' la instalacion del lavadero
En la vivienda B-MO-JV-M1-VE-003 se continua con la pintura y enchape de Baño, ademas de seguir con la adecuacion del lavadero

Residente de Interventoria Residente de Obra

VIERNES 4 DE OCTUBRE/24
ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal: 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente de SST, 1 profesional social, 1 auxiliar social, 1 Maestro de obra, 9 oficiales y 10 ayudantes y la Interventoria cuenta con 1 residente de obra y 1 profesional social
Actividades Ejecutadas: En la vivienda B-MO-JV-M1-VE-004 se hace reposicion de baldosa removida en la instalacion de tuberia
En la vivienda B-MO-JV-M1-VE-005 se instalo' la puerta de acceso al baño
En la vivienda B-MO-JV-M1-VE-008 se realizo' vaciado de viga de amarre y resane de columnetas
En la vivienda B-MO-JV-M1-VE-018 se realizo' figurado del acero de la viga de amarre
En la vivienda B-MO-JV-M1-VE-023 se realizo' resane de columnetas del baño despues de desencofrado y se inicio el levante de muros soporte del lavaplatos en la cocina
En la vivienda B-MO-JV-M1-VE-024 se realiza relleno de Excavaciones de la tuberia y se fundio' la Plantilla del piso en concreto.

Residente de interventoria Resident de obra

Powered by CamScanner

INFORME SOCIAL

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MOMPOX – BOLÍVAR.

NOVENO INFORME EJECUTIVO SEMANAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2024.

Contratista de obra: Consorcio Acueducto Enterratorio.

Interventoría: Consorcio Ingescor R 2023.

Durante la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2024, se ha trabajado en el Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico del Municipio de Mompox, Bolívar.

El listado entregado por el Ministerio de Vivienda y Enterritorio indica que el barrio 16 de julio cuenta con un total de 70 potenciales beneficiarios que cumplieron los criterios de focalización del programa tras la realización de diagnósticos técnicos.

Hasta la fecha de este informe semanal, se han visitado 32 viviendas. **Es importante aclarar que no se han realizado visitas para realizar levantamientos de diagnóstico esta semana.**

Durante todas las 32 visitas realizadas y levantamiento de diagnósticos, las profesionales sociales acompañaron al componente técnico y explicaron el objetivo del proyecto, sus alcances y especificaciones técnicas, enfatizando la importancia de la participación comunitaria en el plan de gestión social, con el apoyo del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC).

Actualización hasta la fecha de este informe de las 32 viviendas visitadas:

- Un total de **25 viviendas** cuentan con actas que autorizan su intervención, tras ser estudiadas en el comité por la interventoría.
- **2 viviendas** no cumplen con los criterios del programa y son consideradas no aptas.
- **2 Viviendas** a la espera de aprobación de diagnóstico por parte de la interventoría.
- **3 Viviendas** a la espera de diagnóstico.
- Las **restantes viviendas** pertenecen a la zona del barrio Paraíso, que es una zona de invasión que carece de alcantarillado.

Sin embargo, están abiertas las inclusiones en el barrio 16 de julio dentro del marco de este programa, permitiendo que más viviendas sean consideradas como potenciales beneficiarios a medida que avanza la ejecución del programa.

- El día 30 de septiembre se dio inicio a las intervenciones de obra civil en 2 viviendas del barrio 16 de julio. Las cuales fueron:

B-MO-JU-M1-VE-008 Ricardo Caro Montero

En esta vivienda se observó lo siguiente:

- **Paredes**: Empañetadas, con grietas.
- **Puertas y ventanas**: sin ventanas con rejas de hierro, puerta de madera un poco desgastada
- **Pisos**: De concreto
- **Baño**: Ubicado en el exterior de la casa, cuenta con tasa campesina agrietada sin ducha ni lavamanos.
- **Cocina**: No cuenta con lavaplatos
- No cuenta con lavadero.

B-MO-JU-M1-VE-023 Oneida Mejía

En esta vivienda se observó lo siguiente:

- **Paredes:** De bloques, en buen estado
- **Puertas y ventanas:** Ventanas de madera con rejas de hierro, puerta de madera.
- **Pisos**: De tierra
- **Baño:** La vivienda no cuentas con baño, solo tiene la estructura de piso en cemento y a su alrededor está rodeado de bolsas negras.
- **Cocina**: No cuenta con lavaplatos
- No tiene lavadero

A esta vivienda se aprobó la construcción de lavadero, construcción de lavaplatos, construcción de unidad sanitaria. Esta vivienda se le realizara la instalación de los 5 elementos, ya que no cuenta no cuenta con ninguno de los aparatos instalados. Cabe destacar que esta vivienda no cuenta con alcantarillado, por lo que se realizará su conexión.

-El día 01 de octubre se da inicio a las intervenciones de obra de 3 viviendas del barrio 16 de Julio. Las cuales fueron:

B-MO-JU-M1-VE-013 Yobadis Aragón Ospino

En esta vivienda se observó lo siguiente:

- **Paredes**: Empañetadas, con un poco de humedad.
- **Puertas y ventanas**: De madera
- **Pisos**: De concreto
- **Baño**: Ubicado en el interior de la casa, con todos sus elementos en buen estado y estructura resistente, paredes y pisos en cerámica.
- **Cocina**: Situada en el interior de la casa, con mesón de concreto cuenta con lavaplatos, paredes en ladrillo.
- No cuenta con lavadero.

A esta vivienda se aprobó la construcción de lavadero. No se realizarán la instalación de los demás elementos porque se encuentran en buen estado.

B-MO-JU-M1-VE-014 Nohora Marriaga Pérez

En esta vivienda se observó lo siguiente:

- **Paredes**: Empañetadas, en buen estado
- **Puertas y ventanas**: De madera, con rejas de hierro y puerta de madera con rejas de hierro.
- **Pisos**: concreto
- **Baño**: Ubicado en el exterior de la casa, solo cuenta con taza campesina y espacio para sus demás necesidades**.**
- **Cocina**: Situada en el interior de la casa, con mesón en cerámica cuenta con lavaplatos en buenas condiciones
No cuenta con lavadero.

A esta vivienda se aprobó la construcción de lavadero, adecuación del espacio para el baño, la instalación de los aparatos sanitarios, lavamanos y ducha. Cabe destacar que esta vivienda cuenta con las instalaciones hidráulicas y sanitarias instaladas.

B-MO-JU-M1-VE-024 German Felizzola.

En esta vivienda se observó lo siguiente:

- **Paredes**: bloque, en buen estado
- **Puertas y ventanas**: ventana y puerta de madera
- **Pisos**: de cemento esmaltado

- **Baño**: Ubicado en el interior de la vivienda, no cuenta con techo y su estructura esta en mal estado. Presenta humedad.
- **Cocina**: Situada en el interior de la casa no cuenta con lavaplatos
- No cuenta con lavadero.

A esta vivienda se aprobó la construcción de unidad sanitaria, construcción de lavaplatos, construcción de lavadero Esta vivienda se le realizara la instalación de los 5 elementos, ya que no cuenta no cuenta con ninguno de los aparatos instalados. Cabe destacar que esta vivienda no cuenta con alcantarillado, por lo que se realizará su conexión.

- El día 4 de octubre se da inicio de obra a 1 vivienda del barrio 16 de Julio. La cual fue:

B-MO-JU-M1-VE-002 Osiris Miranda Rodelo.

En esta vivienda se observó lo siguiente:

- **Paredes**: Empañetadas, con pequeñas grietas.
- **Puertas y ventanas**: ventanas de vidrio con rejas de hierro, puerta de hierro.
- **Pisos**: De concreto.
- **Baño**: Ubicado en el exterior de la casa, es el baño modelo realizado por Enterritorio.
- **Cocina**: Situada en el interior de la casa, con mesón en concreto, cuenta con lavaplatos.
- No cuenta con lavadero.

A esta vivienda se aprobó la construcción de lavadero. No se realizarán la instalación de los demás elementos porque se encuentran en buen estado y cuenta con la conexión al alcantarillado.

-El día 01 de octubre se llevó a cabo, por parte del componente social de contratista de obra, el acta de inicio de 4 de las viviendas: B-MO-JU-M1-VE-008 Ricardo Caro Montero, B-MO-JU-M1-VE-023 Oneida Mejía, B-MO-JU-M1-VE-013 Yobadis Aragón Ospino y B-MO-JU-M1-VE-014 Nohora Marriaga Perez viviendas que comenzaron a ser intervenidas con obra civil esta semana. El objetivo de esta actividad fue informar a los usuarios sobre la visita de intervención a sus hogares. En el acta, se describieron de manera clara y detallada las condiciones actuales de la infraestructura habitacional, identificando posibles áreas de mejora, como el baño, el lavadero y el lavaplatos.

-El 2 de octubre se llevó, por parte del componente social de contratista de obra 1 acta de inicio de la intervención de la obra civil en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-024 del señor Germán Felizzola. Dado que fue complicado localizar al señor Germán, quien estaba trabajando durante todo el día, se obtuvo la firma de su esposa para formalizar el inicio de los trabajos.

- El 5 de octubre se llevó, por parte del componente social de contratista de obra el acta de inicio de la intervención de la obra civil en la vivienda vivienda B-MO-JU-M1-VE-002 Osiris Miranda Rodelo.

Por otra parte, el 1 de octubre, la Secretaría de Planeación de la alcaldía envió el certificado del sistema de alcantarillado sanitario de la cabecera distrital. Este diseño incluye la construcción de una caja domiciliaria con capacidad para atender a dos viviendas, lo cual es relevante en el barrio 16 de Julio.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

1. **Línea de comunicación**

Visitas casa a casa

Durante la semana del 30 de septiembre al 06 de octubre, **los contratistas sociales y de obra no realizaron visitas para el levantamiento de diagnósticos.** Hasta la fecha, se han llevado a cabo un total de 32 visitas para este propósito, todas con el acompañamiento del componente social del contratista, lo que ha garantizado una supervisión adecuada durante el proceso.

Dado que no realizaron visitas en esta semana, el número de diagnósticos efectivos es cero, al igual que el número de diagnósticos no efectivos.

Socializaciones sectorizadas:

No han realizado socializaciones sectorizada en el barrio 16 de Julio ya que los contratistas manifiestan que su tamaño es reducido.

Material de divulgación

Esta semana los contratistas no realizaron actividades de distribución de material de divulgación.

Link informativo

La interventoría ha informado al componente social de la Alcaldía de Mompox sobre la viabilidad de la categoría en la página web. Estamos a la espera de que se envíe la información que se publicará sobre el programa, para proceder a su verificación y otorgar la aprobación correspondiente.

2. Línea de participación comunitaria:

Reunión con comité veedor

El comité veedor ya se encuentra conformado.
En la semana del 30 de septiembre al 06 de octubre el componente social del contratista reporta que no tuvo ningún comité con la veeduría.

Punto de atención

Durante el presente reporte, los días 2 y 4 de octubre, tuve la oportunidad de atender las inquietudes, quejas y reclamos de los beneficiarios en el punto de atención. Aproveché la oportunidad para aclarar a la comunidad los detalles del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, brindando información sobre los beneficios y el proceso de implementación. Además, los invité a presentar sus Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) formalmente, ya que esto garantizaría una mejor respuesta y permitiría llevar un registro adecuado de sus inquietudes, dado que anteriormente las realizaban de manera verbal. Es importante mencionar que las sociales de obra no estuvieron presentes en el punto debido a una reunión presencial en las oficinas de la interventoría en la ciudad de Bogotá.

Buzón de sugerencias

El buzón de sugerencias del barrio 16 de Julio ubicado en la casa de la señora Osiris, en la JAC. El día 04 de octubre en el horario de 9:00 a 11:00 am, en esta semana encontramos el número de 6 sugerencias por parte de la comunidad. Cabe recalcar que este día la social contratista no se encontraba en el punto debido a la capacitación en la ciudad de Bogotá por parte de Enterritorio.

PQR

Durante el periodo reportado en este informe, se han recepcionado 6 PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos). En cuanto a las solicitudes de inclusión, no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la alcaldía, lo que resultó en el cierre de 0 solicitudes. Las PQR técnicas también están registradas como 0, las cuales 0 son de inclusión y 0 han sido cerradas.

Conforme a las PQR recibidas, se identificaron las siguientes observaciones por parte de los propietarios de las viviendas intervenidas en el barrio 16 de Julio:

Código De La Vivienda	Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
B-MO-JU-M1-VE-021	Pregunta	Carolina Zapata Social De Contratista De Obra	1 De Octubre 2024	Consulta sobre el nivel del piso del baño El propietario pregunta si el piso del baño se mantendrá al nivel actual o si se elevará.	Contratista de Obra
B-MO-JU-M1-VE-007	Petición	Natalia Mejia Social De Contratista De Obra	2 De Octubre 2024	El señor solicita que el mesón del lavaplatos, del cual fue beneficiario del programa, sea enchapado	Contratista de Obra
B-MO-JU-M1-VE-019	Petición	Jaela Paternina Social De Interventoría	2 De Octubre 2024	Solicita la construcción de un baño en la parte trasera de su casa (el patio) ya que su baño actual en ocasiones se tapa y el lavamanos no esta en funcionamiento, lo que dificulta el aseo, especialmente porque viven 12 personas, incluidas 2 niñas con discapacidad motora, para la situación solicita que se considere su petición para mejorar las condiciones de su hogar	Contratista de Obra
B-MO-JU-M1-VE-029	Queja	Jaela Paternina Social De Interventoria	3 De Octubre 2024	Tras una visita de recorrido de obra con la interventoría, se informó que no se realizará un baño nuevo, sino una adecuación del existente. El señor menciona que su baño es muy pequeño y bajo, lo que le obliga a agacharse al ingresar, causando incomodidad para él y su familia. Manifiesta que ha observado los baños que están siendo implementados en el programa, los cuales son más amplios y funcionales. Solicita que se reevalúe la adecuación, considerando soluciones que realmente mejoren el espacio.	Contratista de Obra
	Peticion	Jaela Paternina Social De Interventoria	4 De Octubre 2024	Solicita el plano de la construcción que se está realizando en el barrio 16 de julio y el plano de su vivienda que salió como	Contratista de Obra

B-MO-JU-M1-VE-028				**beneficiaria del programa. Además, solicitó una copia del proyecto de conexiones intradomiciliaria y saneamiento básico del municipio de Mompox - Bolívar.**	
B-MO-JU-M1-VE-001	**Queja**	**Jaela Paternina Social De Interventoria**	**4 De Octubre 2024**	**La señora expresó su inconformidad debido a que no se realizó el levantamiento de diagnóstico en su vivienda, ya que el predio consta de dos apartamentos. Asegura que cuenta con la documentación de planeación que demuestra que la vivienda está dividida en dos lotes y que recibe dos servicios de luz con dos contadores distintos. Además, solicita el documento de la veeduría, ya que manifiesta que la comunidad tiene preocupaciones, especialmente porque tres de los miembros de la veeduría son familiares y manifiesta que no se puede.**	**Contratista de Obra**

Recorridos de obra

-El 1 de octubre se llevó a cabo un recorrido de obra en el que participaron el Social y el Siso de Obra. Durante esta visita, se inspeccionaron las viviendas intervenidas y se consultó a los propietarios sobre su satisfacción con los trabajos realizados. Además, se recordó a los trabajadores la importancia de mantener la limpieza en las viviendas, enfatizando que deben dejarlas en las mismas condiciones en las que las encontraron, para evitar cualquier incomodidad para los propietarios.

- Asimismo, el 2 de octubre, se realizó un recorrido por parte del equipo de interventoría y el residente de obra, en el que se inspeccionaron las viviendas del barrio 16 de Julio sometidas a intervención por obra civil.

Cierre de barrio

No se ha realizado el cierre del barrio.

Rendición de cuentas

No se ha realizado rendición de cuentas.

3. Línea de capacitación

Capacitación masiva en educación sanitaria

Los contratistas no reportan capacitaciones masivas en educación sanitaria esta semana.

Capacitación casa a casa

Durante los recorridos de obra, en los cuales se visitan las casas intervenidas y aquellas que lo requieran en el Barrio 16 de Julio, la interventoría ha observado que se ha brindado retroalimentación a los participantes sobre sus dudas y aportes relacionados con las intervenciones de obra civil. Es importante destacar que, gracias a este enfoque proactivo y a la capacitación continúa proporcionada a los propietarios, no se ha recibido un número significativo de PQR. Esto refleja un compromiso sólido con la comunicación efectiva y la atención a las inquietudes de la comunidad.

Capacitación sectorizada

Los contratistas manifiestan que esta semana no han realizado socialización sectorizada en el barrio 16 de Julio debido a su tamaño reducido. En lugar de ello, se optó por una socialización más amplia, involucrando a toda la comunidad del barrio en el proceso.

4. Actividades complementarias

Comités sociales

El 5 de octubre, se llevó a cabo un comité entre la interventoría y el equipo social del contratista. El objetivo de esta reunión fue documentar todas las actividades realizadas durante la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre, específicamente en las viviendas del barrio 16 de Julio. En el comité, se abordaron las intervenciones de obra civil y se discutió el manejo de las actas de inicio de intervención. Además, se revisaron las PQR recibidas durante la semana y se estableció el compromiso de mantener un cronograma de trabajo semanal.

Capacitación Personal de Obra

Esta semana no reportaron la realización de capacitaciones de obra.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

1. Línea de comunicación

ACTA DE INICIO DE INTERVENCIÓN DE OBRA

Acta de inicio vivienda B-MO-JU-M1-VE 008 Ricardo Caro Montero






B-MO-JU-M1-VE-023 Oneida Mejía

B-MO-JU-M1-VE-013 Yobadis Aragón Ospino






B-MO-JU-M1-VE-014 Nohora Marriaga Pérez

B-MO-JU-M1-VE-024 German Felizzola





B-MO-JU-M1-VE-002 Osiris Miranda Rodelo

El 1 de octubre de 2024, se llevó a cabo un recorrido de obra en el que participaron el equipo social del contratista y el Siso. Durante esta actividad, se realizó una inspección vivienda por vivienda de las intervenidas, con el objetivo de conocer la percepción de los propietarios sobre los trabajos en curso. Se les formuló preguntas acerca de su satisfacción con las intervenciones y se tomaron en cuenta sus comentarios y sugerencias.


Además, se enfatizó la importancia de mantener un ambiente limpio y ordenado en las viviendas, asegurando que los trabajadores dejaran cada espacio en las mismas condiciones en las que lo encontraron. Este enfoque no solo busca minimizar las molestias para los propietarios, sino también fomentar un diálogo abierto y constructivo sobre el proceso de intervención. La retroalimentación obtenida durante este recorrido será fundamental para mejorar la calidad del servicio y atender las inquietudes de la comunidad de manera efectiva.




1 oct 2024 3:42:17 p. m.
Mompox Bolivar.
#MOMPOX BOLIVAR #BARRIO 16 DE JULIO
Número de índice: 310


1 oct 2024 3:39:58 p. m.
Mompox Bolivar.
#MOMPOX BOLIVAR #BARRIO 16 DE JULIO
Número de índice: 306

Certificado Del Sistema De Alcantarillado.



MOMPOX

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MOMPÓS (BOLÍVAR),

CERTIFICA

Que el sistema de alcantarillado sanitario de la cabecera distrital, contempla en su diseño, ejecución y funcionamiento, la construcción de una (1) caja domiciliaria con la capacidad de abarcar (2) dos casas, situación que se presenta en el barrio 16 de julio, este se encuentra ubicado en la zona sur del municipio de Santa Cruz de Mompox departamento de Bolívar, en la margen izquierda de la vía que conduce Al Banco Magdalena, entre las calles 7ay 8a y carreras 4b y 5.

Situación que se presenta con alta frecuencia a lo largo de los colectores principales y/o secundarios del sistema, tal como se encuentran en los planos records que reposan en las instalaciones de la empresa ACUAMOMPOX S.A.S. E.S.P.

El presente certificado se expide en el Municipio de Mompox, Bolívar el día primero (1) día del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2.024).

HAROLD MAURICIO NARANJO CORTÉS
Secretario de Planeación Municipal

Palacio San Carlos - Cra 2A # 18B - 21 (CP 132560)
alcaldia@santacruzdemompox-bolivar.gov.co
NIT 890480643-3

-Recorrido de Obra con Interventoría y Residente de Obra 02 de octubre de 2024.

Durante el recorrido de obra, se visitaron las viviendas que están siendo intervenidas por el equipo de obra civil. Se realizó una evaluación del estado actual de cada vivienda, así como una retroalimentación sobre las observaciones encontradas.

Observaciones:

- Se verificó el avance en la ejecución de los trabajos y la calidad de los materiales utilizados.
- Se identificaron áreas que requieren atención inmediata para asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos.

Retroalimentación:

- Se enfatizó la importancia de mantener una comunicación fluida entre todos los involucrados para resolver problemas de manera eficiente.
- Se acordó realizar un seguimiento constante y programar reuniones periódicas para evaluar el progreso y coordinar acciones necesarias.



2. Línea de participación comunitaria:

Punto de atención.
Atención de PQR en el punto de atención.



Buzón de sugerencias y PQR

Viernes 04 de octubre de 2024





En esta semana del 30 de septiembre al 06 de octubre encontramos el número de 06 sugerencias por parte de la comunidad en el buzón de sugerencias que está ubicado en la vivienda de la señora Osiris, con un punto de atención de 9:00 am a 11:00 am.

3. Actividades complementarias

Comités sociales

El 5 de octubre de 2024, en el barrio 16 de Julio, se llevó a cabo un comité social con las contratistas y el equipo de interventoría.





Otras Actividades

Indicadores De Genero Y Indicadores De Mano De Obra - MO

Reporte 30 de Septiembre al 6 de Octubre de 2024				
Proyecto	Mujeres beneficiadas	Mujeres cabeza de familia	Mujeres contratadas en el programa	Personas de la región
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MOMPOX – BOLÍVAR	18	8	# (interventoría)4 #(obra) 4	#(interventoría)0 #(obra) 25

Desde el 2 de octubre de 2024, se han incorporado 16 trabajadores afiliados a la ARL al barrio 16 de Julio, con el fin de formar más cuadrillas en el marco del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico. Esta iniciativa busca agilizar las intervenciones para beneficiar a la comunidad, mejorando así el acceso a servicios esenciales.

Montería, Octubre 09 de 2024

Señores
ENTERRITORIO
JUANITA LOPEZ
Coordinadora


Asunto: Solicitud De La Matriz De Potenciales Beneficiarios Del Programa De Conexiones Intradomiciliarias De Agua Potable Y Saneamiento Básico.

Cordial saludo,

La presente es para solicitar el listado de la matriz de los potenciales beneficiarios del Programa De Conexiones Intradomiciliaria De Agua Potable Y Saneamiento Básico Del Municipio De Mompox, Bolívar.

Agradezco de antemano su atención.

Quedo atenta a sus respuestas.



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

C.I.R-2240120-MPX-037

Montería, septiembre 11 de 2024

Arquitecta
KARINA DIAZ
Supervisora
ENTERRITORIO

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: APROBACION ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACION DE PROTOTIPOS

Cordial saludo

Como es de su conocimiento, el primer mes de contrato se realiza el chequeo y validación de los prototipos de la actividad 1, este chequeo fue recibido el día 15 de agosto, se realizaron las observaciones respectivas por parte de la interventoría y se recibieron las subsanaciones el día 31 de agosto, y los días 4, 5 y 10 de septiembre.

En este orden de ideas, se informa que el Chequeo y Validación de prototipos realizado por el contratista y correspondientes a la actividad 1 del contrato de obra, se encuentra revisado por la interventoría y cuenta con la APROBACION

Anexo

1. Formato F-GG-30
2. Concepto y aprobación por parte de interventoría
3. Chequeo y validación de prototipos

Agradecemos su atención

Cordialmente,

RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

Montería, 10 de septiembre de 2024

Señores
CONSORCIO INGESCOR R 2023
Ing AURA LOPEZ
Ciudad

REF: REVISION PROTOTIPOS CASETA BATERIA DE BAÑO MUNICIPIO DE MOMPOX

Cordial Saludo

Una vez recibida la subsanación de la revisión del diseño estructural de los prototipos de la referencia, indicamos que el ingeniero estructural atendió satisfactoriamente las observaciones realizadas y cumple con los requisitos mínimos consignados en la NSR-10.

Por otra parte, se informa que fue recibido aval por profesional competente a los estudios de suelos realizados, por lo que no se tiene más comentarios.

Agradeciendo su atención

JORGE GALLEGO SILVA
Ingeniero estructural

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS**	CÓDIGO:	**F-GG-30**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-17**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

TIPO DE CONTRATO:		OBRA					
N° CONTRATO:		2240100			**N° CONVENIO MARCO:**	<Escriba el número de convenio>	
OBJETO:		CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICOS, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMOSÉPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.					
CONTRATISTA:		CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO					
INTERVENTOR:		CONSORCIO INGESCOR R 2023					
SUPERVISOR:		KARINA DIAZ					
PERIODO A PAGAR:	**DESDE EL**	29 de julio de 2024	**AL**	31 de agosto de 2024	**DESEMBOLSO No.**	**1**	

PRODUCTO REVISADO No. 1 (1)			
REQUERIMIENTOS (2)	**PRODUCTOS (3)**	**VERIFICACIÓN (4)**	**OBSERVACIONES (5)**
1.ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10	PL-E UNIDAD SANITARIA TIPO 1	**CUMPLE**	
	MC-E UNIDAD SANITARIA TIPO 1		
	PL-E UNIDAD SANITARIA TIPO 2		
	MC-E UNIDAD SANITARIA TIPO 2		
	ESTUDIO DE SUELOS		SE DEBEN ANEXAR LAS CERTIFICACIONES QUE AVALEN LA IDONEIDAD DEL PROFESIONAL QUE REALIZO LOS ESTUDIOS
		Vo. Bo. Profesional Encargado (6)	

6 de septiembre de 2024	**27 de agosto de 2024**	
Fecha de verificación	**Fecha de verificación anterior**	**Fecha estimada de próxima verificación**

FIRMA
Nombre: AURA LOPEZ MENDOZA
INTERVENTOR

FIRMA
Nombre: JAIME ABDALA CARRILLO
Vo.Bo. CONTRATISTA*

**Se requiere el Vo.Bo. del contratista para certificar que se encuentra enterado de las observaciones y posibles ajustes a tener en cuenta para la entrega del siguiente producto.*

NOTAS:

(1) Producto objeto de la revisión, de acuerdo a la clasificación establecida en el Contrato, pliego de condiciones o bases del concurso: Levantamiento Topográfico y Altimétrico, Anteproyecto o proyecto arquitectónico; Estudio técnico estructural, hidrosanitario, de gas, eléctrico, de voz y datos, presupuestal, social, ambiental, etc.

(2) Requisitos y características a revisar del producto establecidos en los pliegos de condiciones, bases del concurso y sus anexos, contrato, norma vigente,etc.
Requisitos identificados y verificables establecidos durante la ejecución del contrato a través de actas u oficios. Es necesario indicar de qué documento se extraen los requisitos a ser verificados.

(3) Componente específico del producto revisado, es decir: No. y tipo de planos, memorias de cálculo, lista de actividades, esquemas, informes, documentos radicados, oficios, medios magnéticos, etc.

(4) Verificación realizada por la Interventoría, emitir concepto del cumplimiento del producto: Cumple / No Cumple

(5) Reporte de oficios o informes mediante los cuales se comunicó al contratista las observaciones consignadas en el formato, fechas de entrega de productos y fechas de nuevas entregas de acuerdo a las observaciones. Anexar al presente formato los oficios, informes, planos y/o estudios que evidencien la revisión realizada.

(6) Vo. Bo. Del profesional encargado por parte de la Interventoría de la revisión de cada estudio.

C.I.R-2240120-MPX-057

Montería, Octubre 16 de 2024

Señores
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO
Representante Legal

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: REVISION APU VALVULA ANTIRRETORNO

Cordial saludo

Una vez recibido el correo del 8 de octubre donde presenta el análisis de precios unitario de la válvula antirretorno, se le solicita al contratista presentar las 3 cotizaciones comerciales correspondientes y la especificación tecnica, que son necesarias para la revision y aprobacion del APU solicitado.

Agradecemos su atención

RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

C.I.R-2240120-MPX-058

Montería, Octubre 15 de 2024

Arquitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: ACTA 1 DE INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del acta N°1 de interventoria para revision y fines pertinentes:

ITEM	DESCIPCION	A / NA	OBSERVACION
1	OFICIO REMISORIO	X	
2	F-FI-06 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	X	
3	FACTURA DE VENTA	X	A la espera de la aprobacion por supervision del acta
4	PRE-ACTA (MATRIS 3 MOMENTOS)	NA	Se esta cobrando el 40% fijo
5	F-GG-32 ACTA DE RECIBO PARCIAL	X	Se anexa Excel para revision
6	RESOLUCION DE FACTURACION	X	
7	CERTIFICACION BANCARIA VIGENTE	X	
8	RUT-CON EXPEDICION MENOS DE UN MES	X	
9	PLANILLAS DE PAGO DE APORTES	X	
10	CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL	X	
11	CARPETAS DE LOS FORMATOS PCI	NA	Se esta cobrando el 40% fijo
12	APROBACION DEL INFORME MENSUAL	X	A la espera de la aprobacion por supervision
13	PANTALLAZO PLATAFORMA SECOP II, cargue informe mensual	X	A la espera de la aprobacion por supervision del acta

C.I.R-2240120-MPX-058

14	CERTIFICACION DE ESP DE RECIBO A SATISFACCION	NA	Se esta cobrando el 40% fijo
15	POLIZAS APROBADAS SEGÚN ACTA DE INICIO	X	

Agradecemos su atención

Cordialmente,

RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

C.I.R-2240120-MPX-060

Montería, Octubre 17 de 2024

Señores
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO
Representante Legal

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120


Asunto: REQUERIMIENTOS SST

Cordial saludo

Se le reitera al contratista la preocupación con respecto al incumplimiento de las obligaciones contractuales, con referencia a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que generan repercusiones en el desarrollo de la obra, y el bienestar de los colaboradores. A continuación, se relacionan las medidas a implementar en la obra y la documentación que deben enviar de manera urgente a la interventoría.

- Presentar aportes de afiliaciones ARL, EPS, AFP, CCF y planilla de seguridad social del personal en obra (administrativos y operativos.) la fecha limite de pago de la planilla fue el día 15/10/2024.
- Completar la dotación de los colaboradores en obra (botas de seguridad y pantalón).
- EMO, Hoja de vida, contratos
- Certificado de disposición de residuos
- Reporte a FURAT
- Informe de accidente
- Formato de accidentalidad
- Fichas técnicas y certificados de calidad de materiales
- Compra e instalación de camilla de emergencia

Agradecemos su atención



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

C.I.R-2240120-MPX-061

Montería, Octubre 18 de 2024

Señores
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO
Representante Legal

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: OBSERVACIONES VIVIENDAS TERMINADAS

Cordial saludo

Adjunto envío detalles de obra y actividades mal ejecutadas en las viviendas terminadas en el barrio 16 de julio de la ciudad de Mompox Bolívar, cade recalcar que estas viviendas no son de recibo para esta interventoría hasta tanto sean corregidos todos los detalles y el mejoramiento de las actividades mal realizadas.

Se puede observar en el registro fotográfico muros de baños desplomados y sin escuadra, enchapes de piso encuclillados, medidas de baños desproporcionadas, marcos de puertas desplomados, tejas de cubierta y perfiles metálicos manchados con carburo entre otros detalles

Es necesario mencionar que las directrices de corrección en muchos casos fueron dadas durante el proceso, sin embargo, no fueron acogidas por el personal del contratista.

Se le solicita tener más control sobre las actividades que se ejecuten en las viviendas, para evitar reprocesos que generan no solo perdida de dinero para el contratista, sino retrasos en la entrega y por ende en la facturacion.

Agradecemos su atención

RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

C.I.R-2240120-MPX-061

REVISIÓN No. 1 VIVIENDAS TERMINADAS EN EL BARRIO 16 DE JULIO.

OBSERVACIONES:

VIVIENDA No. 2

- Arreglo de muro de lavadero, quedo torcido.





VIVIENDA No. 3


- Arreglo y pintura de puerta de acceso al baño (la puerta cierra con dificultad)
- Arreglo de plantilla de lavaplatos





VIVIENDA No. 4

- Dimensiones encontradas en baño: Medidas internas ancho en el fondo 1,17m y en la entrada 1,19m x 2,2 m de largo.
- Arreglo de puerta y pintura (cierra con dificultad).
- Emboquillada de la salida de la tubería sanitaria del lavamanos.
- Limpieza de tejas de Eternit y perfil metálico en la cubierta del baño.













VIVIENDA No. 5


- Dimensiones encontradas en baño: Medidas internas ancho 1,17m x 2,18 m de largo.
- Mejorar el acabado de pared externa del baño.
- Arreglo de la placa de piso del lavadero.
- Arreglo del acabado del lavadero el granito está desportillado.
- Reparación de fuga en tubería hidráulica en el lavamanos.
- Rematar la pega del enchape con el sanitario.
- Instalación de la rejilla de piso.
- Toma detalles de pintura interna de muros.
- Arreglo de puerta de baño y pintura.
- Limpieza de perfil metálico y tejas de la cubierta.



















VIVIENDA No. 6

- Mejorar el acabado de la pintura en los muros del mesón del lavaplatos.
- Mejorar del piso del lavadero y limpieza en general.









VIVIENDA No. 8

- Dimensiones encontradas en baño: Medidas internas ancho 1,26 m en el fondo y 1,23 m hacia la puerta, largo x 2,32 m.
- Los muros quedaron torcidos, al igual que el enchape de piso.
- El enchape piso está mal rematado.
- Mejorar el acabado de la pintura de la puerta del baño.
- Limpieza de perfil metálico y tejas de la cubierta.
- La tubería sanitaria del lavadero quedo por fuera del muro y muy mal instalada.









VIVIENDA No. 14

- Detalles de la pintura del marco y de la puerta del baño.
- Reubicar linea de calado, no quedo centrado.
- Cambiar pieza del enchape de piso en la entrada del baño.







VIVIENDA No. 23

- Dimensiones encontradas en baño: Medidas internas ancho 1,19 m en el fondo y 1,23 m hacia la puerta, largo x 2,22 m.
- Limpieza en general del lavadero y mejorar el acabado de los muros.
- Arreglo de puerta de baño (la puerta no cierra bien), mejorar el acabado de la pintura.
- Mejorar la pintura de muros exteriores del baño.
- Limpieza de la teja de cubierta y perfil metálico del baño.
- El piso del baño quedó mal terminado.
- La tubería sanitaria del lavadero quedo por fuera del muro y muy mal instalada.







C.I.R-2240120-MPX-061



C.I.R-2240120-MPX-062

Montería, Octubre 22 de 2024

Arquitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: DAÑOS EN LA VIVIENDA BMO-JU-M1-VE-018

Cordial saludo

En el acta 3 de aprobacion de diagnosticos, la vivienda BMO-JU-M1-VE-018 le fue aprobada la construcción de una unidad sanitaria con cubierta, lavaplatos y lavadero. No obstante, durante la construccion de la misma, el día 12 de octubre, una de las personas que habita la vivienda causa los siguientes daños:

1. UNIDAD SANITARIA: fractura el enchape instalado de piso y pared, presunto intento el retiro de la puerta metálica, para lo que la golpea causando abolladuras en la lámina y en el marco de la puerta, factura las tejas instaladas.

2. LAVADERO: se tenían los muretes del lavadero levantados, los cuales fueron demolidos.

El día 15 de octubre la beneficiaria mediante acta levantada con la social del contratista solicita le sea arreglada su intervención y aduce que el hijo causo esos destrozos debido a problemas mentales no tratados.


No obstante lo anterior, debido a que según el contrato solo se pagan unidades terminadas y recibidas a satisfacción, el contratista solicita le sean pagados los daños causados, ya que no son del resorte del contratista y fueron causados durante la ausencia de este en fin de semana.

C.I.R-2240120-MPX-062

Por lo anterior, solicito sea aclarado a esta interventoria como se debe proceder en este caso en particular, no solo con la terminacion de la intervención de la vivienda sino tambien con el pago de la misma.

Agradecemos su atención

Cordialmente,



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO













C.I.R-2240120-MPX-063

Montería, Octubre 22 de 2024

Arquuitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120


Asunto: INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe semanal 12, para su revisión y fines pertinentes.

Agradecemos su atención

Cordialmente,



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

INFORME TECNICO

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 12

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **14/10/2024** al **20/10/2024** Fecha **21/10/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2240100	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA DECIMOSEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLL		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR	**MUNICIPIO**	MOMPOX
GERENCIA A CARGO		**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2240100
Contratista		CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
Valor inicial	$	4.244.242.924,73
Valor actual	$	4.244.242.924,73
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		9/08/2024
Plazo inicial (Días)		210 Días
Plazo actual (Días)	210 Días	100,00%
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		9/03/2025
Tiempo Transcurrido (días)	72,00	34,29%
Días remanentes del Contrato	138,00	65,71%
Acumulado a última acta pagada	$	-
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2240120
Interventor		CONSORCIO INGESCOR R 2023
Valor inicial	$	385.116.628,32
Valor actual	$	385.116.628,32
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		29/07/2024
Plazo inicial		225 Días
Plazo actual	225 Días	
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		28/03/2025
Ejecución del Contrato	83,00	39,52%
Días remanentes del Contrato	142,00	63,11%
Acumulado a última acta pagada	$	-
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC)


	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 73.278.030,88	1,73%	$ 137.797.365,04	3,25%	$ 64.519.334,16	1,52%
Durante el Periodo	$ -	0,00%	$ 8.721.234,75	0,21%	$ 8.721.234,75	0,21%
Acumulado a la Fecha	**$ 73.278.030,88**	**1,73%**	**$ 146.518.599,79**	**3,45%**	**$ 73.240.568,91**	**1,73%**

Semaforo

$ 0,02

Desviación en días


4 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA CON LA ACTIVIDAD 3 EN LAS VIVIENDAS BMOJUM1VE007, BMOJUM1VE015, BMOJUM1VE021, BMOJUM1VE023 Y BMOJUM1VE024 E INICIA ACTIVIDADES EN LAS VIVIENDAS BMOJUM1VE020 Y BMOJUM1VE026. EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA SOLO REALIZO ACTIVIDADES LOS DÍAS MARTES 15, MIÉRCOLES 16 Y JUEVES 17, INTERVINIENDO 7 VIVIENDAS. SE REALIZA UN PRIMER BARRIDO DE REVISIONES ENCONTRANDO BAÑOS CON DIMENSIONES DESPROPORCIONADAS, MUROS DESPLOMADOS, ENCHAPE ENCUCHILLADO, DETALLES EN CALADOS PUERTAS MAL INSTALADAS (PRESENTAN DIFICULTAD PARA ABRIR Y CERRAR), TEJAS DE CUBIERTA Y PERFILES METÁLICOS MANCHADOS CON CARBURO, ENTRE OTROS DETALLES.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	1,73%	3,25%	1,52%	$ 0,02
Durante el Periodo	0,00%	0,21%	0,21%	
Acumulado a la Fecha	**1,73%**	**3,45%**	**1,73%**	



AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 4.244.242.924,00		-$ 4.244.242.924,00			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
0	$ -		0	$ -			$ -








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
		$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada







enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 12

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **14/10/2024** al **20/10/2024** Fecha **21/10/2024**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

EL CONTRATISTA DE OBRA EN ESTA SEMANA SOLO EJECUTO ACTIVIDADES EN LAS VIVIENDAS LOS DÍAS MARTES 15, MIÉRCOLES 16 Y JUEVES 17; SUSPENDE ACTIVIDADES EL DÍA VIERNES PORQUE NO PRESENTO LAS PLANILLAS DE PAGO DE LA SEGURIDAD.
HASTA LA FECHA TIENE INTERVENIDAS 17 VIVIENDAS DE LA CUALES 10 ESTÁN TERMINADAS SIN EL RECIBO AUN DE LA INTERVENTORÍA, YA QUE LA MAYORÍA DE LAS VIVIENDAS PRESENTAN DETALLES Y ERRORES EN LA CONSTRUCCIÓN, DIMENSIONES DE BAÑOS DESPROPORCIONADAS, MUROS DESPLOMADOS, PUERTAS Y MARCOS TORCIDAS VARIAS CIERRAN Y ABREN CON DIFICULTAD, ENCHAPE DE BAÑOS ENCUCHILLADOS Y MAL EMBOQUILLADOS, TEJAS DE CUBIERTA Y PERFILES METÁLICOS MANCHADOS CON CARBURO BLANCO, ENTRE OTROS.
LAS VIVIENDAS INTERVENIDAS SON LA BMOJUM1VE002, MOJUM1VE003, BMOJUM1VE004, BMOJUM1VE005, BMOJUM1VE006, BMOJUM1VE007, BMOJUM1VE008, BMOJUM1VE011, BMOJUM1VE012, BMOJUM1VE014, BMOJUM1VE015, BMOJUM1VE018, BMOJUM1VE020, BMOJUM1VE021, BMOJUM1VE023, BMOJUM1VE024 Y BMOJUM1VE026.
EL CONTRATISTA NO CUMPLIÓ CON UNO DE LOS COMPROMISOS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE ENTREGAR 20 VIVIENDAS TERMINADAS. LA INTERVENTORÍA REITERA LA NECESIDAD IMPLEMENTAR PLANES DE ACCIÓN QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PUEDA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PROYECTO EN LA FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

MARTES 15-10-2024 -En la vivienda B-MO -JU -M1 -VE- 023 se realizan aplicación de la boquilla del enchape, en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE- 024 se realiza revoque de muros del baño y lavadero además de plantilla de concreto en el piso, en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE- 015 se realiza revoque de muros del baño y en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE- 021 se realiza enchape de baño
MIÉRCOLES 16-10-2024 En la vivienda B-MO -JU -M1 -VE- 020 se da inicio a las actividades de la vivienda con levante de muro soporte para lavaplatos, en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-021 se continúa con el enchape del baño se instala la puerta y se realiza construcción de Lavadero, en la viviendaB-MO -JU -M1 -VE-024 se realiza revoque de muros del baño e instalación de la puerta, en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-015 se realiza revoque de muros y plantilla del área de la ducha en el baño
JUEVES 17-10-2024 En la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-020 se realiza el revoque de muros soporte de lavaplatos y levante de muro soporte de Lavadero, en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-021 se realizó instalación del lavadero se continúa con el enchape del baño y se nivela el pis,o en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-026 se da inicio a la obra con excavación manual e instalación de tubería hidráulica y sanitaria, fundida de la caja registro además de Levante dos muros soportes de Lavadero en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-015 se realiza la instalación de Lavadero, en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-024 se realizan los últimos detalles del baño y se aplica el carburo blanco en el baño, en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-007 se realiza levante de muro soportes del Lavadero y revoque del mismo
VIERNES 18-10-2024 El día de hoy se suspenden las actividades en la obra, por no presentar los soportes de pago de la planillas de seguridad social y las afiliaciones respectivas a la interventoria.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE


EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA CONTINUARA TRABAJOS DE CAMPO, TERMINARA LAS ACTIVIDADES EN LAS VIVIENDAS INTERVENIDAS HASTA LA FECHA Y CONTINUARA CON EL RESTANTE DE LAS VIVIENDAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS EN EL BARRIO 16 DE JULIO.

1x


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	1	1
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0	0	0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	16	16	32	36,4%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	32	24	56	63,6%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**48**	**40**	**88**	**100,00%**



OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 12

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **14/10/2024** al **20/10/2024** Fecha **21/10/2024**

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
ATRASO EN LAS ACTIVIDADES	AUMENTO EN EL NUMERO DE CUADRILLAS	AUMENTAR LA MANO DE OBRA		CONTRATISTA		
DAÑOS EN LA UNIDAD 18 POR PARTE DEL BENEFICIARIO	SE ESCRIBIRA A ENTERRITORIO			INTERVENTORIA		

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA











9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA DE OBRA SUSPENDE ACTIVIDADES POR EL NO PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EXACTAMENTE EL DÍA VIERNES 18.
LA INTERVENTORÍA ENVÍO UN COMUNICADO AL CONTRATISTA EN LO REFERENTE AL ACABADO Y TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES, EN EL, SE LE HACE UN RECUENTO DE DETALLES Y ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS POR SUS COLABORADORES DE OBRA, MUROS DESAPLOMADOS, DIMENSIONES DE BAÑOS DESPROPORCIONADAS, ENCHAPES MAL FRAGUADOS, ETC, LE RECORDAMOS AL CONTRATISTA QUE ES SU RESPONSABILIDAD DE HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES AL PERSONAL QUE TIENE CONTRATADO, SU DESCUIDO LE ACARREARA PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR LAS REPOSICIONES QUE TENGA QUE HACER.

Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre AURA LOPEZ MENDOZA	Nombre KARINA DIAZ LORA
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría

RESUMEN DE AVANCE

Fecha de Corte	20/10/2024	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS (MUNICIPIO)																							
Priorización		MATRIZ BASE							INCLUSIONES								TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Pendientes por visitar	Solicitudes de Inclusión	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldía	Viviendas No Avaladas por el ESP Y Alcaldía	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	viviendas recibidas a satisfacion
mompox	16 DE JULIO	70	192	28	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	28	1	13	0	0	0	0	0
mompox	16 DE JULIO	70	244	0	0	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	0	2	0
mompox	16 DE JULIO	70	256	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	1	6	0
mompox	16 DE JULIO	70	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	6	2	10	0
mompox	16 DE JULIO	70	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	7	5	0
mompox	16 DE JULIO	70	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	7	7	0
TOTAL		70	82	28	1	25	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	32	28	1	25	0	17	10	7	0

ACTA DE COMITE

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	**F-GG-09**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

ACTA No:	6		
FECHA:	07/10/2024		
CONTRATO N°:	2240100	**CONTRATO N°:**	2240120
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA DECIMOSEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
El contratista se compromete a enviar el lunes 30 de septiembre la solicitud para abrir el nuevo barrio.	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO /JAIME ABDALA	**30 de septiembre**	**CUMPLIDO**
El contratista reportará 12 viviendas terminadas el lunes 7 de octubre	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO /JAIME ABDALA	**7 de octubre**	**NO CUMPLIDO**
Para el miércoles 2 de octubre, el contratista se compromete a enviar un plan de contingencia junto con un cronograma de trabajo a la interventoría.	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO /JAIME ABDALA	**2 de octubre**	**NO CUMPLIDO**
Informe Semanal y Mensual: El contratista enviará los informes semanales y el mensual para el miércoles 2 de octubre	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO /JAIME ABDALA	**2 de octubre**	**NO CUMPLIDO**

2. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:			
Responsable por Contratista	Jaime Abdala director de obra		
Responsable por Interventoría	Aura López Mendoza director de interventoría		
Fecha programada cumplimiento	14/10/2024	% de avance	-5,14 atraso11 días.
El miércoles 18 de septiembre el contratista inicia la actividad 3, a la fecha está interviniendo las viviendas BMOJUM1VE002, MOJUM1VE003, BMOJUM1VE004, BMOJUM1VE005, BMOJUM1VE006, BMOJUM1VE007, BMOJUM1VE008, BMOJUM1VE011, BMOJUM1VE012, BMOJUM1VE014, BMOJUM1VE018, BMOJUM1VE023 Y BMOJUM1VE024.			

TEMAS PRESENTE ACTA

Temas tratados en el presente comité de seguimiento:

1. Solicitud para abrir el barrio Norte.
2. Solicitud para que el contratista reporte el número de viviendas terminadas para la próxima semana
3. Se toca el tema de los certificados de tenencia y sana posesión en la alcaldía, especialmente para la vivienda 01 del barrio 16 de julio.
4. Se le pide al contratista de obra aumentar las cuadrillas para realizar más intervenciones semanales, para nivelar los atrasos que llevan en el programa.
5. Se requiere al contratista de obra realizar un plan de contingencia junto con un cronograma de trabajo a la interventoría.
6. Presentación de un APU instalar una válvula cheque por vivienda en las tuberías de 4“, se debe incluir el valor en el presupuesto de la vivienda
7. Se solicita al contratista enviar el informe semanal y mensual a la interventoría.
8. Propietarios que no estén de acuerdo con la intervención.
9. Viviendas programadas iniciadas y viviendas programadas terminadas.
10. El tema de los PQR
11. El tema del plan social.

DESARROLLO

El desarrollo de los temas por parte de ENTerritorio:

1. Para el tema de la apertura del Nuevo Barrio: La interventoría le recuerda al contratista que aún tiene pendiente por entregar tres (3) diagnósticos del barrio 16 de julio.
2. De acuerdo al número de viviendas Terminadas: El contratista reporta 3 viviendas terminadas (2, 3 y 11) al día de hoy el lunes 7 de octubre. El problema en la demora para terminar las viviendas son los lavaderos, por la dificultad para conseguirlos, que ya consiguieron un proveedor en Barranquilla que los enviara el día de mañana martes 8 de octubre. Se le solicita al contratista hacer la entrega de las viviendas intervenidas, a lo que el contratista informa que solo están pendiente por instalar los lavaderos.
3. Certificados de Tenencia y Sana Posesión: El contratista informa que la propietaria de la vivienda No. 1 del barrio 16 de julio, ya tiene la certificación de tenencia y sana posesión para los dos (2) predios, solo está pendiente realizarle el diagnostico.
4. Aumento de Cuadrillas: El contratista efectivamente cumplió con el aumento del personal en obra, en esta semana cuenta con 1 maestro, 9 oficiales y 10 ayudantes.
5. Plan de Contingencia: El contratista no presento el plan de contingencia en la fecha del compromiso, la nueva fecha será el día de hoy 7 de octubre en horas de la tarde.
6. El contratista presentara un APU para instalar una válvula cheque por vivienda en las tuberías de 4“, para los otros barrios que se vayan a intervenir, el barrio 16 de julio no tiene problemas de rebose como se informó anteriormente, se debe incluir el valor de la válvula en el presupuesto de la vivienda.
7. Informe Semanal y Mensual: El contratista sigue con el pendiente de los informes semanales y el mensual.

8. Propietarios que no estén de acuerdo con la intervención. La doctora Karina sugiere que las personas que no estén de acuerdo con la intervención deben firmar la renuncia, realizarles la visita de manera inmediata, si el usuario no firma, deben ser acompañados por la veeduría ciudadana.
9. Viviendas programadas iniciadas y viviendas programadas terminadas. Esta información se presentará teniendo en cuenta la programación de obra.
10. El tema de los PQR. ENTerritorio solicito revisar con urgencia el tema de las PQR.
11. El tema del plan social. La doctora Kelly toco el tema del plan de gestión social y que debe quedar diligenciado en el Drive.

Otros temas: La ingeniera Aura toca el tema de la vivienda No. 19, que se le construirá unidad sanitaria para personas con comorbilidad reducida, que se le debe informar al propietario que debe retirar los aparatos sanitarios al momento de terminar la intervención. La vivienda No. 29 solo se le colocara lavadero y conexión a la red sanitaria municipal. La vivienda No.6 tiene baño interno, se le colocara lavadero y lavaplatos. La vivienda No. 7 tiene problema de filtración en el piso del baño, se tomarán fotos y videos para soportar la intervención.

Todas las partes en este comité confirmaron haber entendido y estar de acuerdo con todo lo establecido por ENTerritorio.

COMPROMISO

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGA 20 VIVIENDAS ESTA SEMANA, YA QUE SOLO TIENE PENDIENTE POR INSTALAR LOS LAVADEROS

Aspectos Técnicos

Viviendas programadas iniciadas y viviendas programadas terminadas. Esta información se presentará teniendo en cuenta la programación de obra.

En el proyecto se encuentran laborando <25> profesionales, < 5 > personas de oficina y < > trabajadores, operarios u obreros para un total de < 20 > personas.

El contratista cuenta en obra con:



1. Ingeniero Residente
2. Profesional social
3. Siso
4. Maestro de obra
5. 9 oficiales
6. 10 obreros.

La interventoría cuenta en obra con una profesional social, el ingeniero residente, técnicos siso; los demás profesionales se encuentran disponibles


Programa de Proyecto
Actualmente el contratista tiene un atraso del -5,14 atraso11 días.
Aspectos Administrativos
El contratista no ha presentado la planilla de pago de la seguridad social.
Aspectos Presupuestales:
Riesgos
Aspectos sociales y/o ambientales
<Cuando proceda>

3. COMPROMISOS


Nombre del Proyecto:	
Responsable por Contratista	Ingeniero Jaime Abdala director de obra.
Responsable por Interventoría	
Fecha programada cumplimiento	
1. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGA 20 VIVIENDAS ESTA SEMANA, YA QUE SOLO TIENE PENDIENTE POR INSTALAR LOS LAVADEROS	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	KARINA ANDREA	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	JUANITA LOPEZ	
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Ingeniero TomasVan Strahen Bartel	Firma 
En Representación de	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Jaela Paola Paternina Portillo	Firma 
En Representación de	CONSORCIO INGESCOR R 2023	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Ingeniero Roque Chamorro Pérez	
En Representación de	CONSORCIO INGESCOR R 2023	
Correo electrónico	Ingescorr2023mompox@gmail.com	
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.



Firma_____
Nombre: JAIME ABDALA CARRILLO
CONTRATISTA[1]



Firma_____
Nombre: AURA LOPEZ MENDOZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio S.A: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

Original: ENTerritorio S.A.
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.- ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web https://www.enterritorio.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

BITACORA

de lavadero. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-007 se realiza el vaciado de la plantilla de la zona del lavadero. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008 se realiza instalación de los accesorios del baño y aplicación de carburo blanco para muros del baño ademas de la culminacion del lavadero. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se realiza instalación de enchape y aplicacion de carburo blanco para muros del baño. y terminación del lavadero, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-013 se realiza instalación del lavadero. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-014 se realiza aplicacion de carburo blanco en el lavadero. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-021 se realiza revoque de muros del baño. y la instalación de tuberia hidraulica y sanitaria del baño.

Residente de interventoria

Residente de obra

MARTES 15 DE OCTUBRE /24

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal: 1 residente de obra. 1 inspector de obra. 1 auxiliar de obra. 1 residente de SST. 1 auxiliar social. 1 maestro. 4 oficiales y la interventoria cuenta en obra con el siguiente personal: 1 residente de obra. 1 profesional social. 1 residente de SST. Actividades Ejecutadas:
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se realiza aplicación de la boquilla del enchape. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-029 se realizo' revoque de muros del baño y lavadero ademas de plantilla de concreto en el piso. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-015 se realizo' revoque de muros del baño. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-021 se realiza enchape de baño

Residente de interventoria

Residente de Obra

MIERCOLES 16 DE OCTUBRE/24

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta en obra con

Powered by CamScanner

el siguiente personal: 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente de SST, 1 auxiliar social, 1 Maestro, 5 oficiales y 3 ayudantes y la interventoria cuenta con el siguiente personal, 1 residente de obra, 1 profesional socia y 1 residente de SST. Actividades Ejecutadas:
En la vivienda B-MO-3U-M1-VE-020 se da inicio a las actividades en la vivienda con levante de Muros soporte para lavaplatos. En la vivienda B-MO-3U-M1-VE-021 se continua con el enchape del baño, se instala la puerta y se realiza construccion de lavadero, En la vivienda B-MO-3U-M1-VE-024 se realiza revoque de muros del baño e instalacion de la puerta, En la vivienda B-MO-3U-M1-VE-015 se realiza revoque de muros y plantilla del area de la ducha en el baño

Residente de interventoria

Residente de obra

JUEVES 17 DE OCTUBRE/24
ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal en obra: 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente de SST, 1 auxiliar social, 1 Maestro, oficiales y ayudantes y la interventoria cuenta con el siguiente personal; 1 residente de obra, 1 profesional social, 1 residente de SST. Actividades Ejecutadas:
En la vivienda B-MO-3U-M1-VE-020 se realizo' revoque de muros soporte del lavaplatos y levantamiento de muros soporte del lavadero, En la vivienda B-MO-3U-M1-VE-021 se realizo' instalacion del lavadero, se continua con el enchape del baño y se nivela el piso, En la vivienda B-MO-3U-M1-VE-026 se da inicio a la obra con: Excavación Manual, instalacion de tuberia y fundida de un registro, ademas del levante de muros soporte del lavadero, En la vivienda B-MO-3U-M1-VE-015 se realiza instalacion del lavadero. En la vivienda B-MO-3U-M1-VE-024 se realiza los ultimos detalles del lavadero y se aplica el carburo blanco en el baño, En la vivienda B-MO-3U-M1-VE-007 se realiza levante de muros soporte del

Powered by CamScanner

lavadero y revoque de los mismos

Residente de interventoria

Residente de obra

VIERNES 18 DE OCTUBRE/24

El dia de hoy se suspenden las actividades en obra
por no presentar las planillas de pago de las afiliaciones
del personal correspondiente al Mes de septiembre

Residente de interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

INFORME SOCIAL

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MOMPOX – BOLÍVAR.

UNDÉCIMO INFORME EJECUTIVO SEMANAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ENTRE EL 14 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE 2024.

Contratista de obra: Consorcio Acueducto Enterratorio.

Interventoría: Consorcio Ingescor R 2023.

Durante la semana del 14 de octubre al 20 de octubre de 2024, se ha trabajado en el Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico del Municipio de Mompox, Bolívar.

El día 16 de octubre dio inicio a las intervenciones de obra civil en 1 viviendas del barrio 16 de julio. La cual fue:

B-MO-JU-M1-VE-020 Rosario Rodríguez Amador.

En esta vivienda se observó lo siguiente:

- **Paredes**: Empañetadas, con grietas.
- **Puertas y ventanas**: Ventanas y puerta de madera un poco desgastada
- **Pisos**: De concreto
- **Baño**: En óptimas condiciones.
- **Cocina**: No cuenta con lavaplatos
- No cuenta con lavadero.

A esta vivienda se aprobó la construcción de lavadero, construcción de lavaplatos. Se le realizara la instalación de estos 2 elementos, ya que los demás se encuentran en buenas condiciones. Cabe destacar que esta vivienda si cuenta con alcantarillado, por lo que no se realizará su conexión.

El día 17 de octubre se da inicio a las intervenciones de obra de 1 vivienda del barrio 16 de Julio. La cuales fue:

B-MO-JU-M1-VE-026 Felicia Rodríguez Amador

En esta vivienda se observó lo siguiente:

- **Paredes**: Empañetadas, con un poco de humedad.
- **Puertas y ventanas**: De madera
- **Pisos**: De concreto
- **Baño**: Ubicado en el exterior de la casa, con todos sus elementos en buen estado y estructura resistente, paredes y pisos en cerámica.
- **Cocina**: Situada en el interior de la casa, con mesón de concreto cuenta con lavaplatos, paredes en ladrillo.
- No cuenta con lavadero.

A esta vivienda se aprobó la construcción de lavadero.

El 16 de octubre, el componente social del contratista de obra realizó unas visitas a la viviendas ***B-MO-JU-M1-VE-020*** y ***B-MO-JU-M1-VE-026***. Estas visitas formaron parte del acta de inicio, ya que ambas viviendas comenzaron a ser intervenidas con obra civil esa semana.
El objetivo de estas actividades fue informar a los usuarios sobre la intervención programada en sus hogares. Durante la visita, se elaboró un acta que detalla las condiciones actuales de la infraestructura habitacional. Además, se especificaron las construcciones que se llevarán a cabo en sus viviendas, destacando los beneficios que recibirán a lo largo del proceso de intervención.

El 17 de octubre, el componente social del contratista de obra, en colaboración con la social del municipio, realizó un perifoneo en las dos calles que componen el barrio 16 de Julio. Esta actividad tuvo como objetivo informar a la comunidad sobre el cierre de inclusión programado para el día 18 de octubre.

El 18 de octubre, se llevó a cabo la entrega de volantes informativos a los residentes, anunciando formalmente el cierre de las inclusiones. Esta acción buscó asegurar que todos los miembros de la comunidad estuvieran debidamente informados.

Hasta la fecha de este informe semanal, se mantiene la misma información del informe anterior, en el cual se han visitado un total de 32 viviendas.
Es importante aclarar que no se han realizado visitas para realizar levantamientos de diagnóstico esta semana.

Durante todas las 32 visitas realizadas y levantamiento de diagnósticos, las profesionales sociales acompañaron al componente técnico y explicaron el objetivo del proyecto, sus alcances y especificaciones técnicas, enfatizando la importancia de la participación comunitaria en el plan de gestión social, con el apoyo del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC).

Actualización hasta la fecha de este informe de las 32 viviendas visitadas:

- Un total de **25 viviendas** cuentan con actas que autorizan su intervención, tras ser estudiadas en el comité por la interventoría.
- **2 viviendas** no cumplen con los criterios del programa y son consideradas no aptas.
- **2 viviendas** a la espera de aprobación de diagnóstico por parte de la interventoría.
- **3 viviendas** a la espera de diagnóstico.
- Las **restantes viviendas** pertenecen a la zona del barrio Paraíso, que es una zona de invasión que carece de alcantarillado.

Las inclusiones en el barrio 16 de Julio se cerraron el 18 de octubre. A partir de esa fecha, no se considerarán más viviendas como potenciales beneficiarios en este barrio a medida que avanza la ejecución del programa.

IMPORTANTE:

El 17 de octubre, el director del CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO suspendió temporalmente al componente social que se encontraba en obra. Sin embargo, ella decidió continuar con las actividades programadas en el Plan de Gestión Social para esa semana, a fin de evitar retrasos. Es importante mencionar que actualmente solo había una social de contratista de obra en campo, ya que la otra se encuentra incapacitada.

El 18 de octubre, los contratistas de obra suspendieron la actividad civil en el barrio 16 de Julio debido a que no cumplieron con el pago de la seguridad social. Es fundamental que presenten las planillas de pago correspondientes cada mes, y hasta la fecha, no han entregado el comprobante de dicho pago.

La suspensión de actividades no solo retrasa el avance de las obras, sino que también compromete la ejecución del Plan de Gestión Social y sus iniciativas.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

1. **Línea De Comunicación:**

Visitas casa a casa

Durante la semana del 14 de octubre al 20 de octubre, **los contratistas sociales y de obra no reportado haber realizado visitas para el levantamiento de diagnósticos.** Hasta la fecha, se han llevado a cabo un total de 32 visitas para este propósito, todas con el acompañamiento del componente social del contratista.

Dado que no realizaron visitas en esta semana, el número de diagnósticos efectivos es cero, al igual que el número de diagnósticos no efectivos.

Socializaciones sectorizadas:

No han realizado socializaciones sectorizada en el barrio 16 de Julio ya que los contratistas manifiestan que su tamaño es reducido.

Material de divulgación

El 17 de octubre, en horas de la tarde, el componente social del contratista de obra, en colaboración con el equipo social del municipio, realizó un perifoneo en las dos calles que componen el barrio 16 de Julio. Esta actividad tuvo como objetivo informar a la comunidad sobre el cierre de inclusión programado para el día 18 de octubre.

El 18 de octubre, se llevó a cabo la entrega de volantes informativos a los residentes, anunciando formalmente el cierre de las inclusiones. Esta acción buscó asegurar que todos los miembros de la comunidad estuvieran debidamente informados.

Link informativo

El componente social de la Alcaldía envió la información correspondiente a la interventoría. Esta información fue remitida a la Cordinadora de Enterritorio para ser escalada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el objetivo de obtener el visto bueno necesario para cargarla al enlace correspondiente.

La documentación se encuentra en proceso de revisión por parte del MVCT.

2. Línea de participación comunitaria:

Reunión con comité veedor

En la semana del 14 de octubre al 20 de octubre el componente social del contratista reporta que no tuvo ningún comité con la veeduría.

Punto de atención

El 15 de octubre, la beneficiaria del programa, señora Dolis Mancilla Echaves, se presentó en el punto de atención donde se encontraban el componente social y la señora Osiris, veedora, para relatar lo sucedido en su vivienda.

El componente social y técnico del contratista de obra visitó la vivienda 018 de la señora Dolis Mancilla Echaves, en el barrio 16 de Julio. Esta visita fue a raíz de un incidente ocurrido el 12 de octubre, en el que la construcción realizada por el contratista sufrió daños significativos.

Durante el incidente, el hijo de la beneficiaria, quien presuntamente padece problemas mentales, lanzó piedras, lo que provocó la destrucción de dos tejas de eternit, sumió la puerta del baño que ya había sido instalada, dañó las bases de los muros del lavadero y rompió parte de las baldosas en el baño.

La señora Dolis informó que su hijo no ha recibido tratamiento por su condición, ya que se niega a buscar ayuda.

Como medida, la social de obra elaboró un acta de seguimiento para documentar lo sucedido y escalar la situación. Actualmente, los contratistas de obra decidieron detener las obras en la vivienda y manifiestan para abordar y dar respuesta a este caso.

Buzón de sugerencias

El buzón de sugerencias del barrio 16 de Julio ubicado en la casa de la señora Osiris, en la JAC. El día 18 de octubre en el horario de 9:00 a 11:00 am, en esta semana encontramos el número de 0 sugerencias por parte de la comunidad.

PQR

Durante el periodo reportado en este informe, se han recepcionado 0 PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos). En cuanto a las solicitudes de inclusión, no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la alcaldía, lo que resultó en el cierre de 0 solicitudes. Las PQR técnicas también están registradas como 0, las cuales 0 son de inclusión y 0 han sido cerradas.

De acuerdo con las PQR recibidas, los contratistas de obra aún no han respondido a la PQR número 6, mencionada en el informe anterior. Los contratistas han indicado que están reuniendo la información necesaria para remitir este caso a la interventoría y ofrecer una pronta respuesta.

El componente social de obra, junto con la interventoría, ha realizado visitas a la vivienda B-MO-JU-M1-001 para informar sobre el avance de la PQR y atender las inquietudes relacionadas.

Código De La Vivienda	Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
B-MO-JU-M1-VE-001	**Queja**	**Jaela Paternina Social De Interventoría**	**4 De Octubre 2024**	**La señora expresó su inconformidad debido a que no se realizó el levantamiento de diagnóstico en su vivienda, ya que el predio consta de dos apartamentos. Asegura que cuenta con la documentación de planeación que demuestra que la vivienda está dividida en dos lotes y que recibe dos servicios de luz con dos contadores distintos. Además, solicita el documento de la veeduría, ya que manifiesta que la comunidad tiene preocupaciones, especialmente porque tres de los miembros de la veeduría son familiares y manifiesta que no se puede.**	**Contratista de Obra**

Recorridos de obra

El 16 de octubre se llevó a cabo un recorrido de obra en el que participaron el componente social, el residente, el SISO de contratistas de obra y la interventoría. Durante esta visita, se inspeccionaron las viviendas en proceso de intervención y se consultó a los propietarios sobre su satisfacción con los trabajos realizados.

La interventoría realizó observaciones durante el recorrido, las cuales ya han sido enviadas por escrito a los contratistas de obra para que realicen las subsanaciones correspondientes.

Cierre de barrio

No se ha realizado el cierre del barrio.

Rendición de cuentas

No se ha realizado rendición de cuentas.

3. Línea De Capacitación:

Capacitación masiva en educación sanitaria
Los contratistas no reportan capacitaciones masivas en educación sanitaria esta semana.

Capacitación casa a casa
Durante los recorridos de obra, en los cuales se visitan las casas intervenidas y aquellas que lo requieran en el Barrio 16 de Julio, la interventoría ha observado que se ha brindado retroalimentación a los participantes sobre sus dudas y aportes relacionados con las intervenciones de obra civil.

Capacitación sectorizada
Los contratistas manifiestan que esta semana no han realizado socialización sectorizada en el barrio 16 de Julio debido a su tamaño reducido. En lugar de ello, se optó por una socialización más amplia, involucrando a toda la comunidad del barrio en el proceso.

4. Actividades Complementarias:

Comités sociales
Esta semana no se han realizado comité Sociales.

Capacitación Personal de Obra
Esta semana no reportaron la realización de capacitaciones de obra.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

1. Línea De Comunicación

ACTA DE INICIO DE INTERVENCIÓN DE OBRA

B-MO-JU-M1-VE-020 Rosario Rodríguez Amador





B-MO-JU-M1-VE-020 Felicia Rodriguez Amador

Material De Divulgación

-El 17 de octubre se llevó a cabo un perifoneo en las dos calles que componen el barrio 16 de Julio. Durante esta actividad, el componente social de obra y el equipo social de la Alcaldía de Mompóx informaron a los habitantes sobre el cierre de las inclusiones programado para el 18 de octubre.





-El 18 de octubre, la social de obra llevó a cabo un recorrido por el barrio 16 de Julio, donde entrego volantes informativos a los habitantes sobre el cierre de la inclusión.






La hora de la red no está sincronizada
Local 18/10/2024, 9:12:58 a.m. COT
N 9° 13' 40.297", W 74° 25' 11.475"
Observación: Mompox Bolivar, Programa de conexiones intradomiciliarias.
Barrio 16 de Julio


CIERRE DE INCLUSION
BARRIO 16 DE JULIO
ATENCION VECINOS!!
Informamos que a partir de hoy, viernes 18 de octubre de 2024, se realizara el cierre de inclusion para el programa de conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Basico del municipio de Mompox. No se recibiran mas solicitudes de inclusion para las visitas y levantamientos de diagnosticos.
Las visitas comenzaron el 21 de agosto de 2024 y se enfocan en identificar a los potenciales beneficiarios del programa.
Agradecemos su colaboración y comprensión.
Para cualquier consulta, pueden comunicarse a 3006926011 o al punto de atencion CASA DE LA SEÑORA OSIRIS.
GRACIASSS!!!
Consorcio Acueducto Enterritorio
CONTRATISTA
INGESCOR R 2023
INTERVENTORIA

2. Línea De Participación Comunitaria:

Punto De Atención:

La social de obra se encuentra con la señora Dolly Mancilla en el punto de atención, realizando el acta de seguimiento para documentar lo sucedido en su vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 el 12 de octubre.



Buzón de sugerencias y PQR

Viernes 18 de octubre de 2024

Durante la semana del 14 al 20 de octubre, se reportan 0 sugerencias por parte de la comunidad en el buzón de sugerencias ubicado en la vivienda de la señora Osiris. En este punto de atención, disponible de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., se encuentran una veedora del programa y la social de obra.



C.I.R-2240120-MPX-064

Montería, Octubre 22 de 2024

Arquuitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe mensual correspondiente al mes de agosto, de acuerdo a las correcciones solicitadas mediante correo electronico de fecha 17-10-2024, para su revisión y fines pertinentes.

Agradecemos su atención

Cordialmente,



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

C.I.R-2240120-MPX-065

Montería, Octubre 22 de 2024

Arquuitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe mensual correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a las correcciones solicitadas mediante correo electronico de fecha 17-10-2024, para su revisión y fines pertinentes.

Agradecemos su atención

Cordialmente,



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

C.I.R-2240120-MPX-066

Montería, Octubre 23 de 2024

Señores
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO
Representante Legal

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: NO TRABAJO EN OBRA ORDEN DE TRABAJO No. 2240100.

Cordial saludo

En cumplimiento de la obligación de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado tal como lo dispone el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 “Las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor según corresponda” y dando cumplimiento a las funciones descritas en el objeto contractual referidas al control y seguimiento del proyecto realizadas por el Contratista, nos permitimos manifestar nuestra preocupación debido a que desde el día viernes 18 de octubre de 2024, las obras se encuentran en total abandono, ninguna de las viviendas están siendo intervenida y la Interventoría no encuentra aceptable por ningún motivo esta situación.

Se le solicita al contratista que de manera urgente tome las medidas correspondientes y reinicie inmediatamente las actividades en las viviendas del barrio 16 de julio de la ciudad de Mompox Bolívar y evitar caer en un incumplimiento de contrato.

Agradecemos su atención

RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

cc. Enterritorio

C.I.R-2240120-MPX-067

Montería, Octubre 23 de 2024

Señores
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO
Representante Legal

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: CONDICIONES DE SEGURIDAD ORDEN DE TRABAJO No. 2240100.

Cordial saludo


Se le reitera al contratista la preocupación con respecto a la orden de trabajo **No. 2240100,** con referencia a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que pueden generar a la empresa repercusiones en el desarrollo de la obra y bienestar de los colaboradores. A continuación, se relacionan la documentación que deben enviar de manera urgente a la interventoría.

- Presentar la planilla de seguridad social **PAGA,** ya que la presentada a esta interventoría el viernes 18/10/2024 no se encuentra al día. Ver anexo #1
- Presentar aportes de afiliaciones según el anexo # 2

  Nota: Las actividades seguirán suspendidas si no se da cumplimiento a los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo.

  Anexo # 1





DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901776167	1	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENTERRITORIO MOMPOX	CR 2 # 13 A 46	MOMPOS-BOLIVAR	3015946509	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10		9475634557	E	2024/10/16			2	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aporte
SUCURSAL: ENTERRITORIO MOMPOX (15 Afiliados)						$21,030,433	$3,365,200			$21,030,433	$841,500			$21,030,433	$841,500			$21,030,433		$1,272,000		$0	$0		$6,320,20
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$2,988,000	$478,100			$2,988,000	$119,600			$2,988,000	$119,600			$2,988,000		$15,600		$0	$0		$732,900
Ciudad: MOMPOS Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$2,988,000	$478,100			$2,988,000	$119,600			$2,988,000	$119,600			$2,988,000		$15,600		$0	$0		$732,900
1	CC	1122811717	CORREA JAMEN	23030 1	30	$2,988,000	$478,100	EPS005	30	$2,988,000	$119,600	CCF04	30	$2,988,000	$119,600	14-4	30	$2,988,000	0.523%	$15,600	30	$0	$0	SI	$732,900
Centro de Trabajo: OPERATIVO (7 Afiliados)						$14,315,766	$2,290,800			$14,315,766	$572,800			$14,315,766	$572,800			$14,315,766		$996,700		$0	$0		$4,433,10
Ciudad: MOMPOS Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)						$14,315,766	$2,290,800			$14,315,766	$572,800			$14,315,766	$572,800			$14,315,766		$996,700		$0	$0		$4,433,10
2	CC	84008718	ABDALA JAIME	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	8639310	CAMARGO GUSTAVO	25-14	1	$43,908	$7,100	EPS005	1	$43,908	$1,800	CCF09	1	$43,908	$1,800	14-4	1	$43,908	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,800
4	CC	36677049	MOJICA MARIA	25-14	30	$4,697,176	$751,600	EPS002	30	$4,697,176	$187,900	CCF04	30	$4,697,176	$187,900	14-4	30	$4,697,176	6.960%	$327,000	30	$0	$0	SI	$1,454,400
5	CC	13570700	OSORIO DUBALL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	14889857	ROJAS LUIS	23100 1	16	$693,334	$111,000	EPS018	16	$693,334	$27,800	CCF04	16	$693,334	$27,800	14-4	16	$693,334	6.960%	$48,300	16	$0	$0	SI	$214,900
7	CC	27601461	SOLANO JOHANNA	23020 1	30	$4,981,348	$797,100	EPS005	30	$4,981,348	$199,300	CCF04	30	$4,981,348	$199,300	14-4	30	$4,981,348	6.960%	$346,800	30	$0	$0	SI	$1,542,500
8	CC	1140881770	VAN STRAHLEN THOMAS	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: PRODUCCION (7 Afiliados)						$3,726,667	$596,300			$3,726,667	$149,100			$3,726,667	$149,100			$3,726,667		$259,700		$0	$0		$1,154,20

Anexo # 2

ITEM	NOMBRE EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPLEADOR	FECHA INGRESO	ARL	EPS	AFP
1	THOMAS VAN-STRHALES	1140881770	ING RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	29/07/2024	x		
2	RODRIGO RAFAEL ACUÑA MESA	12601447	ARQ INSPECTOR DE OBRA	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO		X		
3	RAÚL ALEJANDRO DIAZ ROSADO	1004319600	AUXILIAR DE OBRA	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	X		X
4	KAREN PAOLA LÓPEZ FERNÁNDEZ	1051668202	RESIDENTE SST	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	X		
5	MARÍA CAROLINA ZAPATA VELA	1020781 555	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	16/09/2024	X		X
6	NATALIA VANESA MEJÍA HERNÁNDEZ	1080017218	AUXILIAR SOCIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	21/08/2024			
7	ESTEBAN BURITICÁ ARQUEZ	9273515	MAESTRO	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	X		
8	YEINER NAVARRO NAVARRO	1002422552	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	X		
9	JAIME CUESTA DÁVILA	19768962	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	X		
10	WUALTER MONTERO FELIZZOLA	9271494	ALMACENISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	X		X
11	JOEL JOSÉ ROMERO CARIACO	22862066	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/09/2024	X		
12	JUAN CAMILO	1007899905	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	X		

	VILLAREAL PEINADO							
13	CELSO FELIZZOLA GÓMEZ	9265155	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	X		
14	ANDRÉS RAÚL LÓPEZ MENDOZA	1051669704	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	24/09/2024	X		
15	VIDAL CONTRERAS NAVARRO	9272386	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	24/09/2024	X		
16	MISAEL FELIZZOLA MONTERO	1050839754	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	24/09/2024	X		
17	ALEXIS CONTRERAS MÉNDEZ	19768113	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	25/09/2024	X		X
18	LUIS CONTRERAS MENDAZ	9274167	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	25/09/2024	X		X
19	JOHATH ARAZO VILLAREAL	1051671627	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	25/09/2024	X		
20	AMIN ROMERO ARRIETA	1103521834	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	26/09/2024	X		X
21	ALFREDO ENRIQUE MIRANDA RODELO	9266496	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	26/09/2024	X		X
22	CARLOS ENRIQUE FLORES NOGUERA	1051661640	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	25/09/2024	X		X
23	LUIS CARLOS PUPO LERMA	1051668576	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	1/10/2024	X		X
24	DIONICIO MONTERO TORREJANO	19769546	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	1/10/2024	X		X
25	GEOBERTO HERRERA FUENTES	1051656157	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/09/2024	X		X
26	CLEIDER PESTANA OLEA	1065378230	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/09/2024	X		X
27	CRISTIAN RODRÍGUEZ OJEDA	1002422114	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/09/2024	X		X
28	JESÚS MIGUEL CARRASCAL DOMÍNGUEZ	19769397	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/09/2024	X		X
29	JOSÉ LUIS MANCILLA MONTERO	114360041	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/09/2024	X		
30	JOSÉ ALBERTO OLAVE	6541142	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	11/10/2024	X		
31	ARMANDO JOSÉ HERRERA VILLANUEVA	1002421116	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO		X		

32	JAISON HERRERA MADRID	9268912	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO		X		
33	WUILLYS JOSÉ SEQUEA JIMÉNEZ	9270904	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO		X		

Agradecemos su atención



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

C.I.R-2240120-MPX-068

Montería, Octubre 23 de 2024

Arquitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: ACTA 1 DE INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del acta N°1 de interventoria para revision y fines pertinentes.

Agradecemos su atención

Cordialmente,

RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INGESCOR R 2023
NIT 901.829.513-4
CLL 47 2 69 LAURELES II
Tel: (604) 7839892
Montería - Colombia
contabilidadingescorltda@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 100

Señores	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL SA		
NIT	899.999.316-1	**Teléfono**	(601) 9156282 - Ext. 000
Dirección	CLL 26 13 19 BOGOTA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2024, 17:57
Expedición	23/10/2024, 18:06
Vencimiento	23/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE INTERVENTORIA N ° 1	1.00	20,539,553.51

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinte millones quinientos treinta y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

Total Bruto	17,260,129.00
IVA 19%	3,279,424.51
Total a Pagar	20,539,553.51

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 20,539,553.51

Observaciones:
ACTA DE INTERVENTORIA N° 1 CONTRATO 2240120 CONVENIO 223004 OBJETO DE “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. PARTICIPACION INGESCOR 90% JUAN RIOS 10% PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2024.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081621602 aprobado en 20241016 prefijo FV desde el número 100 al 200 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 9b47ab6338294e560705c30fa41c93c01af65b8eaf63a0f8c18839e216a7892ee9c5d26e4497756504b7fd7cd9d42681

enterritorio	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO**	CÓDIGO:	**F-FI-06**
		VERSIÓN:	**04**
		VIGENCIA:	**2024-04-08**
	GESTIÓN FINANCIERA	CLASIFICACIÓN:	**IPC**

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: CONSORCIO INGESCOR R 2023

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] **NÚMERO DOCUMENTO:** 901.829.513 **DV:** 4

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN [ ]

TELÉFONO: 3176401651 **CORREO ELECTRÓNICO** INGESCOR@GMAIL.COM

FUNCIONAMIENTO [ ] **CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO** [ ] **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS** [ ]

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	20.539.553,51
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO 223004 **No. CONTRATO** 2240120 **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

No. PROCESO CONTRACTUAL ICM-032-2024

FACTURA No. FV-100 **CUENTA DE COBRO** [ ] **DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?** **No.**

ANTICIPO: SI [ ] NO [X] % [ ] **VALOR $** **OTROS DESCUENTOS POR VALOR $**

RETEGARANTIA: SI [ ] NO [X] % [ ] **VALOR $** **ESPECIFIQUE:**

AMORTIZA: SI [ ] NO [X] % [ ] **VALOR $** **ESPECIFIQUE:**

2, PERIODO DE COBRO

INICIO 29/07/2024 **FIN** 29/08/2024 **DESEMBOLSO Nº** 1 **VALOR BRUTO $** 20.539.553,51

3. APROBACIONES

	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio S.A.
FIRMA:			
NIT / C.C.:	901829513-4		1065821114
NOMBRE:	CONSORCIO INGESCOR R 2023		KARINA DIAZ LORA

OBSERVACIONES:

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) **o GERENTE DE GRUPO** (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio S.A. es el Gerente del contrato interadministrativo)

ORDENADOR DEL GASTO

EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS
1067852867

(NO APLICA PARA CONTRATOS)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y sus respectivas firmas.
ENTerritorio S.A. realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado.
En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio S.A..

1. INFORMACIÓN GENERAL

a.	**Nombre del beneficiario / razón social:** después de las palabras "...beneficiario:_", se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio S.A.. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
b.	**Tipo de documento de identidad:** marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.
c.	**Numero de documento:** escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (**Dígito de verificación**) respectivo.
d.	**Pertenece al regimen simple de tributación:** Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 "Ley de Financiamiento" **o las que lo sustituyan y/o modifiquen**
e.	**Teléfono:** escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.
f.	**Correo electrónico:** escriba la dirección de correo electrónico.
g.	**Fuente de recurso:** Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))
h.	**Número de convenio o contrato interadministrativo:** escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.
i.	**No. Proceso contractual:** escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II).
j.	**Número de contrato:** escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio S.A. el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.
k.	**Valor fijo:** escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago fijo** se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente.
l.	**Valor variable:** escriba el valor varible que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago Variable** se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.
m.	**Factura No.:** escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.
n.	**Cuenta de Cobro:** marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento.
o.	**Documento equivalente:** en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.
p.	**Anticipo**: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
q.	**Retegarantia:** cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantia de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.
r.	**Amortiza:** escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
s.	**Otros descuentos por valor:** escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).
t.	**Especifique:** si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.

2, PERIODO DE COBRO

a.	**Fecha de Inicio:** Fecha que inicia el cobro del mes
b.	**Fecha de Fin:** Fecha donde termina el cobre del mes
c.	**Desembolso N°:** Es el numero de desembolso correspondiente al periodo a cobrar
d.	**Valor Bruto;** Es el valor total del mes a cobrar

	3. APROBACIONES
a.	**Aprueba Interventor (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio S.A.. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
b.	**Avala Designado Ente Territorial (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
c.	**Verifica Supervisor ENTerritorio S.A. (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio SA.. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio S.A. consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el segumiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.
d.	**Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio S.A. (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio S.A. y autoriza el pago.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CODIGO:	F-GG-32
		VERSION:	03
		VIGENCIA:	2024-05-17
	GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS	CLASIFICACION:	IP

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE SERVICIO DE INTERVENTORIA **CONTRATO N°** 2240120 **CONVENIO N°** 223004

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

CONTRATISTA : CONSORCIO INGESCOR R 2023

SUPERVISOR: KARINA DIAZ LORA

PERÍODO A PAGAR: **DEL** **29 DE JULIO DE 2024** **AL** **29 DE AGOSTO DE 2024**

En BOGOTA DC, a los VEINTIUN (21) días del mes de OCTUBRE del año 2024 se reunieron KARINA DIAZ LORA, Supervisor del contrato de interventoria y AURA LOPEZ MENDOZA, Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
					-			-	-	-	-	-	-
1	40% de pagos mensuales iguales	mes	7,5	17.260.129,00	129.450.967,50		1,0	1,0	-	17.260.129,00	17.260.129,00	6,5	112.190.838,50
2	50% proporcional al avance de obra	gl	1	161.813.709,38	161.813.709,38			-	-	-	-	1	161.813.709,38
3	10% suscripcion del acta de liquidacion	gl	1	32.362.741,88	32.362.741,88			-	-	-	-	1	32.362.741,88
					-			-	-	-	-	-	-
					-			-	-	-	-	-	-
					-			-	-	-	-	-	-
					-			-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**323.627.418,76**				**-**	**17.260.129,00**	**17.260.129,00**		**306.367.289,76**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**61.489.209,56**				**-**	**3.279.424,51**	**3.279.424,51**		**58.209.785,05**
ADMINISTRACIÓN									-				
IMPREVISTOS									-				
UTILIDAD									-				
IVA 19%		**19%**			61.489.209,56				-	3.279.424,51	3.279.424,51		58.209.785,05
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**385.116.628,32**				**-**	**20.539.553,51**	**20.539.553,51**		**364.577.074,81**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRA 385.116.628,32 **V/R ANTICIPO:** -

V/R ADICIONES: **% ANTICIPO :** 0%

V/R ACTUAL CONTR 385.116.628,32 **% RETEGARANTIA :** 0%

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
				0,00%	-	-	-	-	385.116.628,32	0,00%
1	ACTA N°1 DE INTERVENTORIA MOMPOX		20.539.553,51	5,33%	-	-	-	20.539.553,51	364.577.074,81	5,33%
				0,00%	-	-	-	-	364.577.074,81	5,33%
				0,00%	-	-	-	-	364.577.074,81	5,33%
				0,00%	-	-	-	-	364.577.074,81	5,33%
				0,00%	-	-	-	-	364.577.074,81	5,33%
				0,00%	-	-	-	-	364.577.074,81	5,33%
				0,00%	-	-	-	-	364.577.074,81	5,33%
				0,00%	-	-	-	-	364.577.074,81	5,33%
				0,00%	-	-	-	-	364.577.074,81	5,33%
				0,00%	-	-	-	-	364.577.074,81	5,33%
				0,00%	-	-	-	-	364.577.074,81	5,33%
TOTAL			**20.539.553,51**	**5,33%**	**-**	**-**	**-**	**20.539.553,51**	**-**	

OK

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN:

21/10/2024

Elaboró
CONTRATISTA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: AURA LOPEZ MENDOZA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Aprobó

Firma:
Nombre: KARINA DIAZ LORA
SUPERVISOR

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre:

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA

Elaboró Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo

Verificó Supervisor de Proyecto ENTerritorio S.A: Registre la firma y el nombre de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio S.A. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio S.A. consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio S.A.

Avaló Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764081621602

(415)7707212489984(8020) 001876408162160 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 2 9 5 1 3	4				

11. Razón social
CONSORCIO INGESCOR R 2023

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería — Cód. 1 2

24. Dirección
CL 47 # 2 - 69 BRR LAURELES II

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Córdoba	Montería

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-10-16 / 04:15:59 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RIOS URUETA JUAN CARLOS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79389176 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO INGESCOR R 2023

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 1 0 - 1 6 / 1 6 : 1 5 : 5 9

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764081621602

(415)7707212489984(8020) 001876408162160 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 2 9 5 1 3	4				

11. Razón social

CONSORCIO INGESCOR R 2023

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO INGESCOR R 2023 CL 47 # 2 - 69 BRR LAURELES II	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FV	100	200	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificado Bancario

Miércoles, 15 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO INGESCOR R 2023** identificado(a) con NIT 901829513**,** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco con el banco los siguientes productos:

Producto	**No. Producto**	**Estado**
CUENTA CORRIENTE	569-000074-85	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141038803851

(415)7707212489984(8020) 000014103880385 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 9 5 1 3	4	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO INGESCOR R 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CL 47 # 2 - 69 BRR LAURELES II

42. Correo electrónico: INGESCOR@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 7 8 1 4 2 0 0	3 1 7 6 4 0 1 6 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 5 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 05 - 08 / 08 : 58: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RIOS URUETA JUAN CARLOS

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141038803851

(415)7707212489984(8020) **000014103880385 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 9 5 1 3	4	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 4 2 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 4 2 4	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 5 0 4	
81. Hasta	2 0 2 6 1 1 0 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141038803851

(415)7707212489984(8020) **000014103880385 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 9 5 1 3	4	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 2 4		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 3 8 9 1 7 6		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
RIOS	URUETA	JUAN	CARLOS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 4 2 4		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	5 0 9 2 2 3 9 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
LOPEZ	MENDOZA	AURA	ELENA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141038803851

(415)7707212489984(8020) **000014103880385 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 9 5 1 3	4	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 1 2 0 0 2 4 6 9	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGESCOR LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 4 0 4 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadada 1 3	7 9 3 8 9 1 7 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIOS	URUETA	JUAN	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 4 2 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901829513	4	CONSORCIO INGESCOR R 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INGESCOR R 2023	CALLE 47 NUMERO 2 - 69	MOMPOS-BOLIVAR	3176401651	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	924223391	9473507342	E	2024/09/04	2024/09/19	BANCOLOMBIA	15	$6,316,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096203101	ACOSTA CAMARGO CARLOS ALBERTO		X																230301	3	$498,135	$79,800	EPS005	3	$498,135	$62,300	CCF08	3	$498,135	$20,000	14-11	3	$498,135	$34,700	3	$498,135	$25,000	No	$221,800
2	CC	78689846	AMAYA CARO PASTOR																		25-14	30	$4,981,348	$797,100	EPS002	30	$4,981,348	$199,300	CCF08	30	$4,981,348	$199,300	14-11	30	$4,981,348	$346,800	30	$0	$0	Si	$1,542,500
3	CC	78690478	GALLEGO SILVA JORGE LUIS		X																231001	2	$439,072	$70,300	EPS010	2	$439,072	$54,900	CCF08	2	$439,072	$17,600	14-11	2	$439,072	$30,600	2	$439,072	$22,000	No	$195,400
4	CC	50922397	LOPEZ MENDOZA AURA ELENA		X																25-14	16	$3,512,575	$562,100	EPS002	16	$3,512,575	$439,100	CCF08	16	$3,512,575	$140,600	14-11	16	$3,512,575	$244,500	16	$3,512,575	$175,700	No	$1,562,000
5	CC	10766281	MARTINEZ MONTIEL JAVIER EDUARDO		X																230301	1	$219,536	$35,200	EPS002	1	$219,536	$27,500	CCF08	1	$219,536	$8,800	14-11	1	$219,536	$15,300	1	$219,536	$11,000	No	$97,800
6	CC	1053872978	MORILLO SALAZAR CAMILO ERNESTO																		230301	30	$1,581,826	$253,100	EPS005	30	$1,581,826	$63,300	CCF08	30	$1,581,826	$63,300	14-11	30	$1,581,826	$110,100	30	$0	$0	Si	$489,800
7	CC	1073827783	PATERNINA PORTILLO JAELA PAOLA																		230301	30	$4,697,176	$751,600	ESSC07	30	$4,697,176	$187,900	CCF08	30	$4,697,176	$187,900	14-11	30	$4,697,176	$327,000	30	$0	$0	Si	$1,454,400
8	CC	1079931767	POLO DE LA HOZ YANEIDI JUDITH																		230301	30	$1,581,826	$253,100	EPS041	30	$1,581,826	$63,300	CCF08	30	$1,581,826	$63,300	14-11	30	$1,581,826	$110,100	30	$0	$0	Si	$489,800
9	CC	38195094	ROJAS PERDOMO LUZ MAYERLY		X																230301	4	$626,291	$100,300	EPS037	4	$626,291	$25,100	CCF08	4	$626,291	$25,100	14-11	4	$626,291	$43,600	4	$0	$0	Si	$194,100
Total	**Afiliados(9)**																						$18,137,785	$2,902,600			$18,137,785	$1,122,700			$18,137,785	$725,900			$18,137,785	$1,262,700		$4,669,318	$233,700		$6,247,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901829513	4	CONSORCIO INGESCOR R 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INGESCOR R 2023	CALLE 47 NUMERO 2 - 69	MOMPOS-BOLIVAR	3176401651	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	924223391	9473507342	E	2024/09/04	2024/09/19	BANCOLOMBIA	15	$6,316,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,902,600	$32,100	$0	$2,934,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$70,300	$800	$0	$71,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,359,200	$15,000	$0	$1,374,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,473,100	$16,300	$0	$1,489,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,262,700	$13,900	$0	$1,276,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,262,700	$13,900	$0	$1,276,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$725,900	$8,000	$0	$733,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	9	$725,900	$8,000	$0	$733,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$1,122,700	$12,600	$0	$1,135,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$54,900	$700	$0	$55,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$187,900	$2,100	$0	$190,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$25,100	$300	$0	$25,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$63,300	$700	$0	$64,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$665,900	$7,400	$0	$673,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$125,600	$1,400	$0	$127,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$140,200	$1,600	$0	$141,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$140,200	$1,600	$0	$141,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$93,500	$1,100	$0	$94,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$93,500	$1,100	$0	$94,600
TOTAL				**9**	**$6,247,600**	**$69,300**	**$0**	**$6,316,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901829513	4	CONSORCIO INGESCOR R 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INGESCOR R 2023	CALLE 47 NUMERO 2 - 69	MOMPOS-BOLIVAR	3176401651	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	924246580	9473508013	E	2024/08/05	2024/09/19	BANCOLOMBIA	45	$1,134,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO INGESCOR R 2023 (9 Afiliados)																						$2,818,600	$451,500			$2,818,600	$253,400			$2,818,600	$113,200			$2,818,600		$196,600		$1,649,306	$82,700		$1,097,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (9 Afiliados)																						$2,818,600	$451,500			$2,818,600	$253,400			$2,818,600	$113,200			$2,818,600		$196,600		$1,649,306	$82,700		$1,097,400
Ciudad: MOMPOS Depto: BOLIVAR (9 Afiliados)																						$2,818,600	$451,500			$2,818,600	$253,400			$2,818,600	$113,200			$2,818,600		$196,600		$1,649,306	$82,700		$1,097,400
1	CC	1096203101	ACOSTA CAMARGO CARLOS ALBERTO	X																23030 1	2	$332,090	$53,200	EPS005	2	$332,090	$41,600	CCF08	2	$332,090	$13,300	14-11	2	$332,090	6.960%	$23,200	2	$332,090	$16,700	No	$148,000
2	CC	78689846	AMAYA CARO PASTOR	X																25-14	2	$332,090	$53,200	EPS002	2	$332,090	$13,300	CCF08	2	$332,090	$13,300	14-11	2	$332,090	6.960%	$23,200	2	$0	$0	Si	$103,000
3	CC	78690478	GALLEGO SILVA JORGE LUIS	X																23100 1	2	$439,072	$70,300	EPS010	2	$439,072	$54,900	CCF08	2	$439,072	$17,600	14-11	2	$439,072	6.960%	$30,600	2	$439,072	$22,000	No	$195,400
4	CC	50922397	LOPEZ MENDOZA AURA ELENA	X																25-14	2	$439,072	$70,300	EPS002	2	$439,072	$54,900	CCF08	2	$439,072	$17,600	14-11	2	$439,072	6.960%	$30,600	2	$439,072	$22,000	No	$195,400
5	CC	10766281	MARTINEZ MONTIEL JAVIER EDUARDO	X																23030 1	2	$439,072	$70,300	EPS002	2	$439,072	$54,900	CCF08	2	$439,072	$17,600	14-11	2	$439,072	6.960%	$30,600	2	$439,072	$22,000	No	$195,400
6	CC	1053872978	MORILLO SALAZAR CAMILO ERNESTO	X																23030 1	2	$105,456	$16,900	EPS005	2	$105,456	$4,300	CCF08	2	$105,456	$4,300	14-11	2	$105,456	6.960%	$7,400	2	$0	$0	Si	$32,900
7	CC	1073827783	PATERNINA PORTILLO JAELA PAOLA	X																23030 1	2	$313,146	$50,200	ESSC07	2	$313,146	$12,600	CCF08	2	$313,146	$12,600	14-11	2	$313,146	6.960%	$21,800	2	$0	$0	Si	$97,200
8	CC	1079931767	POLO DE LA HOZ YANEIDI JUDITH	X																23030 1	2	$105,456	$16,900	EPS041	2	$105,456	$4,300	CCF08	2	$105,456	$4,300	14-11	2	$105,456	6.960%	$7,400	2	$0	$0	Si	$32,900
9	CC	38195094	ROJAS PERDOMO LUZ MAYERLY	X																23030 1	2	$313,146	$50,200	EPS037	2	$313,146	$12,600	CCF08	2	$313,146	$12,600	14-11	2	$313,146	6.960%	$21,800	2	$0	$0	Si	$97,200
Total			**Afiliados(9)**																			$2,818,600	$451,500			$2,818,600	$253,400			$2,818,600	$113,200			$2,818,600		$196,600		$1,649,306	$82,700		$1,097,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901829513	4	CONSORCIO INGESCOR R 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INGESCOR R 2023	CALLE 47 NUMERO 2 - 69	MOMPOS-BOLIVAR	3176401651	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	924246580	9473508013	E	2024/08/05	2024/09/19	BANCOLOMBIA	45	$1,134,700

RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$451,500	$15,200	$0	$466,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$70,300	$2,400	$0	$72,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$123,500	$4,200	$0	$127,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$257,700	$8,600	$0	$266,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$196,600	$6,600	$0	$203,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$196,600	$6,600	$0	$203,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$113,200	$3,800	$0	$117,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	9	$113,200	$3,800	$0	$117,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$253,400	$8,800	$0	$262,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$54,900	$1,900	$0	$56,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$12,600	$500	$0	$13,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$12,600	$500	$0	$13,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,300	$200	$0	$4,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$123,100	$4,100	$0	$127,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$45,900	$1,600	$0	$47,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$49,600	$1,700	$0	$51,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$49,600	$1,700	$0	$51,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$33,100	$1,200	$0	$34,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$33,100	$1,200	$0	$34,300
TOTAL				**9**	**$1,097,400**	**$37,300**	**$0**	**$1,134,700**

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL


El suscrito representante legal, certifica que el CONSORCIO INGESCOR R 2023 identificado con NIT. 901.829.513-4, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones en pago de nómina, pagos al sistema de de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses, lo cual incluye el periodo facturado del 29 de julio de 2024 al 29 de agosto de 2024.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 15 días del mes de Octubre del año 2024, en Montería



LUZ ELENA GUERRA HERNANDEZ
Tarjeta No. 75637-T
Contador



JUAN CARLOS RIOS URUETA
Firma Representante Legal
C.C N° 79.386.176 de Bogota

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3070706674E04199

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ ELENA GUERRA HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30574783 de SAHAGUN (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 75637-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *





LUZ ELENA GUERRA HERNANDEZ
Contador Público
C.C.30.574.783 de Sahagún.
TP.Nº 75.637-T

Radicado N°: 202461010237532	
Asunto: ORDEN DE SERVICIO 2240120 - INFORME	
Fecha Radicado: 2024-09-23 08:52	
Usuario Radicador: RADICADOR 1	Folios:1
Destino: GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3	
Remitente: CONSORCIO INGESCOR R 2023 ATM002515	
Visita nuestra página web: https://www.enterritorio.gov.co	
Calle 26 No 13 -19	

Datos del Radicado

Radicado:	202461010237532
Fecha:	2024-09-23 08:52
Caso:	50341
Área Responsable:	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3

Datos del Solicitante

Tipo de identificación:	NIT
Número de identificación:	ATM002515
Nombre:	CONSORCIO INGESCOR R 2023
Dirección:	CALLE 47 N°2-69 Montería.
Teléfono:	
Correo Electrónico:	ingescorr2023mompox@gmail.com

Datos del Documento

Tipo de Tramite:	COMUNICACIONES OFICIALES - COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS RECIBIDAS
Asunto:	ORDEN DE SERVICIO 2240120 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA
Canal y Medio de Entrada:	Electrónico - Correo Electrónico

Adjunto

43-MOMPOX- 24 ENTERRITORIO - INFORME MENSUAL 1.pdf, INFORME MENSUAL AGOSTO.zip

Gmail **AURA ELENA lopez mendoza <auraelopez@gmail.com>**

Fwd: Aprobación Pólizas ACTA DE INICIO - Contrato N° 2240120 – CONSORCIO INGESCOR R 2023

1 mensaje

juan rios <ingescor@gmail.com> 30 de agosto de 2024, 16:26
Para: AURA ELENA lopez mendoza <auraelopez@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Ana Milena Pavia** <apavia@enterritorio.gov.co>
Date: vie, 30 ago 2024 a la(s) 4:01 p.m.
Subject: Aprobación Pólizas ACTA DE INICIO - Contrato N° 2240120 – CONSORCIO INGESCOR R 2023
To: juan rios <ingescor@gmail.com>
Cc: Elkin Jose Doria Plaza <edoria@enterritorio.gov.co>, Edgar Andres Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>, María Consuelo Franco Leano <cfranco@enterritorio.gov.co>, Nicolas Rincon Vega <nrincon@enterritorio.gov.co>

Bogotá, D.C.

Señores
CONSORCIO INGESCOR R 2023

REF: Legalización **ACTA DE INICIO** - Contrato N° **2240120**

Respetado doctor:

Para los fines pertinentes les informamos que la(s) póliza(s) que ampara el contrato citado en referencia fue aprobada por la Subgerencia de Operaciones el **30 DE AGOSTO DE 2024**.

Dicha póliza ampara los siguientes riesgos:
CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES.
CALIDAD DEL SERVICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL


Cualquier inquietud que se presente acerca de la legalización del contrato del asunto, con gusto será atendida en esta dependencia.


Aprobación de garantía Secop II.





Validación de póliza





Cordialmente,

Contratista
ANA MILENA PAVIA H.
Grupo Procesos de Selección
apavia@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá
http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

--

--

INGESCOR LTDA
NIT: 812.002.469-5
Tel: (4) 7890244
Cel: 317 640 1651
Dir. Calle 47 N° 2-69
B/ Laureles II
Monteria

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 65lSIFtgpEAUnCgR4SNyFg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	NB-100330149	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72057344	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/07/2024	24:00 Horas Del	14/03/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INGESCOR R 2023	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.829.513-4
DIRECCIÓN	CL 47 # 2 - 69	**TELÉFONO**	7814200
ASEGURADO	ENTERRITORIO S.A	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.316-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 # 13-19	**TELÉFONO**	9156282
BENEFICIARIO	ENTERRITORIO S.A	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.316-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 # 13-19	**TELÉFONO**	9156282

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE INICIO CON FECHA DE 29 DE JULIO DE 2024 SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 2240120 , CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES EL CONSORCIO INGESCOR R 2023 NIT: 901829513-4 Y CONFORMADO POR:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/07/2024	24:00 Horas Del 12/11/2025	115.534.988,70	298.175,23
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/07/2024	24:00 Horas Del 14/03/2028	38.511.662,90	279.394,20
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 15/03/2025	24:00 Horas Del 14/03/2028	115.534.988,70	693.209,93
		TOTAL ASEGURADO	$ 269.581.640,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUAL SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.270.779,36
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.270.779,36
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	242.930,08
TOTAL A PAGAR	$	1.521.509,44

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000070-D00I

No. PÓLIZA	NB-100330149	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72057344	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/07/2024	24:00 Horas Del	14/03/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - CC: 79389176 (PART. 10%)
INTEGRANTE 2 - NIT: 812002469-5 (PART. 90%)

NOTA:PARA EFECTOS DE LA ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA RECLAMACIÓN, ENTERRITORIO DARÁ APLICACIÓN A LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SIN APLICAR PROCEDIMIENTO ALGUNO QUE PUEDA ENCONTRARSE ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100330149** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INGESCOR R 2023** Asegurado o Beneficiario: **ENTERRITORIO S.A / ENTERRITORIO S.A ,** expedida por la Compañía en **08/08/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **08** días del mes **AGOSTO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: erd9s2uUYxT+6QiJ2V5XtA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100083163	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72057351	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/07/2024	24:00 Horas Del	15/03/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INGESCOR R 2023	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.829.513-4
DIRECCIÓN	CL 47 # 2 - 69	**TELÉFONO**	7814200
ASEGURADO	CONSORCIO INGESCOR R 2023	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.829.513-4
DIRECCIÓN	CL 47 # 2 - 69	**TELÉFONO**	7814200
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE INICIO CON FECHA DE 29 DE JULIO DE 2024 SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.2240120 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	407.808,22
PATRONAL	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
R.C. CRUZADA	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 325.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUAL SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	407.808,22
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	407.808,22
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	78.433,56
TOTAL A PAGAR	$	491.241,78

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100083163	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72057351	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/07/2024	24:00 Horas Del	15/03/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES EL CONSORCIO INGESCOR R 2023 IDENTIFICADO CON EL NIT: 901.829.513-4 Y CONFORMADO POR:
JUAN RIOS URUETA CC: 79389176 (PART. 10,%)
INGESCOR LTDA NIT: 812002469-5 (PART. 90,0 %)

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (ENTERRITORIO S.A) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INGESCOR R 2023, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (ENTERRITORIO S.A)

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (ENTERRITORIO S.A) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INGESCOR R 2023, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $325.000.000

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE
$325.000.000
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 0.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 0.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 0.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 0.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 0.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

C.I.R-2240120-MPX-069

Montería, Octubre 28 de 2024

Arquuitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe semanal 13, para su revisión y fines pertinentes.

Agradecemos su atención

Cordialmente,



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

INFORME TECNICO

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 13

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **21/10/2024** al **27/10/2024** Fecha **28/10/2024**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2240100	**NOMBRE DEL PROYECTO**	
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA DECIMOSEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLL		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR	**MUNICIPIO**	MOMPOX
GERENCIA A CARGO		**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2240100	
Contratista	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	
Valor inicial	$ 4.244.242.924,73	
Valor actual	$ 4.244.242.924,73	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	9/08/2024	
Plazo inicial (Días)	210 Días	
Plazo actual (Días)	210 Días	100,00%
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	9/03/2025	
Tiempo Transcurrido (días)	79,00	37,62%
Días remanentes del Contrato	131,00	62,38%
Acumulado a última acta pagada	$ -	
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2240120	
Interventor	CONSORCIO INGESCOR R 2023	
Valor inicial	$ 385.116.628,32	
Valor actual	$ 385.116.628,32	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	29/07/2024	
Plazo inicial	225 Días	
Plazo actual	225 Días	
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	28/03/2025	
Ejecución del Contrato	90,00	42,86%
Días remanentes del Contrato	135,00	60,00%
Acumulado a última acta pagada	$ -	
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC)

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 73.278.030,88	1,73%	$ 146.518.599,79	3,45%	$ 73.240.568,91	1,73%
Durante el Periodo	$ 125.874.706,48	2,97%	$ -	0,00%	-$ 125.874.706,48	-2,97%
Acumulado a la Fecha	**$ 199.152.737,36**	**4,69%**	**$ 146.518.599,79**	**3,45%**	**-$ 52.634.137,57**	**-1,24%**

Semaforo -$ 0,01


Desviación en días: 3 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA DE OBRA NO REALIZO ACTIVIDADES EN EL BARRIO 16 DE JULIO DE LA CIUDAD DE MOMPOX, TIENE INTERVENIDAS 17 VIVIENDAS, AÚN NO HA HECHO NINGUNA ENTREGA.
EL ULTIMO DÍA EN OBRA FUE EL JUEVES 17 DE OCTUBRE, LA AUSENCIA DE PERSONAL EN OBRA NO HA SIDO JUSTIFICADA.
SE REALIZA UN PRIMER BARRIDO DE REVISIONES ENCONTRANDO BAÑOS CON DIMENSIONES DESPROPORCIONADAS, MUROS DESPLOMADOS, ENCHAPE ENCUCHILLADO, DETALLES EN CALADOS PUERTAS MAL INSTALADAS (PRESENTAN DIFICULTAD PARA ABRIR Y CERRAR), TEJAS DE CUBIERTA Y PERFILES METÁLICOS MANCHADOS CON CARBURO, ENTRE OTROS DETALLES. RESPECTO AL TEMA DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA INTERVENTORÍA SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS VIVIENDAS, LAS OBRAS NO SON DE RECIBO HASTA TANTO SEAN CORREGIDOS TODOS LOS DETALLES Y EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MAL REALIZADAS.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	1,73%	3,45%	1,73%	-$ 0,01
Durante el Periodo	2,97%	0,00%	-2,97%	
Acumulado a la Fecha	**4,69%**	**3,45%**	**-1,24%**	



AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 4.244.242.924,00		-$ 4.244.242.924,00			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
0	$ -		0	$ -			$ -



AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
		$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada



enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 13

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **21/10/2024** al **27/10/2024** Fecha **28/10/2024**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

NO REALIZO ACTIVIDADES EN LAS QUE LA INTERVENTORÍA PUDIERA HACER ACOMPAÑAMIENTO, EL ULTIMO DÍA QUE EL CONTRATISTA HIZO PRESENCIA EN OBRE FUE EL JUEVES 17 DE OCTUBRE. HASTA LA FECHA TIENE INTERVENIDAS 17 VIVIENDAS DE LA CUALES 10 ESTÁN TERMINADAS SIN EL RECIBO AUN DE LA INTERVENTORÍA. PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL LUNES 21 DE OCTUBRE: CON PREOCUPACIÓN ENTERRITORIO E INTERVENTORÍA ABORDARON ESTE TEMA, TENIENDO EN CUENTA QUE, POR PARTE DEL CONTRATISTA, SOLO HIZO PRESENCIA EN EL COMITÉ EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, NO SE PUDIERON TOMAR DECISIONES PORQUE NO ESTUVO LA PROFESIONAL SOCIAL NI EL DIRECTOR DE OBRA, CABE RECORDAR QUE ES DE OBLIGATORIEDAD LA PRESENCIA EN LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO, DIRECTORES, PROFESIONALES SOCIALES Y RESIDENTES, TANTO DE INTERVENTORÍA COMO DEL CONTRATISTA DE OBRA. EL CONTRATISTA NO CUENTA CON PERSONAL EN OBRA, TODAS LAS ACTIVIDADES ESTÁN SUSPENDIDAS, EL RESIDENTE DE OBRA NO TIENE RESPUESTA PARA LAS PREGUNTAS DEL PORQUE NO SE ESTÁ LABORANDO Y CUANDO SE REINICIAN LAS ACTIVIDADES.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA NO REALIZO ACTIVIDADES


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

EL CONTRATISTA NO HA HECHO PRESENCIA EN TERRENO Y TAMPOCO HA REPORTADO POR MEDIO ALGUNO QUE DÍA REINICIAN ACTIVIDADES EN LAS VIVIENDAS DEL BARRIO 16 DE JULIO DE MOMPOX BOLIVAR.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	1	1
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0	0	0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	16	16	32	36,4%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	32	24	56	63,6%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**48**	**40**	**88**	**100,00%**



OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 13

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **21/10/2024** al **27/10/2024** Fecha **28/10/2024**

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES - ABANDONO DE OBRA	SOLICITARLE AL CONTRATISTA REINICIAR ACTIVIDADES DE MANERA INMEDIATA	AL REINICIAR ACTIVIDADES DEBE AUMENTAR LA MANO DE OBRA Y EL SUMUNISTRO DE INSUMOS		CONTRATISTA		

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

EL CONTRATISTA NO REALIZO ACTIVIDADES EN OBRA

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA DE OBRA SUSPENDE ACTIVIDADES, Y NO HAY PRESENCIA EN OBRA DESDE EL DIA JUEVES 17 DE OCTUBRE.
LA INTERVENTORÍA ENVÍO UN COMUNICADO AL CONTRATISTA REFERENTE AL ACABADO Y TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES, EN ESTE, SE HACE UN RECUENTO DE DETALLES Y ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS POR SUS COLABORADORES DE OBRA, MUROS DESAPLOMADOS, DIMENSIONES DE BAÑOS DESPROPORCIONADAS, ENCHAPES MAL FRAGUADOS, ETC, LE RECORDAMOS AL CONTRATISTA QUE ES SU RESPONSABILIDAD HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES AL PERSONAL QUE TIENE CONTRATADO, YA QUE LA INTERVENTORIA LE HACE LAS CORRECCIONES A LOS PROFESIONALES EN OBRA, SI ESTOS SON LOS ENCARGADOS DE APLICARLAS A LOS TRABAJADORES EN OBRA. EL CONTRATISTA DEBERA HACER TODAS LAS REPARACIONES A LAS QUE DIERA LUGAR.

Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre AURA LOPEZ MENDOZA	Nombre KARINA DIAZ LORA
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría

RESUMEN DE AVANCE

Fecha de Corte	27/10/2024	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS (MUNICIPIO)																							
Priorización		MATRIZ BASE							INCLUSIONES								TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	**Pendientes por visitar**	Solicitudes de Inclusión	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldía	Viviendas No Avaladas por el ESP Y Alcaldía	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	**Viviendas Visitadas**	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	**viviendas recibidas a satisfacion**
mompox	16 DE JULIO	70	192	28	1	13	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	29	28	1	13	0	0	0	0	0
mompox	16 DE JULIO	70	244	0	0	10	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	0	2	0
mompox	16 DE JULIO	70	256	0	0	2	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	1	6	0
mompox	16 DE JULIO	70	288	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	6	2	10	0
mompox	16 DE JULIO	70	82	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	7	5	0
mompox	16 DE JULIO	70	82	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	7	7	0
mompox	16 DE JULIO	70	82	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	7	7	0
TOTAL		**70**	**82**	**28**	**1**	**25**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**28**	**1**	**25**	**0**	**17**	**10**	**7**	**0**

ACTA DE COMITE

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	**F-GG-09**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

ACTA No:	7		
FECHA:	21/10/2024		
CONTRATO N°:	2240100	**CONTRATO N°:**	2240120
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA DECIMOSEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
El contratista se compromete a entrega 20 viviendas esta semana, ya que solo tiene pendiente por instalar los lavaderos.	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO /JAIME ABDALA	**14 de octubre**	**NO CUMPLIDO**

2. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:			
Responsable por Contratista	Jaime Abdala director de obra		
Responsable por Interventoría	Aura López Mendoza director de interventoría		
Fecha programada cumplimiento	28/10/2024	% de avance	3,45%
El miércoles 18 de septiembre el contratista inicia la actividad 3, a la fecha tiene intervenidas las viviendas BMOJUM1VE002, BMOJUM1VE003, BMOJUM1VE004, BMOJUM1VE005, BMOJUM1VE006, BMOJUM1VE007, BMOJUM1VE008, BMOJUM1VE011, BMOJUM1VE012, BMOJUM1VE014, BMOJUM1VE015, BMOJUM1VE018, BMOJUM1VE020, BMOJUM1VE021, BMOJUM1VE023, BMOJUM1VE024, BMOJUM1VE026. 17 viviendas intervenidas			

TEMAS PRESENTE ACTA

Temas tratados en el presente comité de seguimiento:

1. Tres Diagnósticos faltantes.
2. Observaciones sobre los trabajos ejecutados en las viviendas.
3. Apertura del segundo barrio.
4. Enviar oficio a ENTerritorio vivienda 018
5. Negativa de recibo del beneficio – renuncia al beneficio.
6. Inclusiones
7. PQR
8. Acta de aprobación de diagnósticos.
9. Personal del contratista en el comité.
10. El contratista no tiene personal en obra y no se están realizando actividades.
11. Pago de la seguridad social.

DESARROLLO

1. El contratista tiene pendiente por entregar tres diagnósticos de igual número de viviendas del barrio 16 de julio. Respecto a este tema el contratista se compromete para el día de mañana martes 22, enviar los diagnósticos de las tres casas con inconsistencia para aprobación de la interventoría.
2. Respecto al tema de las observaciones enviadas por la interventoría sobre los trabajos realizados en las viviendas, la arquitecta Karina respaldo la posición de la interventoría que las obras no son de recibo hasta tanto sean corregidos todos los detalles y el mejoramiento de las actividades mal realizadas. se le recomendó al contratista contratar personal capacitado para las actividades a desarrollar durante la construcción de la obra.
3. Respecto al tema de la Apertura del segundo barrio la ingeniera Aura reporta que el día jueves 17 de octubre se envió comunicado al contratista para haga las subsanaciones del caso.
4. Enviar oficio a ENTerritorio sobre el tema de la vivienda 018, se le solicitó a la interventoría enviar oficio para solucionar la situación de la vivienda 018.
5. Negativa de recibo del beneficio – renuncia al beneficio. En el caso de que los propietarios que no quieren recibir el beneficio se debe realizar la visita en compañía de la veeduría, las profesionales sociales del, en la visita para la apertura de las viviendas en caso de que los beneficiarios no estén de acuerdo con lo que se le va a ejecutar, para que le cojan la firma de renuncia al beneficio, y si no quieren firmar, entonces la veeduría firma el certificando de la negativa del propietario de la vivienda.
6. Inclusiones. El día viernes 18 se cerraron las inclusiones.
7. PQR. Se debe diligenciar el formato de los PQR
8. Acta de aprobación de diagnósticos: interventoría se comprometió enviar acta de aprobación de diagnósticos para el día de mañana martes 22 de octubre.
9. Personal del contratista en el comité. Con preocupación ENTerritorio e interventoría abordaron este tema, teniendo en cuenta que por parte del contratista, solo hizo presencia en el comité el ingeniero Residente de obra, no se pudieron tomar decisiones porque no estuvo la profesional social ni el director de obra, cabe recordar que es de obligatoriedad la presencia en los comités de seguimiento, directores, profesionales sociales y residentes, tanto de interventoría como del contratista de obra
10. El contratista no tiene personal en obra. Desde el día viernes 18 de octubre el contratista no cuenta con personal en obra, todas las actividades están paradas, el residente de obra no tiene respuesta para las preguntas del porque no se esta laborando y cuando se reinician las actividades.

11. Se solicita al contratista realizar los pagos oportunos de la seguridad social del personal administrativo y operativo

Aspectos Técnicos

El contratista no cumplió con uno de los compromisos del comité de seguimiento del día 7 de octubre de entregar 20 viviendas. En esta semana el contratista solo realizo actividades los días martes 15, miércoles 16 y jueves 17, interviniendo 7 viviendas. El viernes 18 de septiembre suspende actividades por el no pago de planillas de seguridad social.

En el proyecto se encuentran laborando <> profesionales, < > personas de oficina y < > trabajadores, operarios u obreros para un total de < > personas.
El contratista cuenta en obra con:

Programa de Proyecto

Aspectos Administrativos

El contratista no ha presentado la planilla de pago de la seguridad social.




Aspectos Presupuestales:

Riesgos

Aspectos sociales y/o ambientales
<Cuando proceda>

3. COMPROMISOS

Nombre del Proyecto:	
Responsable por Contratista	Ingeniero Jaime Abdala director de obra.
Responsable por Interventoría	
Fecha programada cumplimiento	
1. EL CONTRATISTA DEBE REINICIAR ACTIVIDADES DE MANERA URGENTE, PAGAR LA SEGURIDAD SOCIAL DE SUS EMPLEADOS.	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	KARINA ANDREA	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	JUANITA LOPEZ	
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Ingeniero TomasVan Strahen Bartel	Firma 
En Representación de	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Jaela Paola Paternina Portillo	Firma 
En Representación de	CONSORCIO INGESCOR R 2023	
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Ingeniero Roque Chamorro Pérez	
En Representación de	CONSORCIO INGESCOR R 2023	
Correo electrónico	Ingescorr2023mompox@gmail.com	
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre:
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio S.A: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Original: ENTerritorio S.A.
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.- ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web https://www.enterritorio.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.


Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

BITACORA

LUNES 21 DE OCTUBRE /24


El dia de hoy se encuentran las actividades suspendidas por parte del contratista; ademas no se ha realizado el pago oportuno de los aportes de planilla de seguridad social del personal en Obra



Residente de Interventoria Residente de Obra

MARTES 22 DE OCTUBRE/24

El dia de hoy se encuentran las actividades suspendidas por parte del contratista; ademas no se ha realizado el pago oportuno de los aportes de planilla de seguridad social del personal en Obra




Residente de Interventoria Residente de Obra

MIERCOLES 23 DE OCTUBRE/24

Powered by CamScanner


El dia de hoy se encuentran las actividades suspendidas por parte del contratista; ademas no se ha realizado el Pago oportuno de los aportes de planilla de seguridad social del personal en obra



Residente de Interventoria Residente de Obra

JUEVES 24 DE OCTUBRE/24


El dia de hoy se encuentran las actividades suspendidas por parte del contratista; ademas no se ha realizado el pago oportuno de los aportes de planilla de seguridad social del personal en Obra



Residente de Interventoria Residente de Obra

VIERNES 25 DE OCTUBRE/24

El dia de hoy se encuentran las actividades suspendidas Por parte del contratista; ademas no se ha realizado el pago oportuno de los aportes de planilla de seguridad social del personal en obra



Residente de Interventoria Residente de obra

Powered by CamScanner

INFORME SOCIAL

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MOMPOX – BOLÍVAR.

DUODÉCIMO INFORME EJECUTIVO SEMANAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ENTRE EL 21 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE 2024.

Contratista de obra: Consorcio Acueducto Enterratorio.

Interventoría: Consorcio Ingescor R 2023.

Durante la semana del 21 de octubre al 27 de octubre de 2024, no se llevaron a cabo actividades en el Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico del municipio de Mompox, Bolívar. Esto incluye la falta de avances en el Plan de Gestión Social relacionado con el proyecto.

Tal como se dejó en evidencia en el informe semanal de la semana del 14 al 20 de octubre, el contratista de obra, CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO, tomó varias decisiones que afectaron el desarrollo del proyecto.
El 17 de octubre, el director del consorcio decidió suspender temporalmente al componente social que se encontraba en el barrio 16 de Julio. En ese momento, solo había un componente social en campo, ya que la otra social se encuentra incapacitada debido a un accidente laboral (Fractura De Hueso Del Metatarso).

A partir del 18 de octubre, el contratista suspendió las actividades de obra civil en el mismo barrio. Esta suspensión se debió al incumplimiento en el pago de la seguridad social, ya que hasta la fecha no se han presentado las planillas de pago correspondientes. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad sobre el futuro de las obras y su progreso.

La falta de actividades no solo retrasa el avance de las obras civiles, sino que también compromete la ejecución del Plan de Gestión Social. Los beneficiarios han manifestado su inquietud, temiendo que las obras no se reanuden.

Para abordar estas preocupaciones, el componente social de interventoría ha realizado visitas al Barrio 16 de Julio, donde se ha dialogado con la comunidad para aclarar sus dudas y brindarles tranquilidad. En una reunión llevada a cabo en una de las viviendas, se respondieron preguntas y se explicó la situación actual del proyecto, con el objetivo de mitigar las especulaciones sobre la continuidad de las obras.
Asimismo, se mantiene una comunicación fluida con miembros de la veeduría para estar al tanto de las necesidades y preocupaciones de la comunidad del Barrio 16 de Julio.

Es fundamental que el CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO regularice sus obligaciones de pago y retome las actividades en el barrio 16 de Julio. Solo así se podrá evitar un mayor retraso en el proyecto y restablecer la confianza de la comunidad en el proceso.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

1. **Línea De Comunicación:**

Visitas casa a casa
Durante la semana del 21 de octubre al 27 de octubre, los contratistas sociales y de obra no han realizado visitas para el levantamiento de diagnósticos ya que no cuentan con personal en obra.

Socializaciones sectorizadas:
Durante la semana los contratistas de obra no han realizado socializaciones sectorizada en el barrio 16 de Julio, ya que no cuentan con personal en obra.

Material de divulgación
Durante la semana los contratistas de obra no han realizado actividades de divulgacion.

Link informativo
El componente social de la Alcaldía envió la información correspondiente a la interventoría. Esta información fue remitida a la Cordinadora de Enterritorio para ser escalada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el objetivo de obtener el visto bueno necesario para cargarla al enlace correspondiente.

La documentación se encuentra en proceso de revisión por parte del MVCT.

2. Línea De Participación Comunitaria:

Reunión con comité veedor
Durante la semana del 21 al 27 de octubre, los contratistas de obra no realizaron actividades con el comité de la veeduría. Sin embargo, la interventoría ha mantenido comunicación con los miembros de la veeduría, brindando acompañamiento a los beneficiarios que expresan inquietudes. Se les ha proporcionado información relevante para asegurarse de que la comunidad esté bien informada sobre la situación del proyecto.

Punto de atención
Esta semana, los contratistas de obra no realizaron actividades en el punto de atención programado el día 24 de octubre en el horario de 9:00 a 11:00 am, debido a que el CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO no se presentó en campo. Esta falta de presencia del contratista ha impedido el avance de las labores programadas.

Buzón de sugerencias
Durante la visita realizada por el componente social de interventoría, se revisó el buzón de sugerencias ubicado en la casa de la señora Osiris, en la JAC del barrio 16 de Julio. Se constató que no se recibieron sugerencias por parte de la comunidad, ya que el conteo fue de 0 aportes.

PQR
Durante el periodo reportado en este informe, se han recepcionado 0 PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos).

Recorridos de obra
Durante la semana, los contratistas de obra no han realizado recorridos en el sitio, ya que no se han presentado en campo.

Cierre de barrio
No se ha realizado el cierre del barrio.

Rendición de cuentas
No se ha realizado rendición de cuentas.

3. Línea De Capacitación:

Capacitación masiva en educación sanitaria
Los contratistas no reportan capacitaciones masivas en educación sanitaria esta semana.

Capacitación casa a casa
Los contratistas no reportan capacitaciones casa a casa esta semana.

Capacitación sectorizada
Los contratistas no reportan que esta semana han realizado socialización sectorizada en el barrio 16 de Julio.

4. Actividades Complementarias:

Comités sociales
Esta semana no reportan haber realizado comité Sociales.

Capacitación Personal de Obra
Esta semana no reportaron la realización de capacitaciones de obra.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Durante esta semana, no se reportan evidencias fotográficas debido a la ausencia del contratista de obra, CONSORCIO ACUEDUCTO EN TERRITORIO, quien no acudió a laborar en el Barrio 16 de Julio. Esta situación ha detenido las obras civiles, así como las actividades del programa y el plan de gestión social.

2. Línea De Participación Comunitaria:

El 23 de octubre, el componente social de interventoría llevó a cabo visitas en el Barrio 16 de Julio, en respuesta al llamado de miembros de la veeduría. En esta ocasión, participaron tres beneficiarios del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico del municipio de Mompós. El objetivo del encuentro fue abordar las preguntas e inquietudes planteadas por los beneficiarios a la fiscal de la veeduría, Osiris Miranda, así como aclarar dudas y mitigar las especulaciones sobre la suspensión de las intervenciones civiles en el barrio.

Se buscó fortalecer la comunicación y la confianza entre los beneficiarios y las autoridades, para que estos últimos puedan actuar como voceros ante sus vecinos.



Otras Actividades

Indicadores De Genero Y Indicadores De Mano De Obra - MO

Reporte 21 de Octubre al 27 de Octubre de 2024				
Proyecto	Mujeres beneficiadas	Mujeres cabeza de familia	Mujeres contratadas en el programa	Personas de la región
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MOMPOX – BOLÍVAR	18	8	4 # (interventoría) 5 #(obra)	0 # (interventoría) 29 #(obra)

C.I.R-2240120-MPX-070

Montería, Octubre 28 de 2024

Señores
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO
Representante Legal

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ORDEN DE TRABAJO 2240100

Cordial saludo

De acuerdo a nuestras obligaciones adquiridas en la orden de servicio de la referencia, de realizar seguimiento y control sobre las obras que se ejecuten en la orden de trabajo No. 2240100, es muy preocupante para esta interventoría que desde el día viernes 18 de octubre de 2024 no se realiza ninguna actividad en el barrio 16 de Julio de la ciudad de Mompox Bolívar, teniendo actividades abiertas sin terminar y otras por corregir de acuerdo a las observaciones hechas por la interventoría, (10 días sin laborar), además de la informacion pendiente por entregar.

Teniendo en cuenta lo anterior, se le informa a usted el posible incumplimiento de las obligaciones del contratista CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO, en la orden de trabajo No. 2240100, de acuerdo a los siguientes hechos:

1. En los comités No. 3 de fecha 9 de septiembre, No. 4 de fecha 16 de septiembre, No. 5 del 30 de septiembre, celebrados con la participación de ENTerritorio, Contratista e interventoría, se la ha solicitado al CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO la presentación de los informes semanales y mensuales y hasta la fecha no han sido presentados a la interventoria

2. El día 7 de octubre se envía comunicado C.I.R-2240120-MPX-054 al CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO, en el que se le solicita el cumpliendo de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y cuidado del medio ambiente que pueden generar a la empresa repercusiones en el desarrollo de la obra, el ambiente y el bienestar de los colaboradores.

3. El día 17 de octubre se envía comunicado C.I.R-2240120-MPX-060 al CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO, en el que se le advierte del incumpliendo con referencia a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo

4. El día 18 de octubre se envía comunicado No. C.I.R-2240120-MPX-061 al CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO, poniendo de manifiesto los detalles de obra y actividades mal ejecutadas en las viviendas terminadas en el barrio 16 de julio de la ciudad de Mompox Bolívar, y se informa que estas viviendas no son de recibo para esta interventoría hasta tanto sean corregidos todos los detalles y actividades defectuosas.

5. El día viernes 18 de octubre el contratista no cuenta con personal en obra, todas las actividades están suspendidas, el residente de obra no da respuesta al porque no se esta laborando y no responden cuando se reinician las actividades.

6. En el comité virtual vía Teams No. 7 de fecha 21 de octubre, solo hizo presencia en el comité el residente de obra, no se pudieron tomar decisiones porque no estuvo la profesional social ni el director de obra, cabe recordar que es de obligatoriedad la presencia en los comités de seguimiento, directores, profesionales sociales y residentes, tanto de interventoría como del contratista de obra.

7. El día 23 de octubre también se envía comunicado No. C.I.R-2240120-MPX-066 en el que se le manifiesta al CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO que las obras se encuentran en total abandono y ninguna de las viviendas está siendo intervenidas

8. El día 23 de octubre también se envía comunicado No. C.I.R-2240120-MPX-067 al CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO, en el que se le solicita las planillas de seguridad social y las afiliaciones del personal.

9. En el comité virtual vía Teams No. 8 de fecha 28 de octubre, no hicieron presencia en el comité el personal de CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO, mostrando su falta de compromiso, desidia y desinterés hacia la orden de trabajo de la referencia.

Hasta el día de hoy 28 de octubre el CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO:

1. No ha presentado los informes semanales y mensuales
2. No ha corregido los detalles de las viviendas terminadas
3. No ha presentado las planillas pagadas del personal en obra y/o las afiliaciones
4. No ha subsanado los requerimientos sst

5. subsanaciones de la actividad 1, la cual debería estar aprobada desde el día 2 de octubre.

6. No hace presencia en obra desde el día 9 de octubre, lo que constituye abandono de la obra.

7. El director no ha hecho presencia en obra en los dos últimos comités

8. En el ultimo comité solo se presento la social y expreso que este momento no esta laborando.

Por lo anterior, el contratista de obra esta INCUMPLIENDO LA CLAUSULA NOVENA de la orden de servcios 2240100 en los siguientes items:

NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones generales a tener en cuenta serán las que se describen a continuación:

1. Cumplir el objeto de la Orden de Trabajo, ejecutando y entregando las obras contratadas de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, prototipos arquitectónicos y productos resultantes de la actividad de validación, especificaciones de construcción y demás anexos que hacen parte de este proceso, teniendo en cuenta los precios unitarios estipu- lados y dentro de los plazos establecidos.
3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, de seguridad y salud necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas y/o medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
4. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales relacionados con el

9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilaciones.
10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo de la Orden de Trabajo se le impartan por parte de la interventoría.
11. Entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas, atendiendo a que es el encargado y único responsable de su ejecución.

ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS.

3. Cumplir los tiempos de ejecución de todas las obras al interior de una vivienda.
   a. Máximo siete (8) días hábiles en unidad sanitaria nueva Tipo I, Tipo II, Tipo IV y Tipo VI
   b. Máximo diez (10) días hábiles en unidad sanitaria nueva Tipo III y Tipo V
   c. Máximo cinco (5) días hábiles en unidad sanitaria existente (adecuación)

OBLIGACIONES DE TIPO LABORAL

1. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como con la Ley 789 de 2002 y suministrar al interventor y a ENTerritorio la información que estos requieran al respecto y específicamente aportar la planilla sobre pagos de salud, pensión y parafiscales mensuales del personal que presta los servicios en la ejecución de la obra; y las que estén consignadas en el Manual de Contratación de la entidad.

2. Entregar al interventor durante los quince (15) primeros días calendario de cada mes durante la vigencia de la Orden de Trabajo y al momento de la liquidación del mismo, los documentos que acrediten el cumplimiento de las obliga- ciones de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF), o certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según el caso, en la que conste el cumplimiento de tales obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
3. Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar y realizar el reporte ante la ARL
4. Vincular el personal propuesto para la ejecución de toda la Orden de Trabajo, de acuerdo con la calidad requerida y acatar los cambios que fuesen necesarios.
5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

4. Mantener al frente durante el desarrollo de la obra, al director y demás personal aprobado por ENTerritorio. El director deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo de la Orden de Trabajo, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.
5. El director de obra deberá atender todas las visitas al proyecto programadas por ENTerritorio y El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

11. Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a una ARL de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la Interventoría.

19. El director de Obra aprobado, deberá estar presente cuando ENTerritorio lo requiera, y participar en los comités de seguimiento semanales y visitas de obra programadas por ENTerritorio.

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

1. Presentar informes de avance semanales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener lo siguiente:
   a. Avance de cada una de las actividades programadas en el formato o aplicativo indicado por la entidad
   b. Cantidades de obra ejecutadas.
   c. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.
   d. Trazabilidad de la correspondencia recibida y enviada del proyecto.
2. Presentar informes de avance mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener lo siguiente:

Por todo lo anterior, este interventoria solicita a que en plazo no mayor a dos dias

C.I.R-2240120-MPX-070

1. Se presente la informacion varias veces solicitada
2. Se reinicien los trabajos en el barrio 16 de julio

Agradecemos su atención



RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

Copia: ENTERRITORIO

C.I.R-2240120-MPX-071

Montería, Octubre 29 de 2024

Arquuitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: RTA SOLICITUD DE TIPIFICACION DE DIAGNOSTICOS NO EFECTIVOS Y ESPECIALES

Cordial saludo

De acuerdo a comunicación recibida, se hace el siguiente resumen del barrio 16 de julio del Municipio de Mompox

POTENCIAL DE BENEFICIARIOS:	70
DIAGNOSTICOS NO EFECTIVOS	38 viviendas pertenecen no se encuentran ubicadas en el barrio 16 de julio, y las direcciones son de un asentamiento de invasión llamado el paraíso. Se adjunta el certificado de la delimitación del barrio 16 de julio
BARRIO 16 DE JULIO	32 viviendas pertenecen al barrio 16 de julio
NO EFECTIVAS	BMO-JU-M1-VNE-010: esta vivienda cuenta con los 5 aparatos en buen estado y la conexión al alcantarillado
EFECTIVOS	ADULTO MAYOR:9 DISCAPACIDAD:7 MADRE CABEZA DE FLIA:8 DESPLAZADOS: 0

Agradecemos su atención

Cordialmente,

RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

		IDENTIFICACION INMUEBLE					DESCRIPCIÓN				
FICACIÓN EN FORMULARIO N°.	CODIGO INMUEBLE	MARQUE CON UNA (X) SI ES INCLUSIÓN	BARRIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	DIRECCION	FAMILIA DESPLAZADA	DISCAPACIDAD	MADRE CABEZA DE HOGAR	ADULTO MAYOR	TIPIFICACION NO EFECTIVO
H-43	B-MO-JU-M1-ED-032		16 DE JULIO	YELENA PAVA	.						
H-44	B-MO-JU-M1-VE-029		16 DE JULIO	EULOGIO RODRIGUEZ AMADOR	9268554	CALLE 7 #4B-4					
H-45	B-MO-JU-M1-VE-016		16 DE JULIO	LERIDA AMADOR CASTRO	33214230	CALLE 8 #4B-71				1	
H-48											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
G-47	B-MO-JU-M1-VE-020		16 DE JULIO	ROSARIO RODRIGUEZ AMADOR	33215337	CALLE 7B #4B-44		1	1	1	
G-48	B-MO-JU-M1-VNE-010		16 DE JULIO	JOSE CUADRO QUINTERO	2053755	CALLE 7B #4B-21					TIENE TODOS LOS APARATOS FUNCIONALES
G-49	B-MO-JU-M1-VE-028		16 DE JULIO	GLADIS MARMOL MORENO	33214964	CALLE 8 #4B-84				1	
G-50	B-MO-JU-M1-VE-023		16 DE JULIO	ONEIDA MEJIA FELIZZOLA	33221286	CALLE 7 #4B-10			1		
G-51	B-MO-JU-M1-VE-022		16 DE JULIO	ISIDRA FELIZZOLA GOMAZ	33219552	CALLE 7 #4B-16					
C-36	B-MO-JU-M1-VE-017		16 DE JULIO	ONEIDA ESPAÑA AGUDELO	33216580	CALLE 7 #4B-53					
C-37	B-MO-JU-M1-VE-003		16 DE JULIO	ROSA LEYDA ZAMBRANO FELIZZOLA	33217301	CALLE 7B #4B-63					
C-38	B-MO-JU-M1-VE-007		16 DE JULIO	JOSE RANGEL MARMOL	3904592	CALLE 7B #4B-25				1	
C-39	B-MO-JU-M1-VE-008		16 DE JULIO	RICARDO CARO MONTERO	9266413	CALLE 7B #4B-9					
F-30	B-MO-JU-M1-ED-030		16 DE JULIO	SANDRA NIETO ALVEAR	1.032.373.648	CALLE 7 #4B-24					
F-31	B-MO-JU-M1-VE-019		16 DE JULIO	GIOVANNY RODRIGUEZ AMADOR	9263642	CALLE 7B #4B-60		1		1	
F-32	B-MO-JU-M1-VE-004		16 DE JULIO	LUIS DAVID PEÑA MUÑOZ	9261622	CALLE 7B #4B-57				1	
F-33	B-MO-JU-M1-VE-018		16 DE JULIO	DOLIS MANCILLA ECHAVEZ	33215834	CALLE 7B #4B-56		1			
I-98	B-MO-JU-M1-VE-009		16 DE JULIO	RAFAEL ENRIQUE VILLARRUEL AMARIS	9268684	CRA 4B #7B-25					
I-99	B-MO-JU-M1-VE-006		16 DE JULIO	FELIS CARO MONTERO	9269670	CALLE 7B #4B-27					
I-100											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
E-102	B-MO-JU-M1-VE-011		16 DE JULIO	GRACIELA LERMA TORRES	22818831	CRA 4B #7-10				1	
E-103											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
E-104											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
E-105											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
E-106											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
E-107											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
E-108											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
E-109	B-MO-JU-M1-ED-031		16 DE JULIO	MARIA CONCEPCION	33.214.448	CRA 4B #7-28		1	1		
E-110											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
E-111											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
E-112											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
E-113	B-MO-JU-M1-VE-027		16 DE JULIO	FELIPE RODRIGUEZ AMADOR	9263894	CALLE 8 #4B-45		1		1	
E-114											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
E-115											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
E-116											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
I-101											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
I-102											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
I-103	B-MO-JU-M1-VE-012		16 DE JULIO	ALBERTO ELIAS AMADOR ARAGON	1051673230	CRA 4B #7-40					
I-104	B-MO-JU-M1-VE-021		16 DE JULIO	DILIA CARO MONTERO	33220181	CALLE 7B #4B-38		1			
I-105	B-MO-JU-M1-VE-014		16 DE JULIO	NOHORA LUZ MARRIAGA PEREZ	33223511	CRA 4B #7-30					
I-106	B-MO-JU-M1-VNE-001		16 DE JULIO	GEIDELINE ROJAS PANA	36558578	CALLE 7B #4B-79					
I-107	B-MO-JU-M1-VE-015		16 DE JULIO	YASMIN ANGARITA OSPINO	52618061	CALLE 8 #4B-27			1		

I-108	B-MO-JU-M1-VE-026		16 DE JULIO	FELICIA RODRIGUEZ AMADOR	39690092	CALLE 8#4B-39		1	1	1	
I-109											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
A-95											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
A-96	B-MO-JU-M1-VE-002		16 DE JULIO	OSIRIS ISABEL MIRANDA RODELO	33217291	CALLE 7B #4B-73			1		
A-97	B-MO-JU-M1-VE-013		16 DE JULIO	YOBADIS ARAGON OSPINO	33216901	CRA 4B #7-22			1		
A-100											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
A-101											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
A-102											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
A-103											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
A-104											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
A-105											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
A-106											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
A-107											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
A-108											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
A-109											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
A-110											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
B-101	B-MO-JU-M1-VE-024		16 DE JULIO	GERMAN FELIZZOLA GOMEZ	9266875	CALLE 8 #4B-19					
B-102	B-MO-JU-M1-VE-005		16 DE JULIO	MARIA ISIDORA MERLANO CONTRERAS	33220116	CALLE 7B #4B-33			1		
B-103											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
B-104											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
B-105											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
B-106											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
B-107											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
B-108											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
B-109											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
B-110											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION
B-111	B-MO-JU-M1-VE-025		16 DE JULIO	BETINA ESPAÑA AGUDELO	23075683	CALLE 8 #4B-31					
B-112											SE UBICA EN UN BARRIO DE INVASION

0 7 8 9

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MOMPÓS (BOLÍVAR),

CERTIFICA

Que ante la solicitud de delimitación territorial del barrio denominado 16 de julio, se establece que este se encuentra ubicado en la zona sur del municipio de Santa Cruz de Mompox departamento de Bolivar, en la margen izquierda de la vía que conduce al Banco Magdalena, entre las calles 7ay 8a y carreras 4b y 5.

El barrio denominado paraíso ubicado al sur de la ciudad es un barrio subnormal, que no cuenta con redes de servicios públicos, y el listado adjunto hace referencia habitante del barrio paraíso.

El presente certificado se expide en el Municipio de Mompox, Bolívar el día veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2.024).

HAROLD MAURICIO NARANJO CORTÉS
Secretario de Planeación Municipal

Scanned with CamScanner

No.	TIPO DE VÍA O UBICACIÓN	NÚMERO	LETRA	VIA GENERADORA (NÚMERO)	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	TIPO IDENTIFICACIÓN	N°. IDENTIFICACIÓN	CONTACTO
1	Carrera	5			Urribarri	Quintero	Beccy	Moravia	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	6362164	3103650832
2	Carrera	5			Mieles	Amaris	Homero		1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	9263129	3135035772
3	Carrera	5			Montero	Hernandez	Felix		1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	1051661024	3215454036
4	Carrera	5			Ruiz	Padilla	Astrid	Carolina	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1010047274	3243731562
5	Carrera	5			Martinez	De Herrera	Gloria	Luz	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	231613030	0
6	Manzana	A		Lote 8	Meza	Ferreira	Jaime	Rafael	1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	12594602	3145503084
7	Manzana	C		Lote 12	Vanegas	Mejia	Maria	Concepcion	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33217911	3207478212
8	Carrera	5		carretera	Gonzalez	Perez	Rosalia		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	5794332	3234584807
9	Manzana	10			Rojas	Montero	Angela	Yulieth	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1082470948	3205721289
10	Carrera	5		carretera	Villareal	Beleño	Amelia		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33215787	0
11	Carrera	5		carretera	Fernandez	Merjia	Victor	Manuel	1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	1051662870	3148669649
12	Carrera	5		carretera	Hernandez	Montero	John	Jairo	1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	1051655670	3224840549
13	Carrera	5		carretera	Herrera	Soto	Yohana		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1051658249	3212241657
14	Carrera	5		carretera	Navarro	Pedrozo	Brianda	Isabel	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33219400	3024501245
15	Carrera	4			Cordoba		Yorgelis		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	30069134	3172281919
16	Carrera	4			Rubio	Mancilla	Isaac		1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	1051660517	3215386326
17	Carrera	4			Pianeta	Mancilla	Anmer		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1051668600	3122578344
18	Carrera	4			Navarro	Martinez	Leticia		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33211228	3225463395
19	Carrera	4			Chavez	Garcia	Alvaro		1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	85437546	3135422867
20	Carrera	4			Felizola	Caro	Carmen	Helena	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1051678331	3024072164
21	Carrera	4			Arevalo	Mejia	Alcira		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33221336	3146200065
22	Carrera	4			Jimenez	Castrillo	Victor	Alfonso	1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	1051661484	0
23	Carrera	4			Soza	Busto	Crlos	Manuel	1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	1051660525	3014835213
24	Carrera	4			Jimenez	Jimenez	Daniela		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1051659591	3234578573
25	Carrera	4			Torrejano	Marmol	Martin	Julio	1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	19769191	3234361541
26	Carrera	4			Fernandez	Suarez	Amelia		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1085178039	3232456768
27	Carrera	4			Davila	Navarro	Cristina		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33210528	3205858909
28	Carrera	4			Caro	Mejia	Ana	Francisca	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33224255	3137272483
29	Carrera	4			Palencia	Garcia	Jasmin	Yaneth	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	32570251	3107410636
30	Carrera	4			Galvis	Barbosa	Marelvis		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33218357	3217744480
31	Carrera	4			Jimenez		Neli	Lucia	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	23075276	3148535728
32	Carrera	4			Reyes	Hernandez	Ingris	Paola	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1002426013	3218879685
33	Carrera	4			Sajayo	Chima	Claudia		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1050457899	3146031734
34	Carrera	4			Davila	Navarro	Eduardo		1. Hombre	1. Cédula de ciudadanía	9271277	3172281919
35	Carrera	4			Arevalo	Guerra	Francilis		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	119338681	3233329675
36	Carrera	4			Angrino	Villareal	Rosa	Angela	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1051674376	3022285624
37	Carrera	4			Rangel	Fonseca	Alexandra		2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	33223893	3205823439
38	Carrera	4			Madrid	Contreras	Candy	Luz	2. Mujer	1. Cédula de ciudadanía	1128144671	3225079227

Palacio San Carlos - Cra 2A # 18B - 21 (CP 132560)
alcaldia@santacruzdemompox-bolivar.gov.co
NIT 8905480843-3

Scanned with CamScanner

C.I.R-2240120-MPX-072

Montería, Octubre 31 de 2024

Arquuitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe mensual correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo a las correcciones solicitadas mediante correo electronico de fecha 31-10-2024, para su revisión y fines pertinentes.

Agradecemos su atención

Cordialmente,

RL CONSORCIO INGESCOR R 2023

C.I.R-2240120-MPX-073

Montería, Octubre 31 de 2024

Arquitecta
KARINA DIAZ
Supervisor
ENTERRITORIO
Supervisora

Referencia: ORDEN DE SERVICIO 2240120

Asunto: ACTA 2 DE INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del acta N°2 de interventoria para revision y fines pertinentes.

Agradecemos su atención

Cordialmente,

RL CONSORCIO INGESCOR R 2023