ORDEN DE SERVICIO N° 2240120: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DÉCIMO SÉPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN LOS BARRIOS 16 DE JULIO, NORTE, PRIMERO DE MAYO, 6 DE AGOSTO, FACIOLINCE YLA PAZ DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX BOLIVAR".



SANTA CRUZ DE MOMPOX BOLIVAR
INFORME MENSUAL No. 3
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

1. INTRODUCCION

ENTerritorio es una empresa industrial y comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Su objetivo principal es ser el aliado estratégico de las regiones, entes territoriales, entidades del orden nacional, sector público y privado, para estructurar y ejecutar programas y proyectos de alto impacto, que mejoren y transformen la vida de los colombianos.

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial –ENTerritorio-, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, tiene por objeto principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos, principalmente aquellos incluidos en los objetivos del Plan de Desarrollo, convirtiéndose en un socio estratégico para el Gobierno Nacional y un articulador del desarrollo económico regional.

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial –ENTerritorio- es una Entidad al servicio del Estado para agenciar las políticas de desarrollo del Gobierno Nacional y de los niveles territoriales, mediante la financiación, administración, estructuración y promoción de proyectos en todos los sectores, a través de las siguientes líneas de negocios: a) Estructuración de Proyectos; b) Gerencia de Proyectos - Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales; c) Gestión de Proyectos; y d) Evaluación de Proyectos.

ENTerritorio suscribió el 28 de septiembre de 2023, con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) cuyo objeto consiste en “EL EJECUTOR SE COMPROMETE POR SU CUENTA Y RIESGO A DESARROLLAR LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS POR EL MINISTERIO, A TRAVÉS DE UNA GERENCIA DE PROYECTOS”, cuya acta de inicio se suscribió el 29 de septiembre del 2023 y tiene vigencia hasta el 29 de diciembre de 2024.

El programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico está dirigido a atender las necesidades de instalación de redes de acueducto y alcantarillado, así como los equipos hidrosanitarios en viviendas de poblaciones pertenecientes a los estratos 1 y 2 que cumplan los criterios de focalización establecidos en el Decreto 1077 de 2015 (Modificado parcialmente mediante decreto No. 1275 del 13 de octubre de 2021) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”* y demás decretos y resoluciones expedidos sobre la

materia, así como aquellas normas que adicionen, modifiquen, sustituyan o deroguen las disposiciones normativas aquí señaladas.

La implementación de las Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico, impacta de manera positiva en la salud de los beneficiados, toda vez que, mediante la instalación de las tuberías, accesorios, equipos y aparatos hidrosanitarios, se genera el adecuado acceso al agua potable y saneamiento básico; desarrollando hábitos saludables de higiene y disminuyendo el riesgo de adquirir enfermedades gastrointestinales, catalogadas como las principales causas de muerte a nivel mundial, adicionalmente, impactará positivamente en la reducción del riesgo de enfermedades infecciosas.

Teniendo en cuenta lo anterior, ENTerritorio en cumplimiento de las obligaciones pactada en el Contrato Interadministrativo de Gerencia de No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004), se encuentra adelantando el proceso de contratación del **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"**

Con el objeto de realizar el control y vigilancia a las acciones realizadas por el contratista de la orden de trabajo que ejecute el proyecto, se hace necesario realizar el proceso de contratación de la **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO"**

2. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN.

El programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico se ejecutará en el municipio de Santa Cruz de Mompós, departamento Bolívar.

Fundado entre los años 1537 y 1540, “La tierra de Dios”, como popularmente se le conoce, cuenta con diversos escenarios culturales, religiosos e históricos.
Se ubica a 248 kilómetros de Cartagena, a orillas del río Magdalena. En cada esquina de sus calles se oyen grandes relatos de lo que ha sido este municipio que conserva casi intacto el legado arquitectónico y cultural de los pobladores sevillanos que lo habitaron. Por el estado de conservación de su Centro Histórico fue declarado Monumento Nacional en 1959, hoy Bien de Interés Cultural (BIC). Así mismo fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1995. Lo identifica su arquitectura colonial, formada por una sucesión de edificios domésticos, torres, templos, capillas enmarcadas por el río. Casas y construcciones de recio ladrillo revocadas y adornadas con motivos extraídos de la memoria de la España que quedó atrás. Rejas de hierro como verdaderas filigranas adornan puertas y ventanas.
Otro de los atributos Momposinos por lo cual es reconocida la ilustre villa es la elaboración de joyas en oro y plata a través del arte de la filigrana. Esta joyería tradicional tiene raíces coloniales y autóctonas que conservan técnicas y formas ornamentales europeas.
Mompox o Mompós, oficialmente Santa Cruz de Mompox, es una ciudad y municipio del norte de Colombia, en el departamento de Bolívar. La ciudad creció inicialmente por su proximidad al río Magdalena y ha conservado gran parte de su carácter colonial. También jugó un papel importante en la independencia de América de España.



3. INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE TRABAJO No. 2240100

EL OBJETO “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMOSÉPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

3.1. CONTRATISTA A QUIEN SE ADJUDICO LAORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO, identificada con NIT 901776167- 1, representada legalmente por MIGUEL ANGEL ROJAS ENSUNCHO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.065.840.633 de Valledupar (conformado por: CONSTRUCCIONES CORPOVIAL S.A.S (90%) identificada con NIT 901.537.636-8 y CONSTRUCCIONES HHT S.A.S (10 %)). DATOS BASICOS DE LAORDEN DE TRABAJO No: 2240100

VALOR CONTRACTUAL: $ 4.244.242.924,73
INICIO: 9 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO CONTRACTUAL: 7 Meses
TERMINACION: 9 DE MARZO DE 2025

3.2. INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 2240120

EL OBJETO “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DÉCIMO SÉPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

3.2.1 CONTRATISTA A QUIEN SE ADJUDICO LAORDEN DE SERVICIO:

CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR R 2023, identificada con NIT 901829513-4 representada legalmente por JUAN CARLOS RIOS URUETA identificado con la cédula de ciudadanía No 79.389.176 de Bogota (conformado por: INGESCOR LTDA (90%) identificada con NIT 812.002.469-5 y JUAN CARLOS RIOS URUETA (10%) identificada con CC 79.389.176).

VALOR CONTRACTUAL: $ 385.116.628,32
INICIO: 29 DE JULIO DE 2024
PLAZO CONTRACTUAL: 7,5 Meses
TERMINACION: 15 DE MARZO DE 2025.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

En este periodo del 1 al 31 de octubre el contratista realizo actividades por viviendas:

- Replanteo y excavación de la cimentación del baño, Se figuró el acero y se elaboraron los estribos para la viga de cimentación del baño de las viviendas B-MO-JU-M1-VE-0018 y B-MO-JU-M1-VE-005, construcción de la viga de cimentación en concreto de 3.000 PSI,
- Se realizo el trazado y la excavación para la tubería sanitaria e hidráulica en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 y B-MO-JU-M1-VE-012.

En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-002 se terminó la instalación del lavadero. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-003 se finaliza la instalación de lavadero, de lavaplatos y el enchape del baño, se realiza pintura de muros del baño con carburo - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-004 se finaliza la construcción de baño, se hace reposición de la baldosa removida en las instalaciones de tubería. -En B-MO-JU-M1-VE-005 se termina el revoque de muros del baño, se colocan los calados, se instala la cubierta y la puerta del baño., se realiza instalación del enchape del baño. -En la B-MO-JU-M1-VE-008 se funden columnetas del baño, figurada y amarre de acero de viga corona, construcción de la viga superior, revoque de muros, -En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-012 se realiza resane de piso y se sella el registro posterior. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-014 se finaliza enchape de baño, aplicación de boquilla e instalación de tubería sanitaria, instalación de puerta de baño, construcción de registros sanitarios. -En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 se realiza excavación e instalación de tubería hidráulica y sanitaria, se terminan los muros en el baño hasta la altura de la viga corona, además se fundió el registro sanitario de la terraza y columnetas, se realizó figurado del acero de la viga de amarre. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se instala cubierta y se revocan los muros del baño, se instalan los calados - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-006 se culmina la instalación del lavaplatos. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008 Se realiza construcción de los de muros del baño- En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-014 se realizó enchape del baño e instalación de tuberías. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-015 se realiza excavación manual para la instalación de tubería sanitaria e hidráulica y las cajas de inspección además se realizar el figurado de acero para la viga de cimentación y columnetas del baño. -En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-018 se realiza encofrado y fundición de columnetas, vaciado de viga de amarre e instalación de tubería sanitaria, levante de cuchillas, revoque de muros, y enchape de muros. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se funde viga de cimentación del baño, se realiza levanté de muros y colocación de calados, se realizó resane de columnetas del baño después del desencofrado y

construcción de los muros soporte del lavaplatos en la cocina - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-024 se realizó excavación e instalación de tubería y se fundió un registro sanitario y la viga de cimentación del baño y reposición de placa de piso, construcción de muros para baño, construcción de columnetas. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008 se realizó levante de muros soporte del lavaplatos e instalación de tubería sanitaria e hidráulica del baño además del revoque de los muros. - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se realizó revoque en los muros del baño y del lavaplatos - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-014 se instalaron los calados del baño . -En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-015 se realizó levante de muros del baño y se fundieron dos registros, además se realizó levante de muros soporte del lavaplatos. -En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se instalaron los accesorios de la ducha y se realizó el levante de los muros soporte del lavaplatos - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-021 se realizó instalación de tubería sanitaria e hidráulica para el baño - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008 se realizó instalación de tubería sanitaria e hidráulica del baño y revoque de los muros del baño -En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se realizó revoque pañete e instalación de tubería hidráulica y sanitaria en la vivienda- B-MO-JU-M1-VE-024 se realizó fundidas de columnetas en la vivienda, se terminó la instalación del lavaplatos - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-015 se realizó desencofrado de columnetas, se instalan las tapas de los registros y se empieza el encofrado de la viga corona

En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-021 se realiza instalación de tubería sanitaria e hidráulica del baño y vaciado de concreto para la platilla del baño En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008 se realiza instalación de tubería sanitaria e hidráulica del baño y revoque de muros vaciado de concreto de

En la vivienda B-MO-JU-M1-VE018 se realiza revoque de muros en el baño, enchape de baño e instalación de cubierta- En la vivienda B-MO-JU-M1-VE003 se realiza instalación de puerta y plantilla de piso para la zona del lavaplatos- En la vivienda B-MO-JU-M1-VE 004 se realiza instalación de Lavadero- En la vivienda B-MO-JU-M1-VE 005 se realiza levante de muros del Lavadero -En la vivienda B-MO-JU-M1-VE 008 se realiza enchape de baño, aplicación de carburo blanco para muros del baño y lavaplatos e instalación de Lavadero En la vivienda B-MO-JU-M1-VE 023 se realiza revoque de baño e instalación de Lavadero- En la vivienda B-MO-JU-M1-VE 012 se realiza levante de muro soporte instalación de Lavadero - En la vivienda B-MO-JU-M1-VE 014 se realiza levante de muro soporte e instalación de Lavadero -En la vivienda B-MO-JU-M1-VE 024 se realiza revoque de muros del baño e instalación de muro soporte del lavadero se realizó resane de columnetas del baño después del desencofrado y se inició el levante de los muros soporte del lavaplatos en la cocina.

En la vivienda B-MO -JU -M1 -VE- 020 se da inicio a las actividades de la vivienda con levante de muro soporte para lavaplatos, en la vivienda. B-MO -JU -M1 -VE-021 se continúa con el enchape del baño se instala la puerta y se realiza construcción de Lavadero, en la vivienda. -B-MO -JU -M1 -VE-024

se realiza revoque de muros del baño e instalación de la puerta, en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-015 se realiza revoque de muros y plantilla del área de la ducha en el baño

En la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-020 se realiza el revoque de muros soporte de lavaplatos y levante de muro soporte de Lavadero, en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-021 se realizó instalación del lavadero se continúa con el enchape del baño y se nivela el piso en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-026 se da inicio a la obra con excavación manual e instalación de tubería hidráulica y sanitaria, fundida de la caja registro además de Levante dos muros soportes de Lavadero en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-015 se realiza la instalación de Lavadero, en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-024 se realizan los últimos detalles del baño y se aplica el carburo blanco en el baño, en la vivienda B-MO -JU -M1 -VE-007 se realiza levante de muro s

4.1. PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE CADA UNA

ACTIVIDAD 1……Actividad aprobada el 12 de septiembre.

ACTIVIDAD 2……Se han realizado 29 diagnóstico, en el barrio 16 de julio, de un total de 32 diagnósticos, que corresponde al censo total de este primer barrio intervenido, esta cantidad solo corresponde al 6,15% del total de diagnósticos a realizar en el contrato.

ACTIVIDAD 3……Desde el día 18 de septiembre hasta el cierre de este informe se han intervenido las viviendas BMOJUM1VE002, BMOJUM1VE003, BMOJUM1VE004,

BMOJUM1VE005, BMOJUM1VE006, BMOJUM1VE007, BMOJUM1VE008, BMOJUM1VE011, BMOJUM1VE012, BMOJUM1VE014, BMOJUM1VE015, BMOJUM1VE018, BMOJUM1VE020, BMOJUM1VE021, BMOJUM1VE023, BMOJUM1VE024, BMOJUM1VE026, 17 viviendas, 12 de ellas están terminadas sin el recibo aun de la interventoría, las obras no son de recibo hasta tanto sean corregidos todos los detalles y el mejoramiento de las actividades mal realizadas. Se envió listado de observaciones, pero hasta la fecha no han realizado las subsanaciones.

1.- Chequeo y validación de diseño de los prototipos ….....0,17%

2.- Diagnóstico, Concertación y plan de intervención en el barrio 16 de Julio…….. 0,22%

3.- Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias en las viviendas

BMOJUM1VE002, BMOJUM1VE003, BMOJUM1VE004, BMOJUM1VE005, BMOJUM1VE006, BMOJUM1VE007, BMOJUM1VE008, BMOJUM1VE011, BMOJUM1VE012, BMOJUM1VE014, BMOJUM1VE015, BMOJUM1VE018, BMOJUM1VE020, BMOJUM1VE021, BMOJUM1VE023, BMOJUM1VE024, BMOJUM1VE026……..….3,06%

Porcentaje de ejecución acumulado mes de octubre……..…….3,45%

Porcentaje programado acumulado mes de septiembre…….... 4,69%

Porcentaje de atraso acumulado……-1,24%

5. CONTROL TÉCNICO REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA.

La Interventoría, en el cumplimiento de sus obligaciones, ha realizado diferentes controles administrativos y de obra (revisión de diagnósticos), revisiones de informes, documentaciones, pólizas, diseños y planos, los cuales se han venido evidenciando conforme se han ido realizando.

5.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA.

- Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2024, la interventoría realizó diferentes actividades administrativas y en la obra como tal.
- Acompañamiento en la elaboración y revisiones de los informes presentados por el contratista.
- Estudio y revisión de planos, diseños, especificaciones, APU, presupuesto, programación y otros. Depuración de la información general del proyecto.
- Revisión de documentación entregada por el contratista, como son: documentación para legalizar la vinculación del personal administrativo y operativo, entre otras.
- Asistencia a reuniones – Comités de Obra.
- Seguimiento a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo
- Seguimiento al cumplimiento de los planes de gestión

6. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en el Trabajo en el proyecto, en la ejecución de los proyectos de construcción de intradomiciliarias, requeridos por el ENTERRITORIO en el financiamiento del programa de conexiones de agua potable y saneamiento básico se implementan las siguientes actividades:

6.1. Relación del personal empleado en la ejecución de los trabajos

Durante el periodo transcurrido del 1 al 31 de octubre de 2024, se cuenta con el siguiente personal en obra, por parte de la interventoría y contratista, distribuido así:

TOTAL PERSONAL OCTUBRE			
TIPO DE TRABAJADOR	**INTERVENTORÍA**	**CONTRATISTA**	**TOTAL**
Administrativos activos	4	6	**10**
Administrativo Retirado	0	0	**0**
Operativos activos	0	17	**17**
Operativo retirado	0	9	**9**
TOTAL	**4**	**32**	**36**

LISTADO DE PERSONAL EN OBRA INGRESADO Y RETIRADO						
ITEM	**NOMBRE EMPLEADO**	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**EMPLEADOR**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
1	JAIME CUESTA DÁVILA	19768962	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	30/09/2024
2	ALFREDO ENRIQUE MIRANDA RODELO	9266496	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	26/09/2024	12/10/2024
3	CARLOS ENRIQUE FLORES NOGUERA	1051661640	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	25/09/2024	9/10/2024
4	LUIS CARLOS PUPO LERMA	1051668576	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	1/10/2024	8/10/2014
5	DIONICIO MONTERO TORREJANO	19769546	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	1/10/2024	1/10/2024
6	GEOBERTO HERRERA FUENTES	1051656157	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/09/2024	12/10/2024
7	CLEIDER PESTANA OLEA	1065378230	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/09/2024	12/10/2024
8	JESÚS MIGUEL CARRASCAL DOMÍNGUEZ	19769397	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/09/2024	12/10/2024

INFORME MENSUAL 3 – SANTA CRUZ DE MOMPOX

9	JOSÉ LUIS MANCILLA MONTERO	114360041	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/09/2024	12/10/2024
10	JOSÉ ALBERTO OLAVE	6541142	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	11/10/2024	15/10/2024
1	AURA LÓPEZ MENDOZA		**DIRECTORA DE OBRA**	INGESCOR R 2023		
2	ROQUE JOAQUÍN CHAMORRO PÉREZ	9173154	ING RESIDENTE	INGESCOR R 2023	21/8/2024	
3	JAELA PAOLA PARTENINA PORTILLO	1073827783	Profesional social	INGESCOR R 2023	21/08/2024	
4	YANEIDI JUDITH POLO DE LA HOZ1	1079931767	RESIDENTE SST	INGESCOR R 2023	5/10/2024	
5	THOMAS VAN-STRHALES	1140881770	ING RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	29/07/2024	
6	RODRIGO RAFAEL ACUÑA MESA	12601447	ARQ INSPECTOR DE OBRA	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	
7	RAÚL ALEJANDRO DIAZ ROSADO	1004319600	AUXILIAR DE OBRA	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	
8	KAREN PAOLA LÓPEZ FERNÁNDEZ	1051668202	RESIDENTE SST	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	
9	MARÍA CAROLINA ZAPATA VELA	1020781 555	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	16/09/2024	
10	NATALIA VANESA MEJÍA HERNÁNDEZ	1080017218	AUXILIAR SOCIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	21/08/2024	
11	ESTEBAN BURITICÁ ARQUEZ	9273515	MAESTRO	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	
12	YEINER NAVARRO NAVARRO	1002422552	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	
13	WUALTER MONTERO FELIZZOLA	9271494	ALMACENISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	
14	JOEL JOSÉ ROMERO CARIACO	22862066	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/09/2024	
15	JUAN CAMILO VILLAREAL PEINADO	1007899905	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	
16	CELSO FELIZZOLA GÓMEZ	9265155	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	18/09/2024	
17	ANDRÉS RAÚL LÓPEZ MENDOZA	1051669704	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	24/09/2024	
18	VIDAL CONTRERAS NAVARRO	9272386	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	24/09/2024	
19	MISAEL FELIZZOLA MONTERO	1050839754	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	24/09/2024	
20	ALEXIS CONTRERAS MÉNDEZ	19768113	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	25/09/2024	
21	LUIS CONTRERAS MENDAZ	9274167	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	25/09/2024	

22	JOHATH ARAZO VILLAREAL	1051671627	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	25/09/2024	
23	AMIN ROMERO ARRIETA	1103521834	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	26/09/2024	
24	CRISTIAN RODRÍGUEZ OJEDA	1002422114	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	30/09/2024	
25	ARMANDO JOSÉ HERRERA VILLANUEVA	1002421116	AYUDANTE	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO		
26	JAISON HERRERA MADRID	9268912	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO		
27	WUILLYS JOSÉ SEQUEA JIMÉNEZ	9270904	OFICIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO		

6.2. Verificación De Documentación De Ingreso De Personal En Obra

Teniendo en cuenta la entrada del personal nuevo a la obra se realiza la correspondiente Inducción en donde se socializa las generalidades de la empresa CONSORCIO INGESCOR R 2023 Y CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO, se da a conocer la política HSEQ y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo haciendo énfasis en los peligros identificados y la valoración de los riesgos existente en la obra, se informa sobre la existencia del COPASST, el Comité de Convivencia Laboral, las brigadas de emergencias y los protocolos de seguridad que se deben seguir en caso de emergencia . Así como también se explica los procedimientos contemplados en el plan de emergencia resaltando la ubicación del punto de encuentro, la asistencia a las inducciones se encuentra, las normas y protocolos de bioseguridad a seguir ante COVID-19. En caso de presentarse. Para el ingreso de personal se solita (Afiliación EPS, ARL, CCF,AFP, Examen médico de ingreso y egreso, Hoja de vida, contratos y paz y salvo a la ora culminar la vinculación laboral).

Al culminar la fecha del presente informe, el contratista presento documentación de ingreso incompleta

No presento el soporte del pago oportuno de los aportes a seguridad social



5.3. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se da cumplimiento a la ley 1562 de 2012 en la afiliación al sistema general de seguridad social en materia de Riesgos profesionales. La planilla de pago de la seguridad social de este periodo se encuentra el en el Anexo SST planillas de seguridad social.

REVISIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

En el siguiente cuadro se ilustra los soportes de pago del presente informe.

Razón Social	Nit.	Numero de Planilla	Fecha de Pago	Fecha Límite De Pago	Observaciones
CONSORCIO INGESCOR R 2023	901829513-4	9475336253	2024/10/11	2024/10/03	
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	901776167-1	9444764690			No presento el soporte del pago oportuno de los aportes a seguridad social

6.4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO

6.4.1. CHARLAS, CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN

Se realiza un cronograma de charlas de seguridad al personal de obra, con el propósito de educar y sensibilizar a cada uno de los trabajadores, las charlas de seguridad y capacitación se realizaron en el horario de 8:00 am de lunes a viernes

TEMA	Fecha	N° Asistentes	Tiempo (minutos)	Charla de Seguridad	Capacitación	Jornada de Salud	Campañas
Recomendaciones de EPP	1/10/2024	25	5	X			
Pausa activa salud en el trabajo	2/10/2024	20	5	X			
Pausa activa recomendaciones	3/10/2024	20	5	x			
Gimnasia activa	4/10/2024	24	5	x			
Riesgos y peligros existentes	5/10/2024	24	5	x			
Manejo de herramientas manuales	9/10/2024	20	5	x			

Semana de y la seguridad y salud en el trabajo	15/10/2024	15	5	x			

6.4.2. REGISTRÓ DE ENTREGA DE DOTACION Y EPP

Se realiza entrega y reposición de dotación y EPP para la realización de las labores diarias como una medida preventiva en condiciones de seguridad, para la protección y cuidado de las diferentes partes del cuerpo, evitando un contacto directo con los factores de riesgos asociados a la tarea.

Durante el mes se realizó entrega de dotación y reposición de Casco, guantes de carnaza, gafa o lentes de seguridad, camisas, al personal del contratista en obra:

CASCO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE NITRILO	GAFAS	TAPA OIDOS DE INSERCIÓN	TAPA BOCAS	MASCARILLA CON FILTROS	BOTAS PUNTERAS	BOTAS PANTANERAS	CAMISAS
11	11	0	0	11	0	11	0	0	0	11

6.4.3. DESINFECCIÓN Y INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Según lo establecido en los lineamientos de SST protocolo de bioseguridad se debe realizar inspección, desinfección a las herramientas y equipo utilizados a diario, antes de su uso y al culminar la actividad. Cada trabajador es responsable del uso y cuidado de cada una de estas.

6.4.4. REPORTE DE INSPECCIONES HSE.

Durante el mes de octubre no se realizaron inspecciones de equipos y herramientas.

Tema	Tipo	Cantidad
Herramienta menor	SST	1
Pulidora 1	SST	1
Locativa	SST	1
Extintores	SST	0
Taladro	SST	0
Botiquín de equipo de emergencia	SST	0

6.4.5. COPASST- COMITÉ DE CONVIVENCIA

Dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 resuelve que todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité Paritario de Seguridad ocupacional (COPASO).

- ❖ Se solicita creación de los comités COPASST – CCL
- ❖ El contratista se compromete a crear los comités para el día 14/11/2024

NOMBRE	CORREO	FECHA DE REUNIÓN	FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN	OBSERVACIONES
COPASST	Copasstsanta marta2021@gmailcom	14/11/2024		Se realizará publicación y creación del comité
Comité De Convivencia	Cclsanta marta2021@gmailcom	14/11/2024		Se realizará publicación y creación del comité
Comité Emergencias	Brigadassanta marta2021@Gmail.Com	14/11/2024		**Se creara el comité**

6.4.6. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO:

- ➢ HHT Trabajadas OCT: 2.616
- ➢ Acumulado: 3.966
- ➢ Accidentes de trabajo: 1
- ➢ Accidente de trabajo acumulado:1
- ➢ Ausentismo OCT:30
- ➢ Ausentismo acumulado:30

EMPRESA	Fecha	Empresa/ Sumar Días por empleado de acuerdo con la causa del ausentismo									
		Asunto Familiar	Muerte Familiar	En espera de reubicación	Ausente Sin justificación	Cita Médica – Vacunación	Incapacidad por Accidente	Incapacidad entermeted	Permisos	Enfermedad General	TOTAL
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	5/10/02024	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**2**
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	7/10/2024-31/10/2024	0	0	0	0	0	20	0	0	0	**20**
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	7/10/2024-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**

CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	9/10/2024-12/10/2024	0	0	4	0	0	0	0	0	0	**4**
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	11/10/2024-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	15/10/2024-16/10/2024	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**2**
TOTAL		**00**	**00**	**04**	**2**	**00**	**20**	**00**	**4**	**00**	**30**

6.4.7. SEÑALIZACION EN OBRA

Se han instalado señalización, como un medio preventivo y complementario a las medidas de tipo organizativo, técnico, formativo e informativo que se debe emplear cuando no ha sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente.

- se evidencia señalización informativa, preventiva, de emergencia
- NO cuenta con equipos de atención ante emergencia.
- Se realiza señalización de frentes de trabajo
- Se cuenta con un botiquín básico

6.4.8. APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Comprometidos con la seguridad y salud de los colaboradores presentes en la obra ejecutada en el municipio de Mompox en el departamento de Bolívar, se da cumplimiento a la normatividad legal vigente con relación a la emergencia sanitaria ocasionada por COVID – 19, si se llegase a presentar un caso de covid- para ello se desarrollan las siguientes actividades:

- A la fecha no se han presentado cosos positivos.

6.4.9. OBSERVACIONES:

El contratista debe implementar las siguientes medidas para dar cumplimiento a los protocolos de seguridad y salud en el trabajo.

- Presentar aportes de afiliaciones y soporte de pago de planilla de seguridad social del personal en obra
- Realizar entrega oportuna de EPI Y EPP a colaboradores en obra
- EMO de ingreso y egreso, Hoja de vida, contratos
- Realizar señalizaciones preventivas, informativa y de seguridad
- Realizar inspecciones de ares, maquinas, equipos y herramientas menor
- Creación de comité de COPASST – CCL y emergencia
- Socializar el plan de emergencias y contingencias a todos los funcionarios.
- Crear Brigadas De Emergencia
- Capacitar las brigadas de emergencia
- Suministro de equipos de emergencia (camilla, botiquín y extintor)
- Presentar reporte al furat

- Presentar formato reporte de incidentes y accidentes de trabajo
- Soporte de Analís del ausentismo
- Matriz de peligros

Evidencia Fotografica



Imágenes De Capasitacion Y Charlas



Imagen Registró De Entrega De Dotación y EPP







Imagen de señalizacion de obra

7. GESTION AMBIENTAL

El proyecto cuenta con un Plan de Gestión Ambiental; hasta el momento, no se ha presentado ningún tipo de impacto ambiental en la ejecución del Contrato de Obra ubicado en el municipio de Mompox en el departamento de Bolívar ya que se encuentra en la fase de ejecución. Sin embargo, en temas de cumplimiento de legislación ambiental se tramitaron los permisos de disposición de residuos y RCD

7.1. RELACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

Se han realizado las actividades para cumplir con el buen manejo de residuos sólidos, en la recolección y disposición en la fuente, en transporte y disposición final de acuerdo con su clasificación, la certificación de disposición de los residuos y RCD es expedida por municipio en la secretaria de medio ambiente por el director de medio ambiente y gestión del riesgo de desastre, los residuos sólidos serán entregados a la empresa de aseo del municipio teniendo en cuenta que estos residuos son trasladados hasta Ciénega, porque el municipio no cuenta con el relleno sanitario y los RCD serán donados a las juntas de acción comunal del municipio para mantenimiento de vías.



Imagen de Punto Ecológico

7.2. RELACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

- Se cuenta con certificado de disposición de RCD
- Se realizan jornadas de orden y aseo en el área de trabajo
- Se cuenta con Matriz ambiental
- Se realiza disposición final de los RCD – entrega acción comunal
- Se realiza charlas de cuidado y prevención del ambiente.

- Se realiza recolección de residuos por área de trabajo en bolsas negras.

7.3. RELACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL DE RELLENO

Se realizó retiro RCD resultantes de las actividades desarrolladas durante los procesos constructivos.

En el mes de octubre se realiza retiro de 1,32 M3 de RCD que fueron entregados al municipio a través de la acción comunal, para posterior disposición.



Recolección de residuos sólidos y RCD

7.4. RELACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

- Se realiza listado de productos químicos y se cuenta con la hoja de seguridad del producto.

7.5. DATOS DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

En lo transcurrido en el periodo durante el mes de octubre realiza acopio o retiro de los siguientes residuos en obra.

TIPOS DE RESIDUOS	CANTIDAD DE RESIDUOS	LUGAR DE DISPOSICIÓN
Residuos vegetales (KG, M3)	0	0
Residuos Reciclables - Papel y Cartón (KG, M3)	0 kg	0
Residuos Reciclables - Plástico y Vidrio (KG, M3)	5kg	Bioger
Residuos Reutilizado - Tóner	0	0
Residuos Peligrosos (Kg, M3)	30kl	Bioger
Residuos Líquidos (Lt)	0	0
Residuos Construcción y Demolición (RCD M3)	1,32 M3	Vivienda B-MO.JU.M1-VE-012

		Junta de acción comunal

7.6. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CAPACITACIONES, CHARLAS O CAMPAÑAS EN TEMAS AMBIENTALES.

Para dar cumplimiento al componente ambiental de dictaron las siguientes charlas:

TEMA	Fecha	N° Asistentes	Tiempo (minutos)	Charla de Seguridad	Capacitación	Jornada de Salud	Campañas
importancia del orden y el aseo	11/10/2024	19	5	X			

7.7. UNIDADES SANITARIAS

En la oficina provisional se cuenta con un baño el cual es utilizado para la parte operativa y administrativa. Los residuos resultantes ban a la red de alcantarillado.



Imagen. Baños

7.8. SERVICIOS PÚBLICOS

La obra que se encuentra en proceso de ejecución está ubicada en el barrio 16 de julio en el municipio de Mompox departamento de Bolívar en las respectivas viviendas a intervenir suministran el servicio de agua, el servicio de energía eléctrica el cual es estable, para poder desarrollar las labores diarias, y con un servicio de alcantarillado para disposición de las aguas residuales.

En obra se cuenta con un punto de hidratación ubicado en una vivienda donde los colaboradores reciben el agua y luego es almacenada y distribuida en cavas (agua en bolsa)



Imagen punto de hidratación

Agua: Acua Mompox
Servicio de Energía: Afinia
Alcantarillado: Es un servicio del municipio
Servicio de aseo: BIOGER empresa de interés ambiental y colectivo

7.9. OBSERVACIONES

El contratista debe subsanar las siguientes observaciones
Presentar el permiso de disposición de residuos solidos (BIOGER)

8. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

8.1. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CAPACITACIONES, CHARLAS O CAMPAÑAS EN TEMAS DE CALIDAD.

En el presente mes el contratista no realiza capacitación o charlas en el área de calidad.

- ✓ Realizar cubrimiento de los materiales e instalación de punto de acopio
- ✓ Licencias ambientales de la madera utilizada en obra
- ✓ Soporte de documentación de vehículos destinados para el transporte del material
- ✓ Dotar de equipos necesarios para el control de conflagraciones (extintores) y material de primeros auxilios.
- ✓ Diligenciar y presentar el listado de productos químicos
- ✓ Cubrir y confinar los materiales de construcción para evitar el arrastre de partículas

TEMA	Fecha	N° Asistentes	Tiempo (minutos)	Charla de Seguridad	Capacitación	Jornada de Salud	Campañas

- ➢ Además del control general de equipos, en cuanto a gestión de calidad se han realizado las siguientes actividades durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2024:
  - ➢ Control de calidad de materiales y actividades de obra ejecutadas.
  - ➢ Gestión de certificados de calidad de aceros, cementos, otros.
  - ➢ Análisis de materiales.
  - ➢ Inspección y seguimiento en general de procesos y de actividades terminadas.
  - ➢ Control de equipos a utilizar en obra.
  - ➢ Inspecciones de área, equipos y herramientas

Para el control de equipo en obra, además de las fichas técnicas, se maneja el siguiente cuadro de referencias:

EQUIPO	MARCA	TIPO
1 pulidora pequeña de 4 pulgadas	BLACK+DENKER	ELECTRICAS
1Pulidora grande de 7 pulgadas	BLACK+DENKER	ELECTRICAS
1 taladro grande de 7 pulgadas	BLACK+DENKER	ELECTRICAS
1 Cierra circular de madera de 9 pulgadas	BLACK+DENKER	ELECTRICA

8.2. EQUIPO DE TRABAJO

8.2.1. CONTRATISTA

El contratista cuenta en obra con, (1) director de obra, (1) residente de obra, (1) inspector de obra , (1) auxiliar de obra (1) profesional social, (1) auxiliares social, (1) residente SST, (1) maestro de obra, (10) oficial de obra (10) ayudantes y (1) almacenista para un total de 29 colaboradores .

8.4.2. INTERVENTORIA

Ia interventoría para el seguimiento de los trabajos que se realizan en las viviendas cuenta en obra con (1) directora de obra, (1) ingeniero residente, (1) especialista estructural, (1) profesional social, (1) profesional HSEQ, (1) especialista hidrosanitario, (1) profesional costos y presupuestos, (1) inspector de obra y (1) técnico PGIO para un total de 9 colaboradores

9. EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO

A la fecha solo se ha intervenido el barrio 16 de julio del municipio de Mompox Bolívar, el miércoles 18 de septiembre inicia la actividad 3 interviniendo las viviendas BMOJUM1VE002, BMOJUM1VE003, BMOJUM1VE004, BMOJUM1VE005, BMOJUM1VE006, BMOJUM1VE007, BMOJUM1VE008, BMOJUM1VE011, BMOJUM1VE012, BMOJUM1VE014, BMOJUM1VE015, BMOJUM1VE018, BMOJUM1VE020, BMOJUM1VE021, BMOJUM1VE023, BMOJUM1VE024, BMOJUM1VE026

El contratista hasta la fecha del cierre de este informe presenta un retraso de 1,24%, el contratista no tiene personal en obra desde el día viernes 18 de octubre, todas las actividades están suspendidas; el contratista suspende actividades por el no pago de la seguridad social, no ha habido un pronunciamiento del contratista sobre el reinicio de las actividades en el barrio 16 de julio.

10. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO

10.1. INCONVENIENTES:

Hasta la fecha, no se ha presentado ningún tipo de inconveniente en la ejecución de las actividades. El contratista tiene suspendidas todas las actividades porque no ha cancelado la seguridad social, no tiene personal administrativo en obra, lo que se puede mirar como abandono de actividades.

Otro aspecto que genera preocupación en el desarrollo del proyecto, es la participación de los profesionales del contratista en los últimos de comités de seguimiento, ENTerritorio e interventoría abordaron este tema, teniendo en cuenta que, por parte del contratista, no hicieron presencia sus profesionales, cabe recordar que es de obligatoriedad la presencia en los comités de seguimiento, directores, profesionales sociales y residentes, tanto de interventoría como del contratista de obra.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión, el contratista en el mes de octubre solo tiene intervenidas 17 viviendas, 12 de ellas están terminadas sin recibo a satisfacción, la obra está en total abandono desde el día viernes 18 de octubre, para esta interventoría no es

justificable la decisión tomada por el contratista de retirar el personal de la obra y le solicitamos que de manera urgente reinicie actividades y pagar las planillas de la seguridad social para no seguir incumpliendo la orden de trabajo que suscribieron.