MARTES 29 DE OCTUBRE/24

El dia de hoy se encuentran las actividades suspendidas por parte del contratista; ademas no se ha realizado el pago oportuno de los aportes de planilla de seguridad social del personal en obra

Residente de Interventoria Residente de obra

MIERCOLES 30 DE OCTUBRE/24

El dia de hoy se encuentran las actividades suspendidas por parte del contratista; ademas no se ha realizado el pago oportuno de los aportes de planilla de seguridad social del personal en obra

Residente de Interventoria Residente de Obra

JUEVES 31 DE OCTUBRE/24

El dia de hoy se encuentran las actividades suspendidas por parte del contratista; ademas no se ha realizado el pago oportuno de los aportes de planilla de seguridad social del personal en obra

Residente de Interventoria Residente de Obra

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE/24

El dia de hoy se encuentran las actividades suspendidas por parte del contratista; ademas no se ha realizado el pago oportuno de los aportes de planilla de seguridad social del personal en obra.

Residente de Interventoria Residente de obra.

SABADO 2 DE NOVIEMBRE/24.

Escaneado con CamScanner

El día de hoy se encuentra suspendidas las actividades por parte del contratista, ademas no se ha realizado el pago oportuno de los aportes de planilla de seguridad social del personal en obra.

Residente de interventoria Residente de obra.

MARTES 5 DE NOVIEMBRE /24.

El dia de hoy se encuentran las actividades suspendidas por parte del Contratista, ademas no se ha realizado el pago oportuno de los aportes de planilla de seguridad social del personal en obra.

Residente de interventoria Residente de obra.

MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE /24.

El dia de hoy se realiza la socialización de apertura del proyecto de Conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio Norte, en el municipio de Mompox.

Por parte del Contratista. Continuan las actividades en obra suspendidas, ademas no ha realizado el pago oportuno de los aportes de planillas de seguridad social del personal en obra.

Residente de interventoria Residente de obra.

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE /24.

El día de hoy se encuentran las actividades de obra suspendidas por parte del Contratista, ademas no ha realizado el pago oportuno de los aportes de plani-

Escaneado con CamScanner

lla de seguridad social del personal en obra

Residente de interventoria Residente de obra
VIERNES 8 DE NOVIEMBRE/24.
El día de hoy Continuan las actividades suspendidas por parte del Contratista, ademas No ha realizado el pago oportuno de los aportes de planilla de seguridad social del personal en obra.

Residente de interventoria Residente de obra.
SABADO 9 DE NOVIEMBRE /24.
El día de hoy Continuan las actividades de obra, suspendidas por parte del Contratista, ademas no ha realizado el pago oportuno de los aportes de planilla de seguridad social del personal.

Residente de interventoria Residente de obra
MARTES 12 DE NOVIEMBRE/24.
El día de hoy Continuan suspendidas las actividades de obra, por parte del Contratista, ademas no ha realizado el pago oportuno de los aportes de planilla de seguridad social del personal.

Residente de interventoria Residente de obra
MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE/24
El día de hoy Continuan suspendidas las actividade de obra por parte del Contratista, ademas no ha realizado el pago de

Escaneado con CamScanner

los aportes a seguridad social del personal en obra.

Residente de interventoria Residente obra.

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE/24

En el día de hoy el Contratista reinicia actividades en el barrio 16 de julio con la toma de detalles en las viviendas B-MO-JU-MI-VE-003 004 y 008, que hacen parte de las 17 viviendas intervenidas. No hacen intervencion en viviendas Nuevas.

PERSONAL EN OBRA:

El Contratista Cuenta con el siguiente personal en obra 1 residente de obra, 1 director de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente SST. 1 auxiliar social 1 maestro 5 oficiales y la interventoria Cuenta con el siguiente personal 1 residente de obra, 1 residente SST y 1 profesional social.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

En la vivienda B-MO-Ju-MI-VE 003 se realiza Correcion de la plantilla del lavaplato y lavadero, ademas, se Corrigen detalles en el muro en la parte externa de la puerta del baño. En la vivienda B-MO-Ju-MI-VE-004 se realiza Correccion de la puerta - en la vivienda B-MO-Ju-MI-VE-008 se realiza Correccion de la pañeta del muro exterior de la puerta

Angel V. A.
Rte. de obra

Residente de interventoria Residente de obra.

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE /24

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL EN OBRA:

El Contratista Cuenta en obra con el siguiente Personal en obra: 1 residente de obra 1 auxiliar

Escaneado con CamScanner

de obra, 1 residente SST, 1 auxiliar social, 1 maestro 5 oficiales y la interventoria cuenta con el siguiente personal 1 residente SST, 1 residente de obra 1 profesional social.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista el día de hoy continua con la toma de detalles en las viviendas B-MU-JU-MI-VE 004, 005, 023 que hacen parte de las 17 viviendas intervenidas. No hacen intervencion en viviendas NUEVAS.

En la vivienda B-MO-JU-MI-VE-004 se realiza revoque del muro posterior del baño - En la vivienda B-MU-JU-MI-VE 005 se realiza revoque del muro posterior del baño - En la vivienda B-MU-JU-MI-VE-0023 se realiza corrección de la plantilla del lavaplato y lavadero, ademas se arregla el enchape del baño

Residente de interventoria Residente de obra.

SABADO 16 DE NOVIEMBRE/24.

ESTADO DEL TIEMPO. DIA SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA.

El Contratista cuenta en obra con el siguiente personal en obra 1 residente de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente SST, 1 auxiliar social 1 Maestro 8 oficiales. y la interventoria cuenta con el siguiente personal 1 residente de obra, 1 residente SST y profesional social.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El Contratista el dia de hoy continua con la toma de detalles en las viviendas B-MU-JU-MI-VE-007-008-023 que hacen parte de las 17 viviendas intervenidos. No hacen intervencion en viviendas Nuevas.

En la vivienda 007 se realiza arreglo de los

Angel J.
Rte. de obra.

Escaneado con CamScanner

muros del lavadero. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-008 se realiza nivelacion del muro en la parte interna de la puerta del baño, ademas se realiza retiro y arreglo del punto sanitario del lavadero. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE 023 se realiza retiro y cambio de piezas del enchape de piso. en el baño

Residente de interventoria Residente de obra

LUNES 18 DE NOVIEMBRE/24

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal en obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente SST, 1 profesional social, 1 maestro, 5 oficiales y la interventoria cuenta con el siguiente personal: 1 residente de obra, 1 residente SST y 1 profesional social.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-026 se realizó instalacion hidraulica del lavadero y correccion de un muro soporte del mismo, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-015 se empotró la tuberia sanitaria e hidraulica dentro del muro posterior ademas se empañetó y revocó este muro, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-024 se dió inicio al enchape del baño ademas del pañete y revoque del muro posterior del Baño y lavadero, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-007 se termina el acabado del recubrimiento de la tuberia hidraulica y sanitaria al descubierto, tambien se realiza correccion de muros soporte de lavadero

Residente de Interventoria Residente de Obra

MARTES 19 DE NOVIEMBRE/24

ESTADO DE TIEMPO: DIA SOLEADO

PERSONAL EN Obra: El contratista cuenta con el siguiente personal en obra: 1 residente de Obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente SST, 1 profesional social, 1 Maestro, 5 oficiales y la interventoria cuenta con el siguiente personal: 1 residente de

Escaneado con CamScanner

obra, 1 residente SST y 1 profesional social
ACTIVIDADES EJECUTADAS: En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-029 se continua con el revoque del muro posterior del Baño y lavadero al igual que el enchape del baño, tambien se reemplazaron los accesorios del lavadero para una funcion mas eficiente. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-021 se empotró tuberia sanitaria e hidraulica en el muro posterior del lavadero, se empañeto' y revoco' este mismo muro, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-020 se realizo' excavacion para tuberia sanitaria de lavadero, y lavaplatos, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se continua pcon las reparaciones para alcanzar las medidas establecidas.

Residente de Interventoria

Angel O. A.
Residente de Obra

MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE/24
ESTADO DE TIEMPO: DIA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal en obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente SST, 1 profesional social, 1 Maestro, 5 oficiales y la interventoria cuenta con el siguiente personal: 1 residente de obra, 1 residente SST y 1 profesional social
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se termina el enchape del baño de la vivienda B-MO-JU-M1-VE-024 igual que el revoque del muro posterior del Baño y lavadero, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se continua con las reparaciones para alcanzar las medidas establecidas, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-021 se corrige la posicion del lavadero, y se continuan las actividades correspondientes a las correcciones emitidas por la interventoria

Residente de Interventoria

Angel O. A.
Residente de Obra

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE/24
ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal en obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente SST, 1 profesional social, 1 Maestro, 5 oficiales y la

Escaneado con CamScanner

Interventoria cuenta con: 1 residente de obra, 1 residente SST y 1 profesional social. Actividades Ejecutadas: se continua con las actividades correspondientes a las correcciones emitidas por interventoria, no se hace intervencion en viviendas nuevas.
En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-020 se funde registro y tapa de la caja de inspeccion ademas de la conexion de tuberia sanitaria e hidraulica, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-009 se realiza retiro de ceramica de piso de baño, para ajustar el respectivo nivel, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se continua con las reparaciones para alcanzar con las medidas establecidas, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se continua con las reparaciones para alcanzar las medidas establecidas, ademas se funde tapa registro para reemplazar una tapa partida, tambien se corrige plantilla de concreto de lavaplatos, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-003 se corrige acabado de enchape en la entrada.

Residente de Interventoria — Angel O. A. Residente de Obra

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE/24
ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: El contratista con el siguiente personal cuenta en obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente SST, 1 profesional social, 1 maestro, 5 Oficiales y la interventoria cuenta con: 1 residente de obra, 1 residente SST y 1 profesional social.
Actividades Ejecutadas: En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-009 se termina la instalacion del enchape del baño, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se dió inicio a la demolicion de un muro del baño, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se realiza retiro de enchape y nivelacion de plantilla de piso en el baño, ademas se realiza retiro y adecuacion de la puerta.

Residente de Interventoria — Angel O. A. Residente de Obra

SABADO 23 DE NOVIEMBRE/24

Escaneado con CamScanner

ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal en obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente SST, 1 profesional social, 1 maestro, 5 oficiales y la interventoria cuenta con: 1 residente de obra, 1 residente SST y 1 profesional social. ACTIVIdades Ejecutadas: En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 se realiza levante de muro del baño, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 se realiza correccion de muro interno de baño e instalacion de enchape de piso

Residente de Interventoria
Angel O. A.
Residente de Obra

LUNES 25 DE NOVIEMBRE/24
ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal en obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente SST, 1 profesional social, 1 maestro y la interventoria cuenta con el siguiente personal: 1 residente de interventoria, 1 residente SST y 1 profesional social. El dia de hoy no se realizaron actividades de obra debido a que se estaba coordinando la parte tecnica para el desarrollo de las actividades ademas se realizó una Asamblea segregizada en el Barrio Norte.

Residente de Interventoria
Angel O. A.
Residente de Obra

MARTES 26 DE NOVIEMBRE/24
ESTADO DEL TIEMPO: DIA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal en obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente SST, 1 profesional social, 1 auxiliar social, 1 Maestro, 5 oficiales y la interventoria cuenta con: 1 residente de interventoria, 1 residente SST y 1 profesional social. Actividades Ejecutadas: Se da inicio a las actividades de obra en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-017 con levante de Muros Soporte para lavadero y en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-022 con levante de muros soporte del lavadero y lavaplatos, ademas

Escaneado con CamScanner

de continuar con las actividades de reparacion en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-005 con correccion de pañete y en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-023 con el acabado del enchape y pañete en un muro.

Residente de Interventoria

Angel O. A.
Residente de Obra

MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE/24
ESTADO DEL CLIMA: DIA LLUVIOSO
PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal en obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente SST, 2 profesional social, 1 Maestro, 6 oficiales y la interventoria cuenta con: 1 residente de interventoria, 1 residente SST, 1 profesional social. Actividades Escevtadas: se continua con el levante de Muros soporte del lavaplatos en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-022, ademas se dió inicio a la Excavacion manual para la tuberia sanitaria. En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-017 se realiza pañete y revoque de los muros soporte del lavadero. Se da inicio a las actividades de obra en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-028 con Excavación manual para la instalacion de tuberia sanitaria del area del lavadero y lavaplatos y se realiza vaciado de concreto para plantilla del lavaplatos, En las viviendas B-MO-JU-M1-VE-023 y B-MO-JU-M1-VE-005 se continua con las correcciones de enchape y pañete en muros.

Residente de Interventoria

Angel O, A.
Residente de Obra

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE/24
ESTADO DEL CLIMA: DIA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal en obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente SST, 2 profesional social, 1 Maestro, 6 oficiales, 2 ayudantes y la interventoria cuenta con: 1 residente de Interventoria, 1 residente SST, 1 profesional social

Escaneado con CamScanner

Actividades Ejecutadas: se continua con correcciones en el pañete de muros en las viviendas B-MO-JU-M1-VE-023 y B-MO-JU-M1-VE-005, tambien se continua con la excavacion manual y conexion de tuberia sanitaria en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-022 y revoque de lavaplatos en los muros, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-028 se realiza levante de muros soporte del lavadero y levante de muros soporte y revoque en el lavaplatos, se realiza levantamiento de diagnostico en el Barrio Norte, se visitaron 4 viviendas

Residente de Interventoria

Angel U. A.
Residente de Obra

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE/24

ESTADO DEL CLIMA: DIA SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal en obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente SST, 2 profesional social, 1 Maestro, 6 oficiales, 3 ayudantes y la interventoria cuenta con: 1 residente de interventoria, 1 residente SST, 1 profesional social. Actividades Ejecutadas: se realiza replanteo para la excavacion de la cimentacion del baño en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-022, se funde plantilla de lavadero y se revocan los muros del mismo y del lavaplatos por ultimo se realiza el figurado del acero para la viga de cimentacion, En la vivienda B-MO-JU-M1-VE-028 se realiza pañete y revoque de los muros soporte del lavadero y lavaplatos ademas de los ultimos acabados de la plantilla del mismo, se da inicio a las actividades de obra en la vivienda B-MO-JU-M1-VE-001 con trazado con sierra para excavacion Manual para la instalacion de tuberia sanitaria y conexion del area del lavadero y lavaplatos, En las viviendas B-MO-JU-M1-VE-015 y B-MO-JU-M1-VE-005 se continua con la toma de correcciones en los pañetes de los baños, se realiza levantamiento de diagnostico en el barrio Norte, se visitaron 2 viviendas.

Escaneado con CamScanner

Residente de Interventoria

Angel O. A.
Residente de Obra

SABADO 30 DE NOVIEMBRE/24

ESTADO DEL CLIMA: DIA SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: El contratista cuenta con el siguiente personal en obra: 1 residente de obra, 1 auxiliar de obra, 1 residente SST. 2 profesional social, 1 maestro, 6 oficiales, 3 ayudantes y la interventoria cuenta con: 1 residente de interventoria, 1 residente SST, 1 profesional social. Actividades Ejecutadas:

En la vivienda B-MO-JU-M1-UE-001 se realiza figurado y corte de acero para plantilla de piso para lavadero y lavaplatos ademas de la conexion sanitaria, En la vivienda B-MO-JU-M1-UE-005 se realiza levante de Muros de cuchilla para la cubierta, ademas de pañete en muro, En la vivienda B-MO-JU-M1-UE-022 se instala el lavadero sobre muros soporte y se continua con la conexion, En la vivienda B-MO-JU-M1-UE-015 se da recibo al enchape de piso, y paredes del area de la ducha, se da inicio a las actividades en la vivienda B-MO-JU-M1-UE-027 con replanteo para la cimentacion y fundicion de plantilla de piso para lavadero, tampien se da inicio a la aplicacion de carburo blanco para mejorar el acabado de lavaderos y lavaplatos.

Residente de Interventoria

Angel O. A.
Residente de Obra