PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MOMPOX – BOLÍVAR.

DECIMOQUINTO INFORME EJECUTIVO SEMANAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ENTRE EL 11 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Contratista de obra: Consorcio Acueducto Enterratorio.

Interventoría: Consorcio Ingescor R 2023.

Durante la semana del 11 de noviembre al 17 de noviembre de 2024, no se llevaron a cabo actividades en el Plan De Gestión Social Del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico Del Municipio de Mompox, Bolívar.

El 13 de noviembre de 2024 se llevó a cabo una nueva sesión del Comité de Seguimiento del PCI, en la que participaron diversos representantes clave del proyecto. La sesión contó con la presencia de la Arq. Karina Díaz, Supervisora del PCI de Mompox, Bolívar, de la entidad Enterritorio, y Juanita López, Coordinadora Social de Enterritorio.
Asimismo, estuvieron presentes la Directora y Auxiliar Social del Consorcio Acueducto Enterritorio, así como el equipo de interventoría del Consorcio Ingescor R 2023.

Durante esta reunión, se discutieron temas importantes relacionados con el avance y el seguimiento de las actividades del PCI, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución.

En el comité, se acordaron diversos compromisos para la reanudación de las actividades y obras civiles por parte del contratista del Consorcio Acueducto Enterritorio en el barrio 16 de Julio. Entre los compromisos más relevantes, se destaca la obligación de presentar, a más tardar el 13 de noviembre de 2024, las planillas de pago correspondientes ante la interventoría.
El cumplimiento de este compromiso administrativo permitirá la reactivación de las obras el 14 de noviembre de 2024, con lo cual se dará continuidad a las actividades programadas, incluyendo las obras civiles y demás labores asociadas al proyecto.

El 14 de noviembre de 2024, el Consorcio Acueducto Enterritorio retomó las actividades en el Barrio 16 de Julio, una vez que la interventoría verificó que las planillas de seguridad social se encontraban regularizadas. En esa misma fecha, también se reanudaron las conversaciones con la comunidad del barrio. No obstante, a la fecha de este informe, **el componente social del contratista de obra no ha reportado ninguna actividad relacionada con el Plan de Gestión Social a esta interventoría.**

Dentro de los compromisos establecidos en el comité, la Directora de Obra del Consorcio Acueducto Enterritorio informó que las actividades en el Barrio Norte comenzarán el 18 de noviembre, con la realización de visitas y el levantamiento de diagnósticos como primeras acciones.

Hasta la fecha de este informe, se han visitado 32 viviendas en el barrio 16 de julio y los contratistas de obra han presentado 29 levantamientos de diagnósticos a la interventoría.

Un total de **28 viviendas** cuentan con actas que autorizan su intervención, tras ser estudiadas en el comité por la interventoría.

- **1 viviendas** no cumplen con los criterios del programa y son consideradas no aptas.
- **3 Viviendas** a la espera de diagnóstico.
- Las **38 viviendas restantes** pertenecen a la zona del barrio Paraíso, que es una zona de invasión que carece de alcantarillado.

Es importante destacar que la interventoría del Consorcio Ingescor R 2023 sigue a la espera de los 3 levantamientos de diagnósticos que fueron reportados en septiembre. A pesar de las solicitudes reiteradas, estos diagnósticos aún no han sido entregados, lo que está retrasando la evaluación y el avance del proyecto.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

1. **Línea De Comunicación:**

Visitas casa a casa
Durante la semana del 11 de noviembre al 17 de noviembre, el componente social y técnico del Consorcio Acueducto Enterritorio no reportan haber realizado visitas para el levantamiento de diagnósticos.

Socializaciones sectorizadas:
Durante la semana los contratistas de obra no han realizado socializaciones sectorizada.

Material de divulgación
Durante la semana los contratistas de obra no han realizado actividades de divulgacion.

Link informativo
La Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox no reporta publicaciones en la página principal de su sitio web, en la categoría correspondiente, sobre el avance del Programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI).

2. Línea De Participación Comunitaria:

Reunión con comité veedor
Durante la semana del 11 de noviembre al 17 de noviembre, los contratistas de obra no reportan haber realizado actividades con el comité de la veeduría en el barrio 16 de julio.

Punto de atención
Esta semana, los contratistas de obra no reportan haber realizado actividades en el punto de atención programado el día 15 de noviembre en el horario de 9:00 a 11:00 am.

Buzón de sugerencias
Durante la visita realizada por la interventoría, se revisó el buzón de sugerencias ubicado en la casa de la señora Osiris, en la JAC del barrio 16 de Julio. Se constató que no se recibieron sugerencias por parte de la comunidad, ya que el conteo fue de 0 aportes.

PQR
Durante el periodo reportado en este informe, los contratistas de obra reportan haber recepcionado 0 PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos).

Recorridos de obra
Durante la semana, los contratistas de obra no han realizado recorridos en el sitio, ya que no se han presentado en campo.

Cierre de barrio
No se ha realizado el cierre del barrio.

Rendición de cuentas
No se ha realizado rendición de cuentas.

3. Línea De Capacitación:

Capacitación masiva en educación sanitaria
Los contratistas no reportan capacitaciones masivas en educación sanitaria esta semana.

Capacitación casa a casa
Los contratistas no reportan capacitaciones casa a casa esta semana.

Capacitación sectorizada
Los contratistas no reportan que esta semana han realizado socialización sectorizada en el barrio 16 de Julio.

4. Actividades Complementarias:

Comités sociales
Esta semana no reportan haber realizado comité Sociales.

Capacitación Personal de Obra
Esta semana no reportaron la realización de capacitaciones de obra.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Durante esta semana, no se han reportado evidencias fotográficas debido a la ausencia del contratista de obra, Consorcio Acueducto Enterritorio, cuya reanudación de actividades en el Barrio 16 de Julio tuvo lugar el 14 de noviembre de 2024.
Hasta la fecha, de este informe semanal no han reportado ninguna actividad relacionada con el Plan de Gestión Social.