| EJECUTADO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CAPÍTULO** | **VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO** | **VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO + AIU** | **VALOR TOTAL CAPÍTULO** | **PORCENTAJE AVANCE** |
| 1 | PRELIMINARES | $ 36.937.493,64 | $ 46.722.235,71 | $ 58.507.398,05 | 79,86% |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | $ 33.998.326,34 | $ 43.004.482,99 | $ 80.914.873,82 | 53,15% |
| 3 | CIMENTACIÓN | $ 408.086.979,27 | $ 516.189.220,08 | $ 732.033.596,93 | 70,51% |
| 4 | ESTRUCTURA | $ 688.199.777,41 | $ 870.503.898,45 | $ 1.012.773.401,47 | 85,95% |
| 5 | MAMPOSTERÍA | $ 19.418.966,52 | $ 24.563.050,75 | $ 45.800.971,54 | 53,63% |
| 6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | $ 89.674.752,29 | $ 113.429.594,17 | $ 242.482.852,94 | 46,78% |
| 7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | $ 189.966.911,02 | $ 240.289.145,75 | $ 530.550.269,48 | 45,29% |
| 8 | COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS | $ 240.064.312,00 | $ 303.657.348,25 | $ 303.657.348,25 | 100,00% |
| 9 | INSTALACIONES MECÁNICAS | $ - | $ - | $ 36.339.094,54 | 0,00% |
| 10 | PAÑETES | $ 96.559.746,52 | $ 122.138.423,37 | $ 126.654.034,76 | 96,43% |
| 11 | CIELO RASO | $ 88.216.179,82 | $ 111.584.645,85 | $ 210.161.686,69 | 53,09% |
| 12 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES | $ 256.656.572,97 | $ 324.644.899,15 | $ 324.181.542,28 | 100,14% |
| 13 | ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES | $ 43.788.142,72 | $ 55.387.621,73 | $ 113.127.197,96 | 48,96% |
| 14 | CARPINTERÍA EN MADERA | $ - | $ - | $ 65.580.900,95 | 0,00% |
| 15 | CARPINTERÍA METÁLICA | $ 109.859.500,00 | $ 138.961.281,55 | $ 580.819.092,97 | 23,93% |
| 16 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO | $ 56.989.986,90 | $ 72.086.634,43 | $ 136.735.416,78 | 52,72% |
| 17 | CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE | $ 131.282.676,33 | $ 166.059.457,29 | $ 355.863.347,12 | 46,66% |
| 18 | CUBIERTAS | $ 271.277.515,84 | $ 343.138.929,79 | $ 472.231.514,39 | 72,66% |
| 19 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | $ 24.250.534,00 | $ 30.674.500,46 | $ 117.265.596,48 | 26,16% |
| 20 | VIDRIOS Y ESPEJOS | $ 11.704.979,52 | $ 14.805.628,59 | $ 50.224.674,67 | 29,48% |
| 21 | CERRADURAS | $ - | $ - | $ 20.174.655,36 | 0,00% |
| 22 | OBRAS GENERALES | $ - | $ - | $ 127.913.857,45 | 0,00% |
| 23 | URBANISMO | $ - | $ - | $ 82.343.651,74 | 0,00% |
| 24 | ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | $ - | $ - | $ 29.424.459,24 | 0,00% |
| 25 | VÍAS - PAVIMENTOS | $ - | $ - | $ 0,00 | 0,00% |
| 26 | SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENT. | $ - | $ - | $ 9.907.250,99 | 0,00% |
| 27 | EQUIPOS | $ - | $ - | $ 47.006.025,78 | 0,00% |
| 28 | EQUIPOS EXENTOS DE IVA | $ - | $ - | $ 107.554.276,00 | 0,00% |
| NP | ITEMS NO PREVISTOS (NP01 al NP20) | $ 676.571.448,50 | $ 855.795.225,21 | $ 1.006.584.065,34 | 85,02% |
| | COSTO TOTAL | $ 3.473.504.801,62 | **$ 4.393.636.223,57** | **$ 7.026.813.053,98** | **62,53%** |