PROGRAMADO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025					
ITEM	**CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO**	**VALOR PROGRAMADO CAPÍTULO + AIU**	**VALOR TOTAL CAPÍTULO**	**PORCENTAJE AVANCE**
1	PRELIMINARES	$ 42.502.114,41	$ 53.760.924,52	$ 58.507.398,05	91,89%
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 52.009.986,68	$ 65.787.432,15	$ 80.914.873,82	81,30%
3	CIMENTACIÓN	$ 578.728.434,60	$ 732.033.596,93	$ 732.033.596,93	100,00%
4	ESTRUCTURA	$ 793.082.445,13	$ 1.003.169.984,85	$ 1.012.773.401,47	99,05%
5	MAMPOSTERÍA	$ 10.930.192,62	$ 13.825.600,65	$ 45.800.971,54	30,19%
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 124.796.369,52	$ 157.854.927,81	$ 242.482.852,94	65,10%
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 252.459.863,34	$ 319.336.481,14	$ 530.550.269,48	60,19%
8	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	$ 131.173.086,85	$ 165.920.837,55	$ 303.657.348,25	54,64%
9	INSTALACIONES MECÁNICAS	$ -	$ -	$ 36.339.094,54	0,00%
10	PAÑETES	$ 86.480.661,87	$ 109.389.389,20	$ 126.654.034,76	86,37%
11	CIELO RASO	$ 166.115.632,70	$ 210.119.663,80	$ 210.161.686,69	99,98%
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	$ 6.159.595,22	$ 7.791.271,99	$ 324.181.542,28	2,40%
13	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	$ 30.924.596,17	$ 39.116.521,70	$ 113.127.197,96	34,58%
14	CARPINTERÍA EN MADERA	$ -	$ -	$ 65.580.900,95	0,00%
15	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 721.366,68	$ 912.456,71	$ 580.819.092,97	0,16%
16	CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO	$ -	$ -	$ 136.735.416,78	0,00%
17	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE	$ -	$ -	$ 355.863.347,12	0,00%
18	CUBIERTAS	$ 284.450.978,12	$ 359.802.042,23	$ 472.231.514,39	76,19%
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 1.647.924,74	$ 2.084.460,00	$ 117.265.596,48	1,78%
20	VIDRIOS Y ESPEJOS	$ 395.371,19	$ 500.105,02	$ 50.224.674,67	1,00%
21	CERRADURAS	$ 2.232.944,70	$ 2.824.451,75	$ 20.174.655,36	14,00%
22	OBRAS GENERALES	$ 22.733.178,24	$ 28.755.197,16	$ 127.913.857,45	22,48%
23	URBANISMO	$ 12.111.803,44	$ 15.320.220,17	$ 82.343.651,74	18,61%
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	$ -	$ -	$ 29.424.459,24	0,00%
25	VÍAS - PAVIMENTOS	$ -	$ -	$ 0,00	0,00%
26	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENT.	$ -	$ -	$ 9.907.250,99	0,00%
27	EQUIPOS	$ -	$ -	$ 47.006.025,78	0,00%
28	EQUIPOS EXENTOS DE IVA	$ -	$ -	$ 107.554.276,00	0,00%
NP	ITEMS NO PREVISTOS (NP01 al NP20)	$ 689.310.106,06	$ 871.908.353,15	$ 1.006.584.065,34	86,62%
	COSTO TOTAL	$ 3.288.966.652,29	**$ 4.160.213.918,48**	**$ 7.026.813.053,98**	**59,20%**