Joan Lenis

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

VERSIÓN: 01

F.A.: 25/03/2021

CONTRATISTA DE OBRA: EESALAMANCA SAS / R.L EDWARD ENRIQUE SALAMANCA — CONTRATO No: No. 933 de 2024

INTERVENTORIA: JOAN ANDRES LENIS — CONTRATO No: No. 910 de 2024

Semana Número: 02 (Dos) — Del: domingo, 8 de diciembre de 2024 — Al: sábado, 14 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 15,00 Días

Supervisor Contrato de Interventoría: Arles Octavio Lemos castro

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP VILLA DEL ROSARIO FASE II, CORREGIMIENTO LA PAZ

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	14,75%	71,46%
Valor básico de la Obra programada:	$ 25.714.123	$ 124.549.559

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	43,86%	64,86%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 76.443.318	$ 113.045.447

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	EESALAMANCA SAS / R.L EDWARD ENRIQUE SALAMANCA
Contrato No.	No. 933 de 2024
Valor Inicial:	$ 174.295.850
Valor Actualizado:	$ N.A
Plazo Inicial:	30 días
Plazo Actualizado:	30 días
Fecha de Iniciación:	29/11/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024
Fecha de Finalización:	31/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JOAN ANDRES LENIS
Contrato No.	No. 910 de 2022
Valor Inicial:	$ 27.102.250
Valor Actualizado:	$ N.A
Plazo Inicial:	30 días
Plazo Actualizado:	30 días
Fecha de Iniciación:	29/11/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024
Fecha de Finalización:	31/12/2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El contrato N° 910 DE 2024 es de Interventoría de obra, y se encuentra ligado directamente al contrato de Obra N° 933 DE 2024.

Durante este periodo se han realizado actividades de acuerdo a los requerimientos de los contratos, la ejecución durante el periodo es la siguiente:


- IMPERMEABILIZACION INTERNA TANQUES
- LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION
- PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE
- REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2
- REPELLO IMPERMEABILIZADO MEDIA CANA
- CONSTRUCCIÓN ANDEN PERIMETRAL Y CUNETAS
- ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI M2
- ESCALERA CONCRETO 3000 PSI M3 E=.12 SOBRE SUELO
- CERRAMIENTO
- REPELLO VIGA - DIAMANTE
- POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.8MM C.14"
- TAPON GALV.MACHO 1,1/2"
- DIAGONALES EN TUBERIA GALVA. 1,1/2"
- ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)
- COMPLEMENTARIOS
- ENERGIA PROVISIONAL
- CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y
- SARDINEL EN CONCRETO 3100 PSI PROTECTOR CAMARA SALIDA FGDI

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo al cronograma de obra, se tiene proyectado realizar las siguientes actividades:

- IMPERMEABILIZACION INTERNA TANQUES
- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS EN VOLQUETA CON CARGUE MANUAL PARA DISTANCIAS HASTA 10 KM
- RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE SEMIFLEXIBLE
- REHABILITACION GRIETAS EN MUROS
- RECUBRIMIENTO PROTECTOR EPOXICO EN ELEMENTOS DE CONCRETO BAJO AGUA
- CERRAMIENTO
- TAPON GALV.MACHO 1,1/2"
- DIAGONALES EN TUBERIA GALVA. 1,1/2"
- MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"
- COMPLEMENTARIOS
- ENERGIA PROVISIONAL
- SARDINEL EN CONCRETO 3100 PSI PROTECTOR CAMARA SALIDA FGDI

REPORTE DE LLUVIAS EN OBRA



ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES

Se realizaron las siguientes actividades referentes a la actividad:


* Verificación del uso de equipos y pausas activas
* Implementación del plan de manejo ambiental

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1. Acta de inicio del Contrato de obra e interventoría: 29 de NOVIEMBRE de 20224
2. Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2024.

OBSERVACIONES

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	56,71%	56,71%	-7%
Durante el periodo	14,75%	43,86%	
Acumulado actual	71,46%	64,86%	



De acuerdo a la ejecución de la obra, El porcentaje semanal equivale al 43,86% del costo de obra y de la ejecución, y del total del contrato equivale al 64,86 % ver gráficos de avance:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JOAN ANDRES LENIS

Matrícula No. : 76202215396VLL

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:

CONSTRUCCION ANDENES Y 6RADAS



CONSTRUCCION ANDENES Y 6RADAS



Descripción:

ACARREO MATERIALES



PICADA ABUZARDADA