SGC-CP-17032-25
Neiva, febrero 11 de 2025

Numero de radicado: 3490 2025-E
Fecha y Hora: 11/02/2025 21:56:00

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Atn. Ingeniero FREDDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Supervisor

Ref.: Contrato de Interventoría No.463 de 2024
Asunto: Programa contingencia terminación obras.

Cordial saludo,

Damos respuesta a su comunicación – radicado 2272 2025-S adjuntando Programa/Plan de contingencia para la terminación de la meta física del Convenio No.402 de 2024.

Respecto al Convenio No.431 de 2024, informamos que este se encuentra terminado en proceso de validación documental y técnica para recibo final.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

Adjunto: Convenio 402 de 2024 - Listado de predios – longitud aislamiento – avance y programación final.

CONVENIO 402 DE 2024 LA PLATA HUILA									
INFORMACION GENERAL									
N°	NOMBRE	VEREDA PBOT(16)	N°	NOMBRE	ML AJUSTADOS	ML EJECUTADOS	% EJECUTADO	MATERIAL EN OBRA	OBSERVACION
1	LA CANDELARIA	LA MARIA	1	CHUSCAL	3.000	640	21%	100%	Implementación de varias cuadrillas, posible terminación 18 de febrero
2	MONSERRATE	EL ROSAL	2	LA CRISTALINA	4.000	2.140	54%	100%	Implementación de cuatro (4) cuadrillas para avance superior a 700 ml/día
3	ESTRELLA	EL ROSAL	3	LOTE TRES SAN ANTONIO	1.811	1.811	100%		Acta 1
		LA ESTRELLA	4	LOTE 1	2.000	2.000	100%		Acta 1
			5	BUENA VISTA	2.500	-	0%	100%	Implementación de cuadrillas para avance superior a 700 ml/día, inicio probable viernes 14 de febrero
4	LA CAÑADA	ALTO CAÑADA	6	LA HONDA	3.117	3.117	100%		Acta 1
5	TABLON	SAN MARTIN	7	LOTE LA ESTRELLA EL TABLON QUEBRADA LOS CAUCHOS	2.740	1.200	44%	100%	En proceso constructivo con tres (3) cuadrillas para terminación en presente semana.
			8	LOTE QUEBRADA LOS CAUCHOS	2.400	2.400	100%		Acta 1
			9	LA ESTRELLA	-	-			Acta 1
6	SAN ISIDRO	JAZMIN	10	EL ARRAYAN	1.050	1.050	100%		Acta 1
7	MONTEBELLO	MONTEBELLO	11	LOS ROBLES	1.000	1.000	100%		Acta 1
8	SANTA MARTHA	SAN MARTHA	12	LOTE	340	340	100%		Acta 1
		JARDINES	13	EL INCIENSO	2.600	2.600	100%		Acta 1
9	EL CARMELO	EL CERRITO	14	BABILONIA	1.833	1.833	100%		Acta 1
10	LADERAS	LOS ANGELES	15	LOTE DOS	2.220	2.220	100%		Acta 1
11	BETANIA	BETANIA	16	SAN ANTONIO	1.570	1.570	100%		
12	ALTO GETZEN	ALTO GETZEN	17	LA PRIMAVERA	2.015	710	35%	100%	En proceso de construccción, pendiente verificación de avance y cuadrillas reforzadas
			18	HONDA	3.080	-	0%	50%	Hay problemas en la vía para acabar de subir material, se espera solución esta semana. Existe dificutad para cumplimiento.
13	ALTO RETIRO	ALTO RETIRO	19	EL DESENGAÑO	1.500	1.500	100%		
			20	EL ATRATO	1.500	1.500	100%		Acta 1
		BAJO RETIRO	21	VICTORIA	500	500	100%		
		ALTO RETIRO	22	EL DESCANSO	1.470	1.470	100%		
TOTALES OBRAS					**42.246**	**29.601**	**70,07%**		