	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-388
	FORMATO BALANCE DE INTERVENTORIA	Versión Nº:	3
		Vigencia:	2/10/2024

CONTRATO No.	168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	MARIO DE JESUS GIL CARDONA
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ
FECHA DE BALANCE	20/12/2024

INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PRESUPUESTO CONTRACTUAL								BALANCE INTERVENTORÍA A LA FECHA+ADICIÓN (29 DE NOVIEMBRE DE 2024)						JUSTIFICACION MAYORES O MENORES CANTIDADES
		CANTIDAD DE PERSONAL	UNIDAD	Vr. H/M	TIPO DE CONTRATO	FACTOR MULTIPLICADOR	TOTAL MESES	%DEDICACION MIN	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	CANTIDAD MESES REAL	VALOR REAL	
1	HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE , Y AUXILIARES)															
1.1	Director de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 7.650.000,00	LABORAL	1,97	11,00	50,00%	$ 82.887.750,00	-1,00	50,00%	LABORAL	1,97	10,00	$ 75.352.500,00	Se reduce la cantidad, dado que el acta de inicio se firmo el 11 /01/24, se suspendio el 09/02/24 y se reinicio el 26/02/24, se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.1.1	Director de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 7.650.000,00	LABORAL	1,97	5,50	50,00%	$ 41.443.875,00	-0,50	50,00%	LABORAL	1,97	5,00	$ 37.676.250,00	Se rteduce la cantidad, dado que la adición se realizó el 30/07/24 Y se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.2	Residente de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.300.000,00	LABORAL	1,97	11,00	100,00%	$ 93.181.000,00	-1,00	100,00%	LABORAL	1,97	10,00	$ 84.710.000,00	Se reduce la cantidad, dado que el acta de inicio se firmo el 11 /01/24, se suspendio el 09/02/24 y se reinicio el 26/02/24, se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.2.1	Residente de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.300.000,00	LABORAL	1,97	5,50	100,00%	$ 46.590.500,00	-1,50	100,00%	LABORAL	1,97	4,00	$ 33.884.000,00	Se rteduce la cantidad, dado que la adición se realizó el 30/07/24 Y se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.3	Auxiliar de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura o Constructor y Gestor en Arquitectura o Técnico en Construcción o Tecnólogo en Construcción y Profesiones Afines)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	LABORAL	1,97	11,00	100,00%	$ 54.175.000,00	-1,00	100,00%	LABORAL	1,97	10,00	$ 49.250.000,00	Se reduce la cantidad, dado que el acta de inicio se firmo el 11 /01/24, se suspendio el 09/02/24 y se reinicio el 26/02/24, se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.3.1	Auxiliar de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura o Constructor y Gestor en Arquitectura o Técnico en Construcción o Tecnólogo en Construcción y Profesiones Afines)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	LABORAL	1,97	5,50	100,00%	$ 27.087.500,00	-2,50	100,00%	LABORAL	1,97	3,00	$ 14.775.000,00	Se rteduce la cantidad, dado que la adición se realizó el 30/07/24 Y se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.4	Inspector SISOMA (Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo)	1,00	Mes	$ 3.800.000,00	LABORAL	1,97	11,00	100,00%	$ 82.346.000,00	-1,00	100,00%	LABORAL	1,97	10,00	$ 74.860.000,00	Se reduce la cantidad, dado que el acta de inicio se firmo el 11 /01/24, se suspendio el 09/02/24 y se reinicio el 26/02/24, se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.5	Asesor en Topografía (Ingeniería Topográfica)	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	LABORAL	1,97	4,00	25,00%	$ 4.925.000,00	-2,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	2,00	$ 1.887.500,00	Se reduce la cantidad, dado que no fue requerida la dedicación completa y se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.6	Asesor en Arquitectura (Arquitectura)	1,00	Mes	$ 4.600.000,00	LABORAL	1,97	6,00	25,00%	$ 13.593.000,00	-5,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	1,00	$ 1.736.500,00	Se reduce la cantidad, dado que no fue requerida la dedicación completa y se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.7	Asesor Estructural (Ingeniería Civil con Posgrado en Estructuras)	1,00	Mes	$ 5.500.000,00	LABORAL	1,97	3,00	25,00%	$ 8.126.250,00	0,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	3,00	$ 6.228.750,00	Se ejecutó el tiempo
1.7.1	Asesor Estructural (Ingeniería Civil con Posgrado en Estructuras)	1,00	Mes	$ 5.500.000,00	SERVICIOS	1,51	2,00	100,00%	$ 16.610.000,00	-0,60	100,00%	SERVICIOS	1,51	1,40	$ 11.627.000,00	Se reduce la cantidad, dado que no fue requerida la dedicación completa y se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.7.2	Asesor Estructural (Ingeniería Civil con Posgrado en Estructuras)	1,00	Mes	$ 5.500.000,00	SERVICIOS	1,51	2,65	50,00%	$ 11.013.750,00	-0,65	50,00%	SERVICIOS	1,51	2,00	$ 8.305.000,00	Se reduce la cantidad, dado que no fue requerida la dedicación completa y se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.8	Asesor Hidrosanitario (Ingeniería Sanitaria y/o Ambiental y Sanitaria y/o Ingeniería Civil con posgrado en recursos hídricos)	1,00	Mes	$ 3.500.000,00	LABORAL	1,97	5,00	25,00%	$ 8.618.750,00	-1,50	25,00%	SERVICIOS	1,51	3,50	$ 4.624.375,00	Se reduce la cantidad, dado que no fue requerida la dedicación completa y se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.9	Asesor Electricista (Ingeniería Eléctrica)	1,00	Mes	$ 3.500.000,00	LABORAL	1,97	5,00	25,00%	$ 8.618.750,00	-1,50	25,00%	SERVICIOS	1,51	3,50	$ 4.624.375,00	Se reduce la cantidad, dado que no fue requerida la dedicación completa y se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.11	Asesor en Tecnologías de la Información (Ingeniería de Sistemas y/o Electrónica y/o Comunicaciones y/o Telecomunicaciones)	1,00	Mes	$ 500.000,00	LABORAL	1,97	2,00	25,00%	$ 492.500,00	-1,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	1,00	$ 188.750,00	Se reduce la cantidad, dado que no fue requerida la dedicación completa y se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.12	Asesoría Jurídica (Derecho con Posgrado en Contratación Estatal)	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	LABORAL	1,97	11,00	5,00%	$ 5.417.500,00	-1,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	10,00	$ 3.775.000,00	Se reduce la cantidad, dado que el acta de inicio se firmo el 11 /01/24, se suspendio el 09/02/24 y se reinicio el 26/02/24, se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.12.1	Asesoría Jurídica (Derecho con Posgrado en Contratación Estatal)	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	SERVICIOS	1,51	5,50	5,00%	$ 2.076.250,00	-0,50	5,00%	SERVICIOS	1,51	5,00	$ 1.887.500,00	Se rteduce la cantidad, dado que la adición se realizó el 30/07/24 Y se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
1.13	Asesoría Contable y Financiera (Contaduría Pública)	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	LABORAL	1,97	11,00	5,00%	$ 5.417.500,00	-2,00	5,00%	SERVICIOS	1,51	9,00	$ 3.397.500,00	Se reduce la cantidad, dado que el acta de inicio se firmo el 11 /01/24, se suspendio el 09/02/24 y se reinicio el 26/02/24, se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.

1.13.1	Asesoría Contable y Financiera (Contaduría Pública)	1,00	Mes	$ 5.000.000,00	SERVICIOS	1,51	5,50	5,00%	$ 2.076.250,00	-1,50	5,00%	SERVICIOS	1,51	4,00	$ 1.510.000,00	Se rteduce la cantidad, dado que la adición se realizó el 30/07/24 Y se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
2	**PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL**															
2.1	Cadenero 1	1,00	Mes	$ 1.160.000,00	LABORAL	1,97	4,00	25,00%	$ 2.285.200,00	-2,00	25,00%	SERVICIOS	1,51	2,00	$ 875.800,00	Se reduce la cantidad, dado que no fue requerida la dedicación completa y se aclara que el tiempo de ejecución no puede ser superado al de la vigencia.
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO CON FACTOR MULTIPLICADOR							**SUBTOTAL 1**	**$ 516.982.325,00**			**SUBTOTAL 1**		**SUBTOTAL 1**	**$ 421.175.800,00**	
3	**OTROS GASTOS**															
3.1	Ensayos de laboratorio Interventoría	1,00	Un	$ 5.400.000,00			2,00	100,00%	$ 10.800.000,00	0,00	0,00%			2,00	$ 10.800.000,00	Pendiente ejecutar
3.2	Entrega de la documentación previa para el inicio de la obra: *Aprobación de las hojas de vida del personal del contratista de obra e interventoría. *Revisión integral del proyecto (memorias de cálculos, planos, presupuesto, APUs, especificaciones técnicas). *Firma del acta de inicio de obra. *Demas documentación previa requerida para el inicio de obra descritos en el contrato y sus anexos, así como en el manual de interventoría de la FAC.	1,00	Un	$ 10.000.000,00			1,00	100,00%	$ 10.000.000,00	0,00	0,00%			1,00	$ 10.000.000,00	Item ya ejecutado
								SUBTOTAL 2	**$ 20.800.000,00**			**SUBTOTAL 2**		**SUBTOTAL 2**	**$ 20.800.000,00**	
								SUBTOTAL (1 + 2)	**$ 537.782.325,00**					**SUBTOTAL (1 + 2)**	**$ 441.975.800,00**	
								IVA (19%)	**$ 102.178.641,75**					**IVA (19%)**	**$ 83.975.402,00**	
								TOTAL INTERVENTORIA + ADICIÓN	**$ 639.960.966,75**					**TOTAL BALANCE**	**$ 525.951.202,00**	
														TOTAL BALANCE	**$ 525.951.202,00**	
														TOTAL EJECUTADO	**$ 400.602.902,99**	63%
														TOTAL PAGADO SEGÚN %EJECUTADO DE OBRA	**$ 314.812.363,57**	49%
														SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**$ 211.138.838,43**	33%

Observaciones:
Se realiza balance con fecha 20/12/2024

Solicita:

MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Representante Legal Interventoria
Firma y postfirma

Reviso:

TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ
Supervisor de Interventoria
Firma y postfirma