| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-057 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS | Versión | 4 |
| | | Vigencia | 5/10/2023 |

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO N° | **Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"** |
| CONTRATISTA | **LAM CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA.** |

| ÍTEM | PROCEDIMIENTO | REVISADO Y APROBADO | | FECHA DILIGENCIAMIENTO | OBSERVACIONES | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | | | |
| 2 | Describir las actividades que se encuentran en Movimiento de tierras de acuerdo a especificaciones tecnica y planos | | | | | Ejemplo: Registro en bitacora, registro fotografico, informes. |
| 2.1 | La ejecución del item EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCAVACIÓN en las zapatas y vigas de cimentación se realiza después de la excavación mecánica. Se realiza una excavación más precisa que no se consigue con maquinaria amarilla, ya que se usa elementos como picas, palas y barras. | X | | 10/01/2025 | Durante la semana del presente informe, el Contratista realiza las excavaciones manuales para el banco de ductos correspondiente a la red de iluminación externa. |  |
| 2,2 | La ejecución del ítem EXCAVACION MECÁNICA , NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION para las zapatas se realiza como primer paso, haciendo una excavación rápida usando la cuchara de la excavadora. Esta excavación no es tan precisa y se debe tener precaución de no alterar la geometría de la zapata localizada con anterioridad. | X | | 10/01/2025 | Durante la semana del presente informe, el Contratista realiza las excavaciones mecánicas para el banco de ductos correspondiente a la red de iluminación externa y para la red sanitataria externa. |  |
| 2,4 | La ejecución del ítem TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO se realiza después de acopiar los sobrante de excavación. Cuando se tiene un volumen adecuado el contratista llama a desaloja este material con ayuda de volquetas. | - | - | - | - | - |

| ELABORÓ: | ELABORÓ: | REVISÓ: |
|---|---|---|
| **ING. ALEJANDRO COLLAZOS** | **ARQ. SEBASTIAN BETANCOUTH** | **ARQ. EDUARDO ACERO CAJIGAS** |
| Residente 1 de Interventoría | Residente 2 de Interventoría | Director de Interventoria |
| Firma y Posfirma | Firma y Posfirma | Firma y Posfirma |
| José Alejandro Collazos Rojas | SEBASTIAN BETANCOURTH CASTAÑO | EDUARDO ACERO CAJIGAS |