INFORME SEMANAL

Semana Número: 1 Del: 25 de octubre de 2024 Al: 31 de octubre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SEDE: Cúcuta, Medellín Zona Norte, Abejorral, Dabeiba, Yolombó, Puerto Berrío, Manizales, Pensilvania y Calarcá

SUPERVISOR: CESAR MARTINEZ

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA No. 2343 de 2024, cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	0,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor básico de la Obra	-	-

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	BALER INGENIERIA SAS
Contrato No.	2343 de 2024
Valor Inicial:	$ 712.517.120
Valor Actualizado:	$ 712.517.120
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y SIETE (7) DIAS
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES Y SIETE (7) DIAS
Fecha de Iniciación:	25-oct-24
Fecha de Vencimiento:	31-dic-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
Contrato No.	2365 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055
Valor Actualizado:	$ 110.605.055
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y SIETE (7) DIAS
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES Y SIETE (7) DIAS
Fecha de Iniciación:	25-oct-24
Fecha de Vencimiento:	31-dic-24

IMAGEN OFICINAS









AVANCE

El día veinticinco (25) de octubre se suscribió el acta de inicio del proyecto, por tal motivo durante los siguientes días el contratista a enfocado sus actividades en la preparación de la documentación requerida para para el inicio de las obras, con el propósito de remitírselas a interventoría una vez se lleve acabo la reunión de socialización.

Cabe aclarar que el presente informe tiene un carácter meramente informativo, ya que hasta la fecha no se ha iniciado la intervención de ninguno de los frentes de obra y durante la semana no sew conoce acercamiento entre las partes.

Se relaciona registro fotografió de las fachadas de las sedes a intervenir.

IMAGENES AVANCE



Comentario:Sede Cúcuta



Comentario:Sede Medellín Zona Norte



Comentario:Sede Abejorral



Comentario:Sede Dabeiba



Comentario:Sede Yolombó



Comentario:Sede Puerto Berrío

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA	
	DIRECTOR DE OBRA Firma LADY AGUIRRE ORTÍZ Director de obra	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Firma Nombre : Jose Sebastián Padilla De La Peña Director de Interventoría