INFORME SEMANAL

Semana Número: 5 **Del:** 21 de Noviembre **Al:** 28 de Noviembre

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** **Días**

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE Manizales SUPERVISOR CESAR A. MARTINEZ HERNANDEZ

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,42%	3,42%
Valor básico de la Obra	$ 2.369.781,48	$ 2.369.781,48

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,48%	3,48%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	2.413.954,96	2.413.954,96

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA S.A.S - BIC
Contrato No.	2343 de 2024
Valor Inicial:	$ 69.285.212,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	2 MESES Y 7 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	25-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
Contrato No.	2365 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	2 MESES Y 7 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	25-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

Se realizo reunión el día 27 de Noviembre del 2024, para la definicion del color del enchape de piso, el cual se escogio un color gris, ademas, llego material de pintura y polisobra verde para el cerramiento, se iniciara con la demolicion de enchape de piso en zona de baño en el area de division juridica, demolicion de enchape de piso en cafeteria y demolicion de enchape de piso en oficina del Doc Gabriel

IMAGENES AVANCE

N/A	N/A
N/A	N/A

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma	Firma
LADY AGUIRRE ORTÍZ	Nombre : JOSE PADILLA DE LA PEÑA
Director de obra	Director de Interventoría