INFORME SEMANAL

Semana Número: 5 **Del:** 21 de Noviembre **Al:** 28 de Noviembre

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** **Días**

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: Pensilvania SUPERVISOR: CESAR A. MARTINEZ HERNANDEZ

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	19,38%	19,38%
Valor básico de la Obra	$ 1.886.845,13	$ 1.886.845,13

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	19,47%	19,47%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 1.895.817,81	1.895.817,81

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA S.A.S - BIC
Contrato No.	2343 de 2024
Valor Inicial:	$ 9.736.275,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	2 MESES Y 7 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	25-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
Contrato No.	2365 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	2 MESES Y 7 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	25-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

material de MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO y pintura 28 de noviembre del 2024, la maquina para la pulida del piso llega el 30 de noviembre del 2024.

IMAGENES AVANCE

N/A	N/A
N/A	N/A

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Firma	Firma
LADY AGUIRRE ORTIZ	Nombre : JOSE PADILLA DE LA PEÑA
Director de obra	Director de Interventoría