INFORME SEMANAL

Semana Número: 7 **Del:** 6 de diciembre de 2024 **Al:** 12 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **49** **Días**

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE Dabeiba SUPERVISOR CESAR A. MARTINEZ HERNANDEZ

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	27,29%	38,36%
Valor básico de la Obra	$ 14.210.058,55	$ 19.974.270,65

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	16,50%	20,00%
Valor básico de la Obra	8.591.644,05	10.414.114,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA S.A.S - BIC
Contrato No.	2343 de 2024
Valor Inicial:	$ 52.070.570,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	2 MESES Y 7 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	25-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
Contrato No.	2365 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	2 MESES Y 7 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	25-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

Se da inicio de obra el dia 4 de diciembre en este frente de trabajo, realizando la siguiente actvidad:
-Demolicion de plantilla y alistado de piso.
- Realizacion de plantilla en concreto.

IMAGENES AVANCE



Comentario: realizacion de plantilla



Comentario: realizacion de plantilla.



Comentario: realizacion de plantilla en cuarto de archivos



Demolicion de plantilla de piso

N/A	N/A

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se está a la espera de suspensión de términos para normalizar los trabajos ya que el contratista se encuentra trabajando en las zonas donde han podido despejar.	Firma Nombre : JOSE PADILLA DE LA PEÑA Matrícula No.: 13202-21700 DE BOLIVAR