INFORME SEMANAL

Semana Número: 7 **Del:** 6 de diciembre de 2024 **Al:** 12 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 49 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE PUERTO BERRIO SUPERVISOR CESAR A. MARTINEZ HERNANDEZ

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	19,77%	19,77%
Valor básico de la Obra	$ 6.148.832,58	$ 6.148.832,58

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	100,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	31.101.834,00	31.101.834,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA S.A.S - BIC
Contrato No.	2343 de 2024
Valor Inicial:	$ 31.101.834,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	2 MESES Y 7 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	25-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
Contrato No.	2365 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	2 MESES Y 7 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	25-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE


Se realizan las siguientes actividades en la presente semana: -

Teja termoacustica en UPVC -

Desmonte de cubierta

- Estructura metalica para teja en fibrocemento
- lavada de fachada e hidrófugo
- Vinilo tipo I,3 manos, alta calidad.de presentar horarios para recuperar el atrasaso
- aseo general de obra.
- Placas de señalizacion de ORIP
- Desmonte de lamparas y luminarias
- Suministro e instalacion de luminarias

IMAGENES AVANCE








Comentario: Suministro e instalación de luminarias.







Comentario: lavado de fachada e hidrofugo.







Comentario: aplicación de pintura en muros de ORIP.





Comentario: Lavado de fachada e hidrófugo.





Comentario: aseo general de obra.



Comentario: Suministro e intalaciono de teja termo acustica.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : JOSE PADILLA DE LA PEÑA Matrícula No.: 13202-21700 DE BOLIVAR