INFORME SEMANAL

Semana Número: 8 **Del:** 13 de diciembre de 2024 **Al:** 19 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **56** **Días**

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE Calarca SUPERVISOR CESAR A. MARTINEZ HERNANDEZ

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	24,70%	76,44%
Valor básico de la Obra	$ 4.443.512,71	$ 13.751.502,49

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	6,18%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 1.111.777,67	17.989.930,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA S.A.S - BIC
Contrato No.	2343 de 2024
Valor Inicial:	$ 17.989.930,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	2 MESES Y 7 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	25-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
Contrato No.	2365 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	2 MESES Y 7 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	25-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

Se da inicio a obra realizando actividades como: 1.
Instacion de mueble sobre mesón.
2. Instacion de mueble bajo mesón.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Suministro e instacion de mueble sobre mesón.



Comentario: Suministro e instacion de mueble sobre mesón.



Comentario: Suministro e instacion de mueble bajo mesón.

Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se terminan las actividades de obra en esta sede y nos encontramos a espera de visita entre las partes (contratista, interventoria y supervisión SNR) para entrega formal de obra. Programada con fecha tentativa el dia 24 de diciembre de 2024.	Firma Nombre : JOSE PADILLA DE LA PEÑA Matrícula No.: 13202-21700 DE BOLIVAR