INFORME SEMANAL

Semana Número: 9 **Del:** 20 de diciembre de 2024 **Al:** 26 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **63** **Días**

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ABEJORRAL SUPERVISOR CESAR A. MARTINEZ HERNANDEZ

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	43,19%	43,19%
Valor básico de la Obra	$ 13.701.612,88	$ 13.701.612,88

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,00%	5,00%
Valor básico de la Obra	1.586.202,00	1.586.202,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA S.A.S - BIC
Contrato No.	2343 de 2024
Valor Inicial:	$ 31.724.040,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	2 MESES Y 7 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	25-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
Contrato No.	2365 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	2 MESES Y 7 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	25-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

El contratista da inicio de obra el dia 26 de diciembre con el compromiso de trabajar horarios extendidos con el fin de cumplir con el compromiso de finalizar la obra.

IMAGENES AVANCE



Comentario : Llegada y acopio de materiales en ORIP



Comentario : Llegada y acopio de materiales en ORIP

Comentario :

Comentario :	Comentario :

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : JOSE PADILLA DE LA PEÑA Matrícula No.: 13202-21700 DE BOLIVAR