GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FORMATO	VERSIÓN: 01
	ACTA DE VISITA O COMITÉ TÉCNICO	FECHA: 31-03-2010
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PAGINA: 1 de 5

OBJETO: Convenio SI-015-2021
Aunar esfuerzos para la culminación del proyecto del Merca, de publico del Municipio de San Anfso, Departamento de Córdoba.

FECHA: 11/02/2025

HORA: 10:00 am.

ORDEN DEL DÍA:

-
-
-

DESARROLLO DE LA VISITA-COMITÉ

Se da inicio al comite de seguimiento de ejecución del convenio y estado de los contratos derivados.
Se realiza un recorrido en obra para ver el estado de las subsanaciones y detalles constructivos que a la fecha se presentan en el proyecto y el cumplimiento con la puesta en obra de los suministros que dieron lugar a la suspensión, en constancia lo siguiente:
- El contratista no ha subsanado los detalles constructivos, de acabado, Pintura y aseo de daños.
- A la fecha no se encuentran en obra los Tableros de control de las bombas.
- Teniendo en cuenta que a la fecha aun no se cuenta con los tableros por consiguiente no se ha podido avanzar con el proceso de certificación RETIE y RETILAP.
Toda esta situación genera gran preocupación a la super-

visión toda vez que estamos a punto de terminar el plazo del convenio y no se ven acciones por parte del municipio para conminar al contratista con la entrega de las obras y cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos derivados.

Por parte de la gobernación se le solicita al Municipio un informe detallado del estado del proyecto tanto técnico, juridico y economico donde detallen las acciones tomadas o proximas a tomar para hacer cumplir y entregar las obras y asi mismo cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio.

El municipio en cabeza de la secretaria de obras solicita prorroga del convenio por un plazo de 1 mes toda vez que requiere este tiempo para iniciar las acciones juridicas a que haya lugar, solicitar a la interventoria un informe detallado y a su vez hacer entrega del INFORME del estado actual solicitado por la supervisión de la Gobernación de Cordoba.

Por parte de la Gobernación se realizaran las acciones y se revisará la solicitud del municipio para suscribir el acto administrativo de prorroga del convenio.

Se resalta por parte de la supervisión que no se evidencia voluntad por parte del contratista de obra y acciones de interventoria para que se superaron las motivaciones que dieron lugar a la suspensión y a pesar de que el convenio está proximo a vencer y ellos reiteran que a mas tardar en el mes de enero deberian allegar los in-

mes Febrero, no cumplieron con dichos compromisos, lo que ha conllevado a nuevamente tener que contemplar una prorroga del convenio en la cual se le exige al municipio que solicite al contratista un plán de acción para cumplir con sus obligaciones y entrega a satisfacción realizando un seguimiento permanente al mismo. Por parte de la Gobernación se le dará tramite a la solicitud de prórroga sin embargo se deja claro que esta será la ultima concedida por lo que no habrá mas plazo para la entrega y deberan cumplir con la fecha establecida de maximo 1 mes.

Se da por terminado el comite de seguimiento siendo las 12:00 m.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO
Enmesa de Informe de Interventoria al municipio.	Interventoria	14/02/2025
Enmesa de Informe por parte del Municipio a la Gobernación	Municipio	18/02/2025.
Realizar la Gestión para la suscripción de la prorroga del Convenio.	Gobernación	14/02/2025.

Para constancia se firma por los que intervinieron,

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ELKIN BARRERA	I.D.I. INFRAMED	INTERVENTOR	
MARIO SINISTERRA	G. GOBERNACIÓN SEC.	CONTRATISTA	
Angelica Diaz D.	Alcaldía de Montería	Secr. Infraestructura	
Diana Fernandez	Gob de Cordoba	supervisión	