	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	MACROPROCESO: APOYO	
	DEPENDENCIA:	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL / FORMATO: Acta	
	FECHA: 04/01/2024 / CÓDIGO: GC / VERSIÓN: 00	Páginas 1

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION				FECHA:	17	de	DICIEMBRE	de	2024
PERIODO:	DEL	18	de	NOVIEMBRE	de 2024	AL	17	de	DICIEMBRE	de	2024

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACÁ					
N° Contrato	MSE-SAMC-004-2024	Fecha de suscripción contrato	24 DE OCTUBRE DE 2024		Fecha de Terminación según	17 DE DICIEMBRE DE 2024
N° CDP	283	Fecha CDP	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	N° RP	826	Fecha RP	24 DE OCTUBRE DE 2024
Nombre del Supervisor:	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA			Identificación:		C.C No. 1049650352 de Tunja


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ CC No.6.775.508 de Tunja	Identificación:	NIT No. 901.178.084-1
Teléfono:	3118537933	Dirección:	CALLE 4 No. 9-46

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	18	11	2024
PLAZO INICIAL	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	17	12	2024
ADICIONES EN PLAZO			
PLAZO ADICIONAL			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	17	12	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 102.732.071,00
Valor Adición	$ 0,00
Valor Total del contrato:	$ 102.732.071,00
Pago anticipado	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 102.730.895,00
Valor Ejecutado	$ 102.730.895,00
Saldo:	$ 1.176,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 102.730.895,00**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud										74.000	52.200	$ 126.200
Pensión										295.700	208.200	$ 503.900
Aportes ARL										128.800	90.600	$ 219.400
CCF										$ 74.000	$ 52.200	$ 126.200
Valor pagado por periodo										572.500	403.200	$ 975.700

OBSERVACIONES

NINGUNA

FIRMA: Andrea Carolina Ruiz Medina

VoBo Supervisor

INGENIERIA CIVIL

NOMBRE: ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA

Documentos y folios Anexos	CUENTA DE COBRO, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. MSE-SAMC-002-2024

FECHA PRESENTE ACTA	17 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO	MSE-SAMC-004-2024 **FECHA** 24 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACÁ
VALOR INICIAL CONTRATADO	$102.732.071,00
CONTRATISTA DE OBRA	CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ CC No.6.775.508 de Tunja
SUPERVISION	ING.ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
FECHA DE LA SUSPENSION No. 01	N/A
REINICIO No. 01	N/A
ADICION No. 01	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 102.730.895,00
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	17 DE DICIEMBRE DE 2024

En la oficina de secretaria de planeacion y obras publicas del Municipio se reunieron, el ingeniera **CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ** en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA** y la Ingeniera **ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA** como Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio de San Eduardo y en calidad de **SUPERVISORA DELEGADA**, con el fin de sucribir la presente acta de Entrega y Recibo a satisfacción, y una vez verificada (s) las obras (s) del contrato No. **MSE-SAMC-004-2024** cuyo objeto es:**"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACÁ."**, de conformidad con lo establecido en el contrato en mención y de acuerdo con las siguientes especificaciones, actividades ejecutadas y verificadas por parte de la supervisora del contrato:

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	24 DE OCTUBRE DE 2024	**102.732.071,00**
Valor Adicional 01		**0,00**
Valor Total Contratado		**102.732.071,00**
Acta Parcial No.1		**0,00**
Acta Final	17 DE DICIEMBRE DE 2024	**102.730.895,00**
Total ejecutado		**102.730.895,00**
Saldo no ejecutado		**1.176,00**
Menos ajuste al valor inicial		**0,00**
Valor total presente acta		**102.730.895,00**

A C U E R D A N

1. Que se verificó la ejecución total de las cantidades descritas en el CONTRATO DE OBRA No. MSE-SAMC-004-2024, de conformidad con las actividades especificadas en dicho contrato y sus modificaciones, dejando constancia que se reciben a entera satisfacción de acuerdo con las cantidades tal como se describen en la sabana de cantidades y memorias de cantidades ejecutadas anexas al presente documento, comprobándose la ejecución del CIEN POR CIENTO (100%) de avance acumulado, verificable en el informe presentado por el contratista de obra y supervisor del contrato.

2. Lo anterior de acuerdo con el cumplimiento por parte del contratista de obra y el aval de la supervision del proceso de revisión, ajuste y en obediencia de lo establecido en el acta de terminación, suscrito entre las partes el día diecisiete (17) de diciembre de 2024.

3. Que el recibo de actividades no exime al contratista de obra de sus responsabilidades y obligaciones a las que hace referencia el presente contrato y las normas legales vigentes.

CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
CONTRATISTA

Andrea Carolina Ruiz Medina

ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISORA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	SECREATARIA DE PLANEACION	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	