GESTION DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO CONTROL PROGRAMACIÓN

CONTRATO No. 6000169 OK DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006

OBJETO: CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROYECTO: PLATAFORMA HANGAR AVIANCA FASE 2

ACTA DE PAGO No 11 - ETAPA II B CONSTRUCCIÓN **PERIODO** Octubre 16 de 2024 - Noviembre 15 2024

FECHA 18-nov-24

					PROGRAMADO		EJECUTADO			OBRA COMPLEMENTARIA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	% Incidencia Complementaria	% PROGRAMADO PRESENTE ACTA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACTA N°11 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO
			a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l		m	n
	ETAPA DE DEMOLICIÓN	$ 11.249.283.769	$ 11.249.283.769	13,9555%	100,0000%		100,0000%	0,0000%	100,0000%	$ 11.249.283.769,00	$ -	$ 11.249.283.769,00	13,9555%	13,9555%	0,0000%	13,9555%
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	$ 69.359.003.548		86,0445%												
1	PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN	$ 276.203.937	$ 276.203.937	0,3426%	0,0489%	47,2271%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	$ 276.203.937	$ -	$ 276.203.937	0,1618%	0,3426%	0,0000%	0,3426%
2	DEMOLICION PLACAS DE PISO EN CONCRETO	$ 2.321.380.170	$ 2.321.380.170	2,8798%	0,2939%	53,9683%	95,9542%	0,0000%	95,9542%	$ 2.227.461.595	$ -	$ 2.227.461.595	1,5542%	2,7633%	0,0000%	2,7633%
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 48.684.644.936	$ 48.684.644.936	60,3966%	8,0316%	27,5968%	33,6788%	10,5321%	44,2109%	$ 16.396.375.671	$ 5.127.515.848	$ 21.523.891.520	16,6675%	20,3408%	6,3610%	26,7018%
4	REDES HIDRAULICAS	$ 7.042.374.948	$ 7.042.374.948	8,7365%	0,1018%	19,3980%	13,9902%	19,0034%	32,9936%	$ 980.886.935	$ 1.338.290.766	$ 2.319.177.701	1,6947%	1,2169%	1,6602%	2,8771%
5	REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	$ 2.017.604.463	$ 2.017.604.463	2,5030%	0,0000%	23,5616%	0,7677%	8,0954%	8,8631%	$ 15.490.055	$ 163.333.092	$ 178.823.147	0,5897%	0,0192%	0,2026%	0,2218%
6	SISTEMA CCTV	$ 3.292.101.817	$ 3.292.101.817	4,0841%	0,0000%	23,7569%	0,3619%	1,2706%	1,6325%	$ 11.913.431	$ 41.830.157	$ 53.743.588	0,9702%	0,0148%	0,0519%	0,0667%
7	BALIZAJE	$ 177.221.082	$ 177.221.082	0,2199%	0,0000%	0,0000%	27,6006%	2,0903%	29,6909%	$ 48.914.016	$ 3.704.453	$ 52.618.468	0,0000%	0,0607%	0,0046%	0,0653%
8	CONTROL DE ACCESO	$ 3.231.009.133	$ 3.284.176.434	4,0083%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	$ -	$ -	$ -	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9	OTRAS ACTIVIDADES	$ 2.316.463.062	$ 2.263.295.761	2,8737%	0,0000%	0,0000%	10,3446%	9,1004%	19,4450%	$ 239.628.562	$ 210.807.047	$ 450.435.609	0,0000%	0,2973%	0,2615%	0,5588%
	TOTAL	$ 80.608.287.317	$ 80.608.287.317	100,0000%						$ 31.425.425.398	$ 6.885.481.364	$ 38.331.639.334	35,5937%	39,0111%	8,5419%	47,5530%

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 1	9,61%
VALOR ACTA N° 1	$ 7.746.456.411

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 2	1,47%
VALOR ACTA N° 2	$ 1.184.941.824

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 3	1,72%
VALOR ACTA N° 3	$ 1.386.462.542

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 4	1,155492844576 01%
VALOR ACTA N° 4	$ 931.422.992

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 5	1,60192805324179%
VALOR ACTA N° 5	$ 1.291.286.768

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 6	3,93522187101401%
VALOR ACTA N° 6	$ 3.172.114.952

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 7	4,07517428165796%
VALOR ACTA N° 7	$ 3.284.928.194

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 8	4,84257668295329%
VALOR ACTA N°8	$ 3.903.518.126

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 9	5,207262857979 54%
VALOR ACTA N°9	$ 4.197.485.406

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 10	5,39341660740563%
VALOR ACTA N°10	$ 4.347.540.755

AVANCE PORCENTUAL PRESENTE ACTA N° 11	8,541902567253 15%
VALOR ACTA N°11	$ 6.885.481.364

PORCENTAJES ACUMULADOS	47,5529757660814%
VALORES ACUMULADOS	$ 38.331.639.334

TOTAL A PAGAR ACTA No 11 $ 6.885.481.364

ELABORO Arq Juan Carlos Ardila Sanchez (jefe de Control)

REVISO Ing Juan Carlos Rios (Jefe de Proyectos Aeroportuarios)

APROBO Ing Cesar Fernando Lasada (Director Interventoria Tecnica).