CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	PLAN DE CONTINGENCIA	DIAN

OBJETIVO: diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestuctura organizacional de la empresa contratista, los recursos humanos, tecnicos y los procedimientos estrategicos que se llevaran a cabo de manera efectiva y segura con el fin de reducir el retraso en la ejecucion de la obra

OBJETO: "Realizar a precios unitarios fijos las actividades de reforzamiento estructural del edificio de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Sincelejo".

FECHA DE INICIO 16 de febrero

#	ACTIVIDAD	UND.	CANT.	FEBRERO													MARZO																									No. DE CUADRILLAS	COMPOSICION DE CUADRILLAS	HORARIOS DE TRABAJO DE ACTIVIDAD
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	**PRELIMINARES**																																														
1.5.	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO CON ESTRUCTURA EXISTENTE.	m²	307,08																																										1,00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM
8	**CUBIERTAS**																																														
8.1.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS	kg	1100																																										1,00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM
8.2.	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PANEL, FABRICADO CARA SUPERIOR EN LÁMINA UPVC 2 MM, AISLAMIENTO CON POLIESTIRENO DE 40 MM Y CARA INFERIOR EN PVC DE 0.8 MM	m²	319,28																																										1,00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM
INP	**ITEM NO PREVISTOS**																																														
INP20.	DOMOLICION DE PISA TECHO Y ADECUACION DE LINEAL PARA NUEVA TEJA DE CUBIERTA. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO DESDE NIVEL DE CUBIERTA	m	55																																										1,00	2 OFICIAL, 2 AYUDANTES	7:00 AM- 12:00M1:00 PM- 5:00 PM