Acta Consecutivo No.	032-2024	**Lugar y Fecha**	13-09-2024
Asunto	PRESENTACION FASE 3 AVANCE SEMANAL		
Oficina Productora	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS		
Hora Inicio	10:30 PM	**Hora Finalización**	11:30 PM
Ausentes			

Orden del día:

1.aclaracion de conceptos técnicos
2 definición de propuesta hidráulica del contratista

Desarrollo:

Se da inicio al comité con la intervención de la MY Rodríguez especialista de la unidad FAC donde se manifiesta diciendo que los sanitarios los están solicitando con un sistema puff válvula antivandálico lo que conlleva aun diámetro mayor en la conexión, según el estudio que se realizó de acuerdo a lo que el contratista presento no estamos de acuerdo con la propuesta ya que se tendría que hacer modificaciones por lo cual se decide que se van a utilizar sanitarios tipo tanque, el Ingeniero Mateo serna auxiliar del consorcio Fac interviene diciendo que los sanitarios tipo puff están en proceso de despacho lo cual afecta estos cambios de decisiones afectan la compra

El ingeniero Jhon Reyes se manifiesta que tienen una propuesta técnica se proponía que la tubería principal fuera de 1 ½` hasta la habitación número 1 y hacer ramificaciones a cada sanitario se entiende que quieren continuar con el proceso, pero pedimos que evalúen ya que se realizó la compra de estos elementos

La MY Rodríguez contesta al ingeniero Jhon que se entiende que ya hicieron la compra pero se debe tener en cuenta que los diseños se les entrega para revisión una vez que se adjudican los procesos para ser evaluado y hacer chequeos previos para la adquision de elementos lo que es vital para el proceso de construcción hay que tener en cuenta que según la propuesta que presentan ustedes al aumentar el número de accesorios y diámetro de tuberías habría perdidas de presión en el caudal del agua adicional hasta hoy se recibe esta observación lo cual no es justificable pero de igual manera estamos abiertos a recibir la propuesta de ustedes según lo que proyectan para evaluar y dar un concepto lo que si se puede definir en este comité esque no se va aceptar el aumento de registros para cada aparato el Ing Jhon reyes contesta que los registros controlarían lavamanos y duchas pero que se evaluaría en la propuesta otra alternativa seria generar NP para sanitarios de tanque o seria tener negociación con el proveedor de los sanitarios la MY Rodríguez manifiesta que estará en disponibilidad para recibir el diseño o propuesta para ser evaluado.

El Capitán vera pregunta al ingeniero Jhon reyes cuando podría presentar el diseño a lo cual él contesta que sería en un plazo de 5 días ya que se tiene que evaluar con el especialista para evaluar los cálculos y perdidas de presión el capitán vera contesta al Ing Jhon Reyes que como primer paso este diseño debe ser avalado y presentado por interventoría

El Ing German parra director de interventoría realiza una apreciación al Ing Jhon reyes y recomienda negociar el tema de la compra de los sanitarios con el proveedor ya que al hacer cambios se tienen que revisar diseños adicionales como dice la MY Rodríguez esas observaciones se debieron hacer en los estudios previos no ahora a lo cual tener en cuenta que el tiempo esta casi al límite lo que demoraría el proceso. Lo cual el ingeniero Jhon Reyes manifiesta que tramitara con el proveedor como puede hacer el cambio de los sanitarios.

El ingeniero Jhon Reyes realiza otra consulta y pide la aclaración del pozo que se realizó en la intervención de la tubería de 36`pul si se va hacer estación de bombeo o a donde se va conectar esa red de aguas combinadas La MY Rodriguez manifiesta que el tema ya se había aclarado en meses anteriores en un comité cual seria el alcance y pide revisar las conclusiones del tema ese día. A lo que responde el Ingeniero Jhon Reyes esque pide que le hagan llegar las conclusiones para saber a qué acuerdo se llegó la MY Rodriguez

dice que debe pedir el acta correspondiente de lo definido ese día el ingeniero Jhon pide que se le haga llegar el acta según quien la tenga porque no tiene claro lo que se debe ejecutar

El Ingeniero German parra interviene manifestando que en un momento dado topográficamente se había estudiado lo cual se determinó hacer un pozo lo cual se realizó, pero no existe un diseño de una estación de bombeo para dirigir estas aguas la MY Rodriguez pide a el capitán vera contactar al supervisor anterior para verificar esas actas de entrega ya que estos temas se habían definido para tener claridad en estos temas. El ingeniero German parra dice a la MY Rodriguez que en esa reunión lo que se había hablado fue la construcción de un pozo provisional y que se pensaba instalar una tubería sanitaria hasta ahí se había concluido y en el modificatorio quedo un pozo y una bomba lo cual era un trabajo provisional para solventar el inconveniente de aguas. La MY Rodriguez dice que la bomba debe quedar funcional se debe revisar las actas y reuniones a que se definió y concluyo, el ingeniero German manifiesta que la operatividad de la bomba no se definió quedo solo el pozo y la bomba, pero no hay un diseño claro de este tema el capitán vera manifiesta que se contactara con el MY Castilla para verificar este tema siendo así la finalización de las consultas con la MY Rodriguez especialista de la Fac

El MY Ferreira especialista de arquitectura de la Fac se conecta a la reunión para aclarar dudas técnicas de diseños arquitectónicos en el cual se le presentan novedades por parte del contratista para definir el MY Ferreira manifiesta que los detalles de los muebles los entregaría por tarde el día miércoles de la siguiente semana y se haría una reunión para que quede claro. El Inge Jhon manifiesta unos puntos para que queden claros y es que la grifería que aparece en planos no sería viable porque ella tiene una altura y el lavamanos como es de sobreponer la altura de la grifería no da para llegar al lavamanos no sería compatible el MY Ferreira pide la referencia de la grifería para verificarla. Otro punto que deja en mesa el Ingeniero Jhon esque los módulos de las cabinas sanitarias es en laminado la pregunta es si la puerta P9 va continua a ese mueble,

El ingeniero Mateo Serna presenta en pantalla las especificaciones del lavamanos y grifería para dar a conocer más a detalle este inconveniente en contexto se deduce que no coincidiría la griferia con el lavamanos a instalar. El ingeniero Jhon comparte en pantalla la consulta de la puerta P9 al MY Ferreira a lo que responde el MY es que es de un solo acabado a lo cual el MY Ferreira comparte en pantalla un ejemplo mostrando la estética de este como si fuera formica, pero la idea es un panel de alta presión en la especificación técnica quedo bien, pero quedo mal escrito en el plano el texto y son diseños muy específicos para estos. El Ing Jhon Reyes dice que esta entendido la información que suministra el MY Ferreira adicional se realiza otra consulta sobre las ventanas si son basculantes o son fijas a lo que responde el MY Ferreira esque deberían ser ventanas basculantes el ingeniero Jhon Reyes propone en algunos casos corredizas pero el MY Ferreira dice que no coincidiría con el diseño y todas las ventanas quedarían basculantes a lo que responde el Ing Jhon Reyes que queda entendido la información, otra consulta que se realiza es sobre el tema de los escudos que van estampados en las puertas por lo que se requiere los logos y los formatos para mandarlos a realizar, el MY Ferreira se compromete a pasarlo en formato pdf con escala al contratista para su correcta ejecución en obra, por otro lado se hace la consulta si el mesón de la cocina queda en ele o recto a lo que responde el MY esque se debe ajustar a las dimensiones de todas maneras a más tardar el miércoles se les hará llegar todos los detalles pendientes, por otro lado el ingeniero jhon le realiza la consulta al MY del concreto estampado MR 41 lo cual este concreto tiene un grabado en espina de pescado pero como la simetría de la torre no coincide según el plano estos grabados podrían variar, el MY Ferreira contesta como 1 medida emitir el tema de las materas y en cuanto al grabado de espina de pescado se debe ajustar al diseño según en obra cumpliendo con las dilataciones pertinentes siendo asi la terminación del comité técnico.

COMPROMISOS


Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Presentación de propuesta hidráulica sobre la tubería de lo sanitarios lavamanos y orinal y red principal	Consorcio fac2309	18/09/2024
Verificación de actas sobre comités anteriores de acuerdo a lo expuesto por la MY Rodriguez	FAC	En ejecución
Definición de conceptos de acuerdo a lo expuesto por el contratista	FAC	18/09/2024
Apoyo al contratista en las solicitudes técnicas	Consultores del occidente sas	En avance según ejecución


Convocatoria Próxima Reunión

Tema	Aclaraciones de información técnica en diseños		
Fecha - Hora	Por definir	**Lugar**	VIRTUAL(TIME)

FIRMAS,

NOMBRE Y APELLIDO	CELULAR	CARGO	EMPRESA
GERMAN ANTONIO PARRA RINCON	3132931257	DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS-
CESAR MATEO SERNA		AUXILIAR DE INGENIERIA	CONSORCIO FAC2309
JOHN WILSON REYES	3114806247	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO FAC2309
LUIS ALEJANDRO CETINA	3236045596	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS-
KEVIN MARTINEZ GARCIA	3204198099	AUXILIAR DE INTERVENTORIA	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS-
DIEGO ALEJANDRO LEON	3147731848	AUXILIAR DE INGENIERIA	CONSORCIO FAC2309
CT ANDERSON VERA		SUPERVISOR	FAC
MY RODRIGUEZ		ESPECIALISTA	FAC
MY FERREIRA		ESPECIALISTA	FAC


Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.
Activar
02:19
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Participantes
Compartir invitación
En esta reunión (7)
Unknown User
AUX. ING. DIEGO LEON
Cesar Mateo Serna (No compro...
CT. ANDERSON GILBERTO VERA ...
Organizador
gap
Ing. Jhon Reyes
MY. GENNY ALEXANDRA RODRI...
CT. ANDERSON GILBERTO VERA CESPEDES
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
ESP
ES
10:42 a. m.
13/09/2024


Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.
Activar
00:58
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Comité obra ALOJAMIENTO CA...
Comité obra ALOJAMIENTO CACOM-1
CT. ANDERSON GILBERTO VERA CESPEDES
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
ESP
ES
10:40 a. m.
13/09/2024