1/09/2024 NO se realizan actividades por parte del contratista por ser día dominical

Residente Interventoria

Residente Obra

2/09/2024 Se inician actividades a las 6:30 am con clima parcialmente nublado - hasta las diez de la mañana por lluvias presentadas en horas de la madrugada. Se inician actividades con personal del contratista: (8) oficiales (3) ayudantes (2) electricos (1) Director (1) Residente (1) auxiliar (1) sisoma personal Interventoria: (1) Director (1) auxiliar (1) Residente (1) profesional siso, se inician las actividades con la construccion de muros sobre viga para cubierta, construccion de dintel sobre vanos de puertas y ventanas, pañete en areas internas, se inicia con regates para puntos electricos, construccion de cajas CS776 para red de acometida electrica principal, Se terminan las actividades a las 4:30 PM sin novedades que haya dificultado el avance de la programado

Residente Obra

Residente Interventoria

3/09/2024 Se inician actividades a las 6:20 am con clima parcialmente nublado. personal de contratista Obra: (9) oficiales (3) ayudantes de obra (1) oficial electrico (2) auxiliares electricos (1) director (1) auxiliar ingenieria (1) residente (1) profesional 3150 personal Interventoria: (4) Director (1) Residente (1) auxiliar ingenieria (1) profesional 3150; las demás Especialistas a disposicion del proyecto para que se requieran por parte de la Entidad en relacion de los asuntos del contrato, se continuan desactividades con la construccion de muros sobre viga aerea, construccion de Dintel con su respectivo refuerzo, aplicacion de pintura impermeabilizada para muros, regatas en muro e instalacion de tuberia electrica para puntos electricos, se continua con la construcción de cajas cs 2x6 electricas. Para el día de hoy se realiza comite tecnico con la presencia de la supervisión de la entidad contratante, contratista de obra y la interventoria. se inicia con el recorrido de obra se determinan asuntos sobre viga de confinamiento para cerramiento, crear NP para dilatación entre muro y columnas, con Sikaflex, acabado de mejora para viga aerea NP para boca puerta en grava lavada, definir dilataciones y texturizado en paños tela losa en concreto MR 41 entre construccion fase III y la parte parcial de la torre fase II determinar la subida y ajuste de cajas electricas y sanitarias para que se ajusten al acabado con el concreto MR 41 entre construccion fase III y torre fase II, crear ITem NP para tuberia PVC 4" conduit puesto que este material no esta contemplado, de igual, el diseño del sand-blasting (logos) que se deben implementar en la carpinteria metalica, quedando a la espera que la entidad lo definan y nos responda en esa singularidad entre mas asuntos quedaron volcados en acta realizada con la respectiva asistencia de todos que intervinieron en el presente comite tecnico que se llevo a cabo durante la jornada de la mañana al final de

Se dentro se continuaron las actividades de obra con sus respectivas recomendaciones y especificaciones, se propuso realizar una proxima revision de las partes para la última semana de septiembre o principio del mes siguiente con la seguridad de la que haya ocurriendo durante el desarrollo de las actividades de obra a ejecutar y que las partes tengan la disposicion y de esta manera terminar la jornada laboral hasta las 4:30 PM sin novedad que haya dificultado el avance de las actividades programadas

Residente Obra

Residente Interventoria

4/09/2024 Se inician las actividades a las 6:15 am con clima seco (soleado) personal en obra: (7) oficiales (4) ayudantes de obra (1) oficial electrico (3) auxiliares electricos, (1) Director (1) Residente (1) auxiliar ingenieria (1) profesional SISO, personal Interventoria (1) Director (1) Residente (1) auxiliar ingenieria (1) profesional SISO, dos (profesionales) especialistas estan a disposicion de las entidad contratante cuando se requieran durante el desarrollo del proyecto. Se continua con la construccion de muros con bloque abajo dados sobre viga aerea, puesto en muros internos en las diferentes areas, regatas para puntos electricos en areas de la oficina del comandante y oficinas del escuadron navegacion aerea y habitacion 2, se continuo con la construccion de vigas CS276 para red de acometida principal electrica. las actividades terminan a las 4:30 am sin novedades que hayan dificultado el avance de las actividades programadas

Residente Obra

Residente Interventoria

//

//

//

5/09/2024 Se inician actividades a las 6:15 am con alumbrado parcialmente nublado. personal de Contratista: (1) Director (1) residente (1) auxiliar ingeniero (1) profesional SISO y en la parte técnico de obra y electricos se reporta la misma cantidad del dia anterior. personal Interventoria: se reporta la misma cantidad de ayer. Se continuan las obras con la mampostería de bloque sobre viga aerea para estructura de cubierta, instalacion de Tuberia electrica para puntos electricos, construccion de cajas CS276 para acometida principal electrica, se continua con la instalacion de pañete. se realiza comité tecnico virtual con la asistencia de la Supervisión de las IPLC, Contratista de obra, Equipo tecnico de Interventoria, Se presenta el supervisor mediante el estado actual del contrato entre estos el avance, ejecutado y retraso que tiene el proyecto a la fecha. El Mayor cede la palabra para preguntar sobre el modificatorio por medio de la presentacion de APU que debe presentar el contratista, el contratista responde que este trabajando en ello y que la entregara hoy mismo, El Interventor da su participacion aceptando que el contratista presenta cosas diferentes a los APUS que no son acordes y la justificacion no es valida por tanto deben ajustar lo inicialmente presentado y llevar acorde a lo que puede variar o costar esta actividad nueva que presentan. de esta manera termina el recorrido sin novedades, a las 4:30 PM terminan las actividades de obra sin novedades que hayan dificultado el avance de la programada

Residente Interventoria

Residente obra

6/09/2024 Se inician actividades a las 6:20 con clima seco. Saludo personal de Contratista Obra: fue reportado el mismo del dia anterior. personal Interventoria fue reportado el mismo del dia anterior, se continua con las actividades de mamposteria sobre viga aerea, instalacion de puntos para muros en area de cuartos electricos, se realiza resane en muros tapando tuberia electrica 3/4" que fue instalada para puntos electricos en areas sociales, de esta manera termina las jornada laboral sin novedades que hayan dificultado el avance de las actividades programadas, En horas de la mañana el cabecero y grueso convencio acordaron acuerdos, de esta manera se normaliza el transporte para materiales de construccion y demas que se requieran

Residente Obra

Residente Interventoria

7/09/20 Se inician las actividades a las 6:20 am con clima parcialmente parcial nublado en horas de la noche anterior se presentaron lluvias, estas no dificultaron la realizacion de las actividades. personal en obra del contratista: (2) oficiales (2) ayudantes obra (1) oficial electrico (1) ayudante electrico (1) Director (1) Residente (1) auxiliar ingenieria (1) profesional SISO y los demas especialistas que esten presentes cuando sean requeridos por la Actividad para asuntos del proyecto, Se continua con la mamposteria de muros sobre vigas aereas, instalacion de puntos para muros sobre areas de cuartos electricos, instalacion de malla electrosoldada para refuerzo de onda perimetral de la construccion, se resana punto con mortero para tapar Tuberia 3/4" electrica.

NOTA: Se le recuerda al contratista instalar tubería una vez se fuera levantando los muros con el fin que se instalara la tubería eléctrica en el vacío o vano del bloque, puesto que no sería conveniente realizar regates y que se fracturara el bloque estructural, el contratista contaba con cuadrilla eléctrica pero a esto no se ajusto. los regates se iniciaron hacer después de tener pañetado, lo que podría presentar o que se llegue a evidenciar todos los cortes después de resanar o tapar la tubería, el contratista comento que esto no sucedería, por parte de la Interventoría se deja la evidencia para que en adelante no se vean las inconsistencias.

Residente Obra

Residente Interventoría

8/09/2024 No se realizaron actividades, contratista no programo actividades (día dominical) Se

Residente Obra

Resid. de Interventoría

9/09/2024 Se inician actividades a las 6:15 am con clima cálido (soleado) se evidencia el siguiente personal del contratista: (7) profesional SISO (7) Directos (7) Residente (7) auxiliar de ingeniería (6) oficiales (3) ayudantes (2) oficiales eléctricos (2) auxiliares eléctricos personal Interventoría: (7) profesional SISO (7) Director (7) ingeniero auxiliar (7) Residente (7) Se inician dos actividades esta semana. los demás cargos quedan en disponibilidad cuando se requieran en el proyecto. se continua terminando vigas aéreas con bloque estructural, se continua con la instalación de pañete para muros interiores, se continua con la construcción de vigas CS276 eléctricas, se remata con el tapado

de tubería eléctrica en muros, se inicia con la instalación de malla electrosoldada para refuerzo de en las perimetral de la construcción y se continúa con la excavación para construcción de viga de confinamiento del anden perimetral. se terminan las actividades a las 4:30 pm sin novedades que hayan dificultado el avance de las programadas.

Residente Obra — Residente Interventoría

10/09/2024 Se inician las actividades a las 6:15 am con clima parcialmente nublado, personal contratista: 6 operarios (3) ayudantes de obra (2) operarios electricos 2 ayudantes electricos (2) de estructura de cubierta, (1) Director (1) Residente (1) calculista ingeniero (1) profesional siso, Personal Interventoría: (1) director (1) Residente (1) auxiliar (1) profesional siso. En cuanto a las actividades se continua con mamposteria para muros divisorios, instalación de puerta, instalación de tubería y cajas electricas para puntos del sistema electrico, El dia de hoy llega el material metalico (tubería, planchuelas) para el inicio de la actividad inician con 2 personas para aplicar anticorrosivo para perfileria metalica de cubierta. las actividades laborales terminan a las 4:00 pm sin novedades que hayan dificultado el avance de lo programado.

Residente obra — Residente Interventoría

11/09/2024 Se inician actividades a las 6:15 am con clima calido (soleado) personal Contratista (1) Director (1) residente (1) siso, (1) residente auxiliar (2) operarios (1) ayudante 4 operarios mamposteria 2 ayudantes, (2) operarios electricos (2) ayudantes

electricos, (1) oficial Estructura cubierta (1) arquitecto para Instalaciones sanitarios, personal Interventoria (1) Director (1) Residente auxiliar (1) residente (1) SISO, se continua con la mampostería con bloque estructural para muros divisorios, continuan con las instalaciones de puntos Se continua con la instalacion de tuberia 3/4" para puntos electricos, fundida de marcos y colocacion de tapas para cajas CS275 y 276, se realiza fundida de un viga del orden perimetral de la construccion de fase III, se continua con la aplicacion de antioxidado para proteccion metalica de la Estructura de la cubierta, se proyecta tuberia sanitaria PVC 6" que viene de instalaciones de servicios sanitarios, se realiza armado mediante soldadura para marcos de cargamos electricos. las obras se terminan a las 4:30 pm sin novedades que haya dificultado el avance de la programado

Residente Obra

Residente Interventoria

12/09/2024 Se inicia actividades a las 6:20 am con clima parcialmente nublado personal contratista se evidencio la misma cantidad del dia anterior personal de Tuberia y especialistas fue reportado la misma cantidad del dia anterior continuan con las actividades de mampostería interior, marco para cargamo en angulo, puntos en muros de las cajas de muros electricos, pintura con anticorrosivo para estructura metalica para cubierta, instalacion o fundida de marcos para cajas CS275 y CS276 NOTA. Se realizo recorrido con interventoria, siendo las 4:00 p.m, para que se reciban las 10 cajas CS275 y 2 cajas CS276, se revisaron y se aprobó con la

Interventoría

Ing. Residente Obra.

NOTA: Contratista de Obra hace entrega de la construcción de cajas CS275 y CS276, en sitio con el acompañamiento de contratista de obra y de interventoría se evidencia el terminado con de perfilería de marcos y la instalación de Tapas, quedado de esta manera a la espera de instalar cables electricos y que entre en funcionamiento el sistema regulador y de red de la acometida principal electrica que ingresa por las dos (2) cajas: CS276. En estas condiciones se le comenta al contratista de obra que la liberación en su totalidad queda pendiente hasta tanto no sea entregada el proyecto o sistema electrico con su debido funcionamiento y el respectivo recibido por la entidad sin que haya novedades de esta liberación parcial.

Residente Interventoría

13/09/2024 Se inician actividades a las 6:20 am con charla de calido (soldado) personal contratista de obra (6) oficiales de obra (3) ayudantes de obra (1) oficial electrico (2) ayudantes electrico (1) oficial para estructura de cubierta (1) ayudante para estructura de cubierta (1) Director (1) Residente (1) auxiliar ingeniería (1) profesional SISO y personal Interventoría: (1) director (1) (1) auxiliar de ingeniería (1) profesional SISO (1) Residente y los Coperadores de los diferentes arcos a disposición de la entidad cuando se requieran. Se continua en las mismas labores por varios Interinos y parte en obra de cambios electricos, inicio de construcción de cajas de inspección subterra y aguas lluvias con dimensiones de (0,60 x 0,60 x 0,60) se inicia con la actividad de instalación de platinas para estructura de

cubierta en area de cuerdas electricas, se termina de fundir en dos partes.

NOTA: En horas de la mañana el contratista (Residente) hizo la consulta se era conveniente suspender la vaciada donde va la puerta del baño de la habitacion 1 y la habitacion 2, por parte de la interventoria se le dijo que no autorizaba esta modificacion hasta tanto no se hiciera la consulta a la Entidad Contratante, En horas de la tarde el director de Contratista autorizo a maestros realizar esta modificacion aclarando que él se haria responsable, de esta manera se deja constancia que la Interventoria el dia miercoles evaluara este tema ante el diseñador del proyecto.

En horas de la Mañana 10:30 am se realiza un comité tecnico de obra, tratando temas sobre los diseños hidraulicos, y proyeccion de la red de alcantarillado donde fue intervenida la Tuberia 36" de Otes, en este tema tuvo participacion la M.I. Genni Rodriguez donde se pronuncia al respecto y se adquieren compromisos por cada una de las partes en cuanto a los diseños arquitectonicos y espacios donde van instalados sumideros y demas elementos que se requieran ser aclarados, de esto se concluye que algunos aspectos si se deben instalar de acuerdo a los diseños, para otros temas serán tratados en un proximo comité que se llevara acabo el dia 18 de septiembre de 2024, con la participacion de las partes. En estas condiciones termina la jornada laboral a las 4:30 PM sin novedades que hayan dificultado el avance de las actividades programadas

Residente Obra

Residente Interventoria

14/09/2021 Se inician actividades a las 6:20 am con clima seco (soleado) personal de contratista (1) director (1) residente (1) auxiliar de ingeniería (1) profesional SISO (4) oficiales mampostería (2) ayudantes mampostería (1) oficial instalación de cubierta (1) auxiliar (1) arquitecto para la red sanitaria (1) auxiliar red sanitaria (2) oficial red sanitaria. Se continuan las actividades, Personal Interventoria: (1) Director (1) Residente auxiliar (1) Residente (1) profesional SISO, demas Especialistas con disponibilidad para gestiones del proyecto, En obra se realizan actividades de mampostería muros interiores, continua con instalacion de platinas soldadas para fijacion de estructura metalica para cubierta, construccion de cajas sanitarias y aguas lluvias, perfil para muros en las diferentes areas de la construcción, las actividades fueron reguladas y laboradas hasta las 7:PM sin novedades que hayan dificultado el avance en las actividades programadas

Residente Obra

Residente Interventoria

15/09/2021 El contratista no reporto actividades laborales, es dia dominical NOTA: Por parte del contratista, se le informó por oficio a la entidad "FAC", Ademas se le informo verbalmente a la interventoria, se trabajo hastas 10:30 a.m.

Residente Obra

Residente Interventoria
N° firma desmiente el aviso por el contratista

16/09/2021 Se inicia actividades a las 6:20 am con clima seco (soleado) personal en obra del contratista (1) director (1) Residente (1) auxiliar (1) profesional SISO, (6) oficiales de obra (2) ayudantes de Obra (1) profesional hidrosanitario (1) oficial hidrosanitario (1) ayudante hidrosanitario (2) oficiales para estructura de cubierta (2) ayudantes hidrosanitarios, personal Interventoria: (1) Director (1) profesional SISO (1) residente (1) Residente auxiliar y los profesionales que tienen Especialidad en las posturas de la entidad para cuando sean requeridos. Las actividades se continuan

con la levantada de muros interiores en las diferentes areas, de mismo con la instalación de pared de impermeabilizado, se terminan la construcción de cajas 0,60 x 0,60 quedo pendiente las perforaciones interiores y la construcción o instalación de tapas, se continua con la instalación de planchas asegurada con pernos de anclaje para fijación de la estructura de cubierta, se inicia con la instalación de acero figurado para vigas cinta de amarre sobre muros en ejes de los cuales electricos. Las actividades terminan a las 5:00pm sin novedades que hayan dificultado el avance de lo programado.

Residente Obra

Residente Interventoria

12/09/2024 Se inician actividades con dima seco (soldado) personal de cuadrilleros de obra (6) oficiales de obra (3) ayudantes (3) personas de salidas especiales (profesional, oficial ayudante) (2) oficiales de la estructura metalica para la cubierta con (2) ayudantes, personal interventoria: (1) director (1) profesional siso (1) Residente auxiliar (1) Residente y los respectivos con disponibilidad para la entidad cuando sean requeridos en gestiones del presente proyecto: las obras continuan con la instalacion de perfileria y planchas para estructura metalica de la cubierta, impermeabilizacion para muros interiores en las diferentes areas lo mismo con la actividad de pared impermeabilizada, instalación de acero figurado para vigas de amarre, seguidamente se procede a fundir vigas de confinamiento de amarre sobre muros, se terminan actividades a las 5:00pm sin novedades que haya dificultado el avance de lo programado
NOTA: Este dia se iniciaron actividades las 6:00 a.m y se finalizo a las 6:00p.m, lo cual fue de Estructura

Residente Obra

Residente Interventoria

18/09/2024 Se inician actividades a las 6:30 am con clima calido (soleado) personal en obra del contratista: (1) director (1) SST (1) residente (1) Auxiliar de ingeniería (6) Oficiales (2) ayudantes de obra (2) oficiales Estructura de cubierta (2) ayudantes de cubierta (1) Arquitecto para modificación hidraulico (1) oficial hidraulico (1) ayudante hidraulico. Personal Interventoría: (1) profesional SISO (1) director (1) auxiliar ingeniería (1) residente y los especialistas que se requieran para el proyecto urgente. Se continua con la manposteria para muros interiores en area de baños de la habitación (1), continuan con la instalación de panete impermeabilizado, continuan con regatas e instalación de Tubería sanitaria e hidraulica, instalación de Estructura de cubiertas en materiales metalicos para areas de cuartos electricos, se fundem sobre pisos en cuartos electricos, de esta manera terminan las actividades a las 5:00pm sin novedades que haya dificultado el avance de lo programado.

Nota: Se toman muestras de cilindros para el concreto Premezclado para los cuartos electricos.

Residente Obra

Residente Interventoría

19/09/2024 Se inician actividades a las 6:20 am con Clima Calido (soleado) personal de contratista: (6) oficiales (3) ayudantes (1) arquitecto del contratista hidraulico (1) oficial hidraulico (1) ayudante hidraulico. (3) oficiales para estructura metalica de cubierta (3) ayudantes para estructura metalica de cubierta, personal de Interventoria: (1) profesional SISO (1) Director (1) auxiliar ingeniería (1) residente las profesionales que esten a disposicion de las diferentes responsabilidades para cuando se requieran. Se continuan las actividades con la manposteria para muros internos, instalacion de panete, instalación de Tubería hidraulica y Sanitaria, instalación de estructura metalica para

cubierta y encofrada para vigas de amarre sobre muros y fundida en muros diagonales de baño en las habitaciones (7), se terminan las actividades a las 5:00 pm con el equipo de trabajo en las estructuras metalicas para cubiertas, no se presentaron novedades a mayores, unicamente se dejaron de trabajar 3 horas mientras fase II instalo un vidrio en la parte de la Terraza de la torre, las demas desarrollaron sin anomalias. Con las cuadrillas de estructura hasta las 5:30 pm

Nota: Este dia se trabajo

Residente Obra

Residente Interventoria

20/09/2024 Se inician actividades a las 6:15 am con clima caluroso (soleado) presencial de (contratista (7) director (7) profesional SISO (7) Residente (7) auxiliares ingenieria. (4) maquetistas (2) ayudantes, (4) operarios estructura cubierta (7) ingeniero estructura cubierta (7) operario hidraulico (7) ayudante hidraulico. Se continuan las actividades con la instalacion de estructura metalica para cubierta, instalacion de paneles en areas de las habitaciones 2 segun planos, construccion de vigas sobre muros en areas de baño habitaciones 7, en horas de la mañana se realizo comite tecnico de forma virtual con la asistencia de Supervisor Contratista de obra, contratista de interventoria, todos de los temas tratados se habla sobre los compromisos anteriores desarrollo de lo presente comite con el estado actual del contrato en cuanto a ejecucion y porcentaje en avance. Se trataron temas sobre las novedades de los equipos electricos y las hidrosanitarios que ya deberian estar en obra de acuerdo a la cronologia que paso el contratista de obra y que a la fecha aun no se han visto reflejados. Otro de los temas en que el contratista

2

Cumplan con los compromisos de tener la cobertura de acuerdo a lo estipulado y proyectado para ellos para finales del mes de Septiembre, siendo una de las actividades criticas que estan generando mayor atraso para avanzar en las demás, finalmente esta la presentacion de una posible prorroga para proyecto el proximo martes; aclarando que la Interventoria hace su constitucional de aval de acuerdo a los requerimientos en ejecucion que sea una de los compromisos del contratista de obra. Ante otras aclaraciones a tener en cuenta en el presente comite, se quedaron los acuerdos y compromisos para ser evaluados en el proximo comite. Durante el Dia de Interventoria Conto con el siguiente personal: (1) director (1) Residente de Interventoria; (1) auxiliar (1) profesional SISO y los demás especialistas con disponibilidad cuando la entidad los requiera. finalmente las actividades se terminan a las 5:00 pm./

Residente Obra

Residente Interventoria

21/09/2024 Se inician las actividades con clima parcialmente nublado en horas de la mañana, en horas de la noche del dia anterior se presentaron lluvias por el sitio en obra personal de Contratista: (1) profesional SISO (1) director (1) residente (1) auxiliar de ingenieria (2) oficiales (4) ayudantes de mampostería (2) ayudantes mampostería (2) oficiales de cubierta (1) ingeniero de estructura de cubierta (1) ayudante estructura de cubierta (1) oficial hidraulico (1) residente hidraulico (1) ayudante hidraulico. personal de Interventoria: (1) director (1) SISO (1) auxiliar ingeniería (1) residente y los especialistas con disponibilidad cuando sean requeridos por la entidad para el proyecto. las actividades continuan con el

proyecto. en la mampostería con bloque adelgazado instalación de puntos para redes diversas en cocina de sala y habitación 2, instalación de puntos hidráulicos con tubería PVCP de 1/2" y 3/4", tubería 2" para puntos de lavamanos y ventilación. Se continua con la instalación de estructura metálica para Cubierta y se instalan paredes cerramiento desde el ingreso hasta la torre. hasta las 12:00pm se realizaron trabajos de mampostería, pañetes y puntos hidrosanitarios. la cuadrilla de Estructura metalica para cubierta, trabajo hasta las 5:00pM. Contratista de obra remitio comunicado para realizar labores el dia de mañana domingo desde las 6:am hasta las 13:00 unicamente realizaran actividades de instalación de estructura metálica para cubierta. /

Residente Obra / /

Residente Interventoria / /

22/09/2024 Se inician actividades a las 6:15 am con clima parcialmente nublado personal de contratista: 1) profesional 3150, 2) oficiales para estructura metalica de cubierta, 1) ayudante. Se continuan las actividades sobre la instalación de Estructura metalica para cubierta de acuerdo A lo programado por el contratista. se hizo acompañamiento por parte de la Interventoria para la ejecucion de las actividades. la jornada termino hasta las 7:00pm Sin novedades. /

Residente Obra / /

Residente Interventoria / /

23/09/2024 Se inician actividades a la 6:20 am con clima parcialmente nublado. El día anterior se presentaron lluvias en la noche por evidencias del terreno humedo. Se continua con la instalacion de estructura metalica entre los ejes E12-E9 ejes J12-J9, se continua con la impermeabilizacion para muros interiores, se continua con la instalacion de acero fundido para viga de cubierta sobre muros divisorios de baños en areas de habitaciones, los cuadrillas de impermeabilizacion y pañete trabajaran hasta las 4:00P, la cuadrilla de estructura metalica trabajara hasta las 5:000 sin novedades que hallan dificultado el avance de la programado. Personal de Obra: (1) director (1) SST (1) auxiliar de ingenieria (1) Residente (3) oficiales de obra (3) oficiales de estructuras (1) ayudante de estructura (2) oficiales de impermeabilizacion (2) ayudantes. Personal de Interventoria: (1) director (1) auxiliar (1) residente de Interventoria (1) siso los demas especialistas con disponibilidad para cuando sean requeridos por la entidad para asuntos del proyecto. /

Residente Obra

Residente Interventoria

24/09/2024 Se inician actividades a las 6:20 am con clima Calido Soleado. personal de Contratista de Obra: (1) director (1) Residente siso (1) Residente (1) auxiliar de ingenieria (1) oficiales (1) ayudantes obra (3) oficiales Contratista de cubierta (1) ayudante Estructura, (1) oficiales de impermeabilizacion (1) ayudantes. personal de Interventoria: (1) director (1) auxiliar (1) residente de Interventoria (1) auxiliar (1) siso. Los demas Especialistas con disponibilidad cuando se requieran. Se continuan con instalacion de estructura metalica para ejes E12-E9 y ejes J12-J9 se continua instalacion de pañete en areas de habitacion nuevas, se continua con la instalacion

de concreto en la zona de ingreso a la fase II y fase III, y las cuadrillas de mamposteria y pañete laboraron hasta las 4:00 PM, la cuadrilla de Estructura laboro hasta las 5:00 PM de esta manera culminaron las actividades sin novedades que hayan dificultado lo programado. /

NOTA: Este dia la cuadrilla de la estructura trabajo hasta las 5:00 PM

Residente Obra

Residente Interventoria

25/09/2024 Se inician actividades a las 6:20 con charla de seguridad, personal en obra: (1) director (1) profesional SISO, residente obra, auxiliar ingenieria, (2) oficiales de obra (1) auxiliar de ingenieria (2) oficiales para estructura metalica para cubierta con (2) ayudantes, (4) oficiales de mamposteria (2) ayudantes de mamposteria personal de interventoria: (1) SISO (1) Director (1) auxiliar de ingenieria (1) residente, Se continua con actividades de mamposteria en muros internos, pañetes en muros internos, inicio de alistado con mortero para instalacion de enchape, Se continua con la instalacion de estructura metalica para cubierta entre los Ejes J6-J13 hasta K6-K13, S- continua con la instalacion de acero fundida para viga de cinche sobre muros en baños de la habitacion 2, la cuadrilla de mamposteros laboro hasta las 4:00 PM y la cuadrilla de estructura metalica para cubierta laboro hasta las 5:00 P de esta manera terminan las actividades sin novedades que hayan dificultado lo programado. /

NOTA: El personal de obra trabajo hasta las 5:00 PM

Residente Interventoria

Residente Obra

26/09/2024 Se inician actividades a las 6:20 am con clima nublado (se presentaron lluvias el día anterior en horas de la noche, y por causa de lluvias y tormentas en la zona de obra no había energía pero fue restablecida a las 7:00 am de esta manera se continuaron con las actividades. Personal de Contratista: (1) Director (1) SST (1) residente (1) auxiliar de ingeniería (2) auxiliares (1) ayudante Contratista estructura de cubierta (3) oficiales (1) ayudante, Contratista mampostería (4) oficiales (2) ayudantes, Personal Interventoría (1) Director (1) auxiliar ing (1) profesional SISO (1) Residente y los Especialistas con disponibilidad para Gestiones del proyecto Cuando sean requeridos. Se continua con la instalación de estructura metálica para cubierta entre ejes N6-K6 y Ejes N7-K3, Se continua con mampostería para muros internos, pañete muros internos, Alistado para piso en cuartos de oficinas, la cuadrilla de mampostería laboró hasta las 4:00 PM, la cuadrilla de Estructura metálica para cubierta laboró hasta las 5:00 PM las jornadas laborales terminaron sin novedades que haya dificultado el avance de las actividades.

Nota: Se inicio actividades a las 6:00 a.m y se finalizo con el acompañamiento de cuadrillas objeto SISO

Residente Obra

Residente Interventoría

NOTA: el día 25/09 se realizo visita por el manager de la para evidenciar el avance de actividades y hacer temas sobre los compromisos por las partes Se revisa el cronograma de entrega de los equipos hidrosanitarios y eléctricos que adquirió el contratista de los cuales no han sido entregados en obra de acuerdo a la cronología que había sido entregada por parte del contratista. Se verifica el estado a cada uno de ellos mediante las ordenes de compra se hizo seguimiento inmediato llamada telefónica

para algunos proveedores y con ello confirmar el estado actual de cada uno de los equipos, lugar de procedencia fechas tentativas de llegada y anticipos realizados por parte del contratista de esto quede el compromiso de realizar visita al lugar donde se encuentran los equipos, sirviendo como evidencia que si un buen porcentaje se fabricaron y que la fecha de entrega e instalación sea la más pronto para que entren en funcionamiento. /

NOTA: se le notifico a la interventoria para Residente Interventoria que realice visitas a los equipos Electricos.

Residente Obra

27/09/2024 Se inician actividades a las 6:20 am en clima calido (soleado) personal en obra: (1) Director (1) profesional SST, (1) Residente Obra (1) auxiliar en Ingenieria (2) oficiales (1) ayudante (2) oficiales (2) ayudantes (1) ingeniero (Estructura para instalacion de cubierta. Contratista mamposteria (4) oficiales 2 ayudantes. Personal Interventoria (1) Director (1) auxiliar Ingenieria (1) profesional SISO (1) residente y los especialistas a disponibilidad cuando sean requeridos. Se continuan las actividades, con la instalación de Estructura metalica para cubiertas, instalación de panel ingeniero instalado pranuros Interiores, mamposteria en muros sobre vigas aereas, fundida de viga de cimentación sobre muros de habitacion 2, la cuadrilla de mamposteria labora hasta las 4:00 PM, la cuadrilla de estructura para cubierta labora hasta las 5:00 PM. De esta manera termina la jornada laboral, sin novedades que hayan dificultado el avance para las actividades programadas. /

Residente Obra

Residente Interventoria

// — // — //

28/09/2024 Se inician actividades a las 6:15 am con clima nublado, se presentaron lluvias fuertes desde las 8 am - 9 am, seguidamente se continuan con las actividades. Personal en obra: (1) Director (1) profesional SST (1) residente (1) auxiliar de ingeniería (2) oficiales (1) ayudante Contratista de mampostería (4) oficiales (2) ayudantes contratista Estructura metalica para cubierta: (2) oficiales (2) ayudantes. Personal Interventoría: (1) Director (1) auxiliar de ingeniería (1) profesionales SST (1) residente, las actividades continuan con la instalacion de estructura metalica en los ejes M6 - N6 entre Ejes K2 - N7, se continua con minos sobre viga canal para cachillas para continuar con la Estructura de cubierta, remates y terminados en filas de puntos y ventanas, se instala acero figurado para viga cinta de amarre en en los Ejes A2 - A7, la cuadrilla de mampostería laboró hasta las 9:00 PM y la cuadrilla de estructura metalica laboró hasta las 2:00 PM sin novedades que hayan afectado el avance de las actividades programadas.
Nota: dos oficiales y 1 ayudante de contratista se quedaron hasta las 4:30 p.m para fundir la viga canal de cachilla

Residente Obra — Residente Interventoría

29/09/2024 Se programan actividades de obra unicamente laboró la cuadrilla de mampostería en puntos de filos y cortinas de los vanos para puertas y ventanas. se realizaron actividades hasta las 2:30 PM sin novedades. — Nota: se programo el personal de cubierta y solamente llego un ayudante el cual se utilizo para descargue de teja y ceramica de piso, hora de salida 2:00 p.m.

Residente Obra — Residente Interventoría

30/09/2024 Se inician actividades 6:15 am con clima calido (Despejado) Se inicia con personal en obra: (1) director y profesional SST (1) Residente (1) auxiliar ingeniería (2) oficiales. (1) ayudante, Personal Estructura cubierta (2) oficiales, personal mampostería: (2) oficiales (2) ayudantes Personal Interventoría: (1) profesional SST (1) Director (1) auxiliar (1) residente, los profesionales que son Especialistas estan a disposición de la actividad cuando se requieran para gestiones del proyecto. Se continúa con la instalación de Estructura metalica, continua con instalación de perfiles para correas y filos, construcción de muro como cuchillos hasta contacto con la Estructura, instalación de acero fraguado para viga cinta de amarre sobre muros. La cuadrilla de mampostería Labaró hasta las 4:15 pm. la cuadrilla de Estructura para cubierta labaro hasta las 5:00PM se terminan las jornadas laborales sin novedades que hayan dificultado lo programado. / ———

Residente Obra

Residente Interventoría

NOTA: El dia 29/09/2024 llego a obra aproximadamente 60% de elementos para la cubierta (viga y accesorios) y una parte de enchape con elementos de instalación. / ———

Residente Interventoría

Residente de obra