ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	26 SEP 2024 26 SEP 2024
CONTRATO №	2406260786
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES SOBRE LA AVENIDA KEVIN ANGEL DE LA CIUDAD DE MANIZALES.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/11/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	Cuatro (4) Meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas.
VALOR	$ 1.158.710.246,00
FORMA DE PAGO	PRECIOS UNITARIOS / ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	$ 231.742.049,20
CONTRATISTA	PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA SAS

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
PRELIMINARES															
029.014-1	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO	M3	404,00	$ 164.801	$ 66.579.604	404,00		8,11	395,89	$ 65.243.068	269,71	$ 44.448.478	269,71	$ 44.448.478	68%
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	116,00	$ 117.418	$ 13.620.488	116,00		54,50	61,51	$ 7.221.794	39,91	$ 4.686.152	39,91	$ 4.686.152	65%
002.016-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	100,00	$ 38.384	$ 3.838.400	100,00	43,24		143,24	$ 5.497.932	54,46	$ 2.090.393	54,46	$ 2.090.393	38%
002.017-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	404,00	$ 56.036	$ 22.638.544	404,00	30,51		434,51	$ 24.348.202	328,41	$ 18.402.783	328,41	$ 18.402.783	76%
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	120,00	$ 11.432	$ 1.371.840	120,00		120,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0%
BASES															
023.008-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	100,00	$ 172.726	$ 17.272.600	100,00		32,86	67,14	$ 11.596.824	67,14	$ 11.596.824	67,14	$ 11.596.824	100%
023.012-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	404,00	$ 199.848	$ 80.738.592	404,00		12,07	391,93	$ 78.326.427	265,75	$ 53.109.606	265,75	$ 53.109.606	68%
CAPA DE RODADURA															
023.006-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(Rutas de alto tráfico)	M3	404,00	$ 1.209.956	$ 488.822.224	404,00		404,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0%
ANDENES Y SARDINELES															
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1000,00	$ 96.554	$ 96.554.000	1000,00		329,45	670,55	$ 64.744.285	670,55	$ 64.744.285	670,55	$ 64.744.285	100%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	500,00	$ 72.949	$ 36.474.500	500,00		178,53	321,48	$ 23.451.280	241,35	$ 17.606.241	241,35	$ 17.606.241	75%
CORTES Y SELLOS															
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	1041,00	$ 11.596	$ 12.071.436	1041,00	628,40		1669,40	$ 19.358.362	1479,95	$ 17.161.500	1479,95	$ 17.161.500	89%
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	927,00	$ 9.397	$ 8.711.019	927,00		491,67	435,34	$ 4.090.843	326,42	$ 3.067.369	326,42	$ 3.067.369	75%
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1968,00	$ 10.491	$ 20.646.288	1968,00		950,05	1017,95	$ 10.679.313	746,30	$ 7.829.433	746,30	$ 7.829.433	73%
ACERO															
023.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	533,00	$ 19.503	$ 10.395.099	533,00		305,55	227,45	$ 4.435.957	127,70	$ 2.490.533	127,70	$ 2.490.533	56%
023.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	7143,00	$ 17.042	$ 121.731.006	7143,00		5139,80	2003,20	$ 34.138.513	1127,13	$ 19.208.549	1127,13	$ 19.208.549	56%
023.045-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	3793,00	$ 9.866	$ 37.421.738	3793,00		771,27	3021,73	$ 29.812.388	2285,57	$ 22.549.434	2285,57	$ 22.549.434	76%

VARIOS															
024.112-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO (NO INCLUYE REJA)	UND	1,00	$ 916.053	$ 916.053	1,00		1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0%
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 125.256	$ 125.256	1,00	2,00		3,00	$ 375.768	3,00	$ 375.768	3,00	$ 375.768	100%
023.040-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	404,00	$ 133.262	$ 53.837.848	404,00		404,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0%
002.055	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	619,00	$ 42.789	$ 26.486.391	619,00	53,12		672,12	$ 28.759.129	415,55	$ 17.780.969	415,55	$ 17.780.969	62%
ADI-33.169	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	100,00	$ 120.983	$ 12.098.300	100,00	152,00		252,00	$ 30.487.716	208,00	$ 25.164.464	208,00	$ 25.164.464	83%
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2	150,00	$ 125.825	$ 18.873.750	150,00		22,19	127,81	$ 16.081.106	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0%
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML	510,00	$ 14.677	$ 7.485.270	510,00	217,00		727,00	$ 10.670.179	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0%
ITEMS NO PREVISTOS															
NP 1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	0,00	$ 1.169.987	$ 0	0,00	318,32		318,32	$ 372.430.262	194,77	$ 227.878.368	194,77	$ 227.878.368	61%
NP 2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVOS Y/O ADICIONES PARA ACELERAR FRAGUADO A TRES (3) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	0,00	$ 337.025	$ 0	0,00	318,32		318,32	$ 107.281.798	194,77	$ 65.642.359	194,77	$ 65.642.359	61%
NP 3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVOS Y/O ADICIONES PARA ACELERAR FRAGUADO A UN (1) DIA (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	0,00	$ 366.971	$ 0	0,00	73,61		73,61	$ 27.012.735	73,61	$ 27.012.735	73,61	$ 27.012.735	100%
NP 4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN CONCRETO, TUBERÍA PVC, Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	0,00	$ 14.069	$ 0	0,00	1558,00		1558,00	$ 21.919.502	1477,00	$ 20.779.913	1477,00	$ 20.779.913	95%
NP 5	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	0,00	$ 280.225	$ 0	0,00	63,00		63,00	$ 17.654.175	58,00	$ 16.253.050	58,00	$ 16.253.050	92%
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1_1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	0,00	$ 13.880	$ 0	0,00	31,00		31,00	$ 430.280	31,00	$ 430.280	31,00	$ 430.280	100%
NP 7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.40 x 0.70 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 2" recubierto con NT 1600. Incluye relleno piedra filtro	ML	0,00	$ 74.034	$ 0	0,00	34,25		34,25	$ 2.535.665	34,25	$ 2.535.665	34,25	$ 2.535.665	100%
NP 8	ESTAMPADO GUIA TACTIL O PODOTACTIL PARA ANDENES EN CONCRETO a=0.20m	ML	0,00	$ 18.468	$ 0	0,00	391,50		391,50	$ 7.230.222	391,50	$ 7.230.222	391,50	$ 7.230.222	100%
NP 9	ALQUILER BAÑO PORTATIL CON 2 MANTENIMIENTOS SEMANALES	MES	0,00	$ 940.100	$ 0	0,00	3,50		3,50	$ 3.290.350	3,00	$ 2.820.300	3,00	$ 2.820.300	86%
NP 10	CELADOR HORARIO NOCTURNO (INCLUYE PRESTACIONES)	MES	0,00	$ 4.844.873	$ 0	0,00	3,25		3,25	$ 15.745.837	2,50	$ 12.112.183	2,50	$ 12.112.183	77%
NP 11	SUMINISTRO TRANSPORTE INSTALACION DE ANCLAJE DE 1/2"CON EPOXICO ESTRUCTURAL, PERFORACION 5/8" (NO INCLUYE REFUERZO) LONGITUD ANCLAJE 0.15 M	UND	0,00	$ 35.281	$ 0	0,00	48,00		48,00	$ 1.693.488	48,00	$ 1.693.488	48,00	$ 1.693.488	100%
NP 12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL	KG	0,00	$ 182.773	$ 0	0,00	3,00		3,00	$ 548.319	3,00	$ 548.319	3,00	$ 548.319	100%
NP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	0,00	$ 315.598	$ 0	0,00	20,50		20,50	$ 6.469.759	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0%
NP 14	TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 250 M.M. (10") PARA ALCANTARILLADO	ML	0,00	$ 38.704	$ 0	0,00	5,20		5,20	$ 201.261	5,20	$ 201.261	5,20	$ 201.261	100%
NP 15	DESMONTE REJAS EXISITENTE, REALCE CUELLO SUMIDERO Y TRANSPORTE E INSTALACION DOBLE REJA SUMIDERO	UND	0,00	$ 622.078	$ 0	0,00	2,00		2,00	$ 1.244.156	2,00	$ 1.244.156	2,00	$ 1.244.156	100%
NP 16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA PARA PUESTA EN SERVICIO A UN (1) DIA, NO INCLUYE ACELERANTE	M3	0,00	$ 1.202.564	$ 0	0,00	73,61		73,61	$ 88.520.736	73,61	$ 88.520.736	73,61	$ 88.520.736	100%
NP 17	ASESORIA MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES AV. KEVIN ANGEL, GLORIETA AN RAFAEL Y QUEBRADA OLIVARES ENTRE AGUAS DE MANIZALES Y MALL PLAZA.	UND	0,00	$ 15.182.615	$ 0	0,00	1,00		1,00	$ 15.182.615	0,50	$ 7.591.308	0,50	$ 7.591.308	50%
TOTAL (INCLUYE A.I.U 34.30% (A=29.30% I=0% U=5%))					$ 1.158.710.246					$ 1.158.710.246		$ 814.807.124		$ 814.807.124	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	70,32%	$ 1.158.710.246	VALOR ANTICIPO		$ 231.742.049,20
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 0		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 0,00	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 814.807.124		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 162.961.424,80	
SALDO POR EJECUTAR	$ 343.903.122		SALDO POR AMORTIZAR	$ 68.780.624,40	
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$ 1.158.710.246	$ 1.158.710.246	SUMAS IGUALES	$ 231.742.049,20	$ 231.742.049,20

VALOR PRESENTE ACTA	$ 814.807.124			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 162.961.425		VALOR A PAGAR EN LETRAS	SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.
VALOR A PAGAR	$ 651.845.699			

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ

C.C. 10.234.490

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: CINTE S.A.S.

NIT. 800.018.654-8

NOMBRE: JUAN MANUEL SALAZAR TORO

C.C. 10.238.740

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.