Formato
Control de inspección y ensayos.
F-62-P V: 1

1. DATOS BASICOS

CONTRATO No. :	C.O1.PCCNTR.2013015-20		
OBJETO:	ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, TRAMITES Y OBTENCION DE PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES Y I		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO		
INTERVENTOR:	ARQ S.A.S		
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	**EL 01 DE ENERO**	**Y EL**	**31 DE ENERO DE 2023**

Fecha	Material	No de muestra	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados				Análisis de Resultados	
													Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								C/I*	7 DÍAS	14 DÍAS	28 DÍAS	56 DÍAS	S/N	
11/04/2022	concreto de 3000 psi	1	O.OO54	compresión	CICLOPEO ZAPATA UE2 F8	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C		94,8	108,2		S	———
12/04/2020	concreto de 3000 psi	2	0,0054	compresión	CICLOPEO ZAPATA U2 D5, U1B1-U1C1-U1B2-U1D3	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	77,5	87,4	108,5		S	———
21/04/2022	concreto de 3000 psi	3	0,0054	compresión	CICLOPEO ZAPATA	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	81,9	98,1	104,2		S	———
27/04/2022	C.TORNILLO 3500PSI	4	0,0054	compresión	PILOTES 12 15 18	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	71,1	104,2	118,3		S	———
27/04/2022	AUTOCOMP 3500PSI	5	0,0054	compresión	PILOTES 30 33 36	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	79,9	104,2	117,6		S	———
28/04/2022	AUTOCOMP 3500PSI	6	0,0054	compresión	PILOTES 57 60 63	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	70	103,1	122,1		S	———
29/04/2022	AUTOCOMP 3500PSI	7	0,0054	compresión	PILOTES 75 11 14	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	68,7	95,5	115,6		S	———
30/04/2022	AUTOCOMP 3500PSI	8	0,0054	compresión	PILOTES 44 47 50	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	72,6	101,2	120,8		S	———
2/05/2022	3000 PSI	9	0,0054	compresión	V.CIMENTACION UE1	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	73,4	105,8	129,6		S	———
2/05/2022	AUTOCOMP 3500PSI	10	0,0054	compresión	PILOTES 19 53 56	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	74	103,6	114,1		S	———
2/05/2022	3000 PSI	11	0,0054	compresión	V.CIMENTACION Y ZAPATAS UE1	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C		96,6	104,2		S	———
3/05/2022	AUTOCOMP 3500PSI	12	0,0054	compresión	PILOTES 31 34 37	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C		88,2	114,3		S	———
3/05/2022	AUTOCOMP 3500PSI	13	0,0054	compresión	PILOTES 40 43 46	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C		93	122		S	———
5/05/2022	4000 PSI	14	0,0054	compresión	PEDESTALES UE 1	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C		97,2	109,4		S	———
5/05/2022	AUTOCOMP 3500PSI	15	0,0054	compresión	PILOTES 9 58	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C		89,8	118,5		S	———
10/05/2022	4000 PSI	16	0,0054	compresión	ZAPATAS UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C		97,2	119,5		S	———
10/05/2022	3000PSI	17	0,0054	compresión	CICLOPEO	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C		97,8	119,2		S	———

11/05/2022	3000PSI	18	0,0054	compresión	CICLOPEO	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C		91,2	115,7		S	———————
19/05/2022	4000 PSI	19	0,0054	compresión	ZAPATA UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	73,3	93,4	113,5		S	———————
19/05/2022	4000 PSI	20	0,0054	compresión	ZAPATA UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	75,1	81,4	108,6		S	———————
19/05/2022	4000 PSI	21	0,0054	compresión	VC. UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	70,5	90,5	106,8		S	———————
19/05/2022	4000 PSI	22	0,0054	compresión	VC. UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	71,5	89,1	117,2		S	———————
21/05/2022	4000 PSI	23	0,0054	compresión	ZAPATA G-5	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	67,3	83,6	105,6		S	———————
26/05/2022	4000 PSI	24	0,0054	compresión	VIGAS CIMENTA 103 EJE 8-10 UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	71,5	92,5	108,6		S	———————
26/05/2022	4000 PSI	25	0,0054	compresión	ZAPATA Z8 (D-10)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	73,3	81,3	101,4		S	———————
26/05/2022	4000 PSI	26	0,0054	compresión	CICLOPEO	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	68,7	84,7	108,2		S	———————
1/06/2022	4000PSI	27	0,0054	compresión	FOSO ASCENSOR	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	73,3	86,7	106,8		S	———————
1/06/2022	4000PSI	28	0,0054	compresión	ZAPATAS UE 2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	75,3	93,1	103,6		S	———————
3/06/2022	4000PSI	29	0,0054	compresión	VC UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	65,5	86,7	108,8		S	———————
3/06/2022	4000PSI	30	0,0054	compresión	ZAPATAS UE 2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	66,1	84,7	107,1		S	———————
3/06/2022	4000PSI	31	0,0054	compresión	VC UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	69,3	89,4	103,6		S	———————
4/06/2022	4000PSI	32	0,0054	compresión	CICLOPEO ZAPATAS UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	79	90	118,3		S	———————
8/06/2022	4000PSI	33	0,0054	compresión	VC UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	73,3	90,5	106,8		S	———————
8/06/2022	4000PSI	34	0,0054	compresión	VC UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	79,3	92,9	113,4		S	———————
8/06/2022	4000PSI	35	0,0054	compresión	ZAPATAS UE 2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)	C	68,7	87,4	109,4		S	———————
15/06/2022	40000PSI IAIR	36	0,0054	compresión	ZARPA UE3 MURO TIPO	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,3	87,4	106,8		S	———————

17/06/2022	4000PSI	37	0,0054	compresión	PLACA CONTRAPISO UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		68,5	87,4	109,4		S	———
18/06/2022	3000 PSI	38	0,0054	compresión	CICLOPEO UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		68,7	89,7	103,6		S	———
23/06/2022	3000 PSI	39	0,0054	compresión	CICLOPEO UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		71,1	90	115,7		S	———
29/06/2022	4000PSI	40	0,0054	compresión	PLACA DE CONTRAPISO	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,3	86,7	109,4		S	———
29/06/2022	3000 PSI	41	0,0054	compresión	CICLOPEO UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		76,1	98,2	115,7		S	———
29/06/2022	3500 PSI	42	0,0054	compresión	PILOTES UE3	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		71,4	88,2	113,6		S	———
1/07/2022	4000PSI	43	0,0054	compresión	ZAPATAS UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		64,1	72,3	97,2		S	———
5/07/2022	4000PSI IAIR	44	0,0054	compresión	MURO TIPO T1 UE3	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,3	87	108,6		S	———
5/07/2022	4000PSI IAIR	45	0,0054	compresión	MURO TIPO T1 UE3	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		69,3	86,7	103,6		S	———
8/07/2022	4000 PSI IAIR	46	0,0054	compresión	ZARPA MURO	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)					113,7	S	———
13/07/2022	4000 PSI IAIR AC 7DIAS	47	0,0054	compresión	MURO CONTENCION EJE 12 UE3	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		97,2	111,4			S	PRIMER RESULTADO A LOS 3 DIAS EL SEGUNDO A LOS 7 DIAS
13/07/2022	4000 PSI	48	0,0054	compresión	PLACA DE CONTRAPISO UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		65,6	83,6	110,6		S	———
13/07/2022	4000 PSI	49	0,0054	compresión	PLACA CONTRAPISO UE3	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		66,1	86,8	156,4		S	———
15/07/2022	4000 PSI IAIR	50	0,0054	compresión	MURO CONTENCION UE3	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		64,6	83,6	109,4		S	———
15/07/2022	4000 PSI	51	0,0054	compresión	PLACA CONTRAPISO UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,3	99,4	111,5		S	———
21/07/2022	4000 PSI IAIR	52	0,0054	compresión	ZARPA EJE 12 U.E 3	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		72,6	95,4	103,6		S	———
23/07/2022	3000 PSI	53	0,0054	compresión	CICLOPEO U.E.2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		66,8	88,9	115,6		S	———
25/07/2022	3000 PSI	54	0,0054	compresión	CICLOPEO ZAPATA 19 EJE H-11	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		71	93,8	116,8		S	———
26/07/2022	3000 PSI	55	0,0054	compresión	CICLOPEO ZAPATA 1 EJE H-10	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		91,3	115,6	124,5		S	———
27/07/2022	4000 PSI	56	0,0054	compresión	ZAPATA EjE H-11	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		61,3	86,9	105,6		S	———
28/07/2022	4000 PSI	57	0,0054	compresión	ZAPATA R EJE G-11	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		62,3	83,6	103,6		S	———
29/07/2022	4000 PSI	58	0,0054	compresión	EJE 12 D-F MURO CONTENCION	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		72,0	93,4	106,8		S	———
1/08/2022	5000 PSI	59	0,0054	compresión	COLUMNA D5	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		66,7	86,9	100,5		S	———
2/08/2022	4000 PSI	60	0,0054	compresión	PANTALLA P1 EJE 5B BLOQUE 2 PISO 1	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		69,4	84,5	109,9		S	———
5/08/2022	4000 PSI	61	0,0054	compresión	PANTALLA P1 8F	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		71,4	89,8	111,6		S	———

9/08/2022	5000 PSI	62	0,0054	compresión	PANTALLA P4 EJE 9 C-D PISO 1	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		74,7	91,6	109,1		S	————————
19/08/2022	5000 PSI	63	0,0054	compresión	BLOQUE 2 PISO 1 PANTALLA 15	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		68,5	95,6	106,8		S	————————
19/08/2022	4000 PSI	64	0,0054	compresión	VIGA CIMENTACION EJE G-H 10	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,3	93,3	107,5		S	————————
23/08/2022	4000 PSI	65	0,0054	compresión	VIGA PISO 2 EJE F 4-5 BLOQUE 2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		50,7	57,3	122,4		S	ACELERADO, EL ULTIMO RESULTADO ES A LOS 7 DIAS, EL ULTIMO RESULTADO ES A LOS 21 DIAS
24/08/2022	4000 PSI	66	0,0054	compresión	VIGA DE CIMENTACION BLOQUE 2 EJE G-H.	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		92,4	104,5	109,1		S	————————
30/08/2022	4000 PSI	67	0,0054	compresión	VIGAS +4.15 EJE B 4-5 BLOQUE 2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		53,3	92,2	113,4		S	CUMPLE, ACELERADO REULTADOS A LOS 2 ,3 Y 7 DIAS.
2/09/2022	5000 PSI	68	0,0054	compresión	PANTALLA D-10 PISO 1.	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		69,4	94	111,5		S	
2/09/2022	4000 PSI	69	0,0054	compresión	PLACA CONTRAPISO EJE 1O-11 D-F	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		71,6	92	106,8		S	————————
6/09/2022	5000 PSI	70	0,0054	compresión	BLOQUE 2 COLUMNA F16	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		79,5	90,8	110,7		S	————————
6/09/2022	4000 PSI	71	0,0054	compresión	PLACA DE ENTREPISO+ 4.15 EJE 5-6/G-H	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		71,5	87,6	103,6		S	————————
9/09/2022	4000 PSI	72	0,0054	compresión	PLACA DE ENTREPISO+ 4.15 EJE 4-5/E-G	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		74,5	89,6	107		S	————————
15/09/2022	4000 PSI	73	0,0054	compresión	PLACA DE ENTREPISO+ 4.15 EJE B-D/6-7	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		70,8	87,4	109,7		S	————————
15/09/2022	5000 PSI	74	0,0054	compresión	BLOQUE 2 PISO 2 PANTALLA EJE G-6	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,9	90,8	106,8		S	————————
19/09/2022	4000 PSI	75	0,0054	compresión	VIGAS ENTREPISO +4.15 EJE 12 D-E	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		98,6	101,6	106,8		S	muestras a los 2,3 y 7 días.
19/09/2022	5000 PSI	76	0,0054	compresión	PANTALLA F-5 +4.15 UE2	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		69,1	90,8	105,8		S	————————
22/09/2022	5000 PSI	77	0,0054	compresión	BLOQUE 2 +4,15 COLUMAN EJE E4	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		74,7	91,8	108,4		S	————————
22/09/2022	4000 PSI	78	0,0054	compresión	ESCALERA TIPO 1 PISO 1 BLOQUE 2 EJE C-D 8-9	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		71,5	81,4	108,6		S	————————
26/09/2022	4000 PSI	79	0,0054	compresión	PLACA ENTREPISO +4,20 EJE 8-9 D-H	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		65,5	90,6	106,8		S	————————
27/09/2022	4000 PSI	80	0,0054	compresión	BLOQUE 2 +4,15 EJE H-4	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		71,5	95,6	108,4		S	————————
30/09/2022	4000 PSI	81	0,0054	compresión	PLACA +4,15 EJE 10-11 C-F BLOQUE	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		65,5	88,5	105,7		S	————————
30/09/2022	4000 PSI	82	0,0054	compresión	PLACA +4,15 EJE 9-10 G-H	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		79,3	90,5	103,7		S	————————
5/10/2022	4000 PSI	83	0,0054	compresión	VIGA V-G 309 EJE H-F 4	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		79,4	91,6	108,6		S	————————
5/10/2022	4000 PSI	84	0,0054	compresión	PILOTES 3-7 11-15	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		69,9	86,7	113,6		S	————————
5/10/2022	4000 PSI	85	0,0054	compresión	VIGA V-G 3-10 EJE E-B 6	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		77,1	87,4	106,8		S	muestras a los 2,3 y 7 días. CUMPLE

10/10/2022	4000 PSI	86	0,0054	compresión	PILOTES 17-19-23-27	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		66,4	88	115,9		S	————
10/10/2022	5000 PSI	87	0,0054	compresión	COLUMNAS 9C-9M 10C 10G	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		63,4	85,4	112,3		S	————
7/10/2022	4000 PSI	88	0,0054	compresión	PILOTES 31,13,5-9	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		68,6	81,8	106,6		S	————
8/10/2022	4000 PSI	89	0,0054	compresión	PILOTES 25-21-29	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		70,3	93	118,4		S	————
10/10/2022	4000 PSI	90	0,0054	compresión	PILOTES 1,2,6,8,10	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		72,5	95,5	119,7		S	————
11/10/2022	4000 PSI	91	0,0054	compresión	PILOTES 4,12,14,18	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,4	99,1	129,7		S	————
11/10/2022	5000 PSI	92	0,0054	compresión	COLUMNAS PANTALLA H-10, F-11 G-11 P3	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		74,7	90,7	112,2		S	————
13/10/2022	2500 PSI	1-1 PEGA	0,00663	compresión	PEGA EJE 7 G-H MURO	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		56,2	86,5	121,7		S	————
13/10/2022	2500 PSI	1-1 GROUTING	0,00663	compresión	MURO DOVELAS EJE G 9-10	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		44,3	79	118,6		S	————
12/10/2022	4000 PSI	93	0,0054	compresión	PILOTES 16-20-22-26	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		86,9	113,6	136,5		S	————
13/10/2022	4000 PSI	94	0,0054	compresión	PILOTES 24-36	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		78,3	105,7	129,7		S	————
13/10/2022	5000 PSI	95	0,0054	compresión	PANTALLA 14-15-17	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		64,2	85,4	108		S	————
13/10/2022	4000 PSI	96	0,0054	compresión	ESCALERA TIPO 1	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		78,5	86,7	104,3		S	————
19/10/2022	4000 PSI	97	0,0054	compresión	PLACA DE ENTREPISO +8.35 EJE F-G 5-7	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,3	83,6	104,7		S	————
19/10/2022	4000 PSI	98	0,0054	compresión	PLACA DE ENTREPISO +8.35 EJE F-G 5-7	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		70,5	86,7	113,3		S	————
25/10/2022	4000 PSI	99	0,0054	compresión	VIGAS +8.35 EJE D-8-11	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		86,7	101,3			S	ACELERADO A 7 DIAS RESULTADOS A 3 Y A 7 DIAS.
25/10/2022	4000 PSI	100	0,0054	compresión	VIGAS +8.35 EJE 10/D-F	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		93,3	109,7			S	ACELERADO A 7 DIAS RESULTADOS A 3 Y A 7 DIAS.
25/10/2022	4000 PSI	101	0,0054	compresión	COLUMNAS +8.35 EJE F-4 G-4- F-5	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		63,4	105,4	106,7		S	————
21/10/2022	2500 PSI	1-2 PEGA	0,00663	compresión	PEGA EJE 7 G-H MURO	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		67,5	104,9	112,9		S	————
21/10/2022	2500 PSI	1-2 GROUTING	0,00663	compresión	MURO DOVELAS EJE G 9-10	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		60	87,8	108,4		S	————
29/10/2022	5000 PSI	102	0,0054	compresión	COLUMNAS T8-35 G-D 5-D P-9 P-1	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		79,5	90,7	105,3		S	————
29/10/2022	4000 PSI	103	0,0054	compresión	ESCALERA PISO 1 EJE 9-10 F-G	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		65,5	89,4	123,6		S	————
4/11/2022	4000 PSI	104	0,0054	compresión	BLOQUE 3 EJE A 17-18 ZARPA	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,3	86,7	111,3		S	————
4/11/2022	4000 PSI	105	0,0054	compresión	ESCALERA EJE 8-9 C-D	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		70,5	89,4	108,6		S	————
4/11/2022	4000 PSI	106	0,0054	compresión	PLACA ENTREPISO +8,35 EJE 8-9 D-F	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		72,5	86,7	108,6		S	————

8/11/2022	4000 PSI	107	0,0054	compresión	PLACA ENTREPISO EJE 9-11 C-D	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		69,4	92,5	117,3		S	————————
8/11/2022	4000 PSI	108	0,0054	compresión	EJE A 14-16 ZARPA	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		67,3	87,6	103,6		S	————————
8/11/2022	4000 PSI	109	0,0054	compresión	ESCALERA +8,35 EJES 8-9 G-H	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		71,5	93,4	109,7		S	————————
8/11/2022	5000 PSI	110	0,0054	compresión	COLUMNAS +8,35 EJES C-8 D-8 F-8 G-8	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		68,3	86,8	105,4		S	————————

11/11/2022	5000 PSI	111	0,0054	compresión	BLOQUE ZARPA EJE B-12-14	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,2	98,2	117,3		S	————————
11/11/2022	4000 PSI	112	0,0054	compresión	EJE A16-18 MURO CONTENCION	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		80,2	97,3	119,5		S	ACELERADO A 7 DIAS RESULTADOS A 4, 5 Y 7 DIAS.
11/11/2022	2500 PSI	1-3 GROUTING	0,00663	compresión	MAMPOSTERIA	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		80,7	105,7			S	————————
15/11/2022	5000 PSI	113	0,0054	compresión	BLOQUE 2 COLUMNAS C-10, C9, B3,P4,P10.	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		99,3	111,5	122,9		S	————————
17/11/2022	5000 PSI	114	0,0054	compresión	EJE 14-16 BLOQUE 3	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		79,9	85,5	93,4	108,8	S	ACELERADO A 7 DIAS RESULTADOS A 2,3,7 Y 12 DIAS.
17/11/2022	4000 PSI	115	0,0054	compresión	BLOQUE 2 COLUMNAS +8.35 C11,D10,G10,H10,F11,	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		80,4	97,4			S	
23/11/2022	4000 PSI	116	0,0054	compresión	BLOQUE 3 EJE B/12-14	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		111,7	93,3	111,7		S	ACELERADO A 7 DIAS RESULTADOS A 2,3,7 DIAS.
23/11/2022	5000 PSI	117	0,0054	compresión	BLOQUE 2 EJE 9/G-H PANTALLA P14Y P15	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		64,1	86,8	113,2		S	————————
2311/2022	4000 PSI	118	0,0054	compresión	BLOQUE 2 VIGAS EJE 4-8 D-H	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		84,5	99,4	114,1		S	ACELERADO A 7 DIAS RESULTADOS A 2,3,7 DIAS.
30/11/2021	2500 PSI	1-4 GROUTING	0,00663	compresión	BLOQUE 2 PISO 1 EJE F-H/4	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		67,1	86,6	103,5			————————
30/11/2022	2500 PSI	1-4 PEGA	0,00663	compresión	BLOQUE 2 PISO 1 EJE F-H/4	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		67,6	92,3	134,5			————————
2/12/2022	4000 PSI	119	0,0054	compresión	BLOQUE 2 PLACA +12.5 EJE G-H /6-7	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,2	88,7	11,3			————————
2/12/2022	4000 PSI	120	0,0054	compresión	BLOQUE 2 PLACA +12.5 EJE G-H 4-5	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		75,3	91,2	106,8			————————
5/12/2022	4000 PSI	121	0,0054	compresión	BLOQUE 2 VIGA +12.5 EJE 10/F-G	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		79,3	89,4	109,4			————————
7/12/2022	5000 PSI	122	0,0054	compresión	BLOQUE 2 COLUMNAS H-4 G-4 H-5	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		55,2	90,1	112,3			————————
9/12/2022	4000 PSI	123	0,0054	compresión	BLOQUE 2 +12.60 PLACA 4-5 C-F	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		72,7	97,5	113,2			————————
13/12/2022	4000 PSI	124	0,0054	compresión	ESCALERA +12.6 EJE C-D/8-9	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		70,1	83,6	113,7			————————
13/12/2022	5000 PSI	125	0,0054	compresión	ESCALERA +12.6 EJE C-D/8-9	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		68,2	95,6	113,3			————————
13/12/2022	4000 PSI	126	0,0054	compresión	BLOQUE 3 ZARPA MURO EJE F 12-14	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		76,1	101,3	106,8			————————
17/12/2022	5000 PSI	127	0,0054	compresión	COLUMNAS EJE B4- 4E	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		70,1	89,1	112			————————
17/12/2022	4000 PSI	128	0,0054	compresión	BLOQUE 2 PLACA 12.60 EJE (F/10-11)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,2	98,1	113,3			————————
17/12/2022	4000 PSI	129	0,0054	compresión	BLOQUE 2 PLACA 12.60 EJE (F-G/9-10)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		69,3	93,6	110,1			————————
19/12/2022	3000 PSI	1-5 PEGA	0,00663	compresión	VIGUETAS Y MUROS EJE 6 F-H	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,8	85,7				
19/12/2022	3000 PSI	1-5 GROUTING	0,00663	compresión	VIGUETAS Y MUROS EJE 6 F-H	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)				120,4			
20/12/2022	5000 PSI	130	0,0054	compresión	BLOQUE 2 PLACA 12.60 EJE (8/C-H)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		66,9	95,6	117,5			————————

20/12/2022	4000 PSI	131	0,0054	compresión	BLOQUE 2 PLACA 12.60 EJE (8-9/G-H)	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		66,5	86,7	112,6			———————
22/12/2022	5000 PSI	132	0,0054	compresión	COLUMNAS +12.6 EJE 9-10/B-D	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		74,6	95,5	105,3			
22/12/2022	4000 PSI	133	0,0054	compresión	ESCALERA +12.6 EJE C-D/8-9	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,2	83,5	110,6			
27/12/2022	5000 PSI	134	0,0054	compresión	COLUMNAS +12.6 EJE 8-11/D-G	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		74,8	97,3	121,9			
27/12/2022	4000 PSI	135	0,0054	compresión	MURO T2 EJE F 12-14	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		77,1	86,7	111,2			
28/12/2002	4000 PSI	136	0,0054	compresión	VIGAS +16.8 EJE 4-8/F-H	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,2	91,6	107,4			ACELERADO A 7 DIAS RESULTADOS A 2,3,7 DIAS.
6/01/2023	5000 PSI	137	0,0054	compresión	PANTALLA EJE +12.60 EJE 11 B	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		74,6	95,5				
6/01/2023	3000 PSI	1-6 PEGA	0,00663	compresión	VIGUETAS Y MUROS EJE 6 F-H	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,8	85,7				
6/01/2023	3000 PSI	1-6 GROUTING	0,00663	compresión	VIGUETAS Y MUROS EJE 6 F-H	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		61,4	72,5				
13/01/2023	4000 PSI	138	0,0054	compresión	VIGA CIMENTACION EJE 8FF 12-16 UE3	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		73,2					
13/01/2023	3000 PSI	139	0,0054	compresión	PLACA CONRTAPIUOS UE3	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		71,4					
13/01/2023	3000 PSI	140	0,0054	compresión	PLACA CONRTAPIUOS UE3	Inpasuel	NSR 10-NTC 550 (ASTM C31)		76,1					

* Contratista / Interventor

Nota: Se debe anexar el certificado de calibración de los equipos utilizados en el ensayo, así como copia de los resultados de ensayos de laboratorio.

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado