INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑIA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1258
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1255
FECHA INFORME NOVIEMBRE 22 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
101	COLUMNAS +8,35 EJES F-4 G-4 F-5	X		25-10-22	22-11-22	28	665	67783,45	30	15,2	181,5	374	5337	350	5000	106,7
1-1 GROUTING	EJE G 6-7	X		21-10-22	18-11-22	28	82,2	8378,65	15	7,5	44,2	190	2710	175	2500	108,4
1-2 PEGA	EJE G-H 4-5	X		21-10-22	18-11-22	28	85,65	8730,30	15	7,5	44,2	198	2823	175	2500	112,9
104	BLOQUE 3 EJE A 17-18 ZARPA	X		04-11-22	18-11-22	14	432	44033,76	30	15,2	181,5	243	3467	280	4000	86,7
105	ESCALERA EJE 8-9 C-D	X		04-11-22	18-11-22	14	445,5	45409,82	30	15,2	181,5	250	3575	280	4000	89,4
106	PLACA ENTREPISO +8,35 EJE 8-9 D-F	X		04-11-22	18-11-22	14	432	44033,76	30	15,2	181,5	243	3467	280	4000	86,7
107	PLACA ENTREPISO EJE 9-11 C-D	X		08-11-22	22-11-22	14	461,2	47010,12	30	15,2	181,5	259	3701	280	4000	92,5
108	EJE A 14-16 ZARPA	X		08-11-22	22-11-22	14	436,6	44502,64	30	15,2	181,5	245	3504	280	4000	87,6
109	ESCALERA +8,35 EJES 8-9 G-H	X		08-11-22	22-11-22	14	465,75	47473,90	30	15,2	181,5	262	3738	280	4000	93,4
110	COLUMNAS +8,35 EJES C-8 D-9 F-8 G-8	X		08-11-22	22-11-22	14	541,1	55154,32	30	15,2	181,5	304	4343	350	5000	86,8



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1258
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1255
FECHA INFORME NOVIEMBRE 22 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
111	BLOQUE 3 ZARPA EJE A 12-14	X		11-11-22	18-11-22	7	365	37204,45	30	15,2	181,5	205	2929	280	4000	73,2
112	EJE A16-18 MURO CONTENCION		X	11-11-22	18-11-22	7	595,6	60709,51	30	15,2	181,5	335	4780	280	4000	119,5
[illegible]	GROUTING	X		11-11-22	18-11-22	7	61,2	6238,12	15	7,5	44,2	141	2017	175	2500	80,7



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner