INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTAD(INP-INF-022-1207
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1204
FECHA INFORME OCTUBRE 28 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
81	PLACA +4,15 EJE 10-11 C-F BLQOUE 2	X		30-09-22	28-10-22	28	526,65	53681,43	30	15,2	181,5	296	4227	280	4000	105,7
82	PLACA +4,15 EJE 9-10 G-H	X		30-09-22	28-10-22	28	516,9	52687,62	30	15,2	181,5	290	4148	280	4000	103,7
93	PILOTES 16-20-22-26	X		12-10-22	19-10-22	7	379,15	38646,76	30	15,2	181,5	213	3043	245	3500	86,9
93	PILOTES 16-20-22-26	X		12-10-22	26-10-22	14	495,65	50521,60	30	15,2	181,5	278	3978	245	3500	113,6
94	PILOTES 24-38	X		13-10-22	20-10-22	7	341,7	34829,48	30	15,2	181,5	192	2742	245	3500	78,3
94	PILOTES 24-38	X		13-10-22	27-10-22	14	461,2	47010,12	30	15,2	181,5	259	3701	245	3500	105,7
95	PANTALLA 14-15-17	X		13-10-22	20-10-22	7	400,28	40800,54	30	15,2	181,5	225	3212	350	5000	64,2
95	PANTALLA 14-15-17	X		13-10-22	27-10-22	14	532,2	54247,15	30	15,2	181,5	299	4271	350	5000	85,4
96	ESCALERA TIPO 1	X		13-10-22	20-10-22	7	391,25	39880,11	30	15,2	181,5	220	3140	280	4000	78,5
96	ESCALERA TIPO 1	X		13-10-22	27-10-22	14	432	44033,76	30	15,2	181,5	243	3467	280	4000	86,7



OBSERVACIONES: _____

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada