INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTAD(INP-INF-022-1326
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1323
FECHA INFORME NOVIEMBRE 29 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Ki	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
102	COLUMNAS T6-35 G-D 5-D P-8 P-1	X		29-10-22	26-11-22	28	656	66866,08	30	15,2	181,5	368	5265	350	5000	**105,3**
103	ESCALERA PISO 1 EJE 9-10 F-G	X		29-10-22	26-11-22	28	615	62788,88	30	15,2	181,5	346	4944	280	4000	**123,6**
1-2 GROUTING	GROUTING	X		11-11-22	25-11-22	14	80,2	8174,79	15	7,5	44,2	185	2644	175	2500	**105,7**
111	BLOQUE 3 ZARPA EJE A 12-14	X		11-11-22	25-11-22	14	489,65	49910,02	30	15,2	181,5	275	3930	280	4000	**98,2**
113	BLOQUE 2 COLUMNAS C-10 C9 - B3 P-4 P-10	X		15-11-22	22-11-22	7	619	63094,67	30	15,2	181,5	348	4968	350	5000	**99,3**
113	BLOQUE 2 COLUMNAS C-10 C9 - B3 P-4 P-10	X		15-11-22	29-11-22	14	695	70841,35	30	15,2	181,5	390	5578	350	5000	**111,5**
114	EJE A 14-16 BLOQUE 3		X	17-11-22	19-11-22	2	398,5	40619,11	30	15,2	181,5	224	3198	280	4000	**79,9**
114	EJE A 14-16 BLOQUE 3		X	17-11-22	20-11-22	3	426,31	43453,78	30	15,2	181,5	239	3421	280	4000	**85,5**
114	EJE A 14-16 BLOQUE 3		X	17-11-22	24-11-22	7	465,5	47448,42	30	15,2	181,5	261	3736	280	4000	**93,4**
115	BLOQUE 2 COLUMNAS +8,35 EJES 11-C 10D 10G 10H 11F 11G	X		17-11-22	24-11-22	7	501,19	51086,30	30	15,2	181,5	282	4022	350	5000	**80,4**



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -429-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑIA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTAD INP-INF-022-1326
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1323
FECHA INFORME NOVIEMBRE 29 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
115	BLOQUE 3 EJE 6 12-14 MURO CONTENCION		X	23-11-22	25-11-22	2	369	37612,17	30	15,2	181,5	207	2961	280	4000	74,0
116	BLOQUE 3 EJE 6 12-14 MURO CONTENCION		X	23-11-22	26-11-22	3	465	47397,45	30	15,2	181,5	261	3732	280	4000	93,3
116	BLOQUE 3 EJE 6 12-14 MURO CONTENCION		X	23-11-22	30-11-22	7	556,6	56734,24	30	15,2	181,5	313	4487	280	4000	111,7
117	BLOQUE 2 EJE 9 G-H PANTALLA P14 - 15	X		23-11-22	30-11-22	7	399,65	40736,32	30	15,2	181,5	224	3207	350	5000	64,1
115	BLOQUE 2 VIGAS EJE 4-8 D-H		X	23-11-22	25-11-22	2	421,2	42932,92	30	15,2	181,5	237	3380	280	4000	84,5
116	BLOQUE 2 VIGAS EJE 4-8 D-H		X	23-11-22	26-11-22	3	495,5	50506,32	30	15,2	181,5	278	3977	280	4000	99,4
116	BLOQUE 2 VIGAS EJE 4-8 D-H		X	23-11-22	30-11-22	7	568,6	57957,40	30	15,2	181,5	319	4563	280	4000	114,1



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada



Powered by CamScanner

INPASUELC LTDA. INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS	COMPRESION PROBETA HORMIGON I.N.V.E - 410 - 13	CODIGO: PEP -I29-F01 VIGENCIA: 16-05-2023 VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1326
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1323
FECHA INFORME NOVIEMBRE 29 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
114	EJE A 14-16 BLOQUE 3		X	17-11-22	29-11-22	12	542,2	55266,45	30	15,2	181,5	305	4351	280	4000	108,8

A  B  C  D  E  F 

OBSERVACIONES: _____

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner