INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS


COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1360
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1377
FECHA INFORME DICIEMBRE 23 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
104	BLOQUE 3 EJE A 17-18 ZARPA	X		04-11-22	02-12-22	28	565	57590,45	30	15,2	181,5	317	4534	280	4000	113,3
105	ESCALERA EJE 8-9 C-D	X		04-11-22	02-12-22	28	541,2	55164,52	30	15,2	181,5	304	4343	280	4000	108,6
106	PLACA ENTREPISO +8,35 EJE 8-9 D-F	X		04-11-22	02-12-22	28	541,25	55169,61	30	15,2	181,5	304	4344	280	4000	108,6
107	PLACA ENTREPISO EJE 9-11 C-D	X		08-11-22	06-12-22	28	584,5	59578,09	30	15,2	181,5	328	4691	280	4000	117,3
108	EJE A 14-16 ZARPA	X		08-11-22	06-12-22	28	516,6	52657,04	30	15,2	181,5	290	4146	280	4000	103,6
109	ESCALERA +8,35 EJES 8-9 G-H	X		08-11-22	06-12-22	28	546,6	55714,94	30	15,2	181,5	307	4387	280	4000	109,7
110	COLUMNAS +8,35 EJES C-8 D-8 F-8 G-8	X		08-11-22	06-12-22	28	656,6	66927,24	30	15,2	181,5	369	5269	350	5000	105,4
111	BLOQUE 3 ZARPA EJE A 12-14	X		11-11-22	09-12-22	28	584,5	59578,09	30	15,2	181,5	328	4691	280	4000	117,3
113	BLOQUE 2 COLUMNAS C-10 C9 - B3 P-4 P-10	X		15-11-22	13-12-22	28	765,5	78027,42	30	15,2	181,5	430	6143	350	5000	122,9
115	BLOQUE 2 COLUMNAS +8,35 EJES 11-C 10D 10G 10H 11F 11G	X		17-11-22	01-12-22	14	606,95	61868,41	30	15,2	181,5	341	4871	350	5000	97,4



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA: Consorcio Andino
ATENCION: Arq. Gina Castillo
ENSAYO: PROBETAS DE HORMIGON
OBRA: Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO: RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO: INP-INF-022-1380
ORDEN DE TRABAJO: INP-OT/LAB-022-1377
FECHA INFORME: DICIEMBRE 23 DE 2022
CODIGO DE OBRA: CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
117	BLOQUE 2 EJE 9 G-H PANTALLA P14 - 15	X		23-11-22	07-12-22	14	541,1	55154,32	30	15,2	181,5	304	4343	350	5000	86,8
117	BLOQUE 2 EJE 9 G-H PANTALLA P14 - 15	X		23-11-22	21-12-22	28	706,2	71881,04	30	15,2	181,5	396	5659	350	5000	113,2
[illegible]	BLOQUE 2 PISO EJE 4 F-H PEGA	X		30-11-22	07-12-22	7	50,9	5188,24	15	7,5	44,2	117	1678	175	2500	67,1
[illegible]	BLOQUE 2 PISO EJE 4 F-H PEGA	X		30-11-22	14-12-22	14	65,65	6691,70	15	7,5	44,2	151	2164	175	2500	86,6
[illegible]	BLOQUE 2 PISO 2 EJE 4 F-H ANTEPECHO	X		30-11-22	07-12-22	7	51,3	5229,01	15	7,5	44,2	118	1691	175	2500	67,6
[illegible]	BLOQUE 2 PISO 2 EJE 4 F-H ANTEPECHO	X		30-11-22	14-12-22	14	70	7135,10	15	7,5	44,2	162	2307	175	2500	92,3
119	BLOQUE 2 PLACA +12,60 EJE G-H 6-7	X		02-12-22	09-12-22	7	365	37204,45	30	15,2	181,5	205	2929	280	4000	73,2
119	BLOQUE 2 PLACA +12,60 EJE G-H 6-7	X		02-12-22	16-12-22	14	442	45053,06	30	15,2	181,5	248	3547	280	4000	88,7
120	BLOQUE 2 PLACA 12,10 EJE F-G 4-5	X		02-12-22	09-12-22	7	375,5	38274,72	30	15,2	181,5	211	3014	280	4000	75,3
120	BLOQUE 2 PLACA 12,10 EJE F-G 4-5	X		02-12-22	16-12-22	14	454,6	46337,38	30	15,2	181,5	255	3648	280	4000	91,2



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner

INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1380
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1377
FECHA INFORME DICIEMBRE 23 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
121	BLOQUE 2 VIGA +12,60 EJE 10 F-G	X		05-12-22	12-12-22	7	395,5	40313,32	30	15,2	181,5	222	3174	280	4000	79,3
121	BLOQUE 2 VIGA +12,60 EJE 10 F-G	X		05-12-22	19-12-22	14	445,65	45425,10	30	15,2	181,5	250	3577	280	4000	89,4
122	BLOQUE 2 EJES H-4 G-4 H-5 COLUMNAS	X		07-12-22	14-12-22	7	344,2	35084,31	30	15,2	181,5	193	2782	350	5000	55,2
122	BLOQUE 2 EJES H-4 G-4 H-5 COLUMNAS	X		07-12-22	21-12-22	14	561,2	57203,12	30	15,2	181,5	315	4504	350	5000	90,1
123	BLOQUE 2 EJE 4-5 C-F PLACA +12,60	X		09-12-22	16-12-22	7	362,2	36919,05	30	15,2	181,5	203	2907	280	4000	72,7
123	BLOQUE 2 EJE 4-5 C-F PLACA +12,60	X		09-12-22	23-12-22	14	486	49537,98	30	15,2	181,5	273	3900	280	4000	97,5
124	BLOQUE 2 ESCAERA +12,60 EJE C-D 8-9	X		13-12-22	20-12-22	7	349,6	35634,73	30	15,2	181,5	196	2806	280	4000	70,1
125	BLOQUE 2 COLUMNAS +12,60 EJE H 4-5 5 - 6	X		13-12-22	20-12-22	7	424,7	43289,67	30	15,2	181,5	239	3408	350	5000	68,2
126	BLOQUE 3 ZARPA MURO EJE F 12-14	X		13-12-22	20-12-22	7	379,26	38657,97	30	15,2	181,5	213	3044	280	4000	76,1



OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner