INPASUELC LTDA. INGENIERIA PAVIMIENTOS SUELOS CONCRETOS	DENSIDAD EN EL TERRENO (METODO DENSIMETRO NUCLEAR) I.N.V E - 164-13	CODIGO: PEP-I08-F01 VIGENCIA: 18-05-2023 VERSION: 02

COMPAÑÍA CONSORCIO ANDINO
ATENCION ING. WILLIAM CORREA
MATERIAL B-200
CANTERA
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1343
FECHA DE ENTRADA NOVIEMBRE 30 DE 2022
ORDEN DE TRABAJO INP-OT-LAB-022-1340
FECHA DE INFORME DICIEMBRE 3 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0120

ABSCISA	UE 3 EJE B 2-18	UE 3 EJE B 2-18	UE 3 EJE B 2-18			
COSTADO						
MATERIAL	B-200	B-200	B-200			
CAPA	1RA	1RA	1RA			
PROFUNDIDAD (m)	0,15	0,15	0,30			
DENSIDAD HUMEDA EN gr/cm³	1,997	1,992	1,994			
HUMEDAD EN %	11,3	10,9	11,7			
DENSIDAD SECA EN gr/cm³	1,795	1,796	1,785			
DENSIDAD MAX. LABORATORIO gr/cm³	1,835	1,835	1,835			
% HUMEDAD OPTIMA						
ESPESOR DE LA CAPA	0,25	0,25	0,25			
% COMPACTACION ESPECIFICADA	90	90	90			
% DE COMPACTACION	**97,8**	**97,9**	**97,3**			
# DE ENSAYO	1	2	3			

OBSERVACIONES: DENSIDADES CUMPLEN CON LA NORMA

NOTA: ESTAS DENSIDADES FUERON TOMADAS CON EL EQUIPO MARCA HUMBOLDT MODELO HS 5001 C SERIAL 2174

REVISO	APROBO
GERENTE TECNICO	JEFE DE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA. Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner